CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

INFORME FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SPOPM-INT-IMC-287-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025

CONTRATANTE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025 - Nit: 901943741-4
R. L. LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO
Identificado con Cedula de ciudadanía No. 1.006.849.428

ACTA FINAL

12 MAYO 2025 A 11 JUNIO 2025

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÈZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CONTRATO DE OBRA
No. SPOPM-CO-SA-MC-260-2025 DEL 23 DE ABRIL DEL 2025

CR 6 BRR SAN FELIPE LA DORADA
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

FECHA Junio de 2025	VERSIÓN 001
Contratista: PETRORIOS SAS. R/L: OSCAR MAURICIO RIOS REVELO Contratista obra	Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025 R.L. LUIS ANGEL FIGUEROA Interventor
Vo.Bo Supervisor: HERNANDO BLADIMIR CABRERA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS Supervisor Municipal	

BRR CENTRO LA HORMIGA PUTUMAYO
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

1. INTRODUCCIÓN


El Municipio del Valle del Guamuez ha establecido los lineamientos y responsabilidades con las que debe cumplir la interventoría estableciendo las diferentes funciones y documentación que debe ser presentada por el interventor en cada una de las etapas de los proyectos, que en la mayoría de los casos son: Fase 1 de Pre construcción (verificación de diseños técnicos), Fase 2 de Construcción (ejecución de la obra) y Fase 3 de Post construcción (liquidación del contrato).

EL CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025, realiza la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÈZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"; la cual fue contratada por el Municipio del Valle del Guamuez No contrato **SPOPM-INT-IMC-287-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

2. INFORMACIÓN PREVIA DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra **SPOPM-CO-SA-MC-260-2025 DEL 23 DE ABRIL DEL 2025.** que tiene por objeto **"AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÈZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, se ejecutara en el barrio Ciudadela en el municipio Valle del Guamuez, departamento del Putumayo.



CR 6 BRR SAN FELIPE LA DORADA
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025



Imagen No 2. Ubicación barrio Ciudadela - Valle del Guamuez Putumayo

2.2 NECESIDAD DEL PROYECTO

La falta de alcantarillado en el barrio ciudadela municipio valle del Guamuez, Putumayo, puede generar una serie de problemas significativos. La ausencia de un sistema de saneamiento adecuado puede llevar a la contaminación del agua y del suelo, riesgos para la salud pública, problemas ambientales y dificultades en el desarrollo social y económico de la comunidad.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	SPOPM-CO-SA-MC-260-2025
OBJETO	"AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÈZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ (PUT.) JEURIN ZAN MENESES ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2025 NIT. 901941749-3 R/L: OSCAR MAURICIO RIOS C.C: 1.123.321.997 DE ORITO (PUT)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

	CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 280.263.499,84).
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025 NIT: 901943741-4 R. Legal: LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO	HERNANDO BLADIMIR CABRERA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE INICIO	12 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE JUNIO DEL 2025

3.2. TERVENTORÍA

Tabla No 4. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	SPOPM-INT-IMC-287-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÈZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ (PUT.) JEURIN ZAN MENESES ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025 NIT: 901943741-4 R. Legal: LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO C.C 1.006.849.428
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.303.603,50 M/CTE)
SUPERVISOR	Ing. BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE MAYO DEL 2025

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

FECHA DE INICIO	12 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE JUNIO DEL 2025

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL PERIODO DE INFORME

El contrato de obra No SPOPM-CO-SA-MC-260-2025 DEL 23 DE ABRIL DE 2025 inició el día 12 de mayo del 2025, se realizaron las actividades de acuerdo a los ítems contratados, del contrato en mención cuyo objeto es "AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÈZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

La interventoría tiene como objeto controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del contrato de obra, el cual está siendo ejecutando actualmente por el CONSORCIO OBRAS 2025.

Las actividades de la interventoría, entre otras son las siguientes:

- ✓ Control permanente del personal de la obra que tenga su respectiva seguridad social e implementos de seguridad.
- ✓ Cumplimiento de cada una de cláusulas del contrato (pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuestos).
- ✓ En todas las actividades que se desarrollen se le exige al contratista el cumplimiento a Cabalidad de todas las sugerencias y procesos Constructivos que garanticen el buen desarrollo de la obra.
- ✓ Asesoría permanente para la ejecución de las obras objeto del presente Contrato.
- ✓ Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal
- ✓ Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de trabajo.

5.4 BALANCE DE OBRA

CONCEPTO	VALOR
Valor Contratado Inicial	$280.263.499,84
Valor adicional del contrato	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 280.263.499,84
Pago anticipo%	$ 0,00
Valor acta final	$ 280.263.499,84

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

6. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA OBRA

El personal utilizado para las labores que se han ejecutado hasta la fecha son:

6.1 PERSONAL OPERATIVO:

1 Ingeniero Residente De Obra
1 Ingeniero Director de obra
1 Maestro De Obra
1 Topógrafo
1 Cadenero
4 Obreros

6.2 EQUIPOS UTILIZADOS CONTRATISTA OBRA

Herramienta Menor
Equipo De Topografía
1 Retroexcavadora tipo pajarita
1 Mezcladora Cap. 1.5 Bultos
1 Vibro compactador

7. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA INTERVENTORIA

El personal utilizado para las labores que se han ejecutado hasta la fecha son:

7.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO:

1 Ingeniero Residente De Interventoría
1 Ingeniero Director de Interventoría
1 Auxiliar administrativo

8. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ANEXO 0

Identificación y No. de Póliza	Póliza de garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. AGP-100001911- ANEXO No. 0. **No Certificado 552002896**		
Tomador:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025		
Beneficiario:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		
	Tipo de Movimiento	**Expedición**	**No. Aprobación**

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Emisión Original	07-05-2025	Resolución No. 0JMVG-074-2025 del 08 de mayo de 2025.
Riegos Amparados	**Vigencia**		**Suma Asegurada**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	06/05/2025	07/10/2025	$ 1.930.360,35
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	06/05/2025	07/06/2028	$ 965.180,18
Calidad del servicio	07/06/2025	07/06/2030	$ 965.180,18

ANEXO 1

Identificación y No. de Póliza	Póliza de garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. AGP-100001911- ANEXO No. 1 **No Certificado 552003041**		
Tomador:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025		
Beneficiario:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	**Tipo de Movimiento**	**Expedición**	**No. Aprobación**
	Anexo De Prorroga	13-05-2025	Resolución No. 0JMVG-086-2025 del 20 de mayo de 2025
Riegos Amparados	**Vigencia**		**Suma Asegurada**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	06/05/2025	07/10/2025	$ 1.930.360,35
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	06/05/2025	07/06/2028	$ 965.180,18
Calidad del servicio	07/06/2025	07/06/2030	$ 965.180,18

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

ANEXO 2

Identificación y No. de Póliza	Póliza de garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. AGP-100001911- ANEXO No. 2. **No Certificado 5520031041**		
Tomador:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025		
Beneficiario:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	**Tipo de Movimiento**	**Expedición**	**No. Aprobación**
	Anexo de Prorroga	13-05-2025	Resolución No. 0JMVG-086-2025 del 20 de mayo de 2025
Riegos Amparados	**Vigencia**		**Suma Asegurada**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	12/05/2025	13/10/2025	$ 1.930.360,35
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	13/06/2028	$ 965.180,18
Calidad del servicio	13/06/2025	13/06/2030	$ 965.180,18

ANEXO 3

Identificación y No. de Póliza	Póliza de garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. AGP-100001911- ANEXO No. 3. **No Certificado 552003934**		
Tomador:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025		
Beneficiario:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	**Tipo de Movimiento**	**Expedición**	**No. Aprobación**
	Anexo de modificación	12-06-2025	Resolución No. 0JMVG-112-2025 del 16 de junio de 2025
Riegos Amparados	**Vigencia**		**Suma Asegurada**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	12/05/2025	13/10/2025	$ 1.930.360,35
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	13/06/2028	$ 965.180,18
Calidad del servicio	11/06/2025	11/06/2030	$ 965.180,18

CR 6 BRR SAN FELIPE LA DORADA
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN MECÁNICA.





EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 2-3M.







BRR CENTRO LA HORMIGA PUTUMAYO
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com


CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

ENTIBADO PARA ESTABILIZAR.





RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL-MECÁNICA
COLCHÓN DE ARENA.





BRR CENTRO LA HORMIGA PUTUMAYO
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

RELLENO CON COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.





RELLENO CON COMPACTACIÓN CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO.





BRR CENTRO LA HORMIGA PUTUMAYO
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 200MM - 8"






BRR CENTRO LA HORMIGA PUTUMAYO
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com


CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 160MM - 6"





SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DIÁMETRO DE 160 A 200MM – 6" A 8".





BRR CENTRO LA HORMIGA PUTUMAYO
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com


CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI D=1,2M H=2,0M





POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI D=1,2M H=3,0M





BRR CENTRO LA HORMIGA PUTUMAYO
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CN EN CONCRETO DE 3000PSI.	
	

Presento,

FIRMA DIRECTOR INTERVENTORIA
CARLOS MARIO CORAL VARGAS
C.C. Nº 1144055860 de Cali (V)
M.P. 76202-298842 VLL

FIRMA RESIDENTE OBRA
ANDRES FERNANDO MENA
C.C. Nº 7721001 de Neiva
M.P. 70202136684 TLM

LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025

BRR CENTRO LA HORMIGA PUTUMAYO
CEL. 3128359714
Correo electrónico: consorciointerventorias08@gmail.com