Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-758-2024		**Periodo del Informe:**	30/11/2024	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de La Gloria - Cesar		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		**Fecha de Inicio:**	28/10/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		**Fecha de terminación Actual:**	31/12/2024	
Valor Inicial del Convenio:	$	9,951,094,602.00	**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$	9,951,094,602.00
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$	-
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$	-
Valor Total del Convenio:	$	9,951,094,602.00	**Adiciones MINDEPORTE:**	$	-
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$	-
			Adiciones Conveniante 2:	$	-
Valor desembolsado:	$	-	**% Desembolsado del convenio:**	0%	
Saldo por desembolsar:	$	9,951,094,602.00			

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:			**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
No. Proceso de Selección:	CMA-001-2024				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	N/A		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA	
Objeto del contrato de interventoría:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
Plazo de ejecución:	10 MESES		**Fecha de Inicio:**	N/A	
Fecha de Terminación Inicial:	N/A		**Fecha de Terminación Actual:**	N/A	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$	651,006,189.00	**Valor Final del Contrato:**	$	651,006,189.00
Valor Adiciones:	$	-			
Valor Pagado:	$	-	**% Avance Financiero:**	0.0%	
Valor Por Pagar:	$	651,006,189.00			

Observaciones: el municipio inicio proceso de selección del contrato de interventoría el 20 de noviembre de 2024 bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto con número CMA-001-2024.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:			**No. Proceso de Selección:**	LP-002-2024	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR**				
Contratista Ejecutor de la Obra:			**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
% Avance Programado de Ejecución:	0.00%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0.00%	
Plazo de ejecución:	6 MESES		**Fecha de Inicio:**	N/A	
Fecha de Terminación Inicial:	N/A		**Fecha de Terminación Actual:**	N/A	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: (31 días)	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2: (30 días)	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3: (349 días)	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4: (61 días)	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$	13,440,154,600.00	**Valor Adiciones:**	$	-
Valor Pagado:	$	-	**Valor Final del Contrato:**	$	13,440,154,600.00
Valor Por Pagar:	$	13,440,154,600.00	**% Avance Financiero:**	0%	

Observaciones: el Municipio inicio proceso de selección del contrato de obra el 12 de noviembre de 2024 bajo la modalidad de Licitación de Obra Pública con número LP-003-2024.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
Seguros del Estado	29/09/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	Póliza inicial del convenio.

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

NA	NA	NA
NA	NA	NA

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
NA	NA	NA	Cumplimiento del contrato	NA
	NA	NA	Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	
	NA	NA	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	
	NA	NA	Estabilidad de la obra	
	NA	NA	Responsabilidad civil	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario). A la fecha del presente informe ente territorial se encuentra adelantando las gestiones para los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	Esta etapa iniciará una vez se cuente con el perfeccionamiento y legalización de los contratos de obra e interventoría.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0.00%	A la fecha del presente informe el municipio se encuentra adelantando los procesos de selección de obra interventoria.
	Porcentaje ejecutado (%)	0.00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0.00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Teniendo presente que a la fecha no se cuenta con un contrato de obra e interventoría celebrados, no se han desarrollado actividades aun.

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).

NA

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación:	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	NA
	Acta de recibo a satisfacción	No	NA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio	NA	$ 9,951,094,602.00	$ 9,951,094,602.00	
Primer desembolso	DD/MM/AAAA	$ 4,975,547,301.00	$ 4,975,547,301.00	Radicado en Central de cuentas 21/11/2024
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 4,975,547,301.00	
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 4,975,547,301.00	

OBSERVACIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DD/MM/AAAA			
TOTAL			$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	DD/MM/AAAA	

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

CONCILIACIÒN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÒN MENSUAL	DD/MM/AAAA	

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	DD/MM/AAAA	

OBSERVACIONES: N/A

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO	1/11/2024	Documentos primer desembolso COID 758-2024 La Gloria

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

* El municipio se encuentra adelantando la contratación de la obra e interventoría del proyecto derivado del convenio 758-2024, los cuales se encuentran publicados en Secop I.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

A la fecha no se han generado alertas por parte de la supervisión teniendo en cuenta que el ente territorial ha aportado la información necesaria.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

* Suministrar informe mensual de gestion del periodo de noviembre de 2024.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

A la fecha del presente informe el municipio se encuentra realizando las gestiones para dar cumplimiento en lo que respecta a la contratación de la obra e interventoría.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

NA

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	Jorge Alonso Martínez Cáceres	Firma 
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda	Firma 
Gestor Región/Equipo: VoBo:	Katheryn Cortés Reinel	Firma 
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma 