Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-758-2024		**Periodo del Informe:**	28/02/2025	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de La Gloria - Cesar		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	Hasta el 31/03/25		**Fecha de Inicio:**	28/10/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	01/01/2025	31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	Hasta el 31/03/25		**Fecha de terminación Actual:**	31/03/2025	
Valor Inicial del Convenio:	$ 9,951,094,602.00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 9,951,094,602.00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ -	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ -	
Valor Total del Convenio:	$ 9,951,094,602.00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ -	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ -	
			Adiciones Conveniante 2:	$ -	
Valor desembolsado:	$ -		**% Desembolsado del convenio:**	0%	
Saldo por desembolsar:	$ 9,951,094,602.00				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	Por suscribir contrato		**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR	
No. Proceso de Selección:	CMA-001-2024				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTORIA LA GLORIA 24		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA	
Objeto del contrato de interventoría:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
Plazo de ejecución:	10 MESES		**Fecha de Inicio:**	Por definir	
Fecha de Terminación Inicial:	Por definir		**Fecha de Terminación Actual:**	Por definir	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 650,876,874.12		**Valor Final del Contrato:**	$ 650,876,874.12	
Valor Adiciones:	$ -				
Valor Pagado:	$ -		**% Avance Financiero:**	0.0%	
Valor Por Pagar:	$ 650,876,874.12				

Observaciones: El pasado 16/12/2024 el municipio mediante Resolución No. 626 adjudicó al Consorcio Interventoría La Gloria 24, el contrato derivado del concurso de méritos No. CM-01-2024, el cual a la fecha del presente informe, el municipio no ha suministrado la documentación correspondiente (contrato firmado, pólizas y auto aprobatorio).

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	Por suscribir contrato		**No. Proceso de Selección:**	LP-002-2024	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	CONSORCIO ESDEP JB		**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR	
% Avance Programado de Ejecución:	0.00%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0.00%	
Plazo de ejecución:	10 MESES		**Fecha de Inicio:**	Por definir	
Fecha de Terminación Inicial:	Por definir		**Fecha de Terminación Actual:**	Por definir	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: (31 días)	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2: (30 días)	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3: (349 días)	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4: (61 días)	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 9,290,038,619.00		**Valor Adiciones:**	$ -	
Valor Pagado:	$ -		**Valor Final del Contrato:**	$ 9,290,038,619.00	
Valor Por Pagar:	$ 9,290,038,619.00		**% Avance Financiero:**	0%	

Observaciones: El pasado 18/12/2024 el municipio de La Gloria (Cesar) mediante Resolución No. 629 adjudicó al Consorcio ESDEP JB el contrato derivado del proceso de licitación pública No. LP-03-2024, a la fecha del presente informe, el municipio no ha suministrado la documentación posterior a la adjudicación del contrato de obra (Contrato firmado, pólizas y auto aprobatorio).

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
Seguros del Estado	29/09/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	Póliza inicial del convenio.
	26/09/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	Anexo. 1 Actualizada según modificación No. 2 (de fecha 17/12/2024)

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).*
A continuación se relacionan las gestiones realizadas por el equipo de supervisión, para el cumplimiento de la obligación relacionada con las pólizas del convenio, a través de los siguientes oficios:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo	18/12/2024	Correo donde se remitió copia de la prorroga No. 1 del convenio y se solicitó la actualización de las pólizas del convenio.

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
NA	NA	NA	Cumplimiento del contrato	NA
	NA	NA	Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	
	NA	NA	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	
	NA	NA	Estabilidad de la obra	
	NA	NA	Responsabilidad civil	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario).*
A la fecha del presente informe ente territorial se encuentra adelantando las gestiones para la legalización del contrato de obra, el cual fue adjudicado el pasado 18/12/2024.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
No. 1	28/10/2024	31/10/2024	NA
No. 2	01/11/2024	30/11/2024	NA
No. 3	01/12/2024	31/12/2024	NA
NA	01/01/2025	31/01/2025	NA
NA	NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).*
El municipio se encuentra en cumplimiento con la entrega de los informes mensuales.
A continuación se relacionan las gestiones realizadas por el equipo de supervisión, a través de los siguientes comunicados:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2024EE0041839	16/12/2024	Solicitud presentación informe mensual de gestión correspondiente al mes de noviembre de 2024.

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	Esta etapa iniciará una vez se cuente con el perfeccionamiento y legalización de los contratos de obra e interventoría.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0.00%	A la fecha del presente informe el municipio se encuentra adelantando los procesos de suscripción de los contrato de obra e interventoría.
	Porcentaje ejecutado (%)	0.00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0.00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Teniendo presente que a la fecha no se cuenta con los contratos de obra e interventoría iniciado, no se han desarrollado actividades aun.

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).

NA

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación:	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	NA
	Acta de recibo a satisfacción	No	NA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Unicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio	NA	$ 9,951,094,602.00	$ 9,951,094,602.00	
Primer desembolso	DD/MM/AAAA	$ 4,975,547,301.00	$ 4,975,547,301.00	Radicado en Central de cuentas 21/11/2024
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 4,975,547,301.00	
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 4,975,547,301.00	

OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $4.975.547.301 el 03/12/2024.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DD/MM/AAAA			
TOTAL			$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	DD/MM/AAAA	

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÒN MENSUAL	DD/MM/AAAA	

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	DD/MM/AAAA	

OBSERVACIONES: N/A

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO	01/11/2024	Documentos primer desembolso COID 758-2024 La Gloria.

ASPECTOS JURIDICOS

(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

* El municipio se encuentra adelantando las gestiones para la legalización de los contratos de obra e interventoría del proyecto derivado del convenio 758-2024.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO

(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

A la fecha no se han generado alertas por parte de la supervisión teniendo en cuenta que el ente territorial viene aportando la información requerida por Mindeporte.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER

(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

* Suministrar copia del contrato de obra e interventoría aun vez suscritos, así como copia de las pólizas y auto aprobatorios.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR

(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

A la fecha del presente informe el municipio se encuentra pendiente de suministrar el informe mensual de noviembre de 2024.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2024EE0041839	16/12/2024	Solicitud presentación informe mensual de gestión correspondiente al mes de noviembre de 2024.

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

NA

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
2025IE0000528	05/02/2025	Informe mensual de supervisión del convenio mes de noviembre de 2024
NA	NA	NA

Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda	Firma 
Apoyo Técnico a la supervisión: Elaboró:	Katheryn Cortés Reinel	Firma 
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma 