Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-758-2024		**Periodo del Informe:**	31/05/2025	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de La Gloria - Cesar		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	14 MESES Y 4 DIAS		**Fecha de Inicio:**	28/10/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	01/01/2025	31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	01/04/2025	31/12/2025	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		**Fecha de terminación Actual:**	31/12/2025	
Valor Inicial del Convenio:	$ 9,951,094,602.00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 9,951,094,602.00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ -	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ -	
Valor Total del Convenio:	$ 9,951,094,602.00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ -	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ -	
			Adiciones Conveniante 2:	$ -	
Valor desembolsado:	$ 4,975,547,301.00		**% Desembolsado del convenio:**	50%	
Saldo por desembolsar:	$ 4,975,547,301.00				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	Por suscribir contrato		**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN	
No. Proceso de Selección:	CMA-001-2024				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTORIA LA GLORIA 24		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA	
Objeto del contrato de interventoría:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
Plazo de ejecución:	10 MESES		**Fecha de Inicio:**	25/03/2025	
Fecha de Terminación Inicial:	24/01/2026		**Fecha de Terminación Actual:**	24/01/2026	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 650,876,874.12		**Valor Final del Contrato:**	$ 650,876,874.12	
Valor Adiciones:	$ -				
Valor Pagado:	$ -		**% Avance Financiero:**	0.0%	
Valor Por Pagar:	$ 650,876,874.12				

Observaciones: El pasado 16/12/2024 el municipio mediante Resolución No. 626 adjudicó al Consorcio Interventoría La Gloria 24 el contrato derivado del concurso de méritos No. CM-01-2024 y actualmente cuenta con acta de inicio de fecha 25/03/2025.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	302-2024		**No. Proceso de Selección:**	LP-002-2024	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	CONSORCIO ESDEP JB		**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN	
% Avance Programado de Ejecución:	5.79%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	7.47%	
Plazo de ejecución:	10 MESES		**Fecha de Inicio:**	25/03/2025	
Fecha de Terminación Inicial:	24/01/2026		**Fecha de Terminación Actual:**	24/01/2026	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: (31 días)	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2: (30 días)	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3: (349 días)	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4: (61 días)	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 9,290,038,619.00		**Valor Adiciones:**	$ -	
Valor Pagado:	$ -		**Valor Final del Contrato:**	$ 9,290,038,619.00	
Valor Por Pagar:	$ 9,290,038,619.00		**% Avance Financiero:**	0%	

Observaciones: El pasado 18/12/2024 el municipio de La Gloria (Cesar), mediante Resolución No. 629 adjudicó al Consorcio ESDEP JB el contrato derivado del proceso de licitación pública No. LP 03-2024,y cuenta con acta de inicio de fecha 25/03/25.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
Seguros del Estado	26/09/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	75-44-101140376 - Póliza inicial - Anexo 0
Seguros del Estado	29/09/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	75-44-101140376 - Anexo 1
Seguros del Estado	29/09/2024	30/06/2026	Cumplimiento del contrato	75-44-101140376 - Anexo 2

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).*
A continuación se relacionan las gestiones realizadas por el equipo de supervisión, para el cumplimiento de la obligación relacionada con las pólizas del convenio, a través de los siguientes oficios:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo	18/12/2024	Correo donde se remitió copia de la prorroga No. 1 del convenio y se solicitó la actualización de las pólizas del convenio.

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
NA	25/03/2025	26/05/2026	Cumplimiento del contrato	Anexo 3, actualizada con acta de inicio de fecha 25/03/25
	25/03/2025	24/01/2029	Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	
	25/03/2025	26/05/2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	
	25/03/2025	24/03/2030	Estabilidad de la obra	
	25/03/2025	24/01/2026	Responsabilidad civil	Anexo 3 - actualizada con Acta de inicio

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe No. 1	28/10/2024	31/10/2024	NA
Informe No. 2	01/11/2024	30/11/2024	NA
Informe No. 3	05/11/2024	31/12/2024	NA
Informe No. 4	09/11/2024	31/01/2025	NA
Informe No. 5	13/11/2024	28/02/2025	NA
Informe No. 6	17/11/2024	31/03/2025	NA
Informe No. 7	21/11/2024	30/04/2025	NA
Informe No. 8	25/11/2024	31/05/2025	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).*
El municipio ha presentado los informes de gestión con corte al 31 de mayo de 2025.
A continuación se relacionan las gestiones realizadas por el equipo se supervisión, a través de los siguientes comunicados:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2024EE0041839	16/12/2024	Solicitud presentación informe mensual de gestión correspondiente al mes de noviembre de 2024.

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	El municipio remitió Acta de apropiación de estudios y diseños con fecha 25/03/25		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	5.79%	Porcentajes tomados del informe semanal No. 9 de interventoría, con corte a 26/05/25
	Porcentaje ejecutado (%)	7.47%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	1.68%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Durante el presente periodo el contratista de obra realizó las siguientes actividades, de acuerdo con los informes presentados por la interventoría:
Descapote o retiro de capa vegetal, conformación y compactación de la subrasante, estabilización de terreno natural con cal y cemento, instalación de relleno con material seleccionado, armado acero de refuerzo para zapatas.

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	Si
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	Si
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	Si
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	Si
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	No

OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).
Se evidenció que el proyecto requiere una adición presupuestal para la ejecución de las mayores cantidades de obra relacionadas con relleno y estructura para la cimentación a lo cual el municipio se comprometió en suministrar, para dar cumplimiento a las obligaciones del convenio.

NA

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación:	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	NA
	Acta de recibo a satisfacción	No	NA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio	NA	$ 9,951,094,602.00	$ 9,951,094,602.00	
Primer desembolso	21/03/2025	$ 4,975,547,301.00	$ 4,975,547,301.00	
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 4,975,547,301.00	
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 4,975,547,301.00	

OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $4.975.547.301.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DD/MM/AAAA			
TOTAL			$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	DD/MM/AAAA	

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÒN MENSUAL	DD/MM/AAAA	

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	DD/MM/AAAA	

OBSERVACIONES: N/A

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO	01/11/2024	Documentos primer desembolso COID 758-2024 La Gloria
2025EE0009238	11/04/2025	Solicitud documentos financieros mes de marzo de 2205
2025EE0013194	16/05/2025	Solicitud documentos financieros de los meses de marzo y abril de 2205

ASPECTOS JURIDICOS

(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

* Actualmente el municipio se encuentra en cumplimiento con la publicación de las pólizas del convenio en la plataforma del Secop II conforme a la modificación No. 2, las cuales fueron aprobadas por Mindeporte; sin embargo, el municipio se encuentra pendiente de cargar las pólizas de obra e interventoría, en la plataforma del secop I, donde adelantó los procesos para la contratación de estos.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO

(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

El equipo de supervisión ha venido realizando las alertas correspondientes al municipio mediante comunicaciones y correos enviados a este.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	18/12/2025	Solicitud actualización de pólizas de acuerdo con modificación No.1 del convenio (Prorroga hasta 31/03/25).
2025EE0005455	06/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.
NA	NA	NA

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER

(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

* Documentos financieros mes de marzo y abril de 2025. (Extracto bancario, libro de bancos, conciliación mensual y soporte reintegro rendimientos financieros)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2024EE0041839	16/12/2024	Solicitud informe mensual de gestión del 28/10/24 a 30/11/24
NA	18/12/2025	Solicitud actualización de pólizas de acuerdo con modificación No.1 del convenio (Prorroga hasta 31/03/25).
2025EE0005455	06/03/2025	Alerta por posible terminación del plazo de ejecución del convenio.
2025EE0009238	11/04/2025	Solicitud documentos financieros mes de marzo de 2205
2025EE0013194	16/05/2025	Solicitud documentos financieros de los meses de marzo y abril de 2205

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2024EE0041839	16/12/2024	Solicitud presentación informe mensual de gestión correspondiente al mes de noviembre de 2024.

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

Durante el presente periodo no se realizaron visitas al proyecto.

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
2024IE0010032	08/10/2024	Radicación proyecto físico derivado del convenio.
2025IE0000528	05/02/2025	Remisión documental noviembre de 2024.

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	Jorge Alonso Martínez Cáceres	
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda	Firma 
Gestor Región/Equipo: VoBo:	Katheryn Cortés Reinel	Firma 
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma 