REGISTRO DE PERFORACIONES ESTUDIOS DE SUELOS - SIG	PEREIRA CONSTRUCCIONES	COD: F-SIG-180 Versión: 01 FECHA: 01-03-2021

PROYECTO: MEJORAS GOBERNACION DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES GOBERNACION DE BOLIVAR-MUNICIPIO DE TURBACO DPO. BOLIVAR.
REGISTRO LITOLÓGICO SONDEO: 1
NIVEL FREÁTICO: NO SE DETECTO
INICIACIÓN: 26-abr-25
TERMINACIÓN: 26-abr-25

OPERADOR: A. ARELLANO
TALADRO: TRIPODE
PROFUNDIDAD: 6,00 m
HOJA 1 **DE** 1

REVESTIMIENTO	SISTEMA	PROFUNDIDAD (m)	LITOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MUESTRA No	% RECOBRO	% RQD	RETORNO	COLUMNA DE AGUA	OBSERVACIONES S.P.T. GOLPES
Sin revestimiento		0,00-1,00		RELLENO DE ZAHORRA EN ESTADO COMPACTO.						
	SPT	1,45			1	70				7/6" - 9/6" - 9/6"
	SPT	1,90		ARCILLA DE COLOR GRIS, CONSISTENCIA MEDIA	2	70				4/6" - 6/6" - 6/6"
	BARRENA	2,55								AVANCE
	SPT	3,00			3	70				6/6" - 7/6" - 7/6"
	BARRENA	4,05								AVANCE
	SPT	4,50		ARCILLA DE COLOR GRIS, CONSISTENCIA MEDIA A DURA.	4	75				5/6" - 6/6" - 7/6"
	BARRENA	5,55								AVANCE
	SPT	6,00		ARCILLA DE COLOR PARDO, CONSISTENCIA DURA.		0				6/6" - 7/6" - 9/6"

REGISTRO DE PERFORACIONES ESTUDIOS DE SUELOS - SIG	PEREIRA CONSTRUCCIONES	COD: F-SIG-180 Versión: 01 FECHA: 01-03-2021

PROYECTO: MEJORAS GOBERNACION DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES GOBERNACION DE BOLIVAR-MUNICIPIO DE TURBACO DPO. BOLIVAR.
REGISTRO LITOLÓGICO SONDEO: 2
NIVEL FREÁTICO: NO SE DETECTO
INICIACIÓN: 26-abr-25
TERMINACIÓN: 26-abr-25

OPERADOR: A. ARELLANO
TALADRO: TRIPODE
PROFUNDIDAD: 6,00 m
HOJA 1 **DE** 1

REVESTIMIENTO	SISTEMA	PROFUNDIDAD (m)	LITOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MUESTRA No	% RECOBRO	% RQD	RETORNO	COLUMNA DE AGUA	OBSERVACIONES S.P.T. GOLPES
Sin revestimiento		0,00-1,00		RELLENO DE ZAHORRA EN ESTADO COMPACTO.						
	SPT	1,45			1	70				8/6" - 6/6" - 4/6"
	SPT	1,90		ARCILLA DE COLOR GRIS, CONSISTENCIA MEDIA	2	70				6/6" - 4/6" - 7/6"
	BARRENA	2,55								AVANCE
	SPT	3,00		ARCILLA DE COLOR PARDO, DURA.	3	80				7/6" - 7/6" - 8/6"
	BARRENA	4,05								AVANCE
	SPT	4,50			4	80				7/6" - 7/6" - 7/6"
	BARRENA	5,55								AVANCE
	SPT	6,00				0				6/6" - 9/6" - 11/6"

REGISTRO DE PERFORACIONES ESTUDIOS DE SUELOS - SIG	PEREIRA CONSTRUCCIONES	COD: F-SIG-180 Versión: 01 FECHA: 01-03-2021

PROYECTO: MEJORAS GOBERNACION DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES GOBERNACION DE BOLIVAR-MUNICIPIO DE TURBACO DPO. BOLIVAR.
REGISTRO LITOLÓGICO SONDEO: 3
NIVEL FREÁTICO: NO SE DETECTO
INICIACIÓN: 25-abr-25
TERMINACIÓN: 25-abr-25

OPERADOR: A. ARELLANO
TALADRO: TRIPODE
PROFUNDIDAD: 6,00 m
HOJA 1 **DE** 1

REVESTIMIENTO	SISTEMA	PROFUNDIDAD (m)	LITOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MUESTRA No	% RECOBRO	% RQD	RETORNO	COLUMNA DE AGUA	OBSERVACIONES S.P.T. GOLPES
Sin revestimiento		0,00-1,00		ADOQUINES Y RELLENO DE ZAHORRA EN ESTADO COMPACTO.						
	SPT	1,45		ARCILLA DE COLOR PARDO, CONSISTENCIA DURA.	1	40				3/6" - 4/6" - 6/6"
	SPT	1,90			2	70				5/6" - 6/6" - 7/6"
	BARRENA	2,55								AVANCE
	SPT	3,00			3	60				5/6" - 7/6" - 9/6"
	BARRENA	4,05								AVANCE
	SPT	4,50			4	70				5/6" - 5/6" - 8/6"
	BARRENA	5,55								AVANCE
	SPT	6,00			5	70				6/6" - 9/6" - 8/6"

REGISTRO DE PERFORACIONES ESTUDIOS DE SUELOS - SIG	PEREIRA CONSTRUCCIONES	COD: F-SIG-180 Versión: 01 FECHA: 01-03-2021

PROYECTO: MEJORAS GOBERNACION DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES GOBERNACION DE BOLIVAR-MUNICIPIO DE TURBACO DPO. BOLIVAR.
REGISTRO LITOLÓGICO SONDEO: 4
NIVEL FREÁTICO: NO SE DETECTO
INICIACIÓN: 25-abr-25
TERMINACIÓN: 25-abr-25

OPERADOR: A. ARELLANO
TALADRO: TRIPODE
PROFUNDIDAD: 6,00 m
HOJA 1 **DE** 1

REVESTIMIENTO	SISTEMA	PROFUNDIDAD (m)	LITOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MUESTRA No	% RECOBRO	% RQD	RETORNO	COLUMNA DE AGUA	OBSERVACIONES S.P.T. GOLPES
Sin revestimiento		0,00-0,15		CAPA VEGETAL						
		1,00		ARCILLA AMARILLA DE CONSISTECNIA MEDIA.						
	SPT	1,45		ARCILLA DE COLOR PARDO, CONSISTENCIA DURA.	1	40				5/6" - 5/6" - 7/6"
	SPT	1,90			2	70				5/6" - 6/6" - 8/6"
	BARRENA	2,55								AVANCE
	SPT	3,00			3	60				6/6" - 8/6" - 10/6"
	BARRENA	4,05								AVANCE
	SPT	4,50			4	70				7/6" - 7/6" - 7/6"
	BARRENA	5,55								AVANCE
	SPT	6,00			5	70				7/6" - 8/6" - 8/6"

REGISTRO DE PERFORACIONES ESTUDIOS DE SUELOS - SIG	PEREIRA CONSTRUCCIONES	COD: F-SIG-180 Versión: 01 FECHA: 01-03-2021

PROYECTO: MEJORAS GOBERNACION DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES GOBERNACION DE BOLIVAR-MUNICIPIO DE TURBACO DPO. BOLIVAR.
REGISTRO LITOLÓGICO SONDEO: 5
NIVEL FREÁTICO NO SE DETECTO.
INICIACIÓN: 24-abr-25
TERMINACIÓN: 24-abr-25

OPERADOR: A. ARELLANO
TALADRO: TRIPODE
PROFUNDIDAD: 6,00 m
HOJA 1 **DE** 1

REVESTIMIENTO	SISTEMA	PROFUNDIDAD (m)	LITOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MUESTRA No	% RECOBRO	% RQD	RETORNO	COLUMNA DE AGUA	OBSERVACIONES S.P.T. GOLPES
Sin revestimiento		0,00-0,30		CAPA VEGETAL						
		0,50		RELLENO DE SUELO CEMENTO						
	SPT	0,95		ARCILLA DE COLOR PARDO, CONSISTENCIA DURA.	1	60				3/6" - 4/6" - 6/6"
	SPT	1,40			2	50				4/6" - 5/6" - 5/6"
	SPT	1,85			3	30				3/6" - 3/6" - 4/6"
	BARRENO	2,55								AVANCE
	SPT	3,00			4	50				3/6" - 4/6" - 4/6"
	BARRENO	4,05								AVANCE
	SPT	4,50		ARCILLA DE COLOR PARDO Y CONSTENCIA DURA.	5	50				3/6" - 5/6" - 5/6"
	BARRENO	5,55								AVANCE
	SPT	6,00			6	50				8/6" - 13/6" - 18/6"

REGISTRO DE PERFORACIONES ESTUDIOS DE SUELOS - SIG	PEREIRA CONSTRUCCIONES	COD: F-SIG-180 Versión: 01 FECHA: 01-03-2021

PROYECTO: MEJORAS GOBERNACION DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES GOBERNACION DE BOLIVAR-MUNICIPIO DE TURBACO DPO. BOLIVAR.
REGISTRO LITOLÓGICO SONDEO: 6
NIVEL FREÁTICO 5,0 METROS
INICIACIÓN: 24-abr-25
TERMINACIÓN: 24-abr-25

OPERADOR: A. ARELLANO
TALADRO: TRIPODE
PROFUNDIDAD: 6,00 m
HOJA 1 **DE** 1

REVESTIMIENTO	SISTEMA	PROFUNDIDAD (m)	LITOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MUESTRA No	% RECOBRO	% RQD	RETORNO	COLUMNA DE AGUA	OBSERVACIONES S.P.T. GOLPES
Sin revestimiento		0,00-0,30		CAPA VEGETAL						
		0,50		RELLENO EN ZAHORRA						
		1,00		RELLENO DE ARCILLA MEZCLADO CON ZAHORRA, EN ESTADO MEDIO.						
	SPT	1,45			1	60				5/6" - 7/6" - 7/6"
	SPT	1,90			2	50				4/6" - 7/6" - 6/6"
	BARRENO	2,55								AVANCE
	SPT	3,00			3	30				5/6" - 5/6" - 4/6"
	BARRENO	4,05								AVANCE
	SPT	4,50		ARCILLA DE COLOR PARDO DE CONSTENCIA MEDIA A DURA.	4	50				5/6" - 5/6" - 7/6"
	BARRENO	5,55								AVANCE
	SPT	6,00			5	50				9/6" - 12/6" - 17/6"

REGISTRO DE PERFORACIONES ESTUDIOS DE SUELOS - SIG	PEREIRA CONSTRUCCIONES	COD: F-SIG-180 Versión: 01 FECHA: 01-03-2021

PROYECTO: MEJORAS GOBERNACION DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES GOBERNACION DE BOLIVAR-MUNICIPIO DE TURBACO DPO. BOLIVAR.
REGISTRO LITOLÓGICO SONDEO: 7
NIVEL FREÁTICO NO SE DETECTO
INICIACIÓN: 24-abr-25
TERMINACIÓN: 24-abr-25

OPERADOR: A. ARELLANO
TALADRO: TRIPODE
PROFUNDIDAD: 6,00 m
HOJA 1 **DE** 1

REVESTIMIENTO	SISTEMA	PROFUNDIDAD (m)	LITOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MUESTRA No	% RECOBRO	% RQD	RETORNO	COLUMNA DE AGUA	OBSERVACIONES S.P.T. GOLPES
Sin revestimiento		0,00-1,00		CAPA VEGETAL						
	SPT	1,45		ARCILLA DE COLOR PARDO Y CONSISTENCIA DURA.	1	60				5/6" - 6/6" - 8/6"
	SPT	1,90			2	60				6/6" - 10/6" - 15/6"
	BARRENO	2,55								AVANCE
	SPT	3,00			3	60				9/6" - 14/6" - 17/6"
	BARRENO	4,05								AVANCE
	SPT	4,50			4	60				12/6" - 16/6" - 19/6"
	BARRENO	5,55								AVANCE
	SPT	6,00			5	60				14/6" - 18/6" - 21/6"

REGISTRO DE PERFORACIONES ESTUDIOS DE SUELOS - SIG	PEREIRA CONSTRUCCIONES	COD: F-SIG-180 Versión: 01 FECHA: 01-03-2021

PROYECTO: MEJORAS GOBERNACION DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES GOBERNACION DE BOLIVAR-MUNICIPIO DE TURBACO DPO. BOLIVAR.
REGISTRO LITOLÓGICO SONDEO: 8
NIVEL FREÁTICO NO SE DETECTO
INICIACIÓN: 24-abr-25
TERMINACIÓN: 24-abr-25

OPERADOR: A. ARELLANO
TALADRO: TRIPODE
PROFUNDIDAD: 6,00 m
HOJA 1 **DE** 1

REVESTIMIENTO	SISTEMA	PROFUNDIDAD (m)	LITOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MUESTRA No	% RECOBRO	% RQD	RETORNO	COLUMNA DE AGUA	OBSERVACIONES S.P.T. GOLPES
Sin revestimiento		0,00-1,00		CAPA VEGETAL						
	SPT	1,45		ARCILLA DE COLOR PARDO Y CONSISTENCIA DURA.	1	60				4/6" - 5/6" - 6/6"
	SPT	1,90			2	60				6/6" - 9/6" - 13/6"
	BARRENO	2,55								AVANCE
	SPT	3,00			3	60				8/6" - 12/6" - 15/6"
	BARRENO	4,05								AVANCE
	SPT	4,50			4	60				10/6" - 14/6" - 17/6"
	BARRENO	5,55								AVANCE
	SPT	6,00			5	60				12/6" - 17/6" - 20/6"