Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-1063-2024		**Periodo del Informe:**	30/04/2025	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de Agustín Codazzi		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		**Fecha de Inicio:**	27/12/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	1/01/2025	31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	1/04/2025	31/12/2025	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		**Fecha de terminación Actual:**	31/12/2025	
Valor Inicial del Convenio:	$ 8,034,997,263.00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 8,034,997,263.00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ -	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ -	
Valor Total del Convenio:	$ 8,034,997,263.00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ -	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ -	
			Adiciones Conveniante 2:	$ -	
Valor desembolsado:	$ 4,017,498,631.50		**% Desembolsado del convenio:**	50%	
Saldo por desembolsar:	$ 4,017,498,631.50				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:			**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR	
No. Proceso de Selección:	CMA-002-2025				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA	
Objeto del contrato de interventoría:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**				
Plazo de ejecución:	SIN INICIAR		**Fecha de Inicio:**	SIN INICIAR	
Fecha de Terminación Inicial:	SIN INICIAR		**Fecha de Terminación Actual:**	SIN INICIAR	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 524,518,976.00		**Valor Final del Contrato:**	$ 524,518,976.00	
Valor Adiciones:	$ -				
Valor Pagado:	$ -		**% Avance Financiero:**	0.0%	
Valor Por Pagar:	$ 524,518,976.00				

Observaciones: el municipio mediante resolución Nº 254 de fecha 05 de marzo de 2025, ordenó la apertura formal del concurso de méritos abierto Nº CMA-002-2025 y mediante Resolución N° 807 del 07 de mayo de 2025 adjudicó el contrato de interventoría al oferente CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:			**No. Proceso de Selección:**	LP-001-2025	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	Por definir		**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
% Avance Programado de Ejecución:	0.00%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0.00%	
Plazo de ejecución:	EN PROCESO DE LICITACIÓN		**Fecha de Inicio:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
Fecha de Terminación Inicial:	EN PROCESO DE LICITACIÓN		**Fecha de Terminación Actual:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: (31 días)	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2: (30 días)	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3: (349 días)	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4: (61 días)	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 7,635,985,383.00		**Valor Adiciones:**	$ -	
Valor Pagado:	$ -		**Valor Final del Contrato:**	$ 7,635,985,383.00	
Valor Por Pagar:	$ 7,635,985,383.00		**% Avance Financiero:**	0%	

Observaciones: el municipio aperturó proceso de licitación de obra pública LP-001-2025 el 05 de febrero de 2025.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	320-47-994000030426 - Póliza inicial - Anexo 0
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	3006792320-47-994000030426 - Anexo 1
Aseguradora Solidaria de Colombia			Cumplimiento del contrato	320-47-994000030426 - Rechazada

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).*
A la fecha del presente informe el municipio se encuentra pendiente de actualizar la póliza por la modificación No. realizada al convenio que prorrogó el mismo hasta el 31/12/2025, toda vez que la misma fue rechaza por error en la vigencia.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo	31/12/2024	Solicitud actualización de pólizas.

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
			Cumplimiento del contrato	
			Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	
			Estabilidad de la obra	
			Responsabilidad civil	

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario).*
En contrato se encuentra sin iniciar.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe No. 1	1/01/2025	31/01/2025	
Informe No. 2	1/02/2025	28/02/2025	
Informe No. 3	1/03/2025	31/03/2025	

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).*
El municipio a fecha del presente informe se encuentra pendiente de la entrega del informe mensual de gestión con corte al 31/03/2025.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	El contrato de obra se encuentra sin iniciar.	
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0.00%
	Porcentaje ejecutado (%)	0.00%
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0.00%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

El contrato de obra se encuentra sin iniciar.

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).

El contrato de obra se encuentra sin iniciar.

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación:	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	NA
	Acta de recibo a satisfacción	No	NA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio	NA	$ 8,034,997,263.00	$ 8,034,997,263.00	
Primer desembolso	DD/MM/AAAA	$ 4,017,498,631.50	$ 4,017,498,631.50	Radicado en central de cuentas 27/02/2025
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 4,017,498,631.50	
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 4,017,498,631.50	

OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $8.034.997.263

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DD/MM/AAAA			
TOTAL			$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	DD/MM/AAAA	

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÓN MENSUAL	DD/MM/AAAA	

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	DD/MM/AAAA	

OBSERVACIONES: N/A

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO	21/02/2024	Documentos primer desembolso COID 1063-2024.

ASPECTOS JURIDICOS

(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

* Mediante Modificación No.2 del convenio, se prorrogó el mismo hasta el 31/12/2025. La póliza debe ser actualizada, toda vez que fue rechazada debido a un error en la vigencia de la misma.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO

(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0005502	6/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER

(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR

(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0005502	6/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

Durante el presente periodo no se realizaron visitas al proyecto.

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda	Firma
Apoyo Técnico a la supervisión: Elaboró:	Katheryn Cortés Reinel	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma