| Deporte | **PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | **VERSIÓN: 3** |
|---|---|---|
| | **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato | **CÓDIGO: ATC-FR-036** |
| | | **Fecha: 27/09/2022** |

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

### INFORMACIÓN CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Convenio:** | COID-1063-2024 | | **Periodo del Informe:** | 31/05/2025 | |
| **Objeto:** | **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.** | | | | |
| **Entidad Ejecutora:** | Municipio de Agustín Codazzi | | **Entidad Conveniante 2:** | NA | |
| **Estado del convenio:** | EN EJECUCIÓN | | **Supervisor Mindeporte convenio:** | José Albeiro Grisales Valencia | |
| **Plazo de ejecución del convenio:** | Hasta el 31/12/24 | | **Fecha de Inicio:** | 27/12/2024 | |
| | | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2024 | |
| **Prórrogas:** | | | **Suspensiones:** | | |
| **Prórroga No. 1:** | 01/01/2025 | 31/03/2025 | **Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 2:** | 01/04/2025 | 31/12/2025 | **Suspensión No. 2:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 3:** | NA | NA | **Suspensión No. 3:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 4:** | NA | NA | **Suspensión No. 4:** | NA | NA |
| **Plazo Actual de ejecución del convenio:** | Hasta el 31/12/24 | | **Fecha de terminación Actual:** | 31/12/2025 | |
| **Valor Inicial del Convenio:** | $ 8,034,997,263.00 | | **Aporte Inicial MINDEPORTE:** | $ 8,034,997,263.00 | |
| | | | **Aporte Inicial Entidad Ejecutora:** | $ - | |
| | | | **Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:** | $ - | |
| **Valor Total del Convenio:** | $ 8,034,997,263.00 | | **Adiciones MINDEPORTE:** | $ - | |
| | | | **Adiciones Entidad Ejecutora:** | $ - | |
| | | | **Adiciones Conveniante 2:** | $ - | |
| **Valor desembolsado:** | $ 4,017,498,631.50 | | **% Desembolsado del convenio:** | 50% | |
| **Saldo por desembolsar:** | $ 4,017,498,631.50 | | | | |

### INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | CMA-002-2025 | | **Estado de Contrato:** | SIN INICIAR | |
| **No. Proceso de Selección:** | CMA-002-2025 | | | | |
| **Contratista Ejecutor de la Interventoría:** | CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25 | | **Supervisor Mindeporte interventoría:** | NA | |
| **Objeto del contrato de interventoría:** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.** | | | | |
| **Plazo de ejecución:** | SIN INICIAR | | **Fecha de Inicio:** | SIN INICIAR | |
| **Fecha de Terminación Inicial:** | SIN INICIAR | | **Fecha de Terminación Actual:** | SIN INICIAR | |
| **Prórrogas:** | | | **Suspensiones:** | | |
| **Prórroga No. 1:** | NA | NA | **Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 2:** | NA | NA | **Suspensión No. 2:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 3:** | NA | NA | **Suspensión No. 3:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 4:** | NA | NA | **Suspensión No. 4:** | NA | NA |
| **Valor Inicial del Contrato:** | $ 524,518,976.00 | | **Valor Final del Contrato:** | $ 524,518,976.00 | |
| **Valor Adiciones:** | $ - | | | | |
| **Valor Pagado:** | $ - | | **% Avance Financiero:** | 0.0% | |
| **Valor Por Pagar:** | $ 524,518,976.00 | | | | |

**Observaciones:** el municipio mediante resolución Nº 254 de fecha 05 de marzo de 2025, ordenó la apertura formal del concurso de méritos abierto Nº CMA-002-2025 y mediante Resolución N° 807 del 07 de mayo de 2025 adjudicó el contrato de interventoría al oferente CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25.

### INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | LP-001-2025 | | **No. Proceso de Selección:** | LP-001-2025 | |
| **Objeto:** | **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.** | | | | |
| **Contratista Ejecutor de la Obra:** | CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES | | **Estado de Contrato:** | SIN INICIAR | |
| **% Avance Programado de Ejecución:** | 0.00% | | **% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:** | 0.00% | |
| **Plazo de ejecución:** | SIN INICIAR | | **Fecha de Inicio:** | SIN INICIAR | |
| **Fecha de Terminación Inicial:** | SIN INICIAR | | **Fecha de Terminación Actual:** | SIN INICIAR | |
| **Prórrogas:** | | | **Suspensiones:** | | |
| **Prórroga No. 1: (31 días)** | NA | NA | **Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 2: (30 días)** | NA | NA | **Suspensión No. 2:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 3: (349 días)** | NA | NA | **Suspensión No. 3:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 4: (61 días)** | NA | NA | **Suspensión No. 4:** | NA | NA |
| **Valor Inicial del Contrato:** | $ 7,635,985,383.00 | | **Valor Adiciones:** | $ - | |
| **Valor Pagado:** | $ - | | **Valor Final del Contrato:** | $ 7,635,985,383.00 | |
| **Valor Por Pagar:** | $ 7,635,985,383.00 | | **% Avance Financiero:** | 0% | |

**Observaciones:** el municipio e mediante la Resoluci6n N° 155 del 26 de febrero de 2025 la Entidad abri6 el proceso de Contrataci6n LP-001-2025 y mediante a Resoluci6n N° 871 del 15 de Mayo de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES.

## ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

*(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)*

**POLIZA DEL CONVENIO**

| ASEGURADORA | DESDE | HASTA | AMPARO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 26/12/2024 | 30/06/2025 | Cumplimiento del contrato | 320-47-994000030426 - Póliza inicial - Anexo 0 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 26/12/2024 | 30/09/2025 | Cumplimiento del contrato | 3006792320-47-994000030426 - Anexo 1 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | | | Cumplimiento del contrato | 320-47-994000030426 - Rechazada |

**OBSERVACIONES** *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).*
*A la fecha del presente informe el municipio se encuentra pendiente de actualizar la póliza por la modificación No. realizada al convenio que prorrogó el mismo hasta el 31/12/2025, toda vez que la misma fue rechaza por error en la vigencia.*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| Correo | 31/12/2024 | Solicitud actualización de pólizas. |

**POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO**

| ASEGURADORA | DESDE | HASTA | AMPARO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| | | | Cumplimiento del contrato | |
| | | | Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | |
| | | | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | |
| | | | Estabilidad de la obra | |
| | | | Responsabilidad civil | |

**OBSERVACIONES** *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario).*
*En contrato se encuentra sin iniciar.*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |

**INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR**

| MENSUAL | DESDE | HASTA | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|
| Informe No. 1 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | |
| Informe No. 2 | 01/02/2025 | 28/02/2025 | |
| Informe No. 3 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | Pendiente |
| Informe No. 4 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | Pendiente |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES** *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).*
*El municipio a fecha del presente informe se encuentra pendiente de la entrega del informe mensual de gestión de marzo y abril de 2025.*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |

## ASPECTOS TÉCNICOS

*(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Etapa de revisión de estudios y diseños** | A la fecha la entidad territorial no ha reportado a este Ministerio haber iniciado ejecución de obra. | | |
| **Ejecución de obra** | Porcentaje programado (%) | 0.00% | |
| | Porcentaje ejecutado (%) | 0.00% | |
| | Avance (+) O Atraso (-) (%) | 0.00% | |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO**

A la fecha la entidad territorial no ha reportado a este Ministerio haber iniciado ejecución de obra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado? | NA | En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra? | NA |
| | | En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos? | NA |
| | | En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra? | NA |
| | | En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos? | NA |
| | | ¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio? | NA |

**OBSERVACIONES** (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).

A la fecha la entidad territorial no ha reportado a este Ministerio haber iniciado ejecución de obra.

| | DOCUMENTO | SI/NO | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Liquidación:** | Acta de terminación del contrato obra derivado | No | NA |
| | Acta de recibo a satisfacción | No | NA |
| | Acta de liquidación del contrato obra derivado | No | NA |

**OBSERVACIONES** *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |

**OBSERVACIONES** *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |

## ASPECTOS FINANCIEROS

*(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)*

**DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)**

| DESCRIPCION | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR | SALDO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| Valor Total del Convenio | NA | $ 8,034,997,263.00 | $ 8,034,997,263.00 | |
| Primer desembolso | 14/05/2025 | $ 4,017,498,631.50 | $ 4,017,498,631.50 | |
| Segundo Desembolso | DD/MM/AAAA | $ - | $ 4,017,498,631.50 | |
| Tercer Desembolso | DD/MM/AAAA | $ - | $ 4,017,498,631.50 | |
| | | | | |

**OBSERVACIONES**: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $8.034.997.263

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| DESCRIPCION | FECHA | VALOR | VALOR REINTEGRADO | SOPORTE REINTEGRO |
|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | DD/MM/AAAA | | | |
| TOTAL | | | $ - | |

**EXTRACTOS BANCARIOS**

| DESCRIPCION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| EXTRACTOS BANCARIOS | DD/MM/AAAA | |
| | | |

**CONCILIACIÓN MENSUAL**

| DESCRIPCION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| CONCILIACIÓN MENSUAL | DD/MM/AAAA | |

**LIBRO DE BANCOS**

| DESCRIPCION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| LIBRO DE BANCOS | DD/MM/AAAA | |

**OBSERVACIONES:** N/A

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| CORREO | 21/02/2024 | Documentos primer desembolso COID 1063-2024. |
| | | |

## ASPECTOS JURIDICOS

*(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.*

* Mediante Modificación No.2 del convenio, se prorrogó el mismo hasta el 31/12/2025. La póliza debe ser actualizada, toda vez que fue rechazada debido a un error en la vigencia de la misma.

**GESTIONES**

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| | | |

## ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO

**(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)**

GESTIONES

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |

## GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

**COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER**

**(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)**

**GESTIONES**

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR

*(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)*

**GESTIONES**

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| 2025EE0005502 | 06/03/2025 | Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza. |

| | | |
|---|---|---|
| Deporte | **PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato | **CÓDIGO: ATC-FR-036** |
| | | **Fecha: 27/09/2022** |

**VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de la visita** | NA | **NUMERO DE ACTA** | NA |
| **Objetivo de la visita** | NA | | |
| **Compromisos adquiridos por el ente ejecutor** | NA | | |

**OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA**

Durante el presente periodo no se realizaron visitas al proyecto.

**DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE** *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

| MEMORANDO | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| **Apoyo financiero a la supervisión:** Elaboró: | Mónica Heliana Acevedo Ojeda | Firma  |
| **Apoyo técnico a la supervisión:** Revisó: | Katheryn Cortés Reinel | Firma  |
| **Supervisor del convenio:** Revisó: | José Albeiro Grisales Valencia | Firma  |