Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-1063-2024		**Periodo del Informe:**	31/07/2025	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de Agustín Codazzi		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		**Fecha de Inicio:**	27/12/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	1/01/2025	31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	1/04/2025	31/12/2025	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		**Fecha de terminación Actual:**	30/04/2026	
Valor Inicial del Convenio:	$ 8,034,997,263.00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 8,034,997,263.00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ -	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ -	
Valor Total del Convenio:	$ 8,034,997,263.00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ -	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ -	
			Adiciones Conveniante 2:	$ -	
Valor desembolsado:	$ 4,017,498,631.50		**% Desembolsado del convenio:**	50%	
Saldo por desembolsar:	$ 4,017,498,631.50				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	CMA-002-2025		**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN	
No. Proceso de Selección:	CMA-002-2025				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA	
Objeto del contrato de interventoría:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**				
Plazo de ejecución:	9 MESES		**Fecha de Inicio:**	8/07/2025	
Fecha de Terminación Inicial:	7/04/2026		**Fecha de Terminación Actual:**	7/04/2026	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 524,518,976.00		**Valor Final del Contrato:**	$ 524,518,976.00	
Valor Adiciones:	$ -				
Valor Pagado:	$ -		**% Avance Financiero:**	0.0%	
Valor Por Pagar:	$ 524,518,976.00				

Observaciones: el municipio mediante resolución Nº 254 de fecha 05 de marzo de 2025, ordenó la apertura formal del concurso de méritos abierto Nº CMA-002-2025 y mediante Resolución N° 807 del 07 de mayo de 2025 adjudicó el contrato de interventoría al oferente CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	LP-001-2025		**No. Proceso de Selección:**	LP-001-2025	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN	
% Avance Programado de Ejecución:	0.02%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0.08%	
Plazo de ejecución:	9 MESES		**Fecha de Inicio:**	8/07/2025	
Fecha de Terminación Inicial:	7/04/2026		**Fecha de Terminación Actual:**	7/04/2026	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: (31 días)	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2: (30 días)	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3: (349 días)	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4: (61 días)	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 7,509,319,051.00		**Valor Adiciones:**	$ -	
Valor Pagado:	$ -		**Valor Final del Contrato:**	$ 7,509,319,051.00	
Valor Por Pagar:	$ 7,509,319,051.00		**% Avance Financiero:**	0%	

Observaciones: el municipio mediante la Resoluci6n N° 155 del 26 de febrero de 2025 la Entidad abri6 el proceso de Contrataci6n LP-001-2025 y mediante a Resoluci6n N° 871 del 15 de Mayo de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES.

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	320-47-994000030426 - Póliza inicial - Anexo 0
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	3006792320-47-994000030426 - Anexo 1
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	30/06/2026	Cumplimiento del contrato	320-47-994000030426 - Anexo 3
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	31/10/2026	Cumplimiento del contrato	320-47-994000030426 - Anexo 4

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).*
El convenio se encuentra con las pólizas actualizadas con base en la modificación No.3 que prorrogó el convenio hasta el 30/04/2026.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo	31/12/2024	Solicitud actualización de pólizas.

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
	22/05/2025	22/08/2026	Cumplimiento del contrato	21-44-101471554 - Anexo 0
	22/05/2025	22/02/2029	Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	
	22/05/2025	22/06/2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	
	Si ampara 5 años, o meses, o días		Estabilidad de la obra	
	22/05/2025	22/02/2026	Responsabilidad civil	21-44-101256022

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario).*
Una vez revisado el secop I, se evidencia que el proceso de licitación está adjudicado. Se evidencia el cargue de la póliza por suscripción del contrato de obra. No se evidencia el cargue de la póliza por suscripción del acta de inicio ni tampoco ha sido allegada por parte de la entidad territorial.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe No. 1	1/01/2025	31/01/2025	
Informe No. 2	1/02/2025	28/02/2025	
Informe No. 3	1/03/2025	31/03/2025	
Informe No. 4	1/04/2025	30/04/2025	
Informe No. 5	1/05/2025	31/05/2025	
Informe No. 6	1/06/2025	30/06/2025	

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).*
Una vez revisado el expediente contractual se evidencia que el municipio aportó los informes de gestión mensual hasta el mes de junio de 2025.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	Mediante acta de apropiación de estudios y diseños suscrita el 02 de julio de 2025 por las partes (interventoría, contratista, municipio) y que fue recibida mediante correo el 14/07/2025, dejan constancia de que los diseños y estudios SON los requeridos y CUMPLEN con las condiciones técnicas requeridas. Adicional a lo anterior, en el acta no se evidencia observaciones por parte de la interventoría respecto a los diseños revisados. Se indica que mediante oficio 2025EE0018835 del 01/07/2025, el Ministerio del Deporte recuerda al municipio, entre otras obligaciones, la realización de la apropiación de estudios y diseños entre las partes (interventoría, obra y municipio) previo a la suscripción del acta de inicio y además recordó que cualquier posible desfinanciamiento del proyecto debía ser asumido por la entidad territorial.

Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0.02%	
	Porcentaje ejecutado (%)	0.08%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0.06%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Una vez revisado el expediente contractual, se evidencia en los informes semanales de interventoría del mes de julio que se ejecutaron actividades correspondientes a localización y replanteo. Adicional a lo anterior, el contratista se encontraba elaborando actas de vecindad y de entorno, acopio de material para la construcción del cerramiento perimetral y construcción de bodegas

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación:	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	NA
	Acta de recibo a satisfacción	No	NA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*
El contrato se encuentra en ejecución.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio	NA	$ 8,034,997,263.00	$ 8,034,997,263.00	
Primer desembolso	14/05/2025	$ 4,017,498,631.50	$ 4,017,498,631.50	
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ 4,017,498,631.50	$ -	radicado en central de cuentas
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ -	

OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $8.034.997.263

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/05/2025	$ 5,439,435.00	$ 5,439,435.00	
	30/06/2025	$ 7,627,583.00	$ 7,627,583.00	
TOTAL		$ 13,067,018.00	$ 13,067,018.00	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	30/06/2025	El ente ejecutor ha remitido los extractos bancarios hasta el mes de junio de 2025

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÒN MENSUAL	30/06/2025	El ente ejecutor ha remitido las conciliaciones mensuales hasta el mes de junio de 2025

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	30/06/2025	El ente ejecutor ha remitido los libros de bancos hasta el mes de junio de 2025

OBSERVACIONES: N/A

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO	21/02/2025	Documentos primer desembolso COID 1063-2024.
2025EE0015342	4/06/2025	Documentos financieros mes de mayo de 2025 COID 1063-2024

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

El 15/07/2025 se publicó en SECOP II la modificación No. 3 – PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 del Convenio Interadministrativo No. 1063-2024.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0005502	6/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.
2025EE0018835	1/07/2025	Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0005502	6/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.
2025EE0018835	1/07/2025	Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

Durante el presente periodo no se realizaron visitas al proyecto.

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	Victoria Eugenia Aragón Marinez	Firma
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda	Firma
Apoyo Técnico a la supervisión: Elaboró:	Katheryn Cortés Reinel	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma