Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA **FORMATO:** INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Versión:** 1 **Código:** ATC-FR-046 **Fecha:** 169/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 2 **DEL** martes, 15 de julio de 2025 **AL** lunes, 21 de julio de 2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 13,00 **MUNICIPIO:** AGUSTIN CODAZZI

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 260,00 **DEPARTAMENTO: CESAR** **BARRIO/VEREDA: AGUSTIN CODAZZI**

NOMBRE DEL SUPERVISOR **JULIO CESAR MARTINEZ**

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA: **CONSORCIO INTER ESCENARIO CDZ 25**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTRVENTORIA O CONSULTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	CONSORCIO INTER ESCENARIO CDZ 25
Contrato No.	CMA-002 DE 2025
Valor Inicial:	$ 524.518.976,00
Valor anticipo :(si aplica)	$ 262.259.488,00
Valor adición(es) MinDeporte:	0
Valor adición(es) Ente territorial	0
Valor Actualizado:	$ 524.518.976,00
Plazo Inicial (dias):	273,00
Fecha de Inicio:	martes, 8 de julio de 2025
Prórroga No.	0
Suspensión No. y fecha:	0
Reinicio No. y fecha:	0
Fecha de Terminación Actualizada	7/04/2026
Plazo Actualizado:	NUEVE (9) MESES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES
Contrato No.	LP-001 DE 2025
Valor Inicial:	$ 7.509.319.051,00
Valor anticipo :(si aplica)	$ 3.754.659.525,50
Valor adición(es) MinDeporte:	$ -
Valor adición(es) Ente territorial	$ -
Valor Actualizado:	$ 7.509.319.051,00
Plazo Inicial (dias):	273,00
Fecha de Inicio:	martes, 8 de julio de 2025
Prórroga No.	$ -
Suspensión No. y fecha:	N/A
Reinicio No. y fecha:	N/A
Fecha de Terminación Actualizada	7/04/2026
Plazo Actualizado:	NUEVE (9) MESES

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO	% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO	% DE ATRASO	ACUMULADO
	0,02%		0,80%		0,00%

% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO
OBRAS PRELIMINARES	lunes, 14 de julio de 2025	martes, 23 de septiembre de 2025	71	5,70%	0,00%	0,80%	0,00%
EXCAVACION	viernes, 22 de agosto de 2025	jueves, 9 de octubre de 2025	48	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%
GRADERIAS	lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 5 de diciembre de 2025	81	3,46%	0,00%	0,00%	0,00%
CAFETERIA	miércoles, 17 de septiembre de 2025	viernes, 6 de marzo de 2026	170	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%
CANCHA MULTIFUNCIONAL	miércoles, 17 de septiembre de 2025	jueves, 25 de diciembre de 2025	99	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%
CANCHA DE FUTBOL	lunes, 4 de agosto de 2025	martes, 7 de abril de 2026	246	47,33%	0,00%	0,00%	0,00%
URBANISMO Y MOVILIARIO	sábado, 26 de julio de 2025	sábado, 7 de febrero de 2026	196	16,63%	0,00%	0,00%	0,00%
ACOMETIDA, GABINETE DE MEDIDA Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO DE CONEXIÓN	martes, 12 de agosto de 2025	jueves, 26 de febrero de 2026	198	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES INTERNAS	martes, 12 de agosto de 2025	jueves, 26 de febrero de 2026	198	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA	martes, 12 de agosto de 2025	jueves, 26 de febrero de 2026	198	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	miércoles, 17 de septiembre de 2025	viernes, 12 de diciembre de 2025	86	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE	lunes, 2 de marzo de 2026	martes, 7 de abril de 2026	36	0,11%	0,00%	0,00%	
CERTIFICACIÓN RETILAP	lunes, 2 de marzo de 2026	martes, 7 de abril de 2026	36	0,20%	0,00%	0,00%	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	martes, 8 de julio de 2025	martes, 7 de abril de 2026	273	1,00%	0,02%	0,00%	
TOTAL				100,00%	**0,02%**	**0,80%**	**0,00%**

3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
MARVIN BAYONA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NICOLAS SALAS BARON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
MALKY TERRAZA	PROFESIONAL SST	
JOSE JAIRO BRITO BRITO	TOPOGRAFO	
MARIO CUJIA BARRERA	CADENERO	
ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	

4. CURVA DE AVANCE



5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se inican las actividades de localizacion y replanteo con equipo

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

1. Actividades de localizacion y replanteo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contratista a la fecha del presente informe se encuntra realizando actividades con base a la programacion presentada

El contratista se encuentra elaborando actas de vecindad y de entorno, de igual forma acopiando material para la construccion del cerramiento perimetral y construccion de bodegas

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

se le recomineda al contratista seguir cumpliendo con las actividades programadas y asi evitar incurrir en atrasos

Diligenciar el presente formato, según intructivo del presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en el Municipio de Codazzi a los 22 dias del mes de julio de 2025

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Firma:

Nombre y Cédula: NICOLAS SALAS BARON

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Original: Mindeporte

1era copia : Interventor

2da copia : Supervisor Ente Territorial

Deporte	**PROCESO:**			**Versión: 1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA			**Código: ATC-FR-046**
	FORMATO: **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**			**Fecha: 169/03/2025**
MUNICIPIO	**AGUSTIN CODAZZI**		**REVISIÓN:**	
FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DIA:**	**DE: (TOTAL DIAS)**	**CONTRATO No.** LP-001 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 08/07/2025		**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:**	**martes, 7 de abril de 2026**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
ELABORACION DE ACTAS DE ENTORNO	LOCALIZACION Y REPLANTEO	LOCALIZACION Y REPLANTEO

JULIO CESAR MARTINEZ

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA