
PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE – MUNICIPIO DE SAN GIL"



INFORME DE INTERVENTORÍA No.1

Periodo de Ejecución:

21 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de elaboración de Informe: 03/03/2025

CONTRATISTA: **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS**

CONTRATO N.º CO1.PCCNTR.5701677 / 0277 de 2024

Elaboró	*Aprobó*
Mónica Alexandra Díaz Jaime *Residente de Interventoría*	***José Alberto Arias Arias*** *Director de Interventoría*

INFORME DE INTERVENTORÍA No.1
PARA INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE – MUNICIPIO DE SAN GIL

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5701677 DE 2024 (No. INTERNO 0277)	15/02/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO R.L. ANDRÉS RICARDO LÓPEZ SAURITH C.C. 1.121.332.718 de Villanueva	
Nit o C.C. No.	901.794.192 - 0	
OBJETO:	LOTE 2: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER / INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER / INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER / INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL	

VALOR INICIAL:	$1.445.185.918,00	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$1.445.185.918,00	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	7.82%	
PORCENTAJE ACUMULADO:	13.76%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	2.19% Nota: Se ha cancelado el acta parcial No.1	
PLAZO INICIAL:	Quince (15) Meses	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	

PLAZO TOTAL:	Quince (15) Meses
SUPERVISOR:	1. María Cristina Angarita Barón 2. Fabio Andrés Ríos Franco
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	1. Acto Administrativo del 20 de febrero de 2024 2. Acto Administrativo del 12 de junio de 2024

FECHA DE INICIACIÓN:	16/09/2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN				**Observación:**
No.	01	**Fecha:**	22/11/2024	Se suspende únicamente proyecto de Puente Nacional. Activos Güepsa y San Gil
No.	02	**Fecha:**	19/12/2024	Se suspende únicamente proyecto de San Gil a partir del 22/12/2024. Activo Güepsa

ACTAS DE REINICIO				**Observación:**
No.	N/A	**Fecha:**	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	04/01/2026

OFICINA GESTORA:	Secretaría de Infraestructura

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**		**NO**	**X**

VALOR A PAGAR OBRA:	**N/A**
VALOR A PAGAR INTERVENTORÍA:	**N/A**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**N/A**	**Hasta:**	**N/A**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	**MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE – MUNICIPIO DE SAN GIL**
No. SSEPI	**NA**
No. BPIN	**2023004680090**
Valor total de obra:	**$ 9.578.754.353,00**
Valor total de interventoría:	**$ 677.920.994,00**
Valor total del Proyecto	**$10.256.675.347,00**
Alcance	Construcción de pavimento rígido de una longitud de 2288 metros lineales en la Carrera Primera que comunica los municipios de San Gil y Pinchote – Municipio de San Gil

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº.CO1.PCCNTR.5593831 DE 16/12/2023

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5593831 DE 2023 (Número interno 4717)	16/12/2023
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL URBANAS SSI 2023	
Nit o C.C. No.	901.779.321 - 1	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE – MUNICIPIO DE SAN GIL	

VALOR INICIAL:	$ 9.204.134.397,00	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$ 9.204.134.397,00	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO TOTAL:	N/A	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	N/A	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	N/A	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	6.68%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	00.00%	
PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO TOTAL:	Doce (12) meses	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5701677 DE 2024 (No. INTERNO 0277)	15/02/2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.794.192 - 0	
SUPERVISOR:	1. María Cristina Angarita Barón 2. Fabio Andrés Ríos Franco	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	1. Acto Administrativo del 20 de febrero de 2024 2. Acto Administrativo del 12 de junio de 2024	

FECHA DE INICIACIÓN:	21/10/2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN				**Observación:**
No.	01	**Fecha:**	22/11/2024	Se suspende únicamente proyecto de Puente Nacional.

				Activos Güepsa y San Gil
No.	02	**Fecha:**	19/12/2024	Se suspende únicamente proyecto de San Gil a partir del 22/12/2024. Activo Güepsa

ACTAS DE REINICIO				**Observación:**
No.	N/A	**Fecha:**	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	13/11/2025

OFICINA GESTORA:	Secretaría de Infraestructura

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
FIRMA DEL CONTRATO	16/12/2023	Formalización del contrato de obra Pública
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR No.1	20/02/2024	Se realiza la designación del supervisor No.1 del contrato de obra No.CO1.PCCNTR.5593831, designando a la señora María Cristina Angarita Barón
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	23/02/2024	Se suscribe acta de aprobación de pólizas con firma del contrato. (Nota: la actualización de pólizas está sujeta al acta de inicio).
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR No.2	12/06/2024	Se realiza la designación del supervisor No.2 del contrato de obra No.CO1.PCCNTR.5593831, designando al Señor Fabio Andrés Ríos Franco
MODIFICATORIO No.1	16/09/2024	Se realiza modificatorio No.1 al contrato de obra No.CO1.PCCNTR.559383: 1. Corrección de la cláusula 5. Valor del contrato – 2. Corrección cláusula 8. Forma de pago – 3. Aclaración de la cláusula 7. Apropiación presupuestal.
INICIO	16/09/2024	Se suscribe acta de inicio.
ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO	27/09/2024	Aclaración en el Acta de Inicio para el proyecto de San Gil, definiendo las fechas oficiales de ejecución: Inicio el 21/10/2024 y terminación el 20/10/2025.
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	06/11/2024	Aprobación de las garantías del contrato, ajustadas y actualizadas conforme a las condiciones establecidas en el acta de inicio del 16/09/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	22/11/2024	Se suspende el proyecto de Puente Nacional.

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1	04/12/2024	Acta Modificatoria No.1 en el proyecto de Güepsa, que establece ajustes en cantidades de obra, incluyendo mayores y menores cantidades, conforme al alcance del contrato.
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	19/12/2024	Se suspende proyecto de San Gil.

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Durante el periodo evaluado, no se presentaron cambios técnicos ni modificaciones al proyecto de San Gil.

ACTO ADMINISTRTIVO	FECHA
N/A	N/A
JUSTIFICACIÓN:	

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 9.204.134.397,00
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO:	$ 614.603.669,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 614.603.669,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL:	**6.68%**

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIA
		DESCRIPCIÓN	CANTID.	VALOR	
1. OBRAS PRELIMINARES					
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	Se realizó la excavación en la Carrera 1, desde K1+705 hasta K1+940, incluyendo excavación para filtro en el costado derecho (K1+705 al K1+940) e izquierdo (K1+705 a K1+855), garantizando el replanteo según especificaciones.	1053.13	$ 12.480.645,00	Ver Anexo A. Memoria de cantidades
1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES	Se realizó transporte de materiales	1382.64	$ 4.779.786,00	Ver Anexo A.

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIA
		DESCRIPCIÓN	CANTID.	VALOR	
	PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	provenientes de la excavación para pavimento en la Carrera 1 (k1+900 a k1+940) y de la demolición de concreto de cunetas (k1+820 a k1+940) a distancias mayores de 1.000 metros.			Memoria de cantidades
2.	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
2.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C	Se suministró, transportó, instaló y compactó la subbase granular clase C en la Carrera 1, desde K1+705 hasta K1+940, cumpliendo con las especificaciones.	252	$ 46.442.340,00	Ver Anexo A. Memoria de cantidades
2.2	BASE GRANULAR	Se realizó suministro, transporte, colocación y compactación de base granular en la Carrera 1, desde K1+705 hasta k1+940, garantizando la conformación estructural del pavimento según especificaciones.	252	$ 50.730.624,00	Ver Anexo A. Memoria de cantidades
2.3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	Se ejecutó la instalación de pavimento en concreto hidráulico en la Carrera 1, desde la abscisa k1+705 hasta la abscisa k1+940, incluyendo suministro, vaciado, nivelación y acabado.	378.35	$ 383.735.450,00	Ver Anexo A. Memoria de cantidades

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIA
		DESCRIPCIÓN	CANTID.	VALOR	
3.	**OBRAS DE ARTE**				
3.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Se realizó el suministro, corte, doblado y colocación de acero de refuerzo Fy 4200 Mpa, de acuerdo con las especificaciones del proyecto. La actividad incluyó la instalación de dovelas, barras de anclaje, canastillas, refuerzos para losas irregulares y anclajes de cunetas.	6058.72	$ 60.326.655,00	Ver Anexo A. Memoria de cantidades
3.8	DEMOLICIÓN DE CONCRETOS	Se realizó la demolición de cunetas en concreto rígido en la Carrera 1, en ambos costados de la vía. La actividad consistió en la remoción de cunetas con un ancho de 0.90m y un alto de 0.15m, en tramos de 10m de longitud por sección. Se realizó la limpieza del área y la disposición de los escombros.	47.93	$ 6.698.669,00	Ver Anexo A. Memoria de cantidades
3.9	FILTRO FRANCÉS GEOTEXTIL N.T. 1600	Se realizó la instalación del filtro francés con geotextil N.T. 1600 en la Carrera 1, desde K1+705 hasta k1+940, mediante excavación de zanjas de 10m de longitud, colocación de geotextil, material filtrante y relleno compactado, asegurando el drenaje eficiente de la	235	$ 28.554.380,00	Ver Anexo A. Memoria de cantidades

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIA
		DESCRIPCIÓN	CANTID.	VALOR	
		estructura vial.			
-	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)	Se implementó el PMT, mediante señalización, control de tránsito y dispositivos de seguridad vial, garantizando la movilidad y seguridad en la zona intervenida.	0.17	$ 11.711.600,00	Ver Anexo K Informe Ambiental
-	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	El contratista cumple con las fichas ambientales propuestas en el PMA del proyecto, así mismo, se ejecutan actividades ambientales a diario.	0.17	$ 9.143.518,00	Ver Anexo K Informe Ambiental

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
ACTUAL	21/10/2024	21/12/2024	$614.603.669,00	6.68%	16.67%
TOTAL, ACUMULADO			$614.603.669,00	6.68%	16.67%

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN PROGRAMADA
1	21/10/2024	31/10/2024	$ 35.143.881,00	0.38%	0.54%
2	01/11/2024	30/11/2024	$ 251.304.458,00	2.73%	3.23%
3	01/12/2024	21/12/2024	$ 328.155.330,00	3.57%	3.15%
TOTAL ACUMULADO			$614.603.669,00	6.68%	6.92%

OBSERVACIONES: Se evidencia un atraso en la ejecución respecto a lo programado, con un porcentaje acumulado ejecutado del 6.68% frente al 6.92% programado. Reflejando un desfase de -0.24% al cierre de la semana S9. Se recomienda optimizar la ejecución para mitigar el desfase.	Ver Anexo D. Programación de obra.

2.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2024 hasta el 21 de diciembre de 2024, se presentaron lluvias moderadas, pero las actividades de la obra se llevaron a cabo con normalidad, sin interrupciones significativas.

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE - MUNICIPIO DE SAN GIL
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATO Y No. FECHA:	CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS
Mes:	OCTUBRE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	19	20	24	24	24	24	19	23	22	247
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	5	0	1	15
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

OBSERVACIONES: Durante el mes de octubre, se observó una marcada predominacia de horas secas, con un total del 247 Horas de clima sin precipitaciones, lo que corresponde a la mayoría de los 21 días de ejecución del mes. En contraste, las horas lluvia moderada fueron significativamente menores, totalizando solo 15 y lluvias intensas un total de 2 horas en el mismo periodo. Esto indica que las condiciones climáticas fueron en su mayoría secas, con muy pocas interrupciones por lluvias moderadas.

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE - MUNICIPIO DE SAN GIL
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATO Y No. FECHA:	CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS
Mes:	NOVIEMBRE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	21	24	24	24	19	20	24	24	24	24	24	24	16	24	24	24	17	24	24	21	24	18	21	22	18	23	24	21	19	23	663
Lluvias moderadas	3	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	3	0	3	3	1	4	1	0	2	5	0	46
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	1	0	1	11
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

OBSERVACIONES: Durante el mes de Noviembre, se observó una marcada predominacia de horas secas, con un total del 663 Horas de clima sin precipitaciones, lo que corresponde a los días de ejecución del mes. En contraste, las horas lluvia moderada fueron significativamente menores, totalizando solo 46 y lluvias intensas un total de 11 horas en el mismo periodo. Esto indica que las condiciones climáticas fueron en su mayoría secas, con muy pocas interrupciones por lluvias moderadas.

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE - MUNICIPIO DE SAN GIL

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
CONTRATO Y No. FECHA:	CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS
Mes:	DICIEMBRE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	21	24	24	22	19	24	24	24	18	24	24	21	24	24	24	22	22	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
Lluvias moderadas	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES: En el mes de Diciembre predominó el clima seco, con 480 horas sin lluvia registrado hasta el 21 de diciembre de 2024. En contraste, las precipitaciones fueron escasas, registrándose solo 17 horas de lluvia moderada y 7 de lluvias intensas. Esto refleja condiciones mayormente secas, con mínimas interrupciones por rpecipitaciones.

NOTA 7: Ver Anexo G.

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Diligenciamiento de la bitácora de obra	Ver Anexo C. Bitácora de obra
Seguimiento a la programación	Ver Anexo D. Programación de obra
Mantener comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad	Comunicaciones
Actualización de las pólizas del contrato	Ver Anexo I. Pólizas actualizadas

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	25%	ELKIN YECID SIERRA DELGADO	1.098.787.029	21/10/2024	_
Residente de obra	100%	PATRICIPA PÉREZ BOHÓRQUEZ	37.182.807	21/10/2024	_
Profesional HSQ	100%	JENNYFER ACOSTA RUBIANO	1.098.614.081	21/10/2024	_
Especialista en Vías	50%	JOSE LUIS PÉREZ	1.091.657.999	21/10/2024	_

		ARÉVALO			
Especialista en Geotecnia	50%	CRISTIAN FERNANDO JAIMES ALVARADO	91.488.844	21/10/2024	_
Contador	25%	YANETH OLAVE NÚÑEZ	63.455.705	21/10/2024	_
Secretaria	25%	IVON PATRICIA BARÓN PINZÓN	1.096.234.393	21/10/2024	_
Auxiliar Almacenista	100%	RUBEN DARÍO LINARES RIOS	91.184.426	21/10/2024	_

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En calidad de interventor declaro bajo gravedad de juramento, que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

Nombre: ELKIN YECID SIERRA DELGADO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103548
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000
	Valor cotizado	$210.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103548
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000
	Valor cotizado	$892.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103548
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Valor cotizado	$365.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$210.000

Nombre: ELKIN YECID SIERRA DELGADO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103582
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000
	Valor cotizado	$210.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103582
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000
	Valor cotizado	$892.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103582
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000
	Valor cotizado	$365.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$210.000

Nombre: ELKIN YECID SIERRA DELGADO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	9479855750
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000
	Valor cotizado	$210.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PENSIÓN	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	9479855750
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000
	Valor cotizado	$840.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	9479855750
	Ingreso Base de Cotización	$5.250.000
	Valor cotizado	$365.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$210.000

Nombre: PATRICIPA PÉREZ BOHÓRQUEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$60.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$240.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$104.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$60.000

Nombre: PATRICIPA PÉREZ BOHÓRQUEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$4.500.000
	Valor cotizado	$180.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$4.500.000
	Valor cotizado	$720.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$4.500.000
	Valor cotizado	$313.200
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$180.000

Nombre: PATRICIPA PÉREZ BOHÓRQUEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$4.350.000
	Valor cotizado	$174.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$4.350.000
	Valor cotizado	$696.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$4.350.000
	Valor cotizado	$302.800
	A.R.L.	COLPATRIA ARP

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$174.000

Nombre: JENNYFER ACOSTA RUBIANO
Cargo: PROFESIONAL HSQ

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	14-11-2024
	N.º de Planilla	9477174207
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	$132.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	14-11-2024
	N.º de Planilla	9477174207
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	$530.300
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	14-11-2024
	N.º de Planilla	9477174207
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	$230.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$132.600

Nombre: JENNYFER ACOSTA RUBIANO
Cargo: PROFESIONAL HSQ

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	N.º de Planilla	9478747059
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	$132.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	N.º de Planilla	9478747059

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	$530.300
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	N.º de Planilla	9478747059
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	$230.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$132.600

Nombre: JENNYFER ACOSTA RUBIANO
Cargo: PROFESIONAL HSQ

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	10-01-2025
	N.º de Planilla	9480076402
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	132.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	10-01-2025
	N.º de Planilla	9480076402
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	$530.300
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	10-01-2025
	N.º de Planilla	9480076402
	Ingreso Base de Cotización	$3.314.310
	Valor cotizado	$230.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$132.600

Nombre: JOSE LUIS PÉREZ ARÉVALO
Cargo: ESPECIALISTA EN VÍAS

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$232.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$928.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$403.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$232.000

Nombre: JOSE LUIS PÉREZ ARÉVALO
Cargo: ESPECIALISTA EN VÍAS

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$232.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$928.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$403.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$232.000

Nombre: JOSE LUIS PÉREZ ARÉVALO
Cargo: ESPECIALISTA EN VÍAS

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$5.606.667
	Valor cotizado	$224.300
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$5.606.667
	Valor cotizado	$953.300
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$5.606.667
	Valor cotizado	$390.300
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$224.300

Nombre: CRISTIAN FERNANDO JAIMES ALVARADO
Cargo: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$232.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$928.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977865
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$403.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$232.000

Nombre: CRISTIAN FERNANDO JAIMES ALVARADO
Cargo: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$232.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$928.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-12-2024
	N.º de Planilla	9478977919
	Ingreso Base de Cotización	$5.800.000
	Valor cotizado	$403.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$232.000

Nombre: CRISTIAN FERNANDO JAIMES ALVARADO
Cargo: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$5.606.667
	Valor cotizado	$224.300
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$5.606.667
	Valor cotizado	$953.300
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	17-01-2025
	N.º de Planilla	9479855579
	Ingreso Base de Cotización	$5.606.667
	Valor cotizado	$390.300
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$224.300

Nombre: YANETH OLAVE NÚÑEZ
Cargo: CONTADOR

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103548
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$102.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103548
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$408.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103548
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$177.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$102.000

Nombre: YANETH OLAVE NÚÑEZ
Cargo: CONTADOR

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103582
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$102.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103582
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$408.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	18-12-2024
	N.º de Planilla	9479103582
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$177.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$102.000

Nombre: YANETH OLAVE NÚÑEZ
Cargo: CONTADOR

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	1190489017
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$102.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	1190489017

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$408.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	1190489017
	Ingreso Base de Cotización	$2.550.000
	Valor cotizado	$177.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$102.000

Nombre: IVON PATRICIA BARÓN PINZÓN
Cargo: SECRETARIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	08-11-2024
	N.º de Planilla	9476934190
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$52.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	08-11-2024
	N.º de Planilla	9476934190
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	08-11-2024
	N.º de Planilla	9476934190
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$90.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$52.000

Nombre: IVON PATRICIA BARÓN PINZÓN
Cargo: SECRETARIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-12-2024
	N.º de Planilla	1123207934
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$52.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-12-2024
	N.º de Planilla	1123207934
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-12-2024
	N.º de Planilla	1123207934
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$90.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$52.000

Nombre: IVON PATRICIA BARÓN PINZÓN
Cargo: SECRETARIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	1190425470
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$52.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	1190425470
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-01-2025
	N.º de Planilla	1190425470
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$90.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$52.000

Nombre: RUBEN DARÍO LINARES RIOS
Cargo: AUXILIAR ALMACENISTA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	29-10-2024
	N.º de Planilla	1011706503
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$138.600
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	29-10-2024
	N.º de Planilla	1011706503
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$554.100
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	29-10-2024
	N.º de Planilla	1011706503
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$241.100
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$138.600

Nombre: RUBEN DARÍO LINARES RIOS
Cargo: AUXILIAR ALMACENISTA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-12-2024
	N.º de Planilla	1123226219
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$138.600
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-12-2024
	N.º de Planilla	1123226219

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$554.100
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	13-12-2024
	N.º de Planilla	1123226219
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$241.100
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$138.600

Nombre: RUBEN DARÍO LINARES RIOS
Cargo: AUXILIAR ALMACENISTA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	20-01-2025
	N.º de Planilla	9479799568
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$138.600
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	20-01-2025
	N.º de Planilla	9479799568
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$554.100
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	20-01-2025
	N.º de Planilla	9479799568
	Ingreso Base de Cotización	$3.462.720
	Valor cotizado	$241.100
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$138.600

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

- **Aprobación de póliza según contrato de obra:**

Nombre de la Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400052891 anexo 0

Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas fecha 23/02/2024			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (DD/MM/AA)	**Hasta (DD/MM/AA)**
Predios Labores y Operaciones	$1.150.092.479,00	16/12/2023	16/03/2025

Nombre de la Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Garantía de cumplimiento entidad estatal No. 400052890 anexo 1			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 23/02/2024			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (DD/MM/AA)	**Hasta (DD/MM/AA)**
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO	2.300.184.958,40	16/12/2023	16/09/2025
SALARIOS	4.600.369.916,80	16/12/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD	6.900.554.875,20	16/03/2025	16/03/2030
OTRAS	N/A	N/A	N/A

- **Aprobación de póliza según Acta de inicio:**

Nombre de la Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400052891 anexo 2			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas fecha 06/11/2024			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (DD/MM/AA)	**Hasta (DD/MM/AA)**
Predios Labores y Operaciones	$1.150.092.479,00	16/09/2024	15/12/2025

Nombre de la Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Garantía de cumplimiento entidad estatal No. 400052890 anexo 2			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 06/11/2024			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (DD/MM/AA)	**Hasta (DD/MM/AA)**
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO	2.300.184.958,40	16/09/2024	15/06/2026
SALARIOS	4.600.369.916,80	16/09/2024	15/12/2028
ESTABILIDAD	6.900.554.875,20	15/12/2025	15/12/2030
OTRAS	N/A	N/A	N/A

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

Ver certificación en el contrato correspondiente.

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Trámite de Acta de Recibo Parcial No.1	Acta Parcial No.1 – Contratista de Obra

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$ 23.001.849.584,00
VALOR ADICIONAL:	$ 00.000.00
VALOR TOTAL:	$ 23.001.849.584,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	00.00%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
25R00101	14/02/2025	$9.204.134.397,00	25R00101	17/02/2025	$9.204.134.397,00	$0,00	$9.204.134.397,00
25R00098	14/02/2025	$2.685.237.539,00	25R00098	17/02/2025	$2.685.237.539,00	$0,00	$2.685.237.539,00
25R00102	14/02/2025	$4.327.279.908,00	25R00102	17/02/2025	$4.327.279.908,00	$0,00	$4.327.279.908,00
25R00099	14/02/2025	$6.785.197.740,00	25R00099	17/02/2025	$6.785.197.740,00	$0,00	$6.785.197.740,00

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	DD/MMM/AAAA	$00.000.00	NO APLICA
PARCIAL N°01	26/12/2024	$1.531.094.425,00	N/A

ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	N/A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	N/A
REINTEGROS:	N/A
FIDUCIARIA:	N/A
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	N/A
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	N/A
OBSERVACIONES: No hubo anticipo en el contrato de obra, por lo que no aplican los valores de anticipo, rendimientos financieros ni fiduciaria.	

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Socialización del proyecto con la comunidad y veeduría	Ver Anexo E. Acta de socialización
Punto de atención a la comunidad.	Ver Anexo L Informe SST
Dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores	Ver Anexo L Informe SST
Señalización de obra y Plan de Manejo de Tráfico	Ver Anexo M Informe PMT
Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	Ver Anexo K Informe Ambiental
Documentación de la empresa autorizada para la disposición final de los escombros y material sobrante	Ver Anexo K Informe Ambiental
Servicio de Baños	Anexo K. Informe Ambiental El centro de servicios y lavado automotriz La Primera suministra al contratista la certificación de cumplimiento de los sistemas hidrosanitarios e hidratación
Cumplimiento de Normatividad	Anexo K. Informe Ambiental El contratista cumple con la normatividad vigente ambiental
Manejo y disposición final de escombros	Anexo K. Informe Ambiental En el frente de trabajo se realizó la recolección, transporte de escombros y materiales excedentes de la excavación en la mayor brevedad, dando cumplimiento así a la normativa relacionada con el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final.
Señalización y aislamiento	Ver Anexo L Informe SST

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
En el periodo comprendido entre el 21 de octubre hasta el 21 de diciembre de 2024, se realizó un seguimiento general al Plan de Calidad del contratista. Durante esta fase, se ejecutaron actividades como instalación de Subbase granular Clase C, Base granular y pavimento de concreto hidráulico, por lo tanto, se llevaron a cabo los ensayos correspondientes para verificar la calidad de los materiales y su cumplimiento con las especificaciones técnicas.	Ver Anexo D Programación de obra Ver Anexo H Ensayos.

Asimismo, se verificó la instalación y calidad de la señalización preventiva del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), así como el uso adecuado de equipos de protección personal y el cumplimiento de los protocolos de Seguridad Industrial y Social. Las pólizas se encontraron vigentes y en conformidad con los requisitos contractuales.	

2.8.1. PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas en el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2024 hasta el 21 de diciembre de 2024, el contratista de obra realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO:		**EVIDENCIAS**		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**NORMA**	**CRITERIO DE CUMPLIMIENTO**	**RESULTADO**
Toma de densidades Subrasante	1	INV E – 150 – 07, INV E – 161 - 11	% Compactación ≥ 95%	Cumple
Toma de densidades K1+782	1	INV E – 150 – 07, INV E – 161 - 11	% Compactación ≥ 95%	Cumple
Toma de densidades K1+775	1	INV E – 150 – 07, INV E – 161 - 11	% Compactación ≥ 95%	Cumple
Toma de densidades K1+750	1	INV E – 150 – 07, INV E – 161 - 11	% Compactación ≥ 95%	Cumple
Toma de densidades K1+745	1	INV E – 150 – 07, INV E – 161 - 11	% Compactación ≥ 95%	Cumple
Ensayo de flexión en vigas de concreto	4 muestras (VG_Mr40-04, VG_Mr40-01, VG_Mr40-02, VG_Mr40-05)	INV E 414 – 13 / NTC 2871	Resistencia especificada: 40 kgf/cm²	VG_Mr40-04: 111% VG_Mr40-01: 95% VG_Mr40-02: 66% VG_Mr40-05: 87%
Ensayo de flexión en vigas de concreto	3 muestras (VG_Mr40-06, VG_Mr40-09, VG_Mr40-12)	INV E 414 – 13 / NTC 2871	Resistencia especificada: 40 kgf/cm²	VG_Mr40-06: 128% VG_Mr40-09: 71% VG_Mr40-12: 0%
OBSERVACIONES:				

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Retroexcavadora de oruga (CAT 320D2)	1	21000 kg
Martillo demoledor	1	800 golpes/m
Minicargador (CAT 232D)	1	2627 kg
Vibro – Compactador (CAT CB22)	1	2190 kg
Volqueta doble troque	2	13.20 m3 – 13.12 m3
Camioneta Toyota Hilux	1	1000 kg
Vibrador de concreto	1	2200 W a 20000 RPM
Tronzadora de metal / sierra sensitiva de 14” (355 mm)	1	2300 W a 4200 RPM
Sierra circular de 7-1/4” (184mm) Dewalt	1	**1500 W a 5500 RPM**
Taladro demoledor	1	1400 W a 1400 RPM
Vibro compactadora tipo rana	1	6.7 HP – 296 CC – 98 kg
Apisonador Compactador – Tipo Canguro	1	3 HP – 450 a 650 golpes/m
Generador Disel KDF8500XE ECO Horse	1	14 HP – 6.5 KW
Cortadora de pavimento	1	9.6 KW – 2400 RPM
Esmeriladora angular de 7” (180mm) de Dewalt	1	2200 W a 8500 RPM
Taladro – roto martillo D25133K Dewalt	1	800 W a 1500 RPM
Isotanque con flauta	1	1000 litros
Equipo de oxicorte	1	-
Formaleta 1.20*40	80	-
Formaleta 1.20*15	80	-
Formaleta 22*20*3	39	-
Herramienta menor	-	-
Cizalla Manual de 90 cm	1	-

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
Solicitud documentación técnica contrato en mención	Marzo 15 de 2024	Solicitud documentación técnica contrato en mención	- Contratista - Interventoría - Supervisor.	Comunicaciones
Solicitud de optimización y construcción de redes de alcantarillado, con la necesidad de gestionar recursos.	Marzo 18 de 2024	Estado actual de redes administradas por ACUASAN EICE-EPS	- Interventoría - Empresa ACUASAN	Comunicaciones
Remite la documentación solicitada para el inicio de las obras.	Abril 22 de 2024	Respuesta oficio INT-CIM-006-2024 - Entrega documentación solicitada.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Solicita información técnica completa del contrato, ya que hay fallas en la plataforma SECOP II.	Julio 03 de 2024	Solicitud de información técnica del proyecto de la referencia	- Contratista - Interventoría - Supervisor	Comunicaciones
Relación de tramos habilitados para intervención, ya que garantizan redes de servicios públicos en buen estado.	Julio 09 de 2024	Certificación de Tramos para intervención	- Contratista - Interventoría - Entidad	Comunicaciones
Informa sobre la entrega de estudios y diseños revisados para el proyecto.	Julio 16 de 2024	Entrega del informe sobre los estudios y diseños que hacen parte del proyecto de la referencia	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Entrega la documentación solicitada sobre el Programa de Gerencia de Proyectos, disponibilidad de maquinaria y Plan de Calidad.	Agosto 13 de 2024	Respuesta solicitud INT-CIM-019-2024	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Remite las Hojas de Vida del personal Mínimo ajustadas según observaciones previas.	Septiembre 20 de 2024	Respuesta al Oficio INT-CIM-031-2024	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Entrega de flujo de caja.	Septiembre 20 de 2024	Entrega de documentación	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones

		solicitada		
Envío de diseño de la Valla informativa según modelo de la Entidad.	Octubre 18 de 2024	Respuesta a oficios INT-CIM-042-2024 y INT-CIM-059-2024	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Aprobación de las hojas de vida de los profesionales de interventoría para el proyecto de San Gil	Octubre 22 de 2024	Respuesta a oficio INT-CIM-065-2024. Remisión de Hojas de Vida de Profesionales de Interventoría	- Interventoría - Entidad	Comunicaciones
Entrega de flujo de caja y programación de obra.	Noviembre 05 de 2024	Respuesta al oficio INT-CIM-069-2024	- Contratista - Interventoría - Supervisor	Comunicaciones
Solicitud de suspensión temporal de las obras en San Gil y Güepsa debido al alto tráfico por la temporada navideña y la falta de suministro de materiales.	Diciembre 19 de 2024	Solicitud de suspensión de obra de los municipios de Güepsa y San Gil, con base al oficio INT-CIM-087-2024 y oficio alcaldía de San Gil	- Contratista - Interventoría - Supervisión	Comunicaciones

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA NºCO1.PCCNTR.5701677 DE 15/02/2024

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5701677 DE 2024 (No. INTERNO 0277)	15/02/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO RL. ANDRÉS RICARDO LÓPEZ SAURITH C.C. 1.121.332.718 de Villanueva	
Nit o C.C. No.	901.794.192 - 0	
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL	

VALOR INICIAL:	$677.920.994,00	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$677.920.994,00	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO TOTAL:	N/A	
AMORTIZACION ANTICIPO	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:

INICIAL:	N/A	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	N/A	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	7.82%	
PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO TOTAL:	Doce (12) meses	
SUPERVISOR:	1. María Cristina Angarita Barón 2. Fabio Andrés Ríos Franco	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	1. Acto Administrativo del 20 de febrero de 2024 2. Acto Administrativo del 12 de junio de 2024	

FECHA DE INICIACIÓN:	16/09/2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN				**Observación:**
No.	01	**Fecha:**	22/11/2024	Se suspende únicamente proyecto de Puente Nacional desde el 22/11/2024. Activos Güepsa y San Gil
No.	02	**Fecha:**	19/12/2024	Se suspende únicamente proyecto de San Gil desde el 22/12/2024. Activo Güepsa

ACTAS DE REINICIO				**Observación:**
No.	N/A	**Fecha:**	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2025

OFICINA GESTORA:	Secretaría de Infraestructura

3.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
FIRMA DEL CONTRATO	15/02/2024	Formalización del contrato de Interventoría
CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL No.1	19/02/2024	Se designa como Representante Legal del contrato 0277 de 2024 a la señora Lina Magred Contreras Jácome
DESIGNACION DE SUPERVISIÓN No.1	20/02/2024	Se designa como supervisor del contrato 0277 de 2024 a la señora María Cristina Angarita Barón
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	01/03/2024	Se aprueba Póliza de Garantía de cumplimiento, según Contrato de Interventoría.
MODIFICATORIO No.1	08/05/2024	Modificación a la Cláusula 7. - Apropiación presupuestal
DESIGNACION DE SUPERVISIÓN No.2	12/06/2024	Se designa como supervisor del contrato 0277 de 2024 al señor Fabio Andrés Ríos Franco

CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL No.2	10/09/2024	Se designa como Representante Legal del contrato 0277 de 2024 al señor Yair Alfonso Pérez Pérez
MODIFICATORIO No.2	16/09/2024	Modificación de la Cláusula 8. – Forma de Pago
INICIO	16/09/2024	Se firma Acta de Inicio del Contrato de Interventoría.
CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL No.3	25/09/2024	Se designa como Representante Legal del contrato 0277 de 2024 al señor Andrés Ricardo López Saurith
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	06/11/2024	Aprobación de las garantías del contrato, ajustadas y actualizadas conforme a las condiciones establecidas en el acta de inicio de fecha 16/09/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	22/11/2024	Se suspende el proyecto de Puente Nacional.
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	19/12/2024	Se suspende el proyecto de San Gil.
ACTA DE SUSPENSIÓN No.3	26/12/2024	Se suspende el proyecto de Güepsa.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de conformidad con las funciones que le son establecidas en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual “MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”:

3.3 ACTIVIDADES TECNICAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Constatar la existencia de documentos, estudios, planos, licencias, autorizaciones, memorias de cálculo, especificaciones y demás elementos o aspectos técnicos para dar inicio a la ejecución del contrato.	Verificación de documentos técnicos y legales requeridos para el inicio del proyecto, incluyendo revisión de estudios, planos y licencias pertinentes.	(Presente informe y todos sus anexos)
Revisar y aprobar la localización de las obras	Se efectúan liberaciones de cada una de las actividades ejecutadas en obra, verificando que se encuentren	Anexo B. Registro fotográfico

	referenciadas y localizadas de manera correcta	
Vigilar que el ejecutor del contrato en su realización se ciña a los plazos, términos, requisitos técnicos y demás condiciones pactadas.	Monitoreo continuo del avance de obra para verificar cumplimiento de plazos y condiciones técnicas según contrato	Ver Anexo D.
Estudiar y emitir conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista o cuando el Departamento lo requiera.	Por medio de los canales de comunicación autorizados, el contratista, la interventoría y la Entidad, han revisado las diferentes inquietudes presentadas en el proyecto.	Comunicaciones Ver Anexo F. Actas de reunión
Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones del contrato de obra.	Se realizan revisiones solicitadas por el contratista, con el fin de no afectar ni modificar el diseño inicial del contrato	Anexo B. Registro fotográfico
Revisar y aprobar los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos presentados por el ejecutor de la obra y realizar las correcciones que sean necesarias de presentarse observaciones por parte de la Oficina Gestora.	N/A	N/A
En caso de requerirse modificaciones y/o adicionales al contrato de obra presentar informe de concepto técnico al ordenador del gasto para su estudio y aprobación.	N/A	N/A
Realizar la cuantificación, revisión y recibo de cantidades de obra, así como el proyecto de las actas de pago del contrato.	Verificación de las cantidades de obra ejecutadas.	Ver Anexo A.
Coordinar reuniones periódicas de avance y revisión de obra	Programación y seguimiento de reuniones de control de obra para verificar y documentar el avance y resolver imprevistos.	Comunicaciones
Supervisar la gestión ambiental durante la ejecución de la obra	Asegurarse de que se cumplan las normativas ambientales y de manejo de residuos	Ver Anexo K. Informe Ambiental
Realizar inspecciones de calidad de la obra	Supervisión de los	Ver Anexo L.

	procesos constructivos y verificación de la calidad en las distintas fases de ejecución	Informe SISO
Verificar los avances financieros y presupuestales del contrato	Análisis del flujo de caja.	Anexo D. Programación de obra y flujo de caja
OBSERVACIONES: Durante el periodo del 21 de octubre de 2024 al 21 de diciembre de 2024, la interventoría ha realizado un monitoreo constante del avance de obra y ha cumplido con las funciones asignadas, incluyendo la verificación de documentos técnicos, revisión de la localización de las obras, y seguimiento del cumplimiento de plazos y condiciones técnicas.		

3.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Aprobación del programa de obra y seguimiento de este.	Se aprobó el programa de obra presentado por el contratista y se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas.	Anexo D.
Diligenciar y tener custodia del libro o bitácora para registro diario de novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.	Se mantuvo actualizado el libro de obra con registros diarios de novedades.	Ver Anexo C. Bitácora de obra
Requerir al contratista de obra que entregue las garantías del contrato. Verificar la vigencia de las pólizas y realizar los requerimientos del caso.	Se requirió al contratista la entrega de las garantías del contrato y se verificó su vigencia.	Comunicaciones
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la afiliación del personal de obra al Sistema General de Seguridad Social.	Se revisaron cada una de las planillas de pago de seguridad social concuerden con el personal en obra de las cuales son aprobadas por la interventoría	Ver Anexo J. Planillas de seguridad social
Requerir al contratista en caso de incumplimiento de sus obligaciones.	N/A	N/A
Preparar y entregar los informes que soliciten los organismos de control.	Se elaboraron y entregan informes a los organismos de control, detallando avances del proyecto, cumplimiento técnico y ejecución	Presente Informe

	presupuestal	
Llevar estricto control de la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución del contrato.	Se revisó y respondió la correspondencia requerida por las entidades y el contratista, dejando registro y soporte en la memoria de comunicación.	Comunicaciones
Definir los cronogramas que se seguir durante el trámite del contrato.	El contratista cuenta con un programa de obra autorizado con el cual se realiza el seguimiento a la ejecución de las actividades de obra.	Comunicaciones
Integrar los comités y participar en las reuniones que haya lugar, dejando constancia de los temas tratados, intervenciones, compromisos y decisiones que se adopten mediante acta escrita.	Se participó en reuniones de seguimiento y se documentaron los temas tratados y decisiones tomadas.	Anexo F. Acta de reunión
Mantener comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad.	Se establecieron canales de comunicación con la administración municipal y se realizaron reuniones con la comunidad.	Anexo F. Acta de reunión
Programar y coordinar con el contratista las reuniones de seguimiento a la ejecución, registrando su estado de avance y acordando la aplicación de correctivos para subsanar los inconvenientes de forma oportuna.	Se programaron reuniones de seguimiento con el contratista, registrando avances y acuerdos de acciones correctivas.	Anexo F. Acta de reunión
Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes	Las reuniones que se llevan a cabo siempre se registran en las actas escritas de reunión se firma por los involucrados.	Anexo F. Acta de reunión
Certificar las obligaciones no cumplidas por el contratista de obra motivando o justificando su ejecución o inejecución.	N/A	N/A
Verificar y presentar los documentos necesarios	N/A	N/A

para la liquidación del contrato de obra y presentar a la Oficina Gestora el proyecto de Acta de Liquidación.		
Verificar y actualizar las pólizas del contrato de interventoría.	Se revisaron y actualizaron las pólizas del contrato de interventoría, asegurando su vigencia.	Anexo I.

OBSERVACIONES:
Durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre del 2024 hasta el 21 de diciembre de 2024, se han llevado a cabo diversas actividades de supervisión y control en el marco del contrato, asegurando el cumplimiento de las obligaciones del contratista y documentando los avances y ajustes necesarios. Se ha mantenido una comunicación fluida con el contratista, la Entidad, la administración municipal y la comunidad.

3.4.1 RELACION DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA:

Personal mínimo Requerido – PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUENGTE NACIONAL, SANTANDER

CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
Director de interventoría	José Alberto Arias Arias	21/10/2024	Vigente	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676
Residente de interventoría	Mónica Alexandra Díaz Jaime	21/10/2024	Vigente	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676
Ingeniero Ambiental	Jeffer Andrei Garavito Mendoza	21/10/2024	21/12/2024	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676
Profesional Salud Ocupacional	Leidi Andrea Carreño Martínez	21/10/2024	Vigente	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676
Ingeniero Auxiliar	Oscar Iván Barco Patiño	21/10/2024	Vigente	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676
Inspector	Martha Daniela Calvete Vargas	21/10/2024	Vigente	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676
Laboratorista – Inspector	Omar David Ferreira Montoya	21/10/2024	Vigente	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676

Personal Técnico:

CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
Topógrafo	Jhon Édison Pinzón Hernández	21/10/2024	21/12/2024	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050

				Diciembre – 9483384676
Cadenero	Yair Alfonso Pérez Pérez	21/10/2024	21/12/2024	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676
Cadenero	Eduardo Navas Beltrán	21/10/2024	21/12/2024	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676

Otros costos de personal:

CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
Secretaria	Lina Magred Contreras Jácome	21/10/2024	Vigente	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676
Conductor	Julián Fernando Villamizar Durán	21/10/2024	Vigente	Octubre – 9478507841 Noviembre – 9481986050 Diciembre – 9483384676

3.4.2. RELACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
Gastos de oficina	1
Vehículo de 2000 o más c.c. (Incluye peajes y combustible)	1
Equipo de topografía	1
Laboratorios	1
Ensayos de materiales especializados	1
Edición de informes, papelería. Reproducción de documentos, etc.	1
Comunicaciones	1

2.4.4. RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL INTERVENTOR

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de interventoría. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Nombre: JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

Cargo: director de interventoría

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 750.000
	Valor cotizado	$ 30.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 750.000
	Valor cotizado	$ 120.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 750.000
	Valor cotizado	$ 52.200
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 30.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.250.000
	Valor cotizado	$ 90.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.250.000
	Valor cotizado	$ 360.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.250.000
	Valor cotizado	$ 156.600

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 90.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.575.000
	Valor cotizado	$ 63.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.575.000
	Valor cotizado	$ 252.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.575.000
	Valor cotizado	$ 109.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 63.000

Nombre: MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ JAIME

Cargo: Residente de interventoría

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 933.334
	Valor cotizado	$ 37.400
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$ 933.334
	Valor cotizado	$ 149.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 933.334
	Valor cotizado	$ 65.000
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.800.000
	Valor cotizado	$ 112.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.800.000
	Valor cotizado	$ 448.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.800.000
	Valor cotizado	$ 194.900
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 112.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.960.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Valor cotizado	$ 78.400
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.960.000
	Valor cotizado	$ 313.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.960.000
	Valor cotizado	$ 136.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 78.400

Nombre: JEFFER ANDREI GARAVITO MENDOZA

Cargo: Ingeniero Ambiental

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 17.400
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 69.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 30.200
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 90.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 52.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 36.400
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 145.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 63.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 36.400

Nombre: LEIDI ANDREA CARREÑO MARTÍNEZ

Cargo: Profesional Salud Ocupacional

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 72.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 288.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 125.300
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 72.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Valor cotizado	$ 288.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 125.300
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 72.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 996.450
	Valor cotizado	$ 39.900
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 996.450
	Valor cotizado	$ 159.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 996.450
	Valor cotizado	$ 69.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 39.900

Nombre: OSCAR IVÁN BARCO PATIÑO

Cargo: Ingeniero Auxiliar

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 766.667
	Valor cotizado	$ 30.700
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 766.667
	Valor cotizado	$ 122.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 766.667
	Valor cotizado	$ 53.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 92.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 368.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 160.100
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 92.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.610.000
	Valor cotizado	$ 64.400
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.610.000
	Valor cotizado	$ 257.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.610.000
	Valor cotizado	$ 112.100
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 64.400

Nombre: MARTHA DANIELA CALVETE VARGAS

Cargo: Inspector

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 17.400
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 69.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 30.200

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 90.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 52.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 36.400
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 145.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 63.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 36.400

Nombre: JHON ÉDINSON PINZÓN HERNÁNDEZ

Cargo: Topógrafo

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 100.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 400.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 174.000
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 90.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 52.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 36.400
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 145.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 63.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 36.400

Nombre: YAIR ALFONSO PÉREZ PÉREZ

Cargo: Cadenero

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 100.000
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 400.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 174.000
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 90.500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 52.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 36.400
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 145.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 63.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 36.400

Nombre: JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN

Cargo: Conductor

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 140.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PENSIÓN	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 560.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 243.600
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 140.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 560.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 243.600
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 140.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 560.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 243.600
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 140.000

Nombre: LINA MAGRED CONTRERAS JÁCOME

Cargo: Secretaria

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	EPS	NUEVA E.P.S MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 640.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 20.900
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	EPS	NUEVA E.P.S MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 640.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 20.900
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 160.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	EPS	NUEVA E.P.S MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 640.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.000.000
	Valor cotizado	$ 20.900
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 160.000

Nombre: NELSON EDUARDO NAVAS BELTRÁN

Cargo: Cadenero

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.100.000
	Valor cotizado	$ 84.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.100.000
	Valor cotizado	$ 336.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.100.000
	Valor cotizado	$ 51.200
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	NUEVA E.P.S

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 31.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 52.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 31.700
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 52.000

Nombre: OMAR DAVID FERREIRA MONTOYA

Cargo: Laboratorista

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 17.400
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 69.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2024
	Fecha de pago	11-12-2024
	Nº de Planilla	9478507841
	Ingreso Base de Cotización	$ 433.334
	Valor cotizado	$ 30.200
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 17.400

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9481986050
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 90.500

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 52.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2025
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 36.400
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 145.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	25-03-2025
	Nº de Planilla	9483384676
	Ingreso Base de Cotización	$ 910.000
	Valor cotizado	$ 63.400
	A.R.L.	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	$ 36.400

3.4.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

Ver certificación Anexa.

3.4.5. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Nombre de la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 565-47-994000003279 anexo 00			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 01/03/2024			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO	$ 144.518.591,80	15/02/2024	15/11/2025
SALARIOS	$ 289.037.183,60	15/02/2024	15/05/2028

ESTABILIDAD	$ 433.555.775,40	15/05/2025	15/05/2030

Nombre de la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – Actualizada de acuerdo al ACTA DE INICIO

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 565-47-994000003279 anexo 1			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 06/11/2024			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (DD/MM/AA)	**Hasta (DD/MM/AA)**
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO	$ 144.518.591,80	15/02/2024	16/06/2026
SALARIOS	$ 289.037.183,60	15/02/2024	16/12/2028
ESTABILIDAD	$ 433.555.775,40	16/12/2025	16/12/2030

Anexo: última Acta de aprobación de pólizas vigente, Pólizas del contrato actualizadas del contrato de interventoría.

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Verificar financieramente que las actividades que impliquen aumento de valor o modificación del alcance del contrato cuenten con autorización de la oficina gestora y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.	Hasta la fecha, no se han presentado actividades que requieran aumentos de valor o modificaciones del alcance del contrato.	N/A
Verificar que el ejecutor cumpla con los requisitos exigidos por el Departamento para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado y aprobar el plan de inversión presentado por el contratista.	N/A	N/A
Aprobar los desembolsos del anticipó al contratista y constatar la correcta inversión de estos de acuerdo con la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo.	N/A	N/A
Calcular los ajustes económicos del contrato de acuerdo a lo indicado en las cláusulas contractuales.	No se han realizado ajustes económicos en este periodo inicial; se monitoreará conforme avance el proyecto y se identifiquen necesidades de ajustes.	N/A
Revisar las solicitudes de adición en dinero y prórrogas en tiempo requeridas por el contratista y emitir concepto técnico y financiero al respecto.	No se han recibido solicitudes de adición en dinero o prórrogas en tiempo durante este periodo.	N/A

OBSERVACIONES: Durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2024 hasta el 21 de diciembre de 2024, se han llevado a cabo las actividades de revisión y supervisión de la ejecución del contrato. No se han presentado ajustes económicos ni solicitudes de adición o prórroga en este periodo. Además, se ha verificado la correcta ejecución de los planes de manejo ambiental y de tráfico aprobados.

3.5.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VALOR INICIAL:	$ 1.445.185.918,00
VALOR ADICIONAL:	$ 00.000.00
VALOR TOTAL:	$ 1.445.185.918,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	(2.19%). Pago de Acta No.1.

CDP			RP				
No.	**Fecha de Expedición**	**Valor de la Certificación**	**No.**	**Fecha de Expedición**	**Valor de la Certificación**	**Valor Pagado**	**Valor Disponible**
25R00103	14/02/2025	$677.920.994,00	25R00103	17/02/2025	$677.920.994,00	$0,00	$191.432.290,00
25R00013	14/02/2025	$31.594.500,00	25R00013	17/02/2025	$31.594.500,00	$31.594.500,00	$0,00
25R00100	14/02/2025	$120.309.000,00	25R00100	17/02/2025	$120.309.000,00	$0,00	$120.309.000,00
25R00096	14/02/2025	$191.432.920,00	25R00096	17/02/2025	$191.432.920,00	$0.00	$191.432.920,00
25R00097	14/02/2025	$423.928.575,00	25R00097	17/02/2025	$423.928.575,00	$0,00	$423.928.575,00

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	-	$00.000.00	NO APLICA
ACTA N°1	18/12/2024	$31.594.500,00	$0,00
ACTA N°2	20/12/2024	$54.216.876,00	$0,00
TOTAL		$85.811.376,00	$0,00

ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	N/A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	N/A
REINTEGROS:	N/A
FIDUCIARIA:	N/A
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	N/A
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	N/A
OBSERVACIONES: No se otorgó anticipo en este contrato.	

3.6. ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS

Verificar y participar de la socialización del proyecto con la comunidad y veeduría.	Participación en la reunión de socialización con la comunidad. Explicando el proyecto y resolviendo inquietudes.	Anexo E. Acta de socialización
Velar por el estricto cumplimiento por parte del ejecutor de la normativa ambiental.	Inspección continua en el periodo para asegurar el cumplimiento de normativas ambientales en las actividades de obra.	Anexo K. Informe ambiental
Exigir la ejecución de las medidas de manejo incluidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la entidad.	Se supervisó la implementación de medidas de manejo ambiental en el sitio de obra, conforma al PMA	Anexo K. Informe ambiental
Documentación de la empresa autorizada para la disposición final de los escombros y material sobrante.	El contratista presenta los documentos de la empresa legal para la disposición de los residuos del proyecto.	Anexo K. Informe ambiental
Cumplimiento de Normatividad	El contratista cumple con la normatividad vigente ambiental	Anexo K. Informe ambiental
Recipientes para los residuos	El contratista cuenta con un punto ecológico en el tramo vial que se está interviniendo	Anexo K. Informe ambiental
Realizar seguimiento para que el ejecutor prevenga conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente.	Seguimiento continuo en obra para prevenir actividades de impacto ambiental negativo	Anexo K. Informe ambiental
OBSERVACIONES: Durante el periodo del 21 de octubre de 2024 hasta el 21 de octubre de 2024, la interventoría realizó el seguimiento y verificación de los aspectos sociales, ambientales y de manejo de tráfico del proyecto, asegurando el cumplimiento normativo y registrando evidencias en cada actividad.		

3.7. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Exigir al contratista la realización de ensayos de laboratorio y revisar que los resultados cumplan con las especificaciones técnicas pactadas.	Se supervisó la realización de ensayos de laboratorio por parte del contratista,	Anexo H

	verificando que los resultados cumplieran con las especificaciones técnicas.	
Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	Se revisaron las hojas de vida y certificaciones del personal del contratista, verificación que si cumplían con las exigencias del pliego de condiciones.	Comunicaciones
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables	Acompañamiento continuo al contratista para el cumplimiento de los sistemas de gestión y la seguridad de la obra	Anexo L. Informe SISO
OBSERVACIONES: Durante el periodo del 21 de octubre de 2024 al 21 de diciembre de 2024, se realizaron ensayos de laboratorio correspondiente a las actividades ejecutadas. La interventoría se centró en verificar que los resultados de los ensayos cumplieran con las normas y especificaciones técnicas del contrato.		

3.7.1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas, la interventoría durante el periodo del 21 de octubre de 2024 hasta el 21 de diciembre de 2024 realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO: CONSULTEC Ingenieros Asociados S.A.S.		**EVIDENCIAS**		Anexo H. Ensayos de laboratorio	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**NORMA**	**FECHA**	**CRITERIO DE CUMPLIMIENTO**	**RESULTADO**
ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO (MÉTODO DEL CONO DE ARENA)	2 muestras	INV E – 161 - 13	06/11/2024	% Compactación ≥ 95%	95.5% - CUMPLE
	2 muestras		15/11/2024	% Compactación ≥ 95%	97% - CUMPLE
	2 muestras		29/11/2024	% Compactación ≥ 95%	98.5% - CUMPLE
	2 muestras		03/12/2024	% Compactación ≥ 95%	98.9% - CUMPLE
	2 muestras		03/12/2024	% Compactación ≥ 95%	98.7% - CUMPLE
LABORATORIO: CONSULTEC Ingenieros Asociados S.A.S.		**EVIDENCIAS**		Anexo H. Ensayos de laboratorio	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	FECHA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO	3	INV E - 414	03/12/2024	Carga Esperada: 4 Mpa (28 días)	3.93 Mpa
			10/12/2024		4.01 Mpa
			24/12/2024		4.12 Mpa
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO	3	INV E - 414	05/12/2024	Carga esperada: 4 Mpa (28 días)	3.97 Mpa
			12/12/2024		4.02 Mpa
			26/12/2024		4.21 Mpa
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO	3	INV E - 414	06/12/2024	Carga esperada: 4 Mpa (28 días)	3.83 Mpa
			13/12/2024		3.94 Mpa
			27/12/2024		4.12 Mpa
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO	3	INV E - 414	07/12/2024	Carga esperada: 4 Mpa (28 días)	3.72 Mpa
			14/12/2024		3.86 Mpa
			28/12/2024		4.10 Mpa
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO	3	INV E - 414	11/12/2024	Carga esperada: 4 Mpa (28 días)	3.58 Mpa
			18/12/2024		3.73 Mpa
			02/01/2025		4.07 Mpa
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO	3	INV E - 414	19/12/2024	Carga esperada: 4 Mpa (28 días)	3.63 Mpa
			26/12/2024		3.84 Mpa
			09/01/2025		4.14 Mpa

3.8. COMUNICACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
Se informa cambio de Representante Legal a la entidad contratante.	19 de febrero de 2024	Cambio de Representante Legal.	- Entidad. - Interventoría	Comunicaciones.
Solicitamos la entrega de las hojas de vida de los profesionales y la maquinaria mínima requerida, cronograma, PMT y PMA para el	07 de marzo de 2024	Solicitud de Hojas de Vida de Profesionales y Maquinaria mínima del proyecto según Anexo Técnico, cronograma estimado de obra, Plan de	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.

proyecto No.CO1PCCNTR.5593831		Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tránsito.		
Programación de visitas a los respectivos municipios, para revisar aspectos relacionados con el proyecto vial y coordinar acciones futuras.	14 de marzo de 2024	Programación de visita a los municipios de SAN GIL, PUENTE NACIONAL, GUEPSA Y BARBOSA.	- Entidad - Alcaldía Municipal - Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
Se reitera la entrega de las hojas de vida de los profesionales y la maquinaria mínima requerida, cronograma, PMT y PMA para el proyecto No.CO1PCCNTR.5593831	08 de abril de 2024	Reiteración de solicitud de documentación – Hojas de Vida de Profesionales, Maquinaria Mínima Requerida, Cronograma de Obra, PMT y PMA	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio solicita la citación a una reunión realizada en la ENTIDAD	09 de abril de 2024	Citación a reunión para abordar temas del Proyecto de San Gil	- Contratista - Interventoría - Entidad - Municipio	Comunicaciones
Se reitera por segunda vez la entrega de la documentación de las hojas de vida de los profesionales y la maquinaria mínima requerida, cronograma, PMT y PMA para el proyecto No.CO1PCCNTR.5593831, asimismo, la entrega de los APUS correspondientes a la propuesta económica.	15 de abril de 2024	Solicitud inmediata de documentos	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio envía la solicitud del contratista para obtener documentación técnica y actualizaciones del proyecto, debido a problemas de acceso en SECOP II, y pide apoyo para facilitar esta información.	09 de julio de 2024	Remisión de solicitud de Información del Proyecto de la referencia	- Entidad - Interventoría	Comunicaciones.
Solicitud de programación detallada para la ejecución de los tramos certificados en San gil, con esquema de intervención, en cumplimiento del compromiso adquirido en el	11 de julio de 2024	Solicitud de programación detallada y esquema de intervención	- Interventoría - Contratista	Comunicaciones

comité del 04 de julio de 2024.				
Reiteración de solicitud de programación detallada y esquema de intervención para los tramos certificados en San Gil, con plazo de entrega.	23 de julio de 2024	Reiteración de solicitud de programación detallada y esquema de intervención del municipio de San Gil.	- Interventoría - Contratista	Comunicaciones
Observaciones a la programación de obra vial presentada, señalando errores en metraje, secuencia de actividades y ausencia de esquema detallado de intervención.	01 de agosto de 2024	Observaciones a la programación de obra presentada para el municipio de San Gil	- Interventoría - Contratista	Comunicaciones
El oficio solicita al contratista, como adjudicatario, la entrega de documentos que demuestres el cumplimiento de compromisos en gerencia de proyectos, disponibilidad de maquinaria y presentación del Plan de Calidad, según los requisitos del pliego de condiciones.	08 de agosto de 2024	Solicitud de documentación conforme a los puntajes asignados en el Factor de Calidad según Pliego de Condiciones – Contrato No.CO1PCCNTR.5593831	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio solicita al contratista la entrega completa y ordenada de documentación necesaria para el contrato de obra, incluyendo los estudios de suelos, diseño de pavimento, presupuesto ajustado y cronograma de obra, con fechas específicas de entrega	09 de agosto de 2024	Solicitud de Entrega Completa de Documentos Corregidos y Actualizados.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
Observaciones a los Análisis de Precios Unitarios (APU) presentados, solicitando ajustes en tarifas, justificación de valores y envío en formato editable.	14 de agosto de 2024	Observaciones a los Análisis de Precios Unitarios (APUs) del proyecto cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE MUNICIPIO DE SAN GIL”	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Solicitud de cotizaciones para	14 de	Aclaración adicional a	- Contratista	Comunicaciones

nuevos precios en los suministros de los APU, conforme a las observaciones emitidas en oficios previos.	agosto de 2024	observaciones sobre APUs	- Interventoría	
El oficio solicita urgentemente la entrega de documentación pendiente para el municipio de Güepsa, advirtiendo que el retraso afecta el inicio del contrato.	20 de agosto de 2024	Reiteración Urgente de Solicitud de entrega completa de documentos corregidos y actualizados.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio solicita entrega inmediata de documentos que esté debidamente corregida y actualizada con fecha límite de entrega	22 de agosto de 2024	Reiteración de solicitud de Entrega Completa de Documentos Corregidos y Actualizados para los municipios de Puente Nacional y San Gil	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
El oficio comunica algunas inconformidades respecto a información incorrecta proporcionada por el contratista de obra, con el objeto de aclarar la situación y garantizar que todos los detalles queden correctamente entendidos.	29 de agosto de 2024	Respuesta a comunicación sobre la entrega de documentación y ejecución de actas de vecindad.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio notifica el cambio de Representante Legal del Consorcio Inter Mejoramientos, designando a Yair Alfonso Pérez Pérez y solicita actualizar la información del contrato No.CO1.PCCNTR.5701677	11 de septiembre de 2024	Cambio de Representante Legal del contrato en Referencia	- Entidad - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio informa sobre la aprobación de los (APUs) enviados por el contratista, tras revisar su concordancia con la oferta económica del contrato No.CO1.PCCNTR.5593831, y recuerda que el pago de los ítems aprobados depende del cumplimiento de las especificaciones contractuales.	11 de septiembre de 2024	Revisión APUS del proyecto cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL”	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Remisión de Hojas de Vida de los profesionales propuestos por el contratista, revisadas y avaladas por la interventoría.	20 de septiembre del 2024	Remisión de Hojas de Vida de Profesionales UNIÓN TEMPORAL URBANAS SSI - Contrato No.CO1.PCCNTR.5593831	- Entidad - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio solicita los formatos de calidad vigentes que utiliza	20 de septiembre	Solicitud de Formatos	- Entidad - Interventoría	Comunicaciones.

la Entidad para la entrega de la documentación.	del 2024			
El oficio hace solicitud al contratista para la fabricación, instalación y envío de evidencia fotográfica de la valla informativa, conforme a los términos contractuales establecidos.	23 de septiembre de 2024	Entrega del modelo de valla Informativa y solicitud de Instalación según Contrato No.CO1.PCCNTR.5593831	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
Solicitud al contratista de un desglose detallado de los costos y actividades incluidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)	24 de septiembre de 2024	Solicitud de Desglose de los ítems “Plan de Manejo de Tránsito” y “Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA” del presupuesto de obra.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
Entrega de actas de socialización del proyecto realizada en el municipio de Puente Nacional, solicitando confirmación de recepción	24 de septiembre de 2024	Remisión de actas de socialización del proyecto del municipio de San Gil	- Contratista - Interventoría Entidad	Comunicaciones.
El oficio informa sobre la remisión de las pólizas del contrato de interventoría.	26 de septiembre de 2024	Remisión de póliza actualizada tras Acta de Inicio del contrato de Interventoría	- Entidad - Interventoría	Comunicaciones.
Entrega de hojas de vida de los profesionales de interventoría para el municipio de San Gil, conforme a las obligaciones contractuales	01 de octubre de 2024	Entrega de Hojas de Vida de Profesionales de Interventoría según Anexo Técnico para el municipio de San Gil	- Entidad - Interventoría	Comunicaciones
Solicitud al contratista de la programación de obra, programación de inversión y flujo de caja semanal, conforme a las obligaciones contractuales y la fecha de inicio del proyecto.	04 de octubre de 2024	Solicitud de programación y flujo de inversión semanal ajustados a la fecha de inicio de los proyectos: “MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE MUNICIPIO DE SAN GIL”	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
El oficio notifica el cambio de Representante Legal del Consorcio Inter Mejoramientos, designando a Andrés Ricardo López Saurith y solicita actualizar la información del contrato No.CO1.PCCNTR.5701677	10 de octubre de 2024	Cambio de Representante Legal del contrato en Referencia	- Entidad - Interventoría	Comunicaciones.
Solicitud al contratista de la entrega de documentación técnica pendiente para el proyecto en San Gil, como	10 de octubre de 2024	Solicitud de entrega de documentación técnica pendiente para el municipio de San Gil	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones

requisito para el inicio de actividades de obra.				
Se realizó reiteración a la solicitud enviada al contratista de la entrega inmediata de la programación de obra, programa de inversiones y flujo de caja semanal, ajustados a la fecha de inicio del proyecto.	10 de octubre de 2024	Reiteración solicitud de programación y flujo de inversión semanal ajustados a la fecha de inicio del proyecto.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
Solicitud al contratista de la entrega del informe de proveedores de materiales, incluyendo datos técnicos y normativos, con plazo límite de entrega para su presentación.	10 de octubre de 2024	Solicitud entrega de informe de proveedores de los siguientes proyectos: “MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL”	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
El oficio solicita al contratista presentar documentación relacionada con la seguridad social, inducción y dotación del personal, así como los requisitos de los operarios de maquinaria y vehículos vinculados al proyecto.	15 de octubre del 2024	Solicitud de documentación SST del proyecto.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
Reiteración al contratista sobre la entrega de documentación técnica oficial pendiente para el inicio de actividades en obra, con plazo máximo de entrega, advirtiendo posibles acciones contractuales por incumplimiento.	16 de octubre de 2024	Solicitud de entrega de documentación técnica completa para iniciar actividades de obra – Municipio de San Gil	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
El oficio reitera al contratista la solicitud fabricar e instalar la valla informativa según las especificaciones y enviar evidencia fotográfica de su correcta instalación, conforme a las obligaciones contractuales.	17 de octubre de 2024	Reiteración de solicitud de instalación de valla informativa según contrato No.CO1.PCCNTR.5593831	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio reitera al contratista la solicitud de entregar el desglose detallado de los costos del PMT y del PAGA.	17 de octubre de 2024	Reiteración solicitud de Desglose de los ítems del PMT y PAGA del presupuesto de obra	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.

El oficio solicita al contratista entregar la documentación que acredite la implementación del Programación de Gerencia de Proyectos.	18 de octubre de 2024	Reiteración solicitud de implementación Programa de Gerencia del contrato de obra No.CO1.PCCNTR.5593831	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio reitera al contratista la entrega de la documentación solicitada (programa de obra, inversión y flujo de caja).	18 de octubre de 2024	Reiteración No.2 solicitud de programación y flujo de inversión semanal ajustado a la fecha de inicio de los proyectos.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
Aprobación del diseño hidráulico y autorización de inicio de obra, con observaciones sobre la alcantarilla en K0+124 y la georreferenciación topográfica, instando al contratista a verificar y ajustar según normativas vigentes.	20 de octubre de 2024	Respuesta a Oficio UT-URBA-034-2024. Aprobación de inicio de obra y Diseño Hidráulico – Municipio de San Gil.	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Remisión de hojas de vida del personal de interventoría para el contrato No.CO1.PCCNTR.5701677 en San Gil, conforme a las obligaciones contractuales	21 de octubre de 2024	Remisión de Hojas de Vida de Profesionales de Interventoría – Municipio de San Gil	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
El oficio comunica la entrega de la Ficha Técnica del papel utilizado en la ejecución del contrato, cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad establecidos en el Pliego de Condiciones	22 de octubre de 2024	Entrega de Ficha Técnica de papel en cumplimiento del "Factor de Sostenibilidad" (Formato 12)	- Entidad - Interventoría	Comunicaciones.
El oficio solicita al contratista la entrega de las garantías exigidas en el contrato de obra.	31 de octubre de 2024	Requerimiento de entrega de garantías del contrato de obra No.CO1.PCCNTR.5701677 con su acta de aprobación de póliza	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones.
Reiteración de solicitud al contratista para la entrega del programa de obra, programa de inversión y flujo de caja actualizado, indispensable para el control y seguimiento del proyecto.	01 de noviembre de 2024	Reiteración No.3 solicitud de programación y flujo de inversión semanal ajustados a la fecha de inicio de los proyectos: "MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL"	- Contratista - Interventoría - Entidad	Comunicaciones

Emisión de concepto favorable a la programación de obra y flujo de inversión presentados por el contratista, con seguimiento riguroso a la ejecución del proyecto.	08 de noviembre de 2024	Concepto favorable al programa de obra y flujo de caja semanal del proyecto: "MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL"	- Contratista - Interventoría - Entidad	Comunicaciones
Reiteración de solicitud al contratista para la entrega del informe de proveedores de materiales, incluyendo datos técnicos y normativos, en un plazo máximo.	28 de noviembre de 2024	Reiteración No.1 Solicitud de entrega de informe de proveedores del proyecto "MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL"	- Contratista - Interventoría - Entidad	Comunicaciones
En este oficio se realiza solicitud al contratista para remitir el diseño de la Valla informativa del proyecto para su revisión y aprobación, asegurando precisión en la información y calidad en la presentación, con plazo máximo de entrega.	03 de diciembre de 2024	Requerimiento para la instalación de la Valla Informativa para el proyecto: "MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARREA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL"	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Comunicación al contratista sobre la solicitud de la Alcaldía de San Gil para suspender temporalmente las actividades en la Carrera Primera y habilitar un acceso alternativo, solicitando su análisis y respuesta oficial.	13 de diciembre de 2024	Notificación de solicitud de la Alcaldía Municipal de San Gil sobre suspensión de actividades y habilitación de acceso alternativo	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones
Oficio donde la interventoría recomienda la suspensión temporal de obras en San Gil y Güepsa por festividades y movilidad, y solicita aprobación de la Gobernación	19 de diciembre de 2024	Respuesta a solicitud de suspensión de obras en los Municipios de San Gil	- Contratista - Interventoría	Comunicaciones

4. RECOMENDACIONES

A. A la fecha, se ha ejecutado un 6.68% del valor total del proyecto, lo que equivale a $614.603.669,00

B. Se ha llevado a cabo el diligenciamiento de la bitácora de obra, el seguimiento a la programación y la actualización de pólizas.

C. Se han realizado socializaciones con la comunidad, se han ejecutado actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y se ha garantizado la disposición adecuada de escombros.

D. Se recomienda reforzar la gestión de recursos, maquinaria y personal para aumentar la productividad en las próximas fases del proyecto.

E. Continuar con los controles de calidad y seguridad en obra, garantizando que las actividades cumplan con los estándares técnicos y normativos.

5. ANEXOS

A. Memoria de cantidades.

B. Registro fotográfico.

C. Bitácora de obra.

D. Programación de obra.

E. Acta de socialización.

F. Actas de reuniones.

G. Informes del clima.

H. Ensayos de laboratorio.

I. Pólizas del contrato de interventoría.

J. Planillas de seguridad social.

K. Informe Ambiental.

L. Informe SISO.

M. Informe PMT.