INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL ANTIOQUIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 **DE** jul-23 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 1 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 88.679.500,00

CONTRATO No: 2239 DE 2023

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATISTA: LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 232.446.043,93 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 232.446.043,93

PLAZO ACUMULADO: 28/10/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(E%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$10.800	4,64%	0,00%	% P	0,00%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%						100%
	$0	0,00%	$0	$ P	$0	$2.650	$2.650	$2.650	$2.650						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
REMOCIÓN DE DERRUMBES	$131.760	57,67%	20,40%	% P	0,00%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%						
	$131.760	57,67%	$47.412	$ P	$0	$32.940	$32.940	$32.940	$32.940						
				$ E	$0	$47.412									
				% E	0,00%	20,40%									
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$652	0,29%	0,00%	% P	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%						
	$652	0,29%	$0	$ P	$0	$163	$163	$163	$163						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE SUELO	$4.280	1,87%	0,00%	% P	0,00%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%						
	$4.280	1,87%	$0	$ P	$0	$1.070	$1.070	$1.070	$1.070						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
CONCRETO CLASE D(210 KG/CM2), 21 Mpa, 3000 PSI	$17.246	7,55%	0,00%	% P	0,00%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%						
	$17.246	7,55%	$0	$ P	$0	$4.312	$4.312	$4.312	$4.312						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	$9.936	4,35%	0,00%	% P	0,00%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%						
	$9.936	4,35%	$0	$ P	$0	$2.484	$2.484	$2.484	$2.484						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	$3.520	1,54%	0,00%	% P	0,00%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%						50%
	$3.520	1,54%	$0	$ P	$0	$890	$890	$890	$890						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	$7.640	3,34%	0,00%	% P	0,00%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%						
	$7.640	3,34%	$0	$ P	$0	$1.910	$1.910	$1.910	$1.910						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N PROXIMADAMENTE	$2.340	1,02%	0,00%	% P	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%						
	$2.340	1,02%	$0	$ P	$0	$585	$585	$585	$585						38%
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	$3.480	1,52%	0,00%	% P	0,00%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%						
	$3.480	1,52%	$0	$ P	$0	$870	$870	$870	$870						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SBG-50	$1.075	0,47%	0,00%	% P	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%						
	$1.075	0,47%	$0	$ P	$0	$269	$269	$269	$269						
				$ E	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%									
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE DERRUMBES	$35.946	15,73%	17,75%	% P	0,00%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%						
	$46.546	20,37%	$41.268	$ P	$0	$8.986	$8.986	$8.986	$8.986						
				$ E	$0	$41.268									
				% E	0,00%	17,75%									
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											5%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 228.474,97	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 228.474,97**	100%													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerandos ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.119	$57.119	$57.119	$57.119						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.119	$114.237	$171.356	$228.475						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	38,15%	0,00%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$88.680	$0	$0	$0						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	38,15%	0,00%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$88.680	$0	$0	$0						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA, GESTION SOCIAL Y	$ 2.284,75 / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
COSTO BASICO + ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 2.284,75	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 230.759,72**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-58328 ATL

Aprueba Firma: Nombre: JAIME TORO ESPINOSA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521900921 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.