CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA	C.R.A	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
			Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 14 de agosto de 2025	PERIODO No.	6	DEL	07/08/2025	AL	13/08/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0280 DE 2025	CONTRATO No.:	0281 DE 2025
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	31 de diciembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	PLAZO ACTUALIZADO:	181 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	41 EQUIVALE AL 22.65%	PLAZO TRANSCURRIDO:	41 EQUIVALE AL 22.65%
VALOR INICIAL :	$ 396,766,230.00	VALOR INICIAL :	$ 6,163,657,461.00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 396,766,230.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6,163,657,461.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 396,766,230.00	VALOR POR PAGAR:	$ 6,163,657,461.00
SUPERVISOR CRA:	PEDRO SARMIENTO ARIZA	INTERVENTOR:	CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES	DÍAS
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	**03/07/2025**	03/07/2025	-
2	**CAPITULO I - RECUPERACION ARROYO LEON**	31/12/2025		
3	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	31/12/2025		
4	Limpieza para Recuperación Ambiental	11/12/2025		
5	Retiro y Disposición Final de Residuos	30/12/2025		
6	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	30/12/2025		
7	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO**	31/12/2025		
8	Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga	31/12/2025		
9	Movilización Terrestre de Equipos	29/08/2025		
10	Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	30/12/2025		
11	Desmovilización Terrestre de Equipos	24/12/2025		
12	**CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	31/12/2025		
13	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3.	31/12/2025		
14	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton,	31/12/2025		
15	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	31/12/2025		
Plazo del proyecto en días		**181**		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 276,496,106.18	4.49%	15.05%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1,204,059,800.41	19.53%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A fecha del presente informe no se requieren actividades no previstas.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la semana comprendida entre el 07 y el 13 de Agosto de 2025, se hizo acompañamiento y seguimiento al contratista en actividades de labores de limpieza para recuperación ambiental del arroyo leon, con retiro, cargue y transporte de material y residuos vegetales a botadero autorizado. Además se realizaron trabajos de perfilado de taludes y control topográfico para verificar alineamientos, niveles y secciones conforme a los planos del proyecto

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 07 de Agosto de 2025.
No se generan avances en los trabajos de limpieza en el arroyo, debido a que se realiza mantenimiento preventivo a las excavadoras.
Se verifica la salida de 11 viajes de volquetas de 16 m3, por la actividad de transporte de material de residuos sólidos a botadero los pocitos a 15 kilómetros de distancia. Se disponen un total de 176 m3 de residuos.

Viernes 08 de Agosto de 2025.
Se hace seguimiento a los trabajos de limpieza del arroyo entre Abscisas K0+920 a K1+020 talud derecho del tramo principal. Las actividades incluyeron Limpieza para recuperación ambiental, perfilado y conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. Adicionalmente, se realizó la reconformación de los taludes laterales con una pendiente de 1.5:1.
Se verifica la salida de 24 viajes de volquetas de 16 m3, por la actividad de transporte de material de residuos sólidos a botadero los pocitos a 15 kilómetros de distancia. Se disponen un total de 384 m3 de residuos.

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA / C.R.A	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 14 de agosto de 2025	PERIODO No.	6	DEL	07/08/2025	AL	13/08/2025

Sábado 09 de agosto de 2025.
Se hace seguimiento a los trabajos de limpieza del arroyo entre Abscisas K1+020 a K1+140 talud derecho del tramo principal. Las actividades incluyeron Limpieza para recuperación ambiental, perfilado y conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. Adicionalmente, se realizó la reconformación de los taludes laterales con una pendiente de 1.5:1.
Se verifica la salida de 6 viajes de volquetas de 16 m3, por la actividad de transporte de material de residuos sólidos a botadero los pocitos a 15 kilómetros de distancia. Se disponen un total de 96 m3 de residuos.
Se realiza acompañamiento a capacitación por parte del equipo SST, sobre manejo de extintores. Se realizan recomendaciones sobre su uso ante eventualidades.

Lunes 11 de agosto de 2025.
Se hace seguimiento a los trabajos de limpieza del arroyo entre Abscisas K1+140 a K1+260 talud derecho del tramo principal. Las actividades incluyeron Limpieza para recuperación ambiental, perfilado y conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. Adicionalmente, se realizó la reconformación de los taludes laterales con una pendiente de 1.5:1.
Se verifica la salida de 24 viajes de volquetas de 16 m3, por la actividad de transporte de material de residuos sólidos a botadero los pocitos a 15 kilómetros de distancia. Se disponen un total de 384 m3 de residuos.
Se realiza acompañamiento a capacitación por parte del equipo SST, sobre como reportar un accidente. Se dictan pautas y recomendaciones, así como las líneas de atención ante un accidente en el proyecto.

Martes 12 de agosto de 2025.
Se hace seguimiento a los trabajos de limpieza del arroyo entre Abscisas K1+260 a K1+360 talud derecho del tramo principal. Las actividades incluyeron Limpieza para recuperación ambiental, perfilado y conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. Adicionalmente, se realizó la reconformación de los taludes laterales con una pendiente de 1.5:1.
Se verifica la salida de 29 viajes de volquetas de 16 m3, por la actividad de transporte de material de residuos sólidos a botadero los pocitos a 15 kilómetros de distancia. Se disponen un total de 464 m3 de residuos.
Se realizó acompañamiento a socialización en las instalaciones de Argos, esto teniendo en cuenta la presencia de un predio su propiedad en inmediaciones de la zona de ejecución del proyecto, la reunión se desarrolló en presencia de funcionarios de Cementos Argos y Grupo Argos. Como resultado se otorga permiso a predio y a las intervenciones.

Miércoles 13 de agosto de 2025.
Se hace seguimiento a los trabajos de limpieza del arroyo entre Abscisas K1+360 a K1+440 talud derecho del tramo principal. Las actividades incluyeron Limpieza para recuperación ambiental, perfilado y conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. Adicionalmente, se realizó la reconformación de los taludes laterales con una pendiente de 1.5:1.
Se verifica la salida de 11 viajes de volquetas de 16 m3, por la actividad de transporte de material de residuos sólidos a botadero los pocitos a 15 kilómetros de distancia. Se disponen un total de 448 m3 de residuos.
Se realizo acompañamiento a reunión con el representante legal del Club Lagos de Caujaral, el señor Juan Amin y Luis Donado, a los cuales se les socializo el avance de obra y se les solicitaron indicaciones para el transporte de la maquinaria. Por parte del club no se accede al paso de maquinarias por su vía de acceso.
Se realiza acompañamiento a capacitación por parte del equipo SST, sobre riesgos en la obra. Se dictan pautas y recomendaciones para minimizas los riesgos de accidentes en obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Seguimiento a limpieza y recuperación ambiental en abscisa K1+110



Seguimiento a limpieza y recuperación ambiental en abscisa K1+305



Seguimiento a limpieza y recuperación ambiental en abscisa K1+390



Seguimiento a limpieza y recuperación ambiental en abscisa K1+400



Seguimiento y veificación de actividad de transporte de material de sedimento a sitio de disposición final a botadero los pocitos



Seguimiento y veificación de actividad de transporte de material de sedimento a sitio de disposición final a botadero los pocitos

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE

		PROGRAMADO			EJECUTADO			
		Periodo	Acumulado		Periodo		Acumulado	
		Valor	Valor	%	Valor	%	Valor	%
03/07/2025	SEM 1	$ -	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
10/07/2025	SEM 2	$ -	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0%
17/07/2025	SEM 3	$ 9,303,131.63	$ 9,303,131.63	0.15%	$ 167,985,345.00	2.73%	$ 167,985,345.00	2.73%
24/07/2025	SEM 4	$ 12,374,837.70	$ 21,677,969.33	0.35%	$ 342,287,543.00	5.55%	$ 510,272,888.00	8.28%
31/07/2025	SEM 5	$ 128,929,823.55	$ 150,607,792.88	2.44%	$ 274,977,072.54	4.46%	$ 785,249,960.54	12.74%
07/08/2025	SEM 6	$ 125,888,313.30	$ 276,496,106.18	4.49%	$ 418,809,839.87	6.79%	$ 1,204,059,800.41	19.53%
14/08/2025	SEM 7	$ 225,046,618.13	$ 501,542,724.31	8.14%				
21/08/2025	SEM 8	$ 217,409,472.84	$ 718,952,197.15	11.66%				
28/08/2025	SEM 9	$ 265,722,689.04	$ 984,674,886.19	15.98%				
04/09/2025	SEM 10	$ 314,739,160.15	$ 1,299,414,046.34	21.08%				
11/09/2025	SEM 11	$ 333,120,336.82	$ 1,632,534,383.16	26.49%				
18/09/2025	SEM 12	$ 333,120,336.82	$ 1,965,654,719.98	31.89%				
25/09/2025	SEM 13	$ 333,120,336.82	$ 2,298,775,056.80	37.30%				
02/10/2025	SEM 14	$ 333,120,336.82	$ 2,631,895,393.62	42.70%				
09/10/2025	SEM 15	$ 333,120,336.82	$ 2,965,015,730.44	48.10%				
16/10/2025	SEM 16	$ 272,553,002.84	$ 3,237,568,733.28	52.53%				
23/10/2025	SEM 17	$ 333,120,336.82	$ 3,570,689,070.10	57.93%				
30/11/2025	SEM 18	$ 333,120,336.82	$ 3,903,809,406.92	63.34%				
06/11/2025	SEM 19	$ 272,553,002.84	$ 4,176,362,409.76	67.76%				
13/11/2025	SEM 20	$ 333,120,336.82	$ 4,509,482,746.58	73.16%				
20/11/2025	SEM 21	$ 272,553,002.84	$ 4,782,035,749.42	77.58%				
27/11/2025	SEM 22	$ 333,120,336.82	$ 5,115,156,086.24	82.99%				
04/12/2025	SEM 23	$ 333,120,336.82	$ 5,448,276,423.06	88.39%				
11/12/2025	SEM 24	$ 233,965,187.48	$ 5,682,241,610.54	92.19%				
18/12/2025	SEM 25	$ 191,631,680.48	$ 5,873,873,291.02	95.30%				
25/12/2025	SEM 26	$ 218,148,430.48	$ 6,092,021,721.50	98.84%				
31/12/2025	SEM 27	$ 71,635,739.59	$ 6,163,657,461.09	100.00%				
		$ 6,163,657,461.09						
	TOTALES	$ 6,163,657,461.09			$1,204,059,800.41	20%		

Fec Inicio 03/07/2025

Semana	Inicio	Fin
1	03/07/2025	09/07/2025
2	10/07/2025	16/07/2025
3	17/07/2025	23/07/2025
4	24/07/2025	30/07/2025
5	31/07/2025	06/08/2025
6	07/08/2025	13/08/2025
7	14/08/2025	20/08/2025
8	21/08/2025	27/08/2025
9	28/08/2025	03/09/2025
10	04/09/2025	10/09/2025
11	11/09/2025	17/09/2025
12	18/09/2025	24/09/2025
13	25/09/2025	01/10/2025
14	02/10/2025	08/10/2025
15	09/10/2025	15/10/2025
16	16/10/2025	22/10/2025
17	23/10/2025	29/10/2025
18	30/10/2025	05/11/2025
19	06/11/2025	12/11/2025
20	13/11/2025	19/11/2025
21	20/11/2025	26/11/2025
22	27/11/2025	03/12/2025
23	04/12/2025	10/12/2025
24	11/12/2025	17/12/2025
25	18/12/2025	24/12/2025
26	25/12/2025	31/12/2025

