DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO
Periodo:	1 – 6 de diciembre 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2653 del 02 de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE 4

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1539-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES DEL CHOCO	NIT:	901.822.693-1
INTEGRANTES	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS – C.C. 9.523.864 (45%) ECONINCI S.A.S - NIT. 901.665.523-2 (45%) ORGANIZACIÓN P&M S.A.S - NIT. 901.161.675-1 – (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035821	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 4.755.275.488		

VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 4.755.275.488
ANTICIPO	$ 0
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
395324	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.755.275.488	$317.730.000	$ 4.437.545.488
					$ 870.525.010	$ 3.567.020.478
					$ 681.089.636	$ 2.885.930.842
TOTAL					$ 1.869.344.646	$ 2.885.930.842

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 julio 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 agosto 2024	$ 267.000.000	$ 50.730.000	$0	$ 317.730.000
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	$ 858.453.690	$ 12.071.320	$0	$ 870.525.010

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 noviembre 2024	$ 676.148.550	$ 4.941.086	$0	$ 681.089.636
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 diciembre 2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7, para el periodo del 1 al 6 de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.755.275.488	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.739.989.736,19	57.62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.457.526.372,20	51.68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0$	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.457.526.372,20	51.68%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 57.62%
Meta física ejecutada %: 51.68%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/12/2024	No. 1	-	-	-

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de suspensión No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 6 de diciembre de 2024.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$475.527.548,80	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 3**	06/12/2024	24/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$951.055.097,60	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 3**	06/12/2024	24/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$951.055.097,60	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 3**	06/12/2024	24/02/2028
Estabilidad de la Obra	$1.426.582.646,40	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 3**	24/02/2025	24/02/2030
Calidad	$ 107.100.000,00	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 3**	24/02/2025	24/02/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	**Póliza No. NB-100080799 Anexo No. 4**	06/05/2024	24/02/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

CMC1539-COOR-038	2024-11-21	PROBINTEC SAS Ingeniero Oscar Javier Suarez Rojas Director de Interventoría	Solicitud de suspensión No1

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1552-2024		
CONTRATISTA:	PROBINTEC S.A.S.	NIT:	829.001.061-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO C.C. No. 35.254.078 - R/L		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LA COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO.LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035818	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.018.074.299		
ANTICIPO	$ 203.614.860		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 203.614.860		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 63.072.149		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 140.542.711		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		

PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$203.614.860	$ 815.000.000
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$49.725.920,72	$ 765.274.079,28
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 97.192.250,40	$ 668.081.828,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 103.057.998	$ 565.023.830,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 111.256.908	$ 453.766.922,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 84.491.547	$ 369.275.375,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 71.123.913	$ 298.151.462,88

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No. 1 junio de 2024	$ 41.786.488	$ 7.939.432,72		$ 49.725.920,72
Acta Mensual de Costos No. 2 julio de 2024	$ 81.674.160	$ 15.518.090,40		$ 97.192.250,40
Acta Mensual de Costos No. 3 agosto de 2024	$ 86.603.360	$ 16.454.638		$ 103.057.998
Acta Mensual de Costos No. 4 septiembre de 2024	$ 93.493.200	$ 17.763.708		$ 111.256.908
Acta Mensual de Costos No. 5 octubre de 2024	$ 71.001.300	$ 13.490.247		$ 84.491.547
Acta Mensual de Costos No. 6 noviembre de 2024	$ 112.769.800	$ 21.426.262		$ 134.196.062
Acta Mensual de Costos No. 7 Diciembre de 2024	$ 0	$ 0		$0

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7, para el período del 1 al 6 de diciembre, el contrato reporta un avance de 51.68 % y programado del 57.62%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 586.614.411,08 57.62 %
Total, inversión ejecutada: $ 526.140.797,72 51.68 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/12/2024	No.1	-	-	-

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 101.807.429,90	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 7**	06/05/2024	24/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 203.614.859,80	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 7**	06/05/2024	24/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 203.614.859,80	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 7**	06/05/2024	24/02/2028
Calidad del Servicio	$ 305.422.289,70	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 7**	06/05/2024	06/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de suspensión No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 6 de diciembre de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTO-1552-2024-INV-049	2024-12-04	JANNIER SALAS QUEJADA DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	Remisión de acta No. 6 de interventoría. Periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2024
CTO-1552-2024-INV-061	2024-12-02	Camilo Andrés Roa Rojas. Sub-director marítimo, fluvial y férrea. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL ACTA PARCIAL # 6 NOVIEMBRE DE 2024
CTO-1552-2024-INV-060	2024-12-02	Camilo Andrés Roa Rojas. Sub-director marítimo, fluvial y férrea. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CONTRATO DE OBRA LOTE 2, CONSORCIO MUELLES CHOCÓ

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Se realiza el seguimiento en la fabricación de las estructuras flotantes

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

- No se presentaron novedades en este periodo.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- Se realizo el trámite de radicación de las actas de los meses de octubre y noviembre.
- Se realizo la suspensión No 1 tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría, desde el día 6 de diciembre de 2024 hasta el dia 30 de enero de 2025, reanudando el día 31 de enero de 2025.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- No se presentaron novedades en este periodo


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- Durante este periodo no se realizaron comisiones.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JANIER SALAS QUEJADA

8.439.515
Supervisor del contrato