DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO
Periodo:	1 – 30 de julio 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2653 del 02 de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE 4

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1539-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES DEL CHOCO	NIT:	901.822.693-1
INTEGRANTES	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS – C.C. 9.523.864 (45%) ECONINCI S.A.S - NIT. 901.665.523-2 (45%) ORGANIZACIÓN P&M S.A.S - NIT. 901.161.675-1 – (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035821	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 4.755.275.488		

VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 4.755.275.488
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
395324	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.755.275.488	$0	$4.755.275.488
TOTAL				$4.755.275.488	$0	$4.755.275.488

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	$0	$0	0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 julio 2024	$0	$0	0	$0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2, para el periodo del 1 al 30 de julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.755.275.488	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0$	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0$	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0$	0%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 4 de junio de 2024.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$475.527.548,80	Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 2	4/06/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$951.055.097,60	Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 2	4/06/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$951.055.097,60	Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 2	4/06/2024	31/12/2027

Estabilidad de la Obra	$1.426.582.646,40	Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 2	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	$ 107.100.000,00	Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 2	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 520.000.000,00	Póliza No. NB-100080799 Anexo No. 3	6/05/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMC1539-AMB-002	2024-06-11	PROBINTEC SAS Ingeniero Oscar Javier Suarez Rojas Director de Interventoría	Radicación Plan de Trabajo Gestión Ambiental.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1552-2024		
CONTRATISTA:	PROBINTEC S.A.S.	NIT:	829.001.061-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO C.C. No. 35.254.078 - R/L		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LA COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO.LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035818	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.018.074.299		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
397424	2024	11	C-2406-0600-7-	$1.018.074.299	$49.725.920,72	$ 968.348.378,28

			30202A-2406001-02			
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 97.192.250,40	$ 871.156.127,88

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 junio de 2024	$ 41.786.488	$ 7.939.432,72	N/A	$ 49.725.920,72
Acta Mensual de Costos No. 2 julio de 2024	$ 81.674.160	$ 15.518.090,40	N/A	$ 97.192.250,40

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 2, para el período del 1 al 30 de julio el contrato reporta un avance de 0 % y programado del 0%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 0 0 %
Total, inversión ejecutada: $ 0 0 %

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 101.807.429,90	Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 6	06/05/2024	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 203.614.859,80	Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 6	06/05/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 203.614.859,80	Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 6	06/05/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$ 305.422.289,70	Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 6	06/05/2024	06/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 4 de junio de 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTO-1552-2024-INV-017	2024-07-30	SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	Remisión de informes semanales de interventoría mes de Junio/2024
CTO-1552-2024-CMC-019	2024-07-26	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Ing. Diego Fernando Mesa	Solicitud de Modificación de Interventor para Proceso de Autenticación
CTO-1552-2024-CMC-018	2024-07-26	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Ing. Diego Fernando Mesa	PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES CONTRACTUALES: “ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-4-FR-1”.
CTO-1552-2024-CMC-016	2024-07-19	Camilo Andrés Roa Rojas. Subdirector marítimo, fluvial y férrea. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	Conceptualización de actividades sin incluir en los estudios y diseños
CTO-1552-2024-CMC-017	2024-07-24	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Ing. Diego Fernando Mesa	COMENTARIOS GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODOS MARÍTIMO Y FLUVIAL -PAGA
CTO-1552-2024-CMC-014	2024-07-16	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Ing. Diego Fernando Mesa	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

CTO-1552-2024-CMC-013	2024-07-10	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Ing. Diego Fernando Mesa	Respuesta a información presentada por la contratista relacionada con la fase de "ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O AJUSTE Y/O REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS", entregados por el INVIAS
CTO-1552-2024-CMC-012	2024-07-10	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Ing. Diego Fernando Mesa	Respuesta a oficio CMC1539-COOR-011, Item 1: Información del personal profesional requerido
CTO-1552-2024-CMC-09	2024-07-03	Camilo Andrés Roa Rojas. Subdirector marítimo, fluvial y férrea. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	Solicitud de cambio de cuenta bancaria
CTO-1552-2024-CMC-10	2024-07-03}4	Camilo Andrés Roa Rojas. Subdirector marítimo, fluvial y férrea. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	Solicitud de Resolución de Designación de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 1552

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VBOG-046938	2024-07-15	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	REGISTRO DE CUENTA, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE CUENTA REGISTRADA CONTRACTUALMENTE PARA EL PAGO DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1552 DE 2024
2024I-VBOG-044477	2024-07-05	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RESPUESTA A MEMORANDO 2024I-VBOG-043762, SOLICITUD CORRECCIÓN POLIZAS DEL CONTRATO 1552 - 2024

2024S-VBOG-043926	2024-07-04	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO REPRESENTANTE LEGAL PROBINTEC SAS	RESPUESTA A MEMORANDO 2024E-VUVRAZ-060252

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Se espera la entrega de los ajustes a los estudios y diseños el dia 4 de agosto.
- No se presentaron novedades en este periodo.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

- No se presentaron novedades en este periodo.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- No se presentaron novedades en este periodo.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- No se presentaron novedades en este periodo

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- Durante este periodo no se realizaron comisiones.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



_____

JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato