	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 10

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de agosto de 2025

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y

Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**SOGAMOSO-AGUAZUL RUTA 6211**	**MONTERREY - YOPAL 6211 PASO URBANO YOPAL**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	101,616 Km	2,161 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1666-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**	**NIT:**	800.014.469-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR 16+0000(EL CRUCERO) - PR 64+0539 (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	024S-VCAS-035724 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.854.367.126,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.854.367.126,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427724 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 601.006.660,00	$ 601.006.660,00	$ 0,00
150725 12/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 771.694.342,00	$ 328.150.831,00	$ 443.543.511,00
TOTAL				$ 1.372.701.002,00	$ 929.157.491,00	$ 443.543.511,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 63.215.950,00	$ 1.091.912,00		$ 64.307.862,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**929.157.491,00**	**50,11%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**929.157.491,00**	**50,11%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 929.157.491,00**	**50,11%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	2 de 10

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,11%
Meta física ejecutada %: 50,11%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP II 20/2/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 185.436.712,60	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 370.873.425,20	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	$ 556.310.137,80	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 10

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1684-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1684-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO**	**NIT:**	800.215.807-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.894.958.851,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.894.958.851,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440524 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 614.162.641,00	$ 614.162.641,00	$ 0,00
115925 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 788.586.156,00	$ 335.333.685,00	$ 453.252.471,00
TOTAL				$ 1.402.748.797,00	$ 949.496.326,00	$ 453.252.471,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 64.599.700,00	$ 1.115.813,00	N.A.	$ 65.715.513,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.862.783.500**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**949.496.326,00**	**50,11%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**949.496.326,00**	**50,11%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 949.496.326,00**	**50,11%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,11%
Meta física ejecutada %: 50,11%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 10

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 189.495.885,10	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 378.991.770,20	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 568.487.655,30	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 10

3. CONTRATO DE SERVICIO 3351-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 050 del 25/9/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**3351-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO**	**NIT:**	800248337-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-069187 25/9/2024
VALOR INICIAL:	$ 470.530.120,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 470.530.120,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937924 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 75.725.961,00	$ 75.725.961,00	$ 0,00
116825 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 243.080.907,00	$ 146.340.798,00	$ 96.740.109,00
TOTAL				$ 318.806.868,00	$ 222.066.759,00	$ 96.740.109,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 agosto 2025	$ 19.912.794,00	$ 343.948,00	N.A.	$ 20.256.742,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**462.540.779**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**222.066.759,00**	**47,20%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**222.066.759,00**	**47,20%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 222.066.759,00**	**47,20%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 47,20%
Meta física ejecutada %: 47,20%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	2/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	2/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 47.053.012,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 94.106.024,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	$ 141.159.036,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	7 de 10

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 022 de 21/06/2024

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	**1942-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ANTEA-GPM**	**NIT:**	901836935-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Consorcio ANTEA - GPM (Integrado por ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 60% y por GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.237.861-8 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-040606 21/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.383.849.572,00	$ 1.383.849.572,00	$ 0,00
121225	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.565.412.513,00	$ 134.287.807,43	$ 1.431.124.705,57
				$ 2.949.262.085,00	$ 1.518.137.379,43	$ 1.431.124.705,57

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 92.908.879,00	$ 17.652.687,01		$ 110.561.566,01

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

38,10%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 46,73%
Total inversión ejecutada: 38,10%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 797.007.283,80	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 1.195.510.925,70	11-44-101227589 anex 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	30/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 15/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	30/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-085319	4/08/2025	INVIAS	Alcance correspondencia consecutivo CAV 1942-245-2025, radicado Invias CAV 1942-245-2025, "Informe afectación baranda izquierda puente La Guaymara, señal SP-75, PR 105+0492, tramo 6211 El Crucero – Aguazul".
CAV-1942-312-2025	4/08/2025	POLICÍA DE CARRETERAS DE BOYACÁ	Solicitud información accidentalidad mes julio 2025 ruta 6211 sector departamento de Boyacá.
CAV-1942-313-2025	4/08/2025	JEFE DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE.	Solicitud información accidentalidad mes julio 2025 rutas 6211 y 6512 sector departamento de Casanare.
2025E-VUVRAZ-086042	5/08/2025	INVIAS	Informe actividades recuperación calzada PR 112+0800, tramo 6211 El Crucero – Aguazul, semana del 28 de julio al 1 de agosto de 2025
2025E-VUVRAZ-086046	5/08/2025	INVIAS	Informe de accidentalidad mes junio de 2025.
CAV-1942-316-2025	8/08/2025	ALCALDIA DE PAJARITO	Permiso Uso Zona de Vía para la Permiso Uso Zona de Vía para la "intervención de la zona de reserva vial para los pasos elevados e instalación tubería para la ampliación de cobertura del servicio público de gas domiciliario a los estratos 1 y 2 de la veredas Magavita, Charanga, Curisí, y Corinto del municipio de Pajarito en la Ruta 6211 el
2025E-VUVRAZ-087075	8/08/2025	INVIAS	Priorización de sitios críticos.
2025E-VUVRAZ-087078	8/08/2025	INVIAS	Alcance correspondencia CAV1942-300-2025 "Informe movimiento en masa talud superior en el PR 86+0660 por el paso alterno del tramo 6211 Crucero Aguazul", radicado Invías 2025E-VUVRAZ-079486
2025E-VUVRAZ-087762	11/08/2025	INVIAS	Informe plan de manejo de tránsito contrato 1357-2025.
2025E-VUVRAZ-088118	12/08/2025	INVIAS	Entrega informe mensual de actividades # 14 de la administración vial grupo 1, periodo 01 al 31 de julio de 2025
2025E-VUVRAZ-088320	12/08/2025	INVIAS	Evaluación y priorización de medidas de mejoramiento en seguridad vial. IRAP
2025E-VUVRAZ-088812	13/08/2025	INVIAS	Informe actividades recuperación calzada PR 112+0800, tramo 6211 El Crucero – Aguazul, semana del 4 al 8 de agosto de 2025.
2025E-VUVRAZ-091190	19/08/2025	INVIAS	Informe actividades recuperación calzada PR 112+0800, tramo 6211 El Crucero– Aguazul, semana del 11 al 15 de agosto de 2025.
2025E-VUVRAZ-091870	20/08/2025	INVIAS	Tema Capacitación a microempresarios mes de agosto de 2025.
CAV-1942-325-2025	21/08/2025	ALCLADIA DE PAJARITO	Afectación zona de reserva de Vía, Tramo 6211 El Crucero - Aguazul, por corrimiento de cerca en el PR 81+0400 a PR 81+0480 costado izquierdo, sector puente Nuevo-Puente Chorro blanco.
2025E-VUVRAZ-092777	22/08/2025	INVIAS	Consideraciones indicadores de rendimiento actividades de mantenimiento rutinario contratos 1684-2024 y 3351-2024 por ejecución de control vial.
2025E-VUVRAZ-092908	22/08/2025	INVIAS	Respuesta a solicitud de Subdirección Integral de Gestión del Riesgo Listado de sitios críticos.
2025E-VUVRAZ-093573	25/08/2025	INVIAS	Respuesta a su comunicación 2025S-VCAS-061043 Reiteración Requerimiento Urgente Suministro Material para la Ruta 6211 SOGAMOSO _ AGUAZUL
2025E-VUVRAZ-093949	26/08/2025	INVIAS	Informe capacitación a microempresarios tramo 6211 El Crucero – Aguazul, mes de agosto de 2025.
2025E-VUVRAZ-094303	26/08/2025	INVIAS	Informe actividades recuperación calzada PR 112+0800, tramo 6211 El Crucero– Aguazul, semana del 18 al 23 de agosto de 2025.
2025E-VUVRAZ-095025	27/08/2025	INVIAS	Solicitud gestionar recursos para adición del contrato 1357/2024
2025E-VUVRAZ-095710	29/08/2025	INVIAS	Informe afectación calzada, tramo 6211 El Crucero – Aguazul PR 82+0200 al PR 82+0980, PR 86+0270 y PR 86+0285.
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
2025S-VCAS-054663	1/08/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-054663 Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-049540
N/A	5/08/2025	INVIAS	Reporte semanal de análisis de datos proyecto ITS INVÍAS. 21-27 julio 2025

N/A	5/08/2025	POLICIA DE CARRETERAS CASANARE	Informacion accidentalidad mes julio 2025
2025S-VCAS-055582	5/08/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-055582 TRASLADO DE SUBSANACIONES PERMISO DE USO DE VIA- LINEA DE GAS PAJARITO
2025I-VBOG-056475	1/08/2025	INVIAS	Memorando2025I-VBOG-056475 Reporte semanal No.31 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
2025S-VCAS-055786	5/08/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-055786 ALCANCE OFICIO 2025S-VCAS-052915 28/8/2025 REQUERIMIENTOURGENTE SUMINISTRO MATERIAL PARA LA RUTA 6211 Y PARA LA RUTA 6512 PASO URBANO YOPAL
2025I-VBOG-057844	6/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-057844 INFORME PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ACTIVAS DT CASANARE
2025I-VBOG-057823	6/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-057823 SOLICITUD INFORME EJECUTIVO CONTRATO 1138/2025 DT CASANARE
2025I-VBOG-058639	8/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-058639 Invitación a mesas de trabajo para socialización y presentación de resultados de entregables desarrollados en el marco del Contrato 4040-24: Revisión, validación y
2025I-VBOG-058640	11/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-058640 Reporte semanal No.32 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
2025I-VBOG-059550	12/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-059550 Comunicación Resoluciones Permisos de Transporte Terrestre de Carga I.E.E.
N/A	13/08/2025	INVIAS	Se recibe con radicado del INVIAS 2025E-VUVRAZ-088377 12-8 CIRCULAR_022 Directrices para la protección bienestar y rescate de los animales en el marco de la gestión del riesgo Territorial" del Comité Departamental Gestión del Riesgo y Desastres de Casanare.
2025I-VBOG-056140	31/07/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-056140 DT Casanare ajustes directorio de contactos de emergencia e inventario de maquinaria y equipos
2025I-VCAS-056174	31/07/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VCAS-056174 Solicitud modificación contrato No. 3351-2024 Servicio de mantenimiento rutinario, ingreso de personal.
2025I-VBOG-060394	14/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-060394 Alcance memorando Radicado 2025I-VBOG-58639 - Invitación a mesas de trabajo para socialización y presentación de resultados de entregables desarrollados en el marco del Contrato 4040-24 - Metodología APU
2025I-VBOG-041174	16/06/2025	INVIAS	Memorando Observaciones realizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a los diseños e implementación de los Planes de Manejo de Transito (PMT)
GS-2025-175271-DEBOY	19/08/2025	POLICIA DE CARRETERAS BOYACA	Informacion accidentalidad mes junio 2025 RESPUESTA AL OFICIO CAV1942-283-2025 de fecha 01 de julio del 2025.
GS-2025-175310-DEBOY	19/08/2025	POLICIA DE CARRETERAS BOYACA	Informacion accidentalidad mes julio 2025 RESPUESTA AL OFICIO CAV1942-312-2025 de fecha 04 de agosto del 2025.
2025I-VBOG-060867	15/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-060867 Respuesta al radicado No 2025I-VCAS-059030 Y 2025I-VCAS-056089 respecto a los movimientos en masa en masa con el fin de analizar la afectación que se presenta en las zona reportada (PR 79+0000 al PR 88+0000)
2025I-VBOG-061136	16/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-061136 Comunicación Resoluciones de Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada
2025I-VBOG-061135	16/08/2025	INVIAS	Comunicación Resolución de Permiso de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada
2025I-VBOG-061095	15/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-061095 Reporte semanal No.33 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
2025S-VCAS-060558	21/08/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-060558 Evaluar la necesidad de ajuste valor actas del contrato No. 3351-2024 Servicio de mantenimiento rutinario, ingreso de personal.
2025S-VCAS-060713	21/08/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-060713 Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-091870 20-8 Tema Capacitación a microempresarios mes de agosto de 2025. 1942-2024 G1
2025S-VCAS-061043	22/08/2025	INVIAS	REITERACION REQUERIMIENTO URGENTE SUMINISTRO MATERIAL PARA LA RUTA 6211 SOGAMOSO _ AGUAZUL
2025I-VBOG-062831	22/08/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-062831 Reporte semanal No.34 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
RES 03387 DE 23-08-2025	23/08/2025	INVIAS	Resolucion 0033387 de 23-08-2025 sobre las medidas sobre el tránsito vehicular en el Puente Cravo Sur (La Cabuya) ubicado en el PR 2+0385 de la vía Yopal – Paz de Ariporo. Código 6513,
2025S-VBOG-060251	20/08/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VBOG-060251 Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-082023. Respuesta derecho de petición sobre la Transversal del Cusiana.
N/A	27/08/2025	INVIAS	Se reciben Números radicados generados actas remitidas mediante memorando 2025I-VCAS-054057 del 28/07/2025 del acta 13 periodo junio 2025
N/A	27/08/2025	INVIAS	Se reciben Números radicados generados actas remitidas mediante memorando 2025I-VCAS-056714 del 04/08/2025

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
Debido a las emergencias en la ruta 6211 la Cooperativa está empleando desde mayo 2025 la mitad del personal en el control vial del paso provisional por el colapso del viaducto los Grillos y la cooperativa Aires del llano tiene todo el personal en control del transito vehicular en el PR 112+0800 por perdida del carril izquierdo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA