	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 9

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de agosto de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO

1. CONTRATO DE SERVICIO 1683-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1683-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A**	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 776.740.829,00	$ 0,00
116125 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 997.337.234,00	424.101.832,00	$ 573.235.402,00
TOTAL				$ 1.774.078.063,00	$ 1.200.842.661,00	$ 573.235.402,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 81.700.250,00	$ 1.411.186,00	N.A.	$ 83.111.436,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**2.355.891.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**1.200.842.661,00**	**50,11%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**1.200.842.661,00**	**50,11%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 1.200.842.661,00**	**50,11%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %:	50,11%
Meta física ejecutada %:	50,11%

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	2 de 9

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409- ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409- ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409- ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409- ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409- ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409- ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 9

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1718-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE**	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 484.572.777,00	$ 0,00
123925 5/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 622.192.484,00	$ 264.577.433,00	$ 357.615.051,00
TOTAL				$ 1.106.765.261,00	$ 749.150.210,00	$ 357.615.051,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 50.969.000,00	$ 880.374,00	N.A.	$ 51.849.374,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.469.731.300**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**749.150.210,00**	**50,11%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**749.150.210,00**	**50,11%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 749.150.210,00**	**50,11%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,11%
Meta física ejecutada %: 50,11%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 9

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1735-2024**		
CONTRATISTA:	**MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S**	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 9

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 877.044.399,00	$ 0,00
115725 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.125.443.642,00	$ 452.100.665,94	$ 673.342.976,06
TOTAL				$ 2.002.488.041,00	$ 1.329.145.064,94	$ 673.342.976,06

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 78.812.580,00	$ 14.974.390,20	N.A.	$ 93.786.970,20

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**2.273.564.516**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**1.329.145.064,94**	**49,13%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**1.329.145.064,94**	**49,13%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 1.329.145.064,94**	**49,13%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 49,13%
Meta física ejecutada %: 49,13%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 6/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 de 19/06/2024

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	**1873-2024**		
CONTRATISTA:	**FEDERICO RAMIREZ OSORIO**	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 1.344.812.023,03	$ 60.472.304,97
125225	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.589.794.304,00		
				$ 2.995.078.632,00	$ 1.344.812.023,03	$ 60.472.304,97

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 75.562.867,00	$ 14.356.944,73	N.A.	$ 89.919.811,73

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

33,20%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 32,64%
Total inversión ejecutada: 33,20%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 13/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-084677	1/08/2025	INVIAS DT CAS	ACTA 14 - ADMINISTRACIÓN VIAL Y CTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
2025E-VUVRAZ-084675	1/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME N° 5 DE ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS RUTAS 6513 Y 6514.
2025E-VUVRAZ-084686	1/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME No 23 DE ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS RUTA 6514
FRO-AMV1873-2024-396	5/08/2025	Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo	Afectación en la zona de uso de vía – Municipio de paz de Ariporo – Ruta 6513 – PR 88+0710
2025E-VUVRAZ-084695	1/08/2025	INVIAS DT CAS	Informe – Alcantarilla PR 90+0280 – Ruta 6513
2025E-VUVRAZ-084925	4/08/2025	INVIAS DT CAS	Copia solicitud – atención de zona de uso de vía – Municipio de paz de Ariporo – Ruta 6513 – PR 88+0710
2025E-VUVRAZ-085158	4/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME MENSUAL 14 PERIODO JULIO 2025
FRO-AMV1873-2024-401	4/08/2025	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514.
FRO-AMV1873-2024-402	4/08/2025	ENERCA S.A E.S.P.	SOLICITUD ATENCIÓN POR PODA DE ÁRBOLES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ENERGÍA RUTA 6513
2025E-VUVRAZ-086352	6/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME No 24 DE ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS CON MEZCLA EN CALIENTE RUTA 6513.
2025E-VUVRAZ-086362	6/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME N°13 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PINTURA DE PUENTES EN LA RUTA 6513
2025E-VUVRAZ-086490	6/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME N°12 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE TABLEROS EN LA RUTA 6513.
2025E-VUVRAZ-086663	6/08/2025	INVIAS DT CAS	Informe No. 2 – Seguimiento zona de riesgo – PR 3+0900 al PR 4+0170 – Ruta 6513
FRO-AMV1873-2024-407	8/08/2025	Multiobras orinoquia	CONTRATACION CONTROLADORES
FRO-AMV1873-2024-408	8/08/2025	Inspección Municipal de Policía y de Transito	Respuesta Oficio IMP 112.18.0122-2025 – Accesos Urbanización Montes de Sion.
2025E-VUVRAZ-088197	12/08/2025	INVIAS DT CAS	ESTADO OBRA DRENAJE EN EL PR 51 0600 Ruta 6514
2025E-VUVRAZ-088308	12/08/2025	INVIAS DT CAS	Estado acceso norte Puente Ramon Nonato Perez PR 57 0000 Ruta 6513
2025E-VUVRAZ-088553	12/08/2025	INVIAS DT CAS	INF PTE TOCARIA RUTA 6513
FRO-AMV1873-2024-412		INVIAS DT CAS	INFORME N°14 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PINTURA DE PUENTES EN LA RUTA 6513
2025E-VUVRAZ-089431	13/08/2025	INVIAS DT CAS	ENTREGA IRAP
2025E-VUVRAZ-093691	25/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME No 6 DE ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS RUTAS 6513
FRO-AMV1873-2024-414	26/08/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS COOP NUEVO HORIZONTE	Solicitud programación de controladores viales sector puente Cravo Cto. 1735-2024 y sector puente Pauto PR 57+0000 Cto 1683 de 2024.

2025E-VUVRAZ-094973	27/08/2025	INVIAS DT CAS	Informe accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de julio 2025
FRO-AMV1873-2024-416	28/08/2025	Multiobras orinoquia	Respuesta a oficio 2024-CT-1735-MR-77
2025E-VUVRAZ-095753	28/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME No 25 DE ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS RUTA 6513 Y RUTA 6514.
2025E-VUVRAZ-095652	28/08/2025	INVIAS DT CAS	Informe afectación PR46+0805 RUTA 6513
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMAIL	1/08/2025	INSPECCIÓN DE POLICIA Y TRANSITO DE PORE	Invitación_ REF_ 112.49.04 - 099_2025 QUEJOSO_QUERELLANTE_ JAC GUACHI
GMAIL	1/08/2025	COOP NUEVO HORIZONTE	Informe de Gestión SST - Coop Nuevo Horizonte - JULIO 2025
GMAIL	3/08/2025	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	Memorias de AT Generalidades del PESV del 30 de julio del 2025
GMAIL	4/08/2025	ENERCA S.A. E.S.P.	FRO-AMV1873-2024-402_-_ENERCA[1][1]
GMAIL	4/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ Resolución 833_2025
GMAIL	5/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ Reporte semanal de análisis de datos proyecto ITS INVÍAS. 21-27 julio 2025
GMAIL	5/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-056475 1-8 report 31 ptes alerta
GMAIL	5/08/2025	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	SESIÓN 3 VIRTUAL CAPACITACIÓN METODOLOGÍA ASV ISV CASANARE
GMAIL	6/08/2025	ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO Secretaria de Obras	Respuesta a oficio FRO-AMV1873-2024-397 _Afectación en la zona de uso de vía – Municipio de paz de Ariporo – Ruta 6513– PR 88+0710_
GMAIL	6/08/2025	INVIAS DT CAS	Radicado # 2025S-VCAS-055790-Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-084208 31-7 Capacitación
GMAIL	6/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ INVITACIÓN ABIERTA FORMACIÓN VIRTUAL - Sistemas de Contención Vehicular - Agosto 6, 12 y 14
GMAIL	6/08/2025	INVIAS DT CAS	Seguimiento semanal a sitios críticos DT CAS
GMAIL	8/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ Estructuración de proyectos de transporte orientada al bienestar de las personas_ caso Metro de Bogotá
GMAIL	11/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE – RENDIMIENTOS CONTRATO 4040-2024 REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICAC
GMAIL	11/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE – FACTOR PRESTACIONAL CONTRATO 4040-2024 REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACION DE APUs Y SUS COMPONEN
GMAIL	11/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE – ESCENARIOS 7 X 2
GMAIL	11/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE
GMAIL	11/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE – FACTOR MULTIPLICADOR, CONTRATO 4040-2024 REVISIÓN
GMAIL	11/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-058639 8-8 mesas trabajo cto 4040-24 UPTC
GMAIL	11/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-058640 8-8 report sem 32 ptes alerta
GMAIL	12/08/2025	INVIAS DT CAS	CAPACITACIÓN PRESENCIAL ASV - ISV YOPAL CASANARE
GMAIL	12/08/2025	ENERCA S.A. E.S.P.	Respuesta a radicado 20250107722,Solicitud poda de árbol, en la Ruta 6513, del contrato N°1873 de 2024, del municipio de Paz de Ariporo Casanare_
GMAIL	13/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-059550 12-8 resol permis carga IEE
GMAIL	13/08/2025	INVIAS DT CAS	2025E-VUVRAZ-088377 12-8 CIRCULAR_022 Directric protec animales CDGRD
GMAIL	13/08/2025	SAYOP S.A. E.S.P.	STO-2025-425_Invitación a MesaTécnica de Trabajo competencias Legales Alumbrado Publico en Ruta 6513
GMAIL	13/08/2025	INVIAS DT CAS	Seguimiento semanal a sitios críticos DT CAS
GMAIL	13/08/2025	INVIAS DT CAS	Reporte diario de emergencias DT CAS
GMAIL	14/08/2025	INVIAS DT CAS	Reporte diario emergencias DT CAS
GMAIL	14/08/2025	INVIAS DT CAS	URGENTE Disponibilidad permanente celulares AMVs
GMAIL	14/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-060394 14-8 alcanc 58639 mesas trab cto 4040-24 metodolog APU
GMAIL	15/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-041174 16-6 obs ANSV diseño e implement PMT
GMAIL	19/08/2025	INVIAS DT CAS	Reporte diario emergencias DT CAS
GMAIL	19/08/2025	INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL DE PORE	Invitación_ MESA DE TRABAJO AJUSTE AL PLSV jue 21 ago 2025 9am - 12pm (COT) (amv2cas2024@gmail.com)
GMAIL	19/08/2025	INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL DE PORE	INVITACIÓN MESA TÉCNICA PARA EL AJUSTE AL PROYECTO (PLSV) PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL 2025
GMAIL	19/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ MESA DE TRABAJO AJUSTE AL PLSV
GMAIL	19/08/2025	INVIAS Arnulfo Arias Saenz	MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE – FACTOR PRESTACIONAL CONTRATO 4040-2024
GMAIL	19/08/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS	Respuesta oficio FRO-AMV1873-2024-379 – SOL.M. O
GMAIL	19/08/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS	Respuesta oficio FRO-AMV1873-2024-407 – SOL.M. O
GMAIL	19/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-061135 16-8 resol permiso CIEE
GMAIL	19/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-061095 15-8 report sem 33 ptes alerta
GMAIL	20/08/2025	INVIAS DT CAS	2025-VCAS-059835 - Respuesta 2025E-VUVR-089602 14-8 copia oficio de la JAC Buena Vista a
GMAIL	20/08/2025	INVIAS DT CAS	Seguimiento semanal a sitios críticos DT CAS
GMAIL	21/08/2025	INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL DE PORE	Gmail - Invitación actualizada con una nota_ REF_ 112.49.04 - 099_2025 QUEJOSO_QUERELLANTE_ JAC GUACHI... jue 4 sept 2025

GMAIL	22/08/2025	INVIAS DT CAS	2025I-VBOG-062831 22-8 rep sem 34 ptes alerta
GMAIL	25/08/2025	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	Fwd_ Registros de la reunión_ MESA DE TRABAJO AJUSTE AL PLSV 21 ago 2025
GMAIL	25/08/2025	INVIAS DT CAS	RESPUESTA 2025I-VBOG-004597 30-1 AMV MTTO RUT SOLICITUD INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MR Y SEÑ VIAL. PAC OCTUBRE CASANARE_
GMAIL	25/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ RESOLUCIÓN 03387 DE 23 DE AGOSTO DE 2025 - Modificación Res 06760 Puente La Cabuya
GMAIL	25/08/2025	DITRA CASANARE	INFORMACIÓN SOLICITADA - FRO-AMV1873-2024-401
GMAIL	25/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ 2025S-VBOG-060251-Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-082023. Respuesta derecho de petición sobre la Transversal del Cusiana.
GMAIL	25/08/2025	INVIAS DT CAS	2025E-VUVRAZ-093272 25-8 remis gob a mpio Yopal DP Chaparrera 6513
GMAIL	26/08/2025	INVIAS DT CAS	MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE – RENDIMIENTOS, CONTRATO 4040-2024 REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACION DE APUs Y SUS COMPONENTES SEGÚN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES
GMAIL	26/08/2025	INVIAS DT CAS	MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE – COSTOS DE TRANSPORTE, CONTRATO 4040-2024 REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACION DE APUs Y SUS COMPONENTES SEGÚN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES
GMAIL	27/08/2025	MULTIOBRAS DE LA ORIONOQUIA S.A.S.	Respuesta oficio FRO-AMV1873-2024-414 –control vial
GMAIL	27/08/2025	INVIAS Arnulfo Arias Saenz	1 MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE – RENDIMIENTOS, CONTRATO 4040-2024 REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACION DE APUs Y SUS COMPONENTES SEGÚN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES
GMAIL	27/08/2025	SAYOP E.S.P. S.A.S.	Notificación Radicación - Entrega luminarias para instalar en sector puente Cravo Sur PR 2+0385 ruta 6513
GMAIL	27/08/2025	INVIAS DT CAS	RV_ Números radicados generados actas remitidas mediante memondo 2025I-VCAS-054146 del 28_07_2025

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA