	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 10

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de agosto de 2025

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y

Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**SACAMA - LA CABUYA RUTA 6405**	**LA CABUYA - SARAVENA RUTA 6515**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	32,080 Km	129,180 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1606-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 014 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1606-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM**	**NIT:**	834.000.666-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA,PR40+0000 - 85+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035722 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.396.280.571,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.396.280.571,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427824 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 452.539.266,00	$ 452.539.266,00	$ 0,00
119225 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 581.061.299,00	$ 247.087.030,00	$ 333.974.269,00
TOTAL				$ 1.033.600.565,00	$ 699.626.296,00	$ 333.974.269,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 47.599.600,00	$ 822.175,00	N.A.	$ 48.421.775,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.372.572.500**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**699.626.296,00**	**50,11%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**699.626.296,00**	**50,11%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 699.626.296,00**	**50,11%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,11%
Meta física ejecutada %: 50,11%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	5/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	5/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 185.436.712,60	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 370.873.425,20	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/08/2029
Calidad del servicio	$ 556.310.137,80	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 10

2. CONTRATO DE SERVICIO 1629-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 014 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1629-2024**		
CONTRATISTA:	**MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S**	**NIT:**	900.544.167-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA-LA CABUYA, PR0+0000 - PR32+0080", al PROPONENTE No. 01, MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035723 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.899.472.050,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.899.472.050,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
429324 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 615.682.200,00	$ 615.682.200,00	$ 0,00
118725 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 790.412.280,00	$ 336.080.038,00	$ 454.332.242,00
TOTAL				$ 1.406.094.480,00	$ 951.762.238,00	$ 454.332.242,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	N.A.	$ 65.867.690,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.596.195.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**951.762.238,00**	**50,11%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**951.762.238,00**	**50,11%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 951.762.238,00**	**50,11%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,11%
Meta física ejecutada %: 50,11%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 10

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	6/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 189.497.205,00	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 397.894.410,00	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	$ 568.487.655,30	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1675-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 014 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1675-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB**	**NIT:**	834.000.672-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035725 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.344.180.134,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.344.180.134,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		

TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441124 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 435.653.454,00	$ 435.653.454,00	$ 0,00
118525 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 559.379.962,00	$ 237.867.403,00	$ 321.512.559,00
TOTAL				$ 995.033.416,00	$ 673.520.857,00	$ 321.512.559,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	N.A.	$ 46.614.997,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.321.356.700**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**673.520.857,00**	**50,11%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**673.520.857,00**	**50,11%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 673.520.857,00**	**50,11%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,11%
Meta física ejecutada %: 50,11%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 134.418.013,40	57-44-101005209 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 268.836.026,80	57-44-101005290 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027
Calidad del servicio	$ 403.254.040,20	57-44-101005290 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4. CONTRATO DE SERVICIO 3348-2024

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 049 del 25/9/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**3348-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO COOTECNIMAN**	**NIT:**	834000667-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-069186 25/9/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.117.589.665,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.117.589.665,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938024 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 179.862.986,00	$ 179.862.986,00	$ 0,00
121725 5/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 577.358.833,00	$ 347.584.317,00	$ 229.774.516,00
TOTAL				$ 757.221.819,00	$ 527.447.303,00	$ 229.774.516,00

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 agosto 2025	$ 47.296.300,00	$ 816.936,00	N.A.	$ 48.113.236,00

4.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.098.613.612**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**527.447.303,00**	**47,20%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**527.447.303,00**	**47,20%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 527.447.303,00**	**47,20%**

4.4.2 ANTICIPO

4.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

4.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 47,20%
Meta física ejecutada %: 47,20%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	28/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	28/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 111.758.966,50	57-44-101005602 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 223.517.933,00	57-44-101005602 Anexo 1	27/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	$ 335.276.899,50	57-44-101005602 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

4. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 021 de 19/06/2024

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	**1889-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DIADCOL 2024**	**NIT:**	901.835.294-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, identificado con CC. 15.034.294, con una participación del 50% y por la sociedad MANYEI INGENIERIA S.A.S con NIT 900.065.778-5, con una participación del 50%.		
OBJETO:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".		
FECHA DE INICIO:	21/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-040045 20/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 1.405.284.328,00	$ 0,00
121625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.589.794.304,00	$ 379.422.401,26	$ 1.210.371.902,74
				$ 2.995.078.632,00	$ 1.784.706.729,26	$ 1.210.371.902,74

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	$ 266.446.997,00	$ 50.624.929,43	N.A.	$ 317.071.926,43

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

44,06%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 59,65%
Total inversión ejecutada: 44,06%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	42-44-101154914 anexo 1	5/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	42-44-101154914 anexo 1	5/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	42-44-101154914 anexo 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	CON LA ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 21/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	6/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-084471	1/08/2025	INVIAS DT CAS	ENTREGA DE CUENTAS DEL MES JULIO 2025
2025E-VUVRAZ-084471	1/08/2025	INVIAS DT CAS	SOLICITUD DE ACCIDENTES TAME
CD-AMV-337/2025	1/08/2025	INVIAS DT CAS	SOLICITUD DE ACCIDENTES SARAVENA Y FORTUL
2025E-VUVRAZ-084568	1/08/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DE MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MES AGOSTO 202
2025E-VUVRAZ-085591	4/08/2025	INVIAS DT CAS	NOVEDAD PUENTE AGUAS BLANCAS II PR12+0920 RUTA 6405.
CD-AMV-340-2025	4/08/2025	INVIAS DT CAS	Solicitud de accidentes mes de julio de 2025 SARAVENA
2025E-VUVRAZ-085490	4/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME SOBRE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. N 14. ME
CD-AMV-342-2025	5/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME MENSUAL No 14 JULIO 2025
2025E-VUVRAZ-089699	14/08/2025	INVIAS DT CAS	SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN PUENTES ANGOSTOS – RUTA 6515 LA CABUYA – SARAVENA.
2025E-VUVRAZ-089900	14/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME DE ACCIDENTES MES JULIO
CD -AMV-345/2025	8/08/2025	INVIAS DT CAS	SOLICITUD COTIZACIÓN MATERIALES
2025E-VUVRAZ-092709	22/08/2025	INVIAS DT CAS	REPORTE RETIROS DE SARNILES SACAMA
2025E-VUVRAZ-092802	22/08/2025	INVIAS DT CAS	PROGAMACION DE TEMA DE CAPACITACIÓN A MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN EL MES DE AGOSTO DE 2025.
CD-AMV-348-2025	25/08/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
CD-AMV-348-2025	25/08/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
CD-AMV-349-2025	25/08/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
CD-AMV-350-2025	25/08/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
CD-AMV-351-2025	25/08/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN

2025E-VUVRAZ-095692	25/08/2025	INVIAS DT CAS	ESTADO ACTUAL DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS DE LA RUTA – 6515 LA CABUYA – SARAVENA.
2025E-VUVRAZ-095682	25/08/2025	INVIAS DT CAS	NOVEDAD EN EL PR13+0800 TRAMO 6405 SACAMA – LA CABUYA.
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
2025S-VCAS-055802	5/08/2025	INVIAS DT CAS	TRASLADO DE OBSERVACIONES MEMORANDO 2025I-VBOG-056494- PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA-RUTA 6515
2025I-VBOG-059550	13/08/2025	INVIAS DT CAS	Comunicación Resoluciones Permisos de Transporte Terrestre de Carga I.E.E.
2025E-VUVRAZ-088377	13/08/2025	INVIAS DT CAS	CIRCULAR 022 Directrices para la proteccion bienestar y rescate de los animales en el marco de la
2025S-VCAS-058607	14/08/2025	INVIAS DT CAS	RESPUESTA AL RADICADO No 2025E-VUVRAZ-089699 13-8 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES ENPUENTES ANGOSTOS RUTA 6515 LA CABUYA_ SARAVENA
2025I-VBOG-060394	15/08/2025	INVIAS DT CAS	Alcance memorando Radicado 2025I-VBOG-58639 - Invitación a mesas de trabajo para socialización y presentación de resultados de entregables desarrollados en el marco del Contrato 4040-24 - Metodología APU
2025I-VBOG-061135	19/08/2025	INVIAS DT CAS	Comunicación Resolución de Permiso de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada
2025I-VBOG-061095	19/08/2025	INVIAS DT CAS	Reporte semanal No.33 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
2025I-VBOG-062831	22/08/2025	INVIAS DT CAS	Reporte semanal No.34 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
2025S-VCAS-061350	25/08/2025	INVIAS DT CAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-092802 22-8 Programación de tema de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario, en el mes de agosto de 2025. 1889-2024 G3
2025S-VBOG-060251	25/08/2025	INVIAS DT CAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-082023. Respuesta derecho de petición sobre la Transversal del Cusiana.
2025S-VCAS-062237	27/08/2025	INVIAS DT CAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-092709

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.


4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA