ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 186	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					28	08	2025

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
DERIVADO DEL SGR	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL			**NIT:**	901.928.930-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA SOFIA MARTINEZ			**C.C.:**	33.480.386 de Yopal
FECHA SUSCRIPCION:	31/03/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	03/04/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	08/04/2025
VALOR INICIAL:	$ 3,345,991,817	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	40%	**VALOR ANTICIPO**	$ 1,338,396,727
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Cuatro (04) Meses	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**			
PRORROGA N°		**PLAZO ADICIONADO**	N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1:	09/06/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	01/07/2025	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	22 días
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	29 de agosto de 2025			**FECHA PRESENTE ACTA:**	28 de agosto de 2025
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS			**INTERVENTOR:**	ELECTRICOM INGENIERIA SAS R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintiocho (28) días de mes de Agosto de dos mil Veinticinco (2025), se reunieron: GLORIA SOFIA MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 33.480.386 de Yopal (Casanare) en calidad de representante legal de la empresa contratista CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL con NIT 901.928.930-7, el Ingeniero WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS identificado con cedula de ciudadanía 9.398.500 de Sogamoso (Boyacá) en su calidad de representante legal de ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.315.789-1 en calidad de Interventor contratado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.06. de ejecución Parcial, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	**RED DE BAJA TENSION**								
101	REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN	Km	1.020	$ 616,569.00	$ 628,900.38	1.020	$ 628,900.38	1.020	$ 628,900.38
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	79.0	$ 89,303.00	$ 7,054,937.00	79.0	$ 7,054,937.00	79.0	$ 7,054,937.00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF.	UND	60.0	$ 1,142,131.47	$ 68,527,888.20	60.0	$ 68,527,888.20	60.0	$ 68,527,888.20
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 1.050 KGF.	UND	19.0	$ 1,674,070.00	$ 31,807,330.00	19.0	$ 31,807,330.00	19.0	$ 31,807,330.00
105	CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	19.000	$ 112,539.00	$ 2,138,241.00	19.0	$ 2,138,241.00	19.0	$ 2,138,241.00
				Subtotal	**$ 110,157,296.58**		**$ 110,157,296.58**		**$ 110,157,296.58**
2	**RED TRENZADA BAJA TENSION**								
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	27.0	$ 106,160.58	$ 2,866,335.66	27.0	$ 2,866,335.66	27.0	$ 2,866,335.66
202	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	14.0	$ 124,699.10	$ 1,745,787.40	14.0	$ 1,745,787.40	14.0	$ 1,745,787.40
203	ESTRUCTURA DE PASO CON DERIVACION LA-322, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	1.0	$ 235,586.11	$ 235,586.11	1.0	$ 235,586.11	1.0	$ 235,586.11
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA 327, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	5	$ 298,007.70	$ 1,490,038.50	5.0	$ 1,490,038.50	5.0	$ 1,490,038.50
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	m	1,020.0	$ 23,455.19	$ 23,924,293.80	1,020.0	$ 23,924,293.80	1,020.0	$ 23,924,293.80

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						28	08	2025

206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA TENSIÓN	UND	281.0	$ 559,694.60	$ 157,274,182.60	223.0	$ 124,811,895.80	223.0	$ 124,811,895.80
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA. SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	9.0	$ 140,639.48	$ 1,265,755.32	9.0	$ 1,265,755.32	9.0	$ 1,265,755.32
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VESTIDA	UND	33.000	$ 142,057.77	$ 4,687,906.41	33.0	$ 4,687,906.41	33.0	$ 4,687,906.41
				Subtotal	**$ 193,489,885.80**		**$ 161,027,599.00**		**$ 161,027,599.00**
3	**ALUMBRADO PUBLICO**								
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	734.0	$ 2,007,810.05	$ 1,473,732,576.70	731.0	$ 1,467,709,146.55	731.0	$ 1,467,709,146.55
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	0.0	$ 1,746,413.46	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	59.0	$ 1,746,413.46	$ 103,038,394.14	59.0	$ 103,038,394.14	59.0	$ 103,038,394.14
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 30W, FLUJO LUMINOSO 4304 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	0.0	$ 1,623,797.05	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	188.0	$ 476,173.35	$ 89,520,589.80	188.0	$ 89,520,589.80	188.0	$ 89,520,589.80
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	369.0	$ 409,145.61	$ 150,974,730.09	366.0	$ 149,747,293.26	366.0	$ 149,747,293.26
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	39.0	$ 337,287.66	$ 13,154,218.74	39.0	$ 13,154,218.74	39.0	$ 13,154,218.74
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 6 A 4/0 - DERIVACION 8 A 6 ILUM CDP70.	UND	378.0	$ 62,645.60	$ 23,680,036.80	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	508.0	$ 42,830.60	$ 21,757,944.80	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND	693.000	$ 205,820.90	$ 142,633,883.70	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
				Subtotal	**$ 2,018,492,374.77**		**$ 1,823,169,642.49**		**$ 1,823,169,642.49**
NP	**NO PREVISTOS**								
NP1	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 3,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	57.0	$ 606,707.48	$ 34,582,326.36	57.0	$ 34,582,326.36	57.0	$ 34,582,326.36

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 186	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					28	08	2025

NP2	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	101.0	$ 672,095.47	$ 67,881,642.47	101.0	$ 67,881,642.47	101.0	$ 67,881,642.47
NP3	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	25.0	$ 750,336.51	$ 18,758,412.75	25.0	$ 18,758,412.75	25.0	$ 18,758,412.75
NP4	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	14.0	$ 821,834.62	$ 11,505,684.68	14.0	$ 11,505,684.68	14.0	$ 11,505,684.68
NP5	REUBICACIÓN DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	3.0	$ 246,674.00	$ 740,022.00	3.0	$ 740,022.00	3.0	$ 740,022.00
NP6	RETIRO DE POSTE DE FERROCONCRETO	UND	4.0	$ 449,233.07	$ 1,796,932.28	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
NP7	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE Y ENTREGA A LA ALCALDIA	UND	39.0	$ 120,927.00	$ 4,716,153.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
				Subtotal	**$ 139,981,173.54**		**$ 133,468,088.26**		**$ 133,468,088.26**
				Costos directos	**$ 2,462,120,730.69**		**$ 2,227,822,626.33**		**$ 2,227,822,626.33**
				Administración (25%)	$ 615,530,182.67		$ 556,955,656.58		$ 556,955,656.58
				Imprevistos (1%)	$ 24,621,207.31		$ 22,278,226.26		$ 22,278,226.26
				Utilidad (6%)	$ 147,727,243.84		$ 133,669,357.58		$ 133,669,357.58
				CERTIFICACIÓN RETIE	$ 24,623,563.00		$ 0.00		$ 0.00
				CERTIFICACIÓN RETILAP	$ 44,685,387.00		$ 0.00		$ 0.00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 18,490,055.00		$ 0.00		$ 0.00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 7,882,435.50		$ 0.00		$ 0.00
				Ajuste al peso	-$ 0.01		$ 0.25		$ 0.25
				VALOR TOTAL	**$ 3,345,680,805.00**		**$ 2,940,725,867.00**		**$ 2,940,725,867.00**

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ X NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACION	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
1/04/2025	OTROSI MODIFICATORIO	1	Cambiar Representante Legal	Se cambia el Representante Legal
17/07/2025	ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS	4	Inclusión de items no previstos inicialmente	Documento donde se relaciona los items no previstos de actividades que se requieren para la ejecución del proyecto
18/07/2025	ACTA DE MODIFIACIÓN 01	5	Modificación de mayores y menores cantidades de obra de acuerdo al replanteo, e incluir items no previstos.	Documento mediante el cual se aprueba el ajuste de cantidades de obra, sin incrementar el valor inicial del contrato

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑ NO En que cláusula? Quinta

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1,338,396,726.80	1/07/2025	31/03/2025	1/01/2026
Cumplimiento	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 334,599,181.70	1/07/2025	31/03/2025	1/01/2026
Prestaciones sociales	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 334,599,181.70	1/07/2025	31/03/2025	1/09/2028
Resp. civil extracontractual	65-40-101081242	SEGUROS DEL ESTADO	$ 334,599,182.00	1/07/2025	31/03/2025	1/01/2026
Calidad de los Elementos	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 669,198,363.40	1/07/2025	Un (01) año contado a partir del acta de Recibo de la Obra	
Otro	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 669,198,363.40	1/07/2025	Cinco (05) años contados a partir del Acta de Recibo de la Obra	

Cual? Estabilidad de la obra

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GLOBAL ROV

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA No. 186 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			28	08	2025

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Timbre	Procultura	Proadulto mayor	Prodesarrollo	Prodeporte	Otro: ProUnitropico
Contato de Obra 186 de 2025	22922	1/04/2025	$0	$33,459,900	$0	$0	$0	N/A
	5979	1/04/2025	$0	$0	$100,379,800	$0	$0	$0
	6258	1/04/2025	$0	$0	$0	$33,459,900	$0	$0
	3500	1/04/2025	$0	$0	$0	$0	$83,649,800	$0
	3480	1/04/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$50,189,900
	NCB 3 No 2	9/04/2025	$16,729,959	$0	$0	$0	$0	$0

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
abr-25	9485792276	$638,500	$817,200	$222,500	$102,300	$153,400	$204,400	$213,550	N/A
abr-25	9485360989	$57,000	$227,800	$99,100	-	-	$57,000		N/A
may-25	9487413628	$1,112,300	$1,485,600	$404,400	$174,400	$261,700	$371,500	$355,900	N/A
may-25	9486817943	$57,000	$227,800	$99,100	-	-	$57,000		N/A
jun-25	9488529098	$393,200	$598,800	$162,900	$68,900	$103,200	$179,100	$142,350	N/A
jun-25	9488580512	$57,000	$227,800	$99,100	-	-	$57,000		N/A
jul-25	9489881694	$1,304,100	$1,782,700	$485,000	$202,400	$303,600	$446,500	$284,700	N/A
jul-25	9489731818	$57,000	$227,800	$99,100	-	-	$57,000		N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
Informe parcial de ejecución de obra	Fisico	Dos (02) Carpetas Cuatro Solapax	361	Informe de obra que contiene registros fotograficos, pagos de seguridad social, informe de inversión de anticipo, nominas entre otros	1
Informe de interventoria para pago parcial de obra	Fisico	Cero (0) Carpetas	79	Informe de interventoria avalando cantidades para pago parcial de obra	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2024-00585-0142	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	7525	10/02/2025	2,645,991,820	7525	2/04/2025	2,645,991,817.00
00IL-2102-1900-2024-00585-0142				700,000,000			700,000,000.00

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 186	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					28	08	2025

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL N° 01	2,940,725,867	Anticipo	1,338,396,727.00	1,602,329,140

El valor neto a pagar en la presente acta es:
MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ML/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		00AD-2102-1900-2024-00585-014200IL-2102-1900-2024-00585-0142					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	Contrato Inicial	186-2025	31/03/2025	$ 3,345,991,817			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	08/04/2025				$ 1,338,396,727
Valor modificado según acta de Modificacion N°1	Modificacion N°1	5	17/07/2025	-$ 311,012			
Valor presente acta	Acta Parcial	6	28/08/2025		$ 2,940,725,867	-$ 1,338,396,727	$ 1,602,329,140
			TOTALES	**$ 3,345,680,805**	**$ 2,940,725,867**	**-$ 1,338,396,727**	**$ 2,940,725,867**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 404,954,938		$ 404,954,938
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					———		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 3,345,680,805.00**	**$ 3,345,680,805.00**		**$ 3,345,680,805.00**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 28 de agosto de 2025

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
CONTRATISTA

ELECTRICOM INGENIERIA SAS
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
INTERVENTOR

Enterado:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR INTERVENTORIA

V.Bo.
HUGO ALBERTO FERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *ELECTRICOM INGENIERIA SAS*
INTERVENTOR

Revisó *Jhosman Enrique Carvajal Guarin*
Oficina Juridica
Profesional de apoyo

Enterado: Nombre
Gerente Área

Original: oficina Contratación 1era copia :interventor 2da copia : Contratista

REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY