	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	9/05/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	**FECHA**	**18-ago-25**	**SEMANA No.**	**16**	DEL	**11-ago-25**	AL	**17-ago-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU No. 234 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU No. 276 DE 2025
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ICCU G3
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	22 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21 de octubre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	SEIS (6) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	117 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	117 días
VALOR INICIAL :	$ 749.880.880	**VALOR INICIAL :**	$ 6.860.453.716
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 749.880.880	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 6.860.453.716
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 749.880.880	**VALOR POR PAGAR:**	$ 6.860.453.716
VALOR ANTICIPO:	$ 112.482.132	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.372.090.743
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ	**GESTOR:**	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1. Se remitio al contratista de obra el comunicado CI26-211-25_Apremio 04 por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado 103, 120, 132 y 139 Plan de Calidad de fecha del 11 de agosto de 2025; incumpliendo de esta manera con lo establecido en la clausula 22 de las obligaciones generales del contrato de obra ICCU 276 de 2025.

2. Se reitera que teniendo en cuenta el pasado comité de seguimiento del pasado 07 de julio de 2025, se encuentra pendiente la atención de los compromisos adquiridos por el contratista de obra, correspondientes a: 1) entrega del plan de contingencia. 2) Entrega de l informe de complementación a y ajuste a los estudios y diseños. 3) Entrega de atención de observaciones al plan de calidad, a fecha de entrega de este informe.

3. Continua pendiente la respuesta por parte del contratista de obra a lo solicitado en el comunicado CI26-168-25 del 16 de julio de 2025 cuyo asunto es la Implementación del segundo frente de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones particulares del proyecto establecidas contractualmente y la programación de obra aprobada en su ultima versión, la cual se reitero mediante el comunicado CI26-178-25 de fecha del 22 de julio, y se emitio apremio bajo el comunicado CI26-209-25_Apremio 01 por la no Implantación del segundo frente de obra solicitado bajo el comunicado CI26-178-25; a fecha de este informe no ha dado respuesta por parte del contratista de obra.

4. Se emitio respuesta bajo el comunicado CI26-196-25 de fecha del 06 de agosto de 2025 y con asunto "RESPUESTA A COMUNICADO COG3-120-2025 CON ASUNTO: "PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS", el cual a la fecha no a sido subsanado por el contratista de obra.

5. Se envia Apremio No. 2 al contratista de obra bajo el comunicado CI26-199-25 de fecha del 06 de agosto de 2025, por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-143-25 Observación plan de inspección y ensayos, las cuales no han sido atendidas a la fecha de entrega de este informe.

6. Se envio al contratista de obra el comunicado: CI26-207-25_RTA observaciones sobre informe técnico mensual No. 3 de fecha del 11 de agosto de 2025, el cual a fecha de envio de este informe no ha sido atendido.

7. Se envio al contratista de obra el comunicado: CI26-218-25_Observaciones informe técnico mensual No. 2 de fecha del 14 de agosto de 2025, el cual a fecha de envio de este informe no ha sido atendido.

8. Se envio al contratista de obra el comunicado: CI26-219-25_ Solicitud atención afectaciones evidenciadas sobre la base estabilizada con emulsión y cemento (BEEC) entre los Km 2+500 a Km 1+690 de fecha del 14 de agosto de 2025.

9. El dia 13 de agosto llego via correo electronico la notificacion a la audiencia del posible incumplimiento al contrato de obra ICCU 276 DE 2025, citada para el dia 20 de agosto del año 2025 a las 12:00, con el fin de que el contratista rinda descargo y haga la solicitud probatoria que el contratista considere pertienente en el ejercicio de su derecho a la defensa.

COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS

1. El pasado 14 de junio se remitió el apremio No. 4 por la no entrega del Informe final de complementación y ajuste a estudios y diseños- contrato de obra ICCU 276 de 2025, sin que a la fecha de este informe sea remitido el documento por parte del contratista de obra.

Así las cosas se evidencia que han pasado 117 días calendario, posterior a la firma del acta de inicio del contrato de obra ICCU 276 de 2025, sin que el contratista entregue los requerido contractualmente, sobre pasando el tiempo establecido para el cumplimiento del ítem denominado, complementación y ajuste a diseños, esto a pesar de las múltiples solicitudes de la interventoría, situación que está generando demoras imputable al contratista de obra.

2. Se reitera que se encuentra pendiente por parte del contratista de obra emitir concepto de apropiación o no sobre el diseño del muro de contención remitido por la entidad.

EJECUCIÓN DE OBRA

1. Para esta semana, se realizaron labores de conformación de la base estabilizado con material reciclado adicionado con emulsión y cemento entre el Km 1+850 al Km 1+690 en el ancho existente de la calzada, lo que representa un volumen aproximado de base estabilizada de 183,3 m3 y una ejecución presupuestal de $98.369.045 millones de pesos.

2. Se realizo por parte del contratista de obra la aplicación de un riego de protección entre el Km 2+500 al Km 2+230, con emulsión y arena amarilla.

3. Se realizaron labores seguimiento de nivelación con la comisión de topografia de la interventoria sobre la base ya estabilizada entre el Km 2+500 al Km 1+590, con el fin de verificar los niveles de terminado.

4. Se reitera al solicitud al contratista de obra para que implimente el segundo frente de obra para la ejecucion de las diferentes actividades contractuales, en el cumplimiento de sus obigaciones contractuales.

5. Se solicito al contratista de obra en bitacora de obra, emitir aclaraciones tecnicas sobre la mezcla de material estabilizado entre el Km 1+690 al Km 1+585, teniendo en cuenta que no se ejecuto conforme a lo establecido en el articulo 340 de las especificaciones tecnicas para construcción de carrteras del INVIAS.

6. Señalización en obra: (2) Trabajadores en la vía a 100 mes, (2) Auxiliares de trafico a 50 mts, (1) reducción de calzada a la derecha, (1) reducción de calzada a la izquierda, (2) Barreras plásticas, (2) inicio de obra, (2) fin de obra, (6) colombinas en promedio

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	25-ago-25	14-oct-25	51			no iniciado	8,00	no iniciado
2.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	26-ago-25	21-oct-25	57			no iniciado	9,00	no iniciado
2.11 NP	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO	25-jul-25	7-oct-25	75	14-jul-25		ejecución	-23,00	ejecución
5.1	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	27-sep-25	21-oct-25	25	18-jun-25	12-jul-25	25	41,00	101
5.2	LIMPIEZA A MANO DE CUENTAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,3	TOPE DEFENSA METÁLICA	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,4	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,5	DEFENSA METÁLICA	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	27-sep-25	21-oct-25	25			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 58 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto
Acumulado anterior	7,79%	7,31%	-0,48%
Durante el periodo	3,73%	1,43%	-2,29%
Acumulado Actual	11,52%	8,75%	-2,77%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
183	118,00	65	-5,07

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO	ACUMULADO	INDICADOR
Acumulado anterior	$ 534.601.590	$ 501.680.440	94%
Durante el periodo	$ 255.627.638	$ 98.369.045	38%
Acumulado Actual	$ 790.229.228	$ 600.049.485	76%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-24%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

- Oficio CI26-206-25 del 11 de agosto de 2025, dirigido al contratista Tercer Apremio – reiteración entrega de PAGA atendiendo observaciones (Oficio CI26-157-25).

- Mediante correo del 11 de agosto de 2025, se remitieron al ICCU los ajustes al Informe Mensual N.° 1 y N.° 2, conforme a las observaciones realizadas por el área ambiental de la entidad.

- Mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2025, el área ambiental del ICCU notificó la aprobación y Vo. Bo. a los Informes N.° 1 y N.° 2.

- El contratista, mediante comunicación COG3-138-2025, solicitó autorización para el cambio de profesional ambiental.

- Recepción, mediante correo electrónico del 14 de agosto de 2025, de información relacionada con el trámite de árboles en riesgo: acta y oficio emitidos por la Alcaldía.

- El día 15 de agosto de 2025, se realizó mesa de trabajo ambiental en conjunto con el contratista, para la revisión de temas pendientes, incluyendo el ajuste del PGA, la elaboración del Informe Mensual N.° 3 y el manejo/disposición de bolsas de cemento.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

1. Ajuste de informes mensuales #1, #2, #3 de acuerdo con observaciones emitidas por profesional de apoyo a la supervisión social

2. Revisión y concepto a PQRSD #5. Se emitió aval para entrega a peticionaria. El 15 de agosto, el contratista entregó la respuesta por medio de correo electrónico. A la fecha el contrato de obra tiene 5 PQRSD las cuales todas se encuentran cerradas

3. De acuerdo con el desarrollo de comité integral de seguimiento el 14 de agosto, se proyectó información de avance la cual fue socializada por la Dirección de Interventoría en dicho espacio

4. De acuerdo con solicitud de ciudadanos inscritos en Comité de Participación Comunitaria, al respecto de realizar reunión del mes de manera virtual, se emitió aval para su desarrollo. Está pendiente confirmación de fecha.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

INTERVENTORIA:

1) Esta interventoría Apremia el contratista con la carta CI26-210-25_Apremio 1 por la no entrega de lo solicitado INFORME No. 3 SST, el 11 de agosto de 2025.
2) Una vez revisado los soportes del personal MONC se emite concepto de aprobación dando respuesta con el comunicado CI26-215-25_Rta. Comunicado COG3-136-2025_Documentos ingreso personal
3) El contratista emite la carta COG3-136-2025 Subsanación de observaciones relacionadas al personal operativo – Comunicado CI26-169-2, la cual se encuentra en revisión por esta interventoría.
4) Esta interventoría emite comunicado CI26-216-25_Apremio 2 por la no entrega de lo solicitado INFORME No. 2 SST
5) El contratista emite comunicado COG3-141-2025 Subsanación de observaciones relacionadas APREMIO 1 No Entrega del Informe Mensual SST N°2 – Comunicado CI26-183-25, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
6) El contratista emite el ajuste del componente MEV con comunicado COG3-142-2025 Entrega de documentación maquinaria – Atención a comunicados CI-057-25, CI-108-25 – Parte 2, el cual se encuentra incompleto los soportes allegados,
7) Aprobación Componente SST Informe mensual No.1 del contrato No. ICCU-CTO-234 DE 2025, por parte del apoyo a la supervisión del ICCU.
8) Esta interventoría manifiesta que no ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso de la presente semana.
9) Esta interventoría cumple con el personal de la plantilla mínima la cual cuenta con la participación de catorce (14) colaboradores con sus respectivos soportes de vinculación laboral exigidos por el contrato y por ley.
10) Esta Interventoría se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos aporte al sistema de seguridad social individual, igualmente de salarios, de sus colaboradores.
11) No se reporta casos de ausentismo laboral por causa de Accidentes de origen Laboral, Enfermedad general Común.
12) El personal de la interventoría cuenta con los EPP´S para estar en los frentes de trabajo.
13) No se reportan casos de ACOSO LABORAL durante la presente semana.
14) Se cuenta con los equipos para atención de emergencia en el campamento de la interventoría.
15) No se reporta ingresos ni retiros por parte de esta interventoría.
16) Se realiza las inspecciones preoperacionales al vehículo de la interventoría.
17) Se participo en el comité técnico celebrado el 13 de agosto/2025
18) Se encuentra enviado el informe mensual SST N° 2, con las atenciones subsanadas al correo del profesional SST de la entidad. Estamos a la espera del concepto de aprobación y/o observaciones que se llegaran a presentar

CONTRATISTA DE OBRA:

1. El contratista no ha dado respuesta al comunicado CI26-201-25_Rta. Comunicado COG3-131-2025 - Respecto a la autorización cambio de perfil profesional SST.
2. Se programo en el comité técnico la mesa de trabajo con la profesional SST del contratista el miércoles 20 de agosto para revisar los informes mensuales que están atrasados y la planeación de las actividades del componente SST a las 2:pm
3. El contratista al tener ausentismo por parte del profesional SST no reporta la información del contracto actual
4. No remiten informe semanal del componente SST .

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

1. Se requirio al contratista de obra bajo el comunicado CI26-198-25 de fecha del 06 de agosto de 2025, por la no implementación del programa de gerencia de proyectos y el presunto no cumplimiento al factor de calidad FORMATO 7A.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. Se reitera por parte de la interventoría que el contratista de obra esta realizando caso omiso a las solicitudes y requerimientos realizados, por lo cual se encuentra pendiente entrega de los siguientes documentos: plan de calidad, plan de contingencia, el informe de complementación a y ajuste a los estudios y diseños, aclaraciones para mitigar las posibles afectaciones por modificación de la rasante actual, apropoiación o no de los diseños del muro de conteción y el plan de inspección de ensayos.

2. Según programación de obra actualizada tras la aprobación del modificatorio No. 1, se tenia programado el inicio de las siguientes actividades: a) demolición de concreto estructural el día 04 de agosto de 2025; b) Cuneta en concreto de3000 PSI el día 06 de agosto de 2025. Actividades de obra que a la fecha no han sido iniciadas.

Adicionalmente se tiene programado para el dia 19 de agosto el inicio de las labores de excavación en lo correspondiente a la construcción del muro de contención sobre el Km 0+440 y sobre el cual no se evidencia gestión alguna por parte del contratista para iniciar las actividades.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. se emitio apremio bajo el comunicado CI26-209-25_Apremio 01 por la no Implantación del segundo frente de obra solicitado bajo el comunicado CI26-178-25 de fecha del 11 de agosto de 2025.
2. Se a solicitada en multiples oportunidades al contratista de obra que se grantice la disponibilidad en obra de los materiales e insumos necesarios para poder ejecutar de manera adecuadas las actividades contratuales, solicitudes que se ecuentran en la bitacora de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Se tiene un programado acumulado de 11,68%, equivalente a $ 790.229.228 y un ejecutado acumulado de 8,87%, equivalente a $600.049.485 dejando una variación negativa de 2,81% equivalente a $ 190.179.743,23

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

1. Se continua a la espera de la entrega de los resultados de laboratorio tomados por el contratista de obra sobre el material estabilizado con emulsión y cemento, con el fin de corroborar el cumplimiento según lo establecido en el diseño, muestras que fueron tomadas el día 16 de julio de 2025, complementadas con unas densidades de la base estabilizada tomadas el dia 06 de agosto de 2025.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Respuesta al comunicado CI26-211-25_Apremio 04 por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado 103, 120, 132 y 139 Plan de Calidad	Contratista de Obra	inmediato
Respuesta al comunicado CI26-148-25_Solicitud de aclaraciones para mitigar las posibles afectación por modificación de la rasante actual	Contratista de Obra	inmediato
Entrega del plan de contingencias de acuerdo con los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento del 07 de julio de 2025.	Contratista de Obra	inmediato
Respuesta al comunicadoCI26-209-25_Apremio 01 por la no Implantación del segundo frente de obra solicitado bajo el comunicado CI26-178-25	Contratista de Obra	inmediato
Respuesta al comunicado CI26-170-25 del 16 de julio de 2025	Contratista de Obra	inmediato
CI26-196-25 de fecha del 06 de agosto de 2025 y con asunto "RESPUESTA A COMUNICADO COG3-120-2025 CON ASUNTO: "PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS"	Contratista de Obra	inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Inclusión del ítem no previsto (base estabiliza con emulsión asfáltica y cemento BEEC), a través del modificatorio No. 1 al contrato ICCU 276 de 2025, con un volumen de 3,064.66 m3, a fecha de este informe se tiene un volumen aproximado estabilizado de 965,38 m3.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. Se informa a la entidad nuevamente que ya paso (100% del tiempo,) contractual que tiene el CONSORCIO ICCU G3 para el ítem denominado "REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS", y no se tiene un diseño en versión final, esto apezar de las diferentes solicitudes y apremios por parte de la interventoría, situación que está generando demoras imputable al contratista de obra.

2. La falta de complementación y ajuste a los estudios y diseños es indispensable para definir en campo los sectores sobre los cuales se van a realizar la reconstrucción y/o construcción de cunetas (no existentes), y de esta manera definir los bombeos y peraltes de la vía.

3. Es necesario que el contratista de obra cumpla en campo con el personal el cual debe estar un 100% en obra, adicionalmente a lo anterior se reitera nuevamente la necesidad de implementar el segundo frente de obra con los recursos necesarios en personal, herramientas, insumos y maquinaria, para la ejecución de las diferentes actividades contractuales.

4. Pese a las diferentes solicitudes realizadas por parte de esta interventoria al contratista de obra relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pendinetes por subsanar, las cuales se han relacionado a lo largo de este informe y se han mencionado a la entidad en los diferentes comites de seguimiento, estas no han sido atendidas de manera completa por el contratista de obra a la fecha, lo cual es un agravante para el buen desarrollo del proyecto.

5. Se alerta a la entidad sobre atrazos en la programación de obra en actividades como: democilición de concreto estructural, construcción de cuneta de 3000PSI y excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), esta ultima la cual se tiene programado su inicio el dia 19 de agosto de 2025.

6. Se requiere que el contratista de obra grantice el suministro de los materiales, insumos, equipos, herramientas y maquinaria para llevar a cabo de forma adecuada la ejecución de cada uno de los items establecidos contractualmente.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen No. 1: mezclado de cemento a la base reciclada con apoyo de la recicladora de pavimento entre el Km 1+840 al Km 1+736



Imagen No. 2: Adición de la emulsión asfaltica al material reciclado entre el Km 1+736 al Km 1+690



Imagen No. 3: Verificación y control sobre el espesor de la base estabilizada entre el Km 1+840 al Km 1+736



Imagen No.4: Inspección y verificación de la base ya estabilizada entre el Km 2+500 al Km 1+690



Imagen No.5: Verificación de los niveles de la base estabilizada entre el Km2+500 al Km 1+590



Imagen No.6: Aplicación de riego de proteccion

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ABEL ALEXANDER SOLER