ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
		VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No. Xx	INFORME DE VISITA (consecutivo)	No. 01

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)

RESOLUCIÓN N°. 996 (18/09/2025)

CONSECUTIVO N°. 5502

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	19 de septiembre de 2025	MUNICIPIO:	FUNZA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	La vía que conduce del casco urbano de Funza hacia el sector la Punta (jurisdicción de funza)	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	Inicio 4°43'59.49"N 74°13'16.61"O Fin 4°47'39.26"N 74°13'10.40"O

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-381-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	16/07/2025
		FECHA INCIO	18/07/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	899.999.433-5		
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	20MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies	NA		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	NA		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	NA		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial las prorrogas y suspensiones)	18/03/2027		
FORMA DE PAGO	El ICCU desembolsará a EL MUNICIPIO el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS ($25.000.000.000,00), de la siguiente forma: el 100% se girará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$33.327.885.701.oo APORTE ICCU: $25.000.000.000.oo APORTE MUNICIPIO: $8.327.885.701.oo
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	8/9/2025 AL 19/09/2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número		Fecha		Valor		Porcentaje de ejecución físico	
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número		Fecha		Valor			

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento				
Pago de salarios				
Estabilidad de la obra				

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento				
Pago de salarios				
Calidad del servicio				

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Se realizó la visita en compañía de los Ingenieros Daniel Lombana y Edwin Daza Sanabria de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Funza, se verifico las coordenadas del proyecto base del convenio interadministrativo con las coordenadas en campo, así mismo se identificó el sector de inicio y fin para la intervención del convenio dentro de la jurisdicción del municipio de Funza.
Se identificó 7200 ml de vía departamental la cual se encuentra transitable, sin embargo se observa tramos viales en afirmado, pavimento en muy mal estado.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	$			33.327.885.701
N° de Pagos Realizados	0			
Pago No. 1	*Relacionar CDP y Valor girado al Municipio*			
Pago No. 2				
Pago No. 3				
Valor Ejecutado	0			
Saldo Pendiente por Cancelar	$			33.327.885.701
Porcentaje de ejecución	0%			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales (En las visitas el supervisor podrá solicitar al municipio la verificación de afiliacion y pago de aportes de seguridad social y parafiscales, aun cuando el responsable sea el municipio como ejecutor)	SI	NA	NO	NA

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas		Chalecos	
	Cascos		Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI		NO	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO











10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicitó al municipio allegar la documentación de los contratos derivados (obra e interventoría), así mismo se recordó las obligaciones contractuales según convenio ICCU -381-2025.

11. ANEXOS

ACTA DE LOCALIZACIÓN DE FECHA 19/09/2025

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DIRECCIÓN DE CAMINOS	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	23/09/2025	