ANEXOS.

FORMATOS SOPORTE MULTIOBRAS S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DESERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	01 - SEP - 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1735-2024 — **CONTRATISTA:** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025 — **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024 — **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2024	443724 (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	877.044.399,00	0,00
2025	115725 (2025-03-04)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	1.125.443.642,00	767.129.946,26
						703.053.733,00	
					TOTAL	2.705.541.774,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.705.541.774,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	13 al 30 de junio de 2024	44.220.726,00	8.401.937,94	52.622.663,94	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	824.421.735,06	2.652.919.110,06	2024E-VUVRAZ-061628 08-07-2024	X		
2	PARCIAL	jul-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	736.717.295,16	2.565.214.670,16	2024E-VUVRAZ-072436 05-08-2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	649.012.855,26	2.477.510.230,26	2024E-VUVRAZ-084169 03-09-2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	561.308.415,36	2.389.805.790,36	2024E-VUVRAZ-098057 04-10-2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	473.603.975,46	2.302.101.350,46	2024E-VUVRAZ-111136 06-11-2024	X		
6	PARCIAL	nov-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	385.899.535,56	2.214.396.910,56	2024E-VUVRAZ-121796 02-12-2024	X		
7	PARCIAL	dic-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	298.195.095,66	2.126.692.470,66	2024E-VUVRAZ-125410 09-12-2024	X		
8	PARCIAL	ene-2025	78.812.580,00	14.974.390,20	93.786.970,20	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	204.408.125,46	2.032.905.500,46	2024E-VUVRAZ-011734 04-02-2025	X		
9	PARCIAL	feb-2025	78.812.580,00	14.974.390,20	93.786.970,20	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	110.621.155,26	1.939.118.530,26	2024E-VUVRAZ-023818 06-03-2025	X		
10	PARCIAL	mar-2025	78.812.580,00	14.974.390,20	93.786.970,20	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	16.834.185,06	1.845.331.560,06	2024E-VUVRAZ-034870 02-04-2025	X		

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DESERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1735-2024 **CONTRATISTA:** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024 **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2024	443724 (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	877.044.399,00	0,00
2025	115725 (2025-03-04)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	1.125.443.642,00	767.129.946,26
						703.053.733,00	
					TOTAL	2.705.541.774,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.705.541.774,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
11	PARCIAL	abr-2025	14.146.374,00	2.687.811,06	16.834.185,06	N.A	N.A	N.A	**443724 (20-MAY-2024)**	0,00	1.828.497.375,00	2024E-VUVRAZ-046879 06-05-2025	X		
	PARCIAL	abr-2025	64.666.206,00	12.286.579,14	76.952.785,14	N.A	N.A	N.A	**115725 (2025-03-04)**	1.048.490.856,86	1.751.544.589,86				
12	PARCIAL	may-2025	78.812.580,00	14.974.390,20	93.786.970,20	N.A	N.A	N.A	**115725 (2025-03-04)**	954.703.886,66	1.657.757.619,66	2024E-VUVRAZ-060067 04-06-2025	X		
13	PARCIAL	jun-2025	78.812.580,00	14.974.390,20	93.786.970,20	N.A	N.A	N.A	**115725 (2025-03-04)**	860.916.916,46	1.563.970.649,46	2024E-VUVRAZ-072251 04-07-2025	X		
14	PARCIAL	JULIO DE 2025'	78.812.580,00	14.974.390,20	93.786.970,20	N.A	N.A	N.A	**115725 (2025-03-04)**	767.129.946,26	1.470.183.679,26	2025E-VUVRAZ-084677 01-08-2025	X		
14	PARCIAL	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	78.812.580,00	14.974.390,20	93.786.970,20	N.A	N.A	N.A	115725 (2025-03-04)	673.342.976,06	1.376.396.709,06				
TOTALES			**1.116.928.626,00**	**212.216.438,94**	**1.329.145.064,94**	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**$ 673.342.976,06**	**1.376.396.709,06**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRA	$ 1.116.928.626,00	$ 212.216.438,94	$ 1.329.145.064,94	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A	N.A	N.A	N.A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A
AJUSTES	N.A	N.A	N.A	N.A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
VALOR TOTAL	**$ 1.116.928.626,00**	**$ 212.216.438,94**	**$ 1.329.145.064,94**	

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
C.C. No.1.006.557.174
Contratista

Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DEMANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **FECHA** 01 SEP 2025

CONTRATO DE OBRA No: 1735-2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024
CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6513 PR0+0000 - PR55+0000
INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
SECTOR: YOPAL - PAZ DE ARIPORO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RINCON GUTIERREZ YEISON EFREN	1.006.557.095	Controlador de tránsito	$ 1.936.520	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS	$ 1.936.520	$ 134.800	V	Nueva EPS	89353290	$ 242.100	PROTECCIÓN	89353290	$ 309.900	$ 77.500	$ -	$ -	Ingreso Variedad Transitoria de salario
2	BARRERA CHAPARRO SEGUNDO ABRAHAM	1.055.504.135	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	Sanitas EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
3	INOCENCIO RAMIRO	4.284.504	Controlador de tránsito	$ 1.914.903	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.914.903	$ 133.300	V	CAPRESOCAS EPS		$ 239.400	PORVENIR		$ 306.400	$ 76.600	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
4	MORENO JOSE SERAFIN	9.656.108	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
5	VEGA LOPEZ ARACELY	1.055.504.306	Controlador de tránsito	$ 284.700	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 284.700	$ 19.900	V	Nueva EPS		$ 35.600	COLPENSIONES		$ 45.600	$ 11.400	$ -	$ -	Retiro
6	PIDIACHI YUNADO JUAN JOSE	4.204.709	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
7	NIÑO PEREZ LUIS JAVIER	9.657.559	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	Nueva EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
8	PIRABAN SALAMANCA DIANA CAROLINA	47.438.851	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
9	MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL DARIO	1.006.557.018	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	Nueva EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
10	GAVIDIA DAZA MAURICIO	74.751.243	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
11	NOVOA GUTIERREZ LEIDY MARYURHY	1.118.565.493	Controlador de tránsito	$ 1.948.872	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.948.872	$ 135.700	V	CAPRESOCAS EPS		$ 243.700	COLFONDOS		$ 311.900	$ 78.000	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
12	CRUZ NIÑO RAMIRO	74.858.508	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000	COLFONDOS		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
13	CASTRO DIAZ DIEGO ANDRES	80.659.351	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCAS EPS		$ 178.000				$ 57.000	$ -	$ -	
14	LOPEZ MORA MARTHA ANA DELIA	47.430.854	Controlador de tránsito	$ 2.005.824	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.005.824	$ 139.700	V	Sanitas EPS		$ 250.800	PORVENIR		$ 321.000	$ 80.300	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
15	RINCON BARAHONA OMAR EDUARDO	74.343.252	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	Nueva EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
16	HERRERA HELVER	93.349.087	Operario	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	Nueva EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
17	GUACABARE PONARE MARIA MONICA	1.006.489.271	Operario	$ 1.938.520	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.938.520	$ 135.000	V	Nueva EPS		$ 242.400	PORVENIR		$ 310.200	$ 77.600			Variedad Transitoria de salario
18	FONSECA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	33.480.323	Controlador de tránsito	$ 1.953.723	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.953.723	$ 136.000	V	Nueva EPS		$ 244.300	PORVENIR		$ 312.600	$ 78.200	$ -	$ -	Variedad Transitoria de salario
19	ORTIZ PEDRO	9.654.630	Controlador de tránsito	$ 1.983.135	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.983.135	$ 138.100	V	Nueva EPS		$ 247.900	PORVENIR		$ 317.400	$ 79.400	$ -	$ -	Variedad Transitoria de salario

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

VALORES POR INTERES $_____-

El contratista adjunta la certificación de fecha **N.A** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

9. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.1.006.557.174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - CONSULTORIA
19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01 - SEP - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 1735-2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL AGOSTO 2025
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2
CONTRATISTA MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS
INTERVENTORÍA FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES AGOSTO 2025																												
				V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					F	F				F		F	F						F	F						F	F						
9 GUADAÑAS	HUSQVARNA	0,94 l	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
1 MOTOSIERRA	HUSQVARNA	37,7 c.c.	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
20 HERRAMIENTA MENOR			N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
1 VEHÍCULO	NHR CHEV		N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 CAMARA FOTOGRAFICA	HUAWEI Y9	128 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 KIT EPP	BAOFENG	5 KM	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
			TOTAL ACTIVO	33	2	2	33	33	33	24	33	2	2	33	33	33	33	33	2	2	33	33	33	33	33	2	2	33	33	33	33	33	2	2
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	31	31	0	0	0	9	0	31	31	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	31	31

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	23	68,8
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	10	31,2

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
6. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C. No.1.006.557.174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - CONSULTORIA
M.P. 19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01 - SEP - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025 **CONTRATISTA** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS

CONTRATO N° 1735-2024 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024 **INTERVENTORÍA** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIAS DEL MES AGOSTO 2025																														TOTAL
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	21	24	24	24	24	23	23	24	24	20	24	22	24	23	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	22	24	24	24	24	24	**727,00**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1,00**
Lluvias intensas	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**16,00**
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744,00**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

OBSERVACIONES:

No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

LYNA JULIANA AVELLA ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.1.006.557.174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - CONSULTORIA
M.P. 19202-77236 CAU
ADMINISTRACION VIAL (apoyo supervisión)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - SEP - 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 1735-2024 **CONTRATISTA:** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

FECHA DE INICIO: 13 JUNIO 2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO 2026

VALOR INICIAL: $ 2.705.541.774,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.705.541.774,00

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1873-2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 270.554.177,40	28	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Calidad del servicio	30,00%	$ 811.662.532,20	28	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 541.108.354,80	28	5	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005290

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14,41%	$ 390.000.000,00	28	5	2024	31	7	2026
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002437

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

3. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.



Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77-236CAU
AMV - Apoyo a la Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S. - NIT 901.005.671-3

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, SECTOR PR 0+0000 - PR 55+0000

PERIODO: 01 - agosto- 2025 AL 31 - agosto- 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (M2)	No. Hombres	RENDIMIENTO (M2-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 00+0000	PR 55+0000	4,66	6,19	55,00	596.750,00	11	54.250,00	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 20+0000 AL PR 55+0000 Y DEL 00+0000 AL 05+0000.
TOTAL				**55,00**	**596.750,00**		**54.250,00**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 00+0000	PR 55+0000	X		TRIANGULAR (V)	27.691,00	11	6.092,36	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0000 AL PR 35+0000
PR 00+0000	PR 55+0000	X		TRAPEZOIDAL (T)	11.019,00			
PR 00+0000	PR 55+0000	X		OTROS (O)	28.306,00			
				TOTAL	**67.016,00**		**6.092,36**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 00+0000	PR 55+0000				-	11		NO APLICA - NO HAY BERMAS EN LA VIA
				TOTAL	**-**			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 00+0000	PR 55+0000	240	842,00	3.256,00	11	372,55	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0000 AL PR 35+0000~~
TOTAL		**240**		**4.098,00**		**372,55**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MUROS
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO	CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
PR 00+0000	PR 55+0000	CONCRETO	5,00	11	3,00	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0000 AL PR 35+0000~~
		GAVIONES	11,00			
		PIEDRA	17,00			
		TOTAL	**33,00**		**3,00**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S. - NIT 901.005.671-3

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, SECTOR PR 0+0000 - PR 55+0000

PERIODO: 01 - agosto- 2025 AL 31 - agosto- 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (VOLUMEN-HOMBRE)	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR 01+0400	ROCOS - ARCILLOSO	7,00	PR 01+0400	PR 02+0000	11	4,09	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL PR 01+0600
PR 02+0200		14,00	PR 02+0200	PR 02+0350			
PR 02+0500		12,00	PR 02+0500	PR 02+0900			
PR 46+0800		12,00	PR 46+0800	PR 46+0860			
TOTAL		**45,00**	**PR 01+0400**	**PR 46+0860**		**4,09**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
PR 02+0385	CRAVO SUR (O LA CABUYA)	100,40	11	1,64	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 49+0920, PR 36 +0100, PR 46+0284
PR 12+0176	EL CHAPUZÓN (O CANO	16,00			
PR 13+0708	LA ÑIATA	65,80			
PR 15+0826	LA ÑIATA II	11,00			
PR 22+0474	PATIMENA	30,70			
PR 31+0105	BARRERA	25,60			
PR 33+0152	TOCARÍA	183,45			
PR 36+0135	EL TIGRE	19,90			
PR 38+0322	LAS CAÑAS	30,00			
PR 39+0931	AMUZURAL	30,50			
PR 40+0495	LA CURVA	30,00			
PR 42+0593	EL TACARÍ	119,70			
PR 46+0284	CAÑO HONDO	30,50			
PR 46+0805	LA ROCHA	10,60			
PR 47+0831	EL SALITRE	20,00			
PR 49+0920	BARRANQUILLITA	40,00			
PR 51+0597	AGUACLARA	10,00			
PR 54+0384	SALITRAL	10,00			
CANTIDAD		**18 UND**		**1,64**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 00+0000 AL PR 55+0000	X		420,00	11	66,09	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0000 AL PR 35+0000~~
		X	307,00			
TOTAL			**727,00**		**66,09**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S. - NIT 901.005.671-3

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, SECTOR PR 0+0000 - PR 55+0000

PERIODO: 01 - agosto- 2025 AL 31 - agosto- 2025

ACTIVIDADES OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES
VIA 6513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 00+0000 AL PR 55+0000	X		25,00	11	47,73	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0000 AL PR 35+0000~~
		X	500,00			
TOTAL			**525,00**		**47,73**	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		M2	596.750,00	11	54.250,00	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	67.016,00		6.092,36	0%
	LIMPIEZA DE BERMAS		M2	-		-	0%
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE - DESCOLE)		UND	240,00		21,82	0%
	LIMPIEZA DE MUROS		UND	33,00		3,00	100%
	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		M3	45,00		4,09	0%
	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		UND	18,00		1,64	100%
	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	727,00		66,09	100%
	OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES		ML	525,00		47,73	0%

OBSERVACIONES

NOTA: CONTROL DE TRÁFICO VEHICULAR SOBRE EL PUENTE CRAVO SUR (LA CABUYA) – PR 2+0385 – RUTA 6513, LOCALIZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CIUDAD DE YOPAL HACIA EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE FORMA INTERRUMPIDA DURANTE LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, DISTRIBUIDAS EN TRES TURNOS ASÍ: DOS (2) PERSONAS DE 6:00 A.M A 2:00 P.M Y DOS (2) PERSONAS DE 2:00 P.M A 10:00 PM, DOS (2) PERSONAS DE 10:00 PM A 6:00 A.M. ACTIVIDIDAD QUE SE REALIZA CON 7 PERSONAS INDEPENDIENTES A LAS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. (1 PERSONA ES PARA LOS TURNOS)

TAPAHUECOS DEL PR 34+0500 AL PR 42 +0000

LIMPIEZA Y PINTURA PUENTES PR 49+0920, PR 36 +0100, PR 46+0284

RECOLECCIÓN PLÁSTICOS A LO LARGO DEL TRAMO Y RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS DEL PR 07+0070, PR 20+0700, PR 31+0900

LIMPIEZA A PEAJE PR 34+0800

(Firma)
Nombre: AVELLA ZABALA LYNA JULIANA
Representante Legal Suplente
C.C. Nº 1006557174
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Vo.Bo
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
Ingeniera Residente
Administración Vial-Grupo 2
FEDERICO RAMIREZ OSORIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MES AGOSTO DE 2025





ACTIVIDAD :	Limpieza de obras	**ACTIVIDAD :**	Rocería





ACTIVIDAD :	Rocería	**ACTIVIDAD :**	Recoleciòn de plasticos





ACTIVIDAD :	Siembra de mani	**ACTIVIDAD :**	Rocería





ACTIVIDAD :	Limpieza de obras	**ACTIVIDAD :**	Pintura de puentes

FORMATOS COOP NUEVO HORIZONTE C.T.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	01 - SEP - 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1683 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873 DE 2024 **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2024	**440724** (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	776.740.829,00	0,00
2025	**116125** (4-MAR -2025)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	997.337.234,00	656.346.838,00
						611.935.800,00	0,00
					TOTAL	2.386.013.863,00	656.346.838,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.396.583.663,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	4 al 30 de junio de 2024	68.719.698,00	1.186.977,00	69.906.675,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	706.834.154,00	2.326.676.988,00	2024E-VUVRAZ-060170 04-07-2024	X		
2	PARCIAL	jul-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	629.160.071,00	2.249.002.905,00	2024E-VUVRAZ-071364 01-07-2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	551.485.988,00	2.171.328.822,00	2024E-VUVRAZ-083341 02-08-2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	473.811.905,00	2.093.654.739,00	2024E-VUVRAZ-096333 01-10-2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	396.137.822,00	2.015.980.656,00	2024E-VUVRAZ-109836 01-11-2024	X		
6	PARCIAL	nov-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	318.463.739,00	1.938.306.573,00	2024E-VUVRAZ-121808 2-12-2024	X		
7	PARCIAL	dic-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	240.789.656,00	1.860.632.490,00	2024E-VUVRAZ-125380 09-12-2024	X		
8	PARCIAL	ene-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	157.678.220,00	1.777.521.054,00	2024E-VUVRAZ-010955 03-02-2025	X		
9	PARCIAL	feb-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	74.566.784,00	1.694.409.618,00	2024E-VUVRAZ-022580 03-03-2025	X		

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
10	PARCIAL	mar-2025	73.300.681,00	1.266.103,00	74.566.784,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	0,00	1.619.842.834,00	2024E-VUVRAZ-034357 02-04-2025	X		
		mar-2025	8.399.569,00	145.083,00	8.544.652,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	988.792.582,00	1.611.298.182,00				
11	PARCIAL	abr-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	905.681.146,00	1.528.186.746,00	2024E-VUVRAZ-045602 02-05-2025	X		
12	PARCIAL	may-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	822.569.710,00	1.445.075.310,00	2024E-VUVRAZ-059190 03-06-2025	X		
13	PARCIAL	jun-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	739.458.274,00	1.361.963.874,00	2024E-VUVRAZ-070765 01-07-2025	X		
14	PARCIAL	jul-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	656.346.838,00	1.278.852.438,00	2025E-VUVRAZ-084677 01-08-2025	X		
15	PARCIAL	ago-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	573.235.402,00	1.195.741.002,00				
		TOTALES	***1.180.453.018,00***	***20.389.643,00***	***1.200.842.661,00***	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**822.569.710,00**	**1.445.075.310,00**				

VERDADERO

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas. 0,503284025 0,86%

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.180.453.018,00	$ 20.389.643,00	$ 1.200.842.661,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A	N.A	N.A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A	N.A	N.A
AJUSTES	N.A	N.A	N.A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
VALOR TOTAL	**$ 1.180.453.018,00**	**$ 20.389.643,00**	**$ 1.200.842.661,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.



Firma
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
C.C. No. 88.001.117 (CHINACOTA - NORTE DE SANTANDER)
Contratista



Firma
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	01 SEP 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1683 DE 2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6513 PR55+0000 - PR 90+0380 Y RUTA 6514 PR 0+0000 - PR 73+03379
INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
SECTOR: YOPAL - PAZ DE ARIPORO Y PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CALDERÓN CARRANZA DIANA SOFÍA	1.118.549.945	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	9490777369	$ 57.000	PORVENIR	9490777369	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
2	CASTELLANOS ACERO ARTURO	1.116.041.774	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	COLFONDOS		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Ingreso
3	COBA HÉCTOR	74.812.122	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
4	COBA TUMAY TOMÁS	4.214.614	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
5	FERNÁNDEZ DIAZ GERMÁN ALONSO	88.001.117	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
6	INOCENCIO CALDERÓN JOSÉ CLODOMIRO	74.812.093	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
7	MARTINEZ INOCENCIO JOSE NELQUIN	1.118.533.941	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
8	MELO RODRIGUEZ NIDIA EDITH	33.481.209	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
9	MORALES ORTIZ ALONSO	1.007.450.114	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	COLFONDOS		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
10	ORTIZ SIBO CLARETH	1.116.041.631	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
11	OVEJERO ANTIPARA JOSÉ AVELINO	7.364.252	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
12	OVEJERO GUTIERREZ JHONNIER FERLEIN	1.116.040.373	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
13	PASTRANA PIDIACHE JOSÉ UILLIAN	1.116.041.532	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
14	QUIÑÓNEZ JOSÉ OTONIEL	74.862.202	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	INCAPACIDAD
15	ROA MARTÍNEZ JOSÉ ÉDGAR	1.115.857.875	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVAEPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
16	ROJAS BOHORQUEZ EDGAR	74.752.742	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
17	SIGUA JOSÉ DERNEY	74.862.547	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
18	MORALES ORTIZ EVER	1.115.851.167	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	COLFONDOS		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
19	SALINAS MELO JUNIOR DAVID	1.118.528.564	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
20	LAVERDE GOYENECHE FREDDY ALFONSO	74.862.524		$ 1.423.501	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 901.551	$ 62.800	V	NUEVA EPS		$ 36.100	PORVENIR		$ 144.300	$ 36.100	$ -	$ -	REEMPLAZO OTONIEL QUIÑONEZ
21	COBA OTALORA FABIAN ANDRES	1.116.043.643		$ 1.423.502	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 427.051	$ 29.800	V	CAPRESOCA		$ 17.100	PORVENIR		$ 68.400	$ 17.100	$ -	$ -	REEMPLAZO OTONIEL QUIÑONEZ

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Las cooperativas están exoneradas de aportes a salud, SENA e ICBF respecto de los trabajadores que devengan menos de 10 smlmv, de conformidad con sentencia del consejo de estado del 30 de julio de 2020, expediente 23692, que falló favorablemente la demanda de nulidad presentada por la doctora Alba Lucía Orozco, declarando la nulidad de las expresiones «19-4» y «y 1.2.1.5.2.1» del artículo 1.2.1.5.4.9 del decreto DUR 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 del decreto 2150 de 2017.

El contratista adjunta la certificación de fecha **N.A** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

9. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoria. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoria.

Firma
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01 - SEP - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 1683 DE 2024 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873 DE 2024 **INTERVENTORÍA** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

	DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES AGOSTO 2025																														
					V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						F	F				F		F	F												F	F						F	F
5	GUADAÑAS	MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
4	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
1	GUADAÑA	SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
1	MOTOSIERRA	HUSQVUARNA	50,2 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
1	MOTOSIERRA	STILL	45,4 cc	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
1	MOTOCICLETA	BAJAJ - 2016	100 cc	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
15	HERRAMIENTA MENOR			N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
1	CAMIONETA	UAZ	2500 cc - 1 Ton	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
1	CAMARA FOTOGRAFICA	HUAWEI Y9	128 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	RADIOS DE COMUNICACIÓN	BAOFENG	5 KM	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
				TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
				TOTAL ACTIVO	32	4	4	32	32	32	4	32	4	4	32	32	32	32	32	4	4	4	32	32	32	32	4	4	32	32	32	32	32	4	4
				TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
				TOTAL INACTIVO	0	28	28	0	0	0	28	0	28	28	0	0	0	0	0	28	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	28	28

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	21,2	66,1
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0,19	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	10,8	33,9

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
6. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01 - SEP - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CONTRATO N° 1683 DE 2024 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873 DE 2024 **INTERVENTORÍA** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍA DEL MES																															TOTAL
	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	23	22	24	24	24	24	24	23	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	**737,00**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1,00**
Lluvias intensas	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6,00**
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744,00**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO
ING RESIDENTE AMV2
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 sep 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

FECHA DE INICIO: 04 JUNIO 2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO 2026
VALOR INICIAL: $ 2.396.583.663,00
VALOR ACUMULADO: $ 2.396.583.663,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1873 DE 2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 239.658.366,30	10	5	2025	25	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Calidad del servicio	20,00%	$ 479.316.372,60	10	5	2024	25	2	2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 718.975.098,90	10	5	2024	25	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005220
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	0,02%	$ 390.000,00	10	5	2024	25	8	2026
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101002409
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

3. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77-236CAU
AMV - Apoyo a la Interventoría
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: ~~01 - agosto- 2025~~ AL ~~31 - agosto- 2025~~

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (M2)	No. Hombres	RENDIMIENTO (M2-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 55+0000	PR 90+0380	8,76	8,05	35,38	594.737,80	12	85.218	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 81+0500 AL PR 90+0380 RUTA 6513 Y DEL PR 00+0000 AL PR 19+0000 RUTA 6514.
PR 00+0000	PR 19+0000	10,58	11,94	19,00	427.880,00			
	TOTAL	**9,67**	**10,00**	**54,38**	**1.022.617,80**		**85.218**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 55+0000	PR 90+0380	X		TRIANGULAR (V)	5.983,00	12	4.425,25	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0870 AL PR 19+0000
				TRAPEZOIDAL (T)	18.671,00			
				OTROS (O)	7.204,00			
PR 00+0000	PR 19+0000			TRIANGULAR (V)	12.026,00			
				TRAPEZOIDAL (T)	9.219,00			
				OTROS (O)	-			
TOTAL				TRIANGULAR (V)	18.009,00			
				TRAPEZOIDAL (T)	27.890,00			
				OTROS (O)	7.204,00			
				TOTAL	53.103,00		**4.425,25**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 55+0000	PR 90+0380					12		NO APLICA - NO HAY BERMAS EN LA VIA
PR 00+0000	PR 19+0000							
				TOTAL	-			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 55+0000	PR 90+0380	177	180,00	2.333,00	12	272,92	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0870 AL PR 19+0000~~
PR 00+0000	PR 19+0000	63	26,00	736,00			
	TOTAL	240		3.275,00		**272,92**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: ~~01 - agosto- 2025~~ AL ~~31 - agosto- 2025~~

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MUROS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO	CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
PR 55+0000	PR 90+0380	CONCRETO CICLOPEO	7,00	12	1,00	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0870 AL PR 19+0000~~
		GAVIONES	9,00			
		BOLSAS DE CONCRETO	-			
		PIEDRA	1,00			
PR 00+0000	PR 19+0000	CONCRETO CICLOPEO	-			
		GAVIONES	-			
		BOLSAS DE CONCRETO	-			
		PIEDRA	-			
		TOTAL	**17,00**		**1,00**	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (VOLUMEN-HOMBRE)	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR 56+0800	ARCILLOSO	45,90	PR 56+0800	PR 65+0980	12	5,66	ESTE MES, NO SE PRESENTARON DERRUMBES EN EL TRAMO
PR 02+0480		12,00	PR 02+0480	PR 02+0600			
PR 05+0750		10,00	PR 05+0750	PR 05+0850			
TOTAL		**67,90**				**5,66**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
PR 57+0000	RAMÓN NONATO PÉREZ	333,70	12	1,75	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0870 AL PR 19+0000~~
PR 57+0613	PUEBLO VIEJO	30,00			
PR 61+0672	LA MORENA	10,00			
PR 64+0965	LAS RANAS	10,00			
PR 65+0338	LA CURAMA	119,40			
PR 68+0358	LA SEQUI	30,00			
PR 70+0277	EL PORE	90,00			
PR 72+0080	LA COLORADA	30,00			
PR 76+0354	LA GARRAPATA	20,00			
PR 76+0756	BRAZO GUACHIRIA	60,00			
PR 76+0848	GUACHIRÍA	150,00			
PR 80+0328	LA SECA	20,00			
PR 86+0221	MUESSE	90,00			
PR 02+0833	LA PERAL	10,15			
PR 03+0523	ARIPORO	168,55			
PR 05+0301	TATE	272,50			
PR 07+0673	LA CORELIA	20,00			
PR 09+0097	LA ENRAMADA	20,00			
PR 10+0786	EL CHIGUIRO	20,00			
PR 16+0771	ARICAPORO	90,00			
PR 18+0016	SOFRAGUA	39,30			
	CANTIDAD	**21 UND**		**1,75**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: ~~01 - agosto- 2025~~ AL ~~31 - agosto- 2025~~

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 55+0000 AL PR 90+0380	X		172,00	12	44,50	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0870 AL PR 19+0000~~
		X	170,00			
PR 0+0000 AL PR 19+0000	X		102,00			
		X	90,00			
		TOTAL	**534,00**		**44,50**	

ACTIVIDADES OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 55+0000 AL PR 90+0380	X		-	12	63,75	~~ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 00+0870 AL PR 19+0000~~
		X	560,00			
PR 0+0000 AL PR 19+0000	X		25,00			
		X	180,00			
		TOTAL	**765,00**		**63,75**	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		M2	1.022.617,80	12	85.218,15	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	53.103,00		4.425,25	100%
	LIMPIEZA DE BERMAS		M2	-		-	0%
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE - DESCOLE)		UND	240,00		20,00	100%
	LIMPIEZA DE MUROS		UND	17,00		1,42	100%
	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		M3	67,90		5,66	0%
	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		UND	21,00		1,75	100%
	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	534,00		44,50	100%
	OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES		ML	765,00		63,75	100%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: ~~01 - agosto- 2025~~ AL ~~31 - agosto- 2025~~


OBSERVACIONES

NOTA: CONTROL DE TRÁFICO VEHICULAR SOBRE EL PUENTE RAMON NONATO PEREZ – PR 57+0000– RUTA 6513, LOCALIZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CIUDAD DE YOPAL HACIA EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE FORMA INTERRUMPIDA DURANTE LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, DISTRIBUIDAS EN TRES TURNOS ASÍ: DOS (2) PERSONAS DE 6:00 A.M A 2:00 P.M Y DOS (2) PERSONAS DE 2:00 P.M A 10:00 PM, DOS (2) PERSONAS DE 10:00 PM A 6:00 A.M.
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. 2764 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. EN LA CUAL SE AUTORIZA EL CIERRE PARCIAL DE LA VÍA YOPAL – PAZ DE ARIPORO, RUTA NACIONAL 6513, ENTRE EL PR 56+0700 Y EL PR 57+0600, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE PRESENTA UNO DE LOS PUENTES LOCALIZADOS SOBRE EL RIO PAUTO (CARRIL DERECHO)
CAMBIO DE TABLERO EN EL PR 86+0180
RECOLECCIÓN PLÁSTICOS A LO LARGO DEL TRAMO
TAPAHUECOS DEL PR 57+0000.



Firma

GERMAN ALONSO FERNANDEZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE



Vo.Bo
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
Ingeniera Residente
Administración Vial-Grupo 2
FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Yopal, Casanare – Carrera 25 No 23 – 10 Barrio El Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mail: amv2cas2024@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MES AGOSTO DE 2025



ACTIVIDAD :	Limpieza de cunetas



ACTIVIDAD :	Tapahuecos



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	Ròceria



ACTIVIDAD :	Tapahuecos



ACTIVIDAD :	Ròceria



ACTIVIDAD :	Limpieza de canal



ACTIVIDAD :	Tapahuecos

FORMATOS COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1718-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024 **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2024	441024 (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	484.572.777,00	0,00
2025	123925 (05-MAR-2025)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	622.192.484,00	409.464.425,00
						388.352.307,00	0,00
					TOTAL	1.495.117.568,00	409.464.425,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.495.117.568,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	13 al 30 de junio de 2024	42.871.050,00	740.500,00	43.611.550,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	440.961.227,00	1.451.506.018,00	2024E-VUVRAZ-061052 08-07-2024	x		
2	PARCIAL	jul-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	392.503.949,00	1.403.048.740,00	2024E-VUVRAZ-071364 01-08-2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	344.046.671,00	1.354.591.462,00	2024E-VUVRAZ-083800 03-09-2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	295.589.393,00	1.306.134.184,00	2024E-VUVRAZ-096220 01-10-2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	247.132.115,00	1.257.676.906,00	2024E-VUVRAZ-109841 01-11-2024	X		
6	PARCIAL	nov-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	198.674.837,00	1.209.219.628,00	2024E-VUVRAZ-121886 2-12-2025	X		
7	PARCIAL	dic-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	150.217.559,00	1.160.762.350,00	2024E-VUVRAZ-125385 09-12-2024	X		
8	PARCIAL	ene-2025	50.969.000,00	880.374,00	51.849.374,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	98.368.185,00	1.108.912.976,00	2024E-VUVRAZ-011519 04-02-2025	X		
9	PARCIAL	feb-2025	50.969.000,00	880.374,00	51.849.374,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	46.518.811,00	1.057.063.602,00	2024E-VUVRAZ-011519 04-02-2025	X		
10	PARCIAL	mar-2025	45.728.947,00	789.864,00	46.518.811,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	0,00	1.010.544.791,00	2024E-VUVRAZ-034374 02-04-2025	X		
	PARCIAL	mar-2024	5.240.053,00	90.510,00	5.330.563,00	N.A	N.A	N.A	**123925** (05-MAR-2025)	616.861.921,00	1.005.214.228,00				
11	PARCIAL	abr-2024	50.969.000,00	880.374,00	51.849.374,00	N.A	N.A	N.A	**123925** (05-MAR-2025)	565.012.547,00	953.364.854,00	2024E-VUVRAZ-045518 02-05-2025	X		

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1718-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024 **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2024	441024 (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	484.572.777,00	0,00
2025	123925 (05-MAR-2025)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	622.192.484,00	409.464.425,00
						388.352.307,00	0,00
					TOTAL	1.495.117.568,00	409.464.425,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.495.117.568,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
12	PARCIAL	may-2024	50.969.000,00	880.374,00	51.849.374,00	N.A	N.A	N.A	**123925** (05-MAR-2025)	513.163.173,00	901.515.480,00	2024E-VUVRAZ-059239 03-06-2025	X		
13	PARCIAL	jun-2024	50.969.000,00	880.374,00	51.849.374,00	N.A	N.A	N.A	**123925** (05-MAR-2025)	461.313.799,00	849.666.106,00	2024E-VUVRAZ-070817 02-07-2025	X		
14	PARCIAL	jul-2024	50.969.000,00	880.374,00	51.849.374,00	N.A	N.A	N.A	**123925** (05-MAR-2025)	409.464.425,00	797.816.732,00	2025E-VUVRAZ-084677 01-08-2025	X		
15	PARCIAL	ago-2024	50.969.000,00	880.374,00	51.849.374,00	N.A	N.A	N.A	**123925** (05-MAR-2025)	357.615.051,00	745.967.358,00				
		TOTALES	**736.430.050,00**	**12.720.160,00**	**749.150.210,00**	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**$ 357.615.051,00**	**745.967.358,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 736.430.050,00	$ 12.720.160,00	$ 749.150.210,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 736.430.050,00**	**$ 12.720.160,00**	**$ 749.150.210,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

GIOVANNY BASTILLA GÓMEZ
C.C 4.153.857
R L Contratista

Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P. 25202 61347 CND
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	01 SEP 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1718-2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6514 - TRAMO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA
INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
SECTOR: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELY GÓMEZ CANAY	1.006.559.413	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7983913924	$ 178.000	PORVENIR	7983913924	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
2	ADY NAEL BASTILLA GÓMEZ	1.118.648.983	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GÓMEZ	1.118.649.188	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
4	SAMACA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO	1.118.650.168	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 178.000	COLPENSIONES		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
5	LUIS ROBERTO PIRABÁN CAMACHO	17.547.925	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 178.000	COLPENSIONES		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
6	MARCO POLO CELY CÁRDENAS	4.153.234	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS SA		$ 178.000	COLPENSIONES		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
7	GIOVANNY BASTILLA GÓMEZ	4.153.857	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
8	GONZALO ÁLVAREZ CUADRA	4.153.916	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
9	NAIRO ALIRIO ÁLVAREZ CUADRA	4.153.942	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
#	ORTIZ HERNADEZ CAMILO ANDRES	1.119.511.867	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 178.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	Ingreso
#	JOSE FLORENTINO TUMAY	6.965.220	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 178.000	COLPENSIONES		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
#	AGUSTIN GIRON MORENO	74.860.356	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 178.000	COLPENSIONES		$ 227.800	$ 57.000	$ 28.470,00	$ 42.705	
								$ 1.189.200				$ 2.136.000			$ 2.733.600	$ 684.000	$ 341.640	$ 512.460	$ 7.596.900

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Las cooperativas están exoneradas de aportes a salud, SENA e ICBF respecto de los trabajadores que devengan menos de 10 smlmv, de conformidad con sentencia del consejo de estado del 30 de julio de 2020, expediente 23692, que falló favorablemente la demanda de nulidad presentada por la doctora Alba Lucía Orozco, declarando la nulidad de las expresiones «19-4» y «y 1.2.1.5.2.1» del artículo 1.2.1.5.4.9 del decreto DUR 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 del decreto 2150 de 2017.

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha **N.A** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.
9. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
GIOVANNY BASTILLA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 4.153.857
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE
MP 19202-77236CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO DEMANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01 - SEP - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 1718-2024
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL AGOSTO 2025
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024
INTERVENTORÍA FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

	DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES AGOSTO 2025																														
					V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						F	F				F		F	F						F	F					F	F		F	F			F	F
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm4	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm5	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm6	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm7	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I
1	MOTOSIERRA	HUSQVUARNA	50,2 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I
15	HERRAMIENTA MENOR			N.A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I
1	MICROBUS	NISSAN - 2012	1 ton	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A
1	CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA	SAMSUNG J4	16 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A
				TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
				TOTAL ACTIVO	23	2	2	23	23	23	2	23	0	2	23	23	23	23	23	0	2	23	23	23	23	23	0	2	23	2	2	23	23	2	2
				TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL INACTIVO	0	21	21	0	0	0	21	0	23	21	0	0	0	0	0	23	21	0	0	0	0	0	23	21	0	21	21	0	0	21	21

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	14	60,9
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	9	39,1

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
6. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
GIOVANNY BASTILLA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 4.153.857
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01 - SEP - 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2025 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO N° 1718-2024 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024 **INTERVENTORÍA** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIA DEL MES																															TOTAL
	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**741,00**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3,00**
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744,00**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

OBSERVACIONES:

1-No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM

2-Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

GIOVANNY BASTILLA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 4.153.857
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 01 - SEP - 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 1718-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

FECHA DE INICIO: 04 JUNIO 2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO 2026
VALOR INICIAL: $ 1.495.117.568,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.495.117.568,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1873-2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 149.511.156,00	14	5	2024	21	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Calidad del servicio	30,00%	$ 448.535.270,40	14	5	2024	21	2	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 299.023.503,00	14	5	2024	21	8	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005221
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	26,08%	$ 390.000.000,00	14	5	2024	21	8	2026
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002411
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 149.511.156,00	14	5	2024	21	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 448.535.270,40	14	5	2024	21	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños	20,00%	$ 299.023.503,00	14	5	2024	21	8	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 01 - SEP - 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005221
Certificado de modificación o anexo No. 1
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	17,39%	$ 260.000.000,00	14	5	2024	21	8	2026
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101002411
Certificado de modificación o anexo No. 1
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

OTRAS PÓLIZAS No.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Se traslada la vigencia de acuerdo a orden de inicio de fecha 4-06-2024

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).
3. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE NIT 844.004.290-1

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380

PERIODO: 01 - agosto- 2025 AL 31 - agosto- 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (M2)	No. Hombres	RENDIMIENTO (M2-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 19+0000	PR 73+0380	11,83	11,88	54,38	1.289.349,80	11	117.213,62	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD DEL PR 32+00000 AL PR 63+0000 , RUTA 6514.
TOTAL		**11,83**	**11,88**	**54,38**	**1.289.349,80**		**117.213,62**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 19+0000	PR 73+0380	X		TRIANGULAR (V)	25.625,00	11	3.762,64	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD DEL PR 32+00000 AL PR 63+0000 , RUTA 6514.
				TRAPEZOIDAL (T)	15.764,00			
				OTROS (O)	-			
				TOTAL	41.389,00		**3.762,64**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 19+0000	PR 73+0380					11		NO APLICA - NO HAY BERMAS EN LA VIA
				TOTAL	-			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 19+0000	PR 73+0380	189	1.218,10	1.366,00	11	234,92	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD DEL PR 32+00000 AL PR 63+0000 , RUTA 6514.
TOTAL		**189**	2.584,10			**234,92**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MUROS
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO	CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
PR 19+0000	PR 73+0380	CONCRETO CICLOPERO	4,00	11	2,00	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD DEL PR 32+00000 AL PR 63+0000 , RUTA 6514.
		GAVIONES	19,00			
		BOLSAS DE CONCRETO	1,00			
		PIEDRA	1,00			
		TOTAL	**25,00**		**2,00**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE NIT 844.004.290-1

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380

PERIODO: 01 - agosto- 2025 AL 31 - agosto- 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (VOLUMEN-HOMBRE)	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR 72+0800	ARENA - ARCILLA - ROCA	30,00	PR 72+0800	PR 73+0000	11	2,73	ESTE MES, NO SE PRESENTARON DERRUMBES EN EL TRAMO
TOTAL		**30,00**				**2,73**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
PR 20+0358	CASA ROJA	10,00			
PR 22+0520	PUENTE ROLLO	19,80			
PR 23+0137	EL GUARAPO	20,00			
PR 23+0751	EL CHIRE	150,40			
PR 26+0876	MANGO VERDE	20,00			
PR 28+0077	LA GRANDE	60,00			
PR 28+0867	CAÑO DOBLE	30,60	**11**	1,18	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD DEL PR 32+00000 AL PR 63+0000 , RUTA 6514.
PR 31+0900	EL FIQUE	20,00			
PR 34+0729	MARAURE	20,00			
PR 55+0729	LAS GUAMAS	20,00			
PR 62+0049	MACAGUÁN	30,00			
PR 62+0157	BRAZO MACAGUÁN	30,00			
PR 73+0376	GUSTAVO MATAMOROS	109,60			
CANTIDAD		**13 UND**		**1,18**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 19+0000 AL PR 73+0380	X		152,00	11	27,82	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD DEL PR 32+00000 AL PR 63+0000 , RUTA 6514.
		X	154,00			
		TOTAL	**306,00**		**27,82**	

ACTIVIDADES OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 19+0000 AL PR 73+0380	X		200	11	513,64	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD DEL PR 32+00000 AL PR 63+0000 , RUTA 6514.
		X	5.450			
		TOTAL	**5.650**		**513,64**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE NIT 844.004.290-1

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380

PERIODO: 01 - agosto- 2025 AL 31 - agosto- 2025

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		M2	1.289.349,80	11	117.213,62	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	41.389,00		3.762,64	100%
	LIMPIEZA DE BERMAS		M2	-		-	0%
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE - DESCOLE)		UND	189,00		234,92	100%
	LIMPIEZA DE MUROS		UND	25,00		234,92	100%
	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		M3	30,00		2,73	0%
	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		UND	13,00		1,18	100%
	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	306,00		27,82	100%
	OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES		ML	5.650,00		513,64	100%

OBSERVACIONES

TAPAHUECOS DEL PR 32+0000 AL PR 38+0000
RECOLECCIÓN PLÁSTICOS A LO LARGO DEL TRAMO

Firma
GIOVANNY BASTILLA GÒMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARENAS DEL CASANARE

Vo.Bo
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
Ingeniera Residente
Administración Vial-Grupo 2
FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Yopal, Casanare – Carrera 25 No 23 – 10 Barrio El Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mail: amv2cas2024@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MES AGOSTO DE 2025



ACTIVIDAD :	Tapahuecos



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	Tapahuecos



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras