Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	GJ-FR-031	
		Versión:	1.0	
	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		14	6	2024

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA

CONTRATO No.: 327-5-2024

CONTRATISTA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS- ITAF SAS RL

OBJETO: "CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS COSTOS MÁXIMOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN "CREG 101 013 DE 2022", ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS LUMÍNICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TÍPICOS VIALES EXISTENTES Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA. "

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SOACHA

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL: $ 79.135.000

INTERVENTOR: N/A — CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N/A

SUPERVISOR: CAMILO TORRES HERNANDEZ / DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	45 DÍAS CALENADRIO
2	60 DÍAS CALENADRIO
3	60 DÍAS CALENADRIO
4	60 DÍAS CALENADRIO

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	25 DÍAS
2	N/A
3	N/A
4	N/A

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	31 DE ENERO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE 2025
VALOR ACTUAL	$ 79.135.000

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	ENTREGABLE # 1 ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA DE COSTOS ESTIMADOS DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SOACHA VERSION 2024 Y ANEXOS	UN	1	100	17 ARCHIVOS ANEXOS		
2	ENTREGABLE # 2 DISEÑOS LUMINICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TIPICOS VIALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA Y ANEXOS	UN	1	100	Realizar tabla resumen de los valores obtenidos en las simulaciones de acuerdo a la tabla del RETIAP (Tabla. 3.3.1.2. a.) por los perfiles de vía y las luminarias propuestas.	R	
3	ENTREGABLE # 3 INFORME DE DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	UN	1	100	2 ANEXOS		
4	FORMATOS JURIDICOS	UN	1	100	2 ANEXOS		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIO** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA ____ MES DE ____ DEL AÑO ____

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: BELCY YULIETH BONILLA DURAN
REP. LEGAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS- ITAF

FIRMA

NOMBRE: CAMILO TORRES HERNANDEZ
SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE: ANDREA LUNA RIVERA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ALFONSO ALFONSO BUENO
APOYO A LA SUPERVISION