LUGAR:	OFICINAS MEDICINA LEGAL				
CONVOCANTE:	CABA INTERVENTORIA S.A.S.				
FECHA: (2025-07-18)	**Acta N°23**	**HORA INICIO:**	08:00 AM	**HORA FIN:**	12:00 AM

OBJETIVO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES."

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
Diego Felipe Buitrago Ramírez	1015467931		Representante Legal	CABA INT. SAS	interventoriamedicinalegal@cicaingeniería.com		
Clemente Alfredo Buitrago A.	19483980	310 3450248	Representante Legal Suplente	CABA INT. SAS	Interventoriamedicinalegal@cicaingeniería.com		
Diana Ramírez	52103406	310 8573753	Directora de Interventoría	CABA INT. SAS	Interventoriamedicinalegal@cicaingeniería.com		
Carlos Márquez	10078426	318 5615624	Residente de Interventoría	CABA INT. SAS	Interventoriamedicinalegal@cicaingeniería.com		
Dayra corredor	52347983	3107649689	Coordinadora de Interventoría	CABA INT. SAS	Interventoriamedicinalegal@cicaingeniería.com		
Yamile torres	52.369.077	312 4853305	Residente SST interventoría	CABA INT. SAS	Interventoriamedicinalegal@cicaingeniería.com		
Edwin Bejarano	1127388600	310 5708288	Residente Eléctrico	CABA INT. SAS	Interventoriamedicinalegal@cicaingeniería.com		
Edilberto Mateus	79.450.592		Representante legal	Consorcio MABRIL 90 2023	consorciomabril90rmc@gmail.com		
Diana Carolina Parra Hernández	52.820.626		Directora obra	Consorcio MABRIL 90 2023	consorciomabril90rmc@gmail.com		

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

Ing. Edwin Fabian Sánchez			Ingeniero eléctrico	Consorcio MABRIL 90 2023	consorciomabril90rmc@gmail.com		
Angello Hayver Cortes Mendes	1.010.191.140	318 5935105	Ingeniero PMP	Consorcio MABRIL 90 2023	consorciomabril90rmc@gmail.com		
Jaime Moreno	80818868	310 5022962	Residente de Obra	Consorcio MABRIL 90 2023	consorciomabril90rmc@gmail.com		
Jerson Stiven Penagos (Sst obra).			Sst obra	Consorcio MABRIL 90 2023	consorciomabril90rmc@gmail.com		
Arq. Almeiro Barbosa R.	11410044	321 3729316	Supervisor	MEDICINA LEGAL	Almeiro.barbosa@medicinalegal.gov.co		
Ing. Camila Andrea Barrera Cárdenas	1057599086	322 4116878	Supervisor de apoyo	MEDICINA LEGAL	Camila.barrera@medicinalegal.gov.co		
Ing. Robinson lozano	1016019310	319 5699590	SST entidad	MEDICINA LEGAL	robinson.lozano@medicinalegal.gov.co		
O VER LISTADO ADJUNTO (ANEXO FIRMA DE ASISTENCIA)							

AUSENTES		
Entidad / Unidad Organizacional	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**
Consorcio MABRIL 90 2023	Edilberto Mateus	Representante legal

AGENDA

1. Recorrido de Obra.
2. Presentaciones asistentes
3. Datos Generales De Los Contratos
4. Alcance del Proyecto
5. Lectura De Compromisos Acta anterior
6. Estado General Del Contrato (Programado Vs Ejecutado)
7. Actividades Ejecutadas En Cada Frente De Trabajo
8. Seguimiento a Programación
9. Aspectos Administrativos
10. Aspectos SST
11. Aspectos Ambientales
12. Aspectos Financieros
13. INTERVENCIÓN CONSORCIO MABRIL 90 2023 (Retroalimentación y conclusiones).
14. INTERVENCIÓN INMLCF (Retroalimentación y conclusiones).
15. Conclusiones de la Interventoría.
16. Datos Generales De Los Contratos
17. Alcance del Proyecto

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

18. Lectura De Compromisos Acta anterior
19. Estado General Del Contrato (Programado Vs Ejecutado)
20. Actividades Ejecutadas En Cada Frente De Trabajo
21. Seguimiento a Programación
22. Aspectos Administrativos
23. Aspectos SST
24. Aspectos Ambientales
25. Aspectos Financieros
26. INTERVENCIÓN CONSORCIO MABRIL 90 2023 (Retroalimentación y conclusiones).
27. INTERVENCIÓN INMLCF (Retroalimentación y conclusiones).
28. Conclusiones de la Interventoría.

TEMAS TRATADOS

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 23 (2025-07-18)

Lugar: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Bogotá, Colombia)

Temas de Recorrido y Acuerdos:

Presentación comité No. 23

Asistentes:

- **Asistentes: Interventoría CABA INTERVENTORIA SAS**: Ingeniero Clemente Buitrago (Representante Legal suplente), Ingeniera Dayra (Coordinadora de proyectos), Ingeniera Diana (directora de Proyectos), Yamile (Sst interventoría), Ingeniero Edwin (Residente Eléctrico Interventoría).
- **Contratista CONSORCIO MABRIL 90 2023**: Ingeniero Ángelo (PMP de Proyecto), Arquitecta Diana (directora de Obra), Ing. Edwin Fabian Sánchez (Ingeniero Eléctrico), Ximena Luna (Coordinadora SST), Penagos (Sst obra).
- **Entidad I.N.M.L.C.F**: Camila Barrera (apoyo a la supervisión de interventoría), Leydi Rodríguez (Profesional sst nivel nacional).

Grabación: Se informa que la reunión está siendo grabada y no hubo oposición por parte de los asistentes.

1. Desarrollo de la Presentación por CABA Interventoría SAS:

La interventoría manifiesta a través de la directora, el estado general del contrato y del proceso sobre la aprobación de modificatoria no 1, prorroga no 2 (contratista) y prorroga no 1 2 (dos) meses y adición de 34.000.000 (interventoría) se esta esperando que la entidad llame al representa legal del contratista par al

firma y aprobación de prorroga No 2 y modificatorio No 1, para el modificatorio No 2, no se ha definido fecha de entrega de este, la interventoría le manifiesta que cuando se haga una revisión entre contratista e interventoría para presentar a la entidad se pacto fecha de entrega de modificatorio No 2 para el día 28 de julio de 2025, la interventoría remite revisión de observaciones de acta no 2 el martes 22 de julio de 2025, a través de la interventoría se le manifiesta al contratista que en la presentación de acta no 2 no se debe presentar nps ya que como no se ha aprobado el modificatorio no 2 y el acta de mayores y menores no seria viable presentar estos a que no este aprobado en su totalidad por la entidad, la entidad solicita el procedimiento de la palomera bloque A, la entidad solicita el procedimiento para la instalación de los anclajes en cubierta bloque D, la interventoría solicita la fecha de entrega de la instalación de adoquín bloque D, la entidad y interventoría solicita plano de rampa acceso discapacitados bloque D, la interventoría por parte del profesional sst manifiesta orden y aseo de los frentes de trabajo, cumplimiento de normas y uso de líneas de vida y arnés, adicional en los frentes de trabajo delimitar y señalizar frentes de trabajo como en los puntos fijos ya que los funcionarios están circulando por estas áreas saltándose los protocolos de seguridad.

2. Intervención por parte del Contratista Consorcio Mabril 90 2023:

El contratista manifiesta la entrega del acta No 2 en el transcurso de viernes 18 de julio de 2025, y entrega de observaciones del acta no 1 de fondo y forma del archivo, el contratista manifiesta la presentación de modificatorio no 2 para el día lunes 28 de julio de 2025, el contratista manifiesta que en el procedimiento inicial se planteo la instalación de los anclajes en la viga canal, el contratista manifiesta que es mejor instalarse en una viga de cubierta que tiene mas alcance adicional el manifiesta que nos es fiable instalar taches de para evitar que la línea de vida se mueve hacia los costados, ya que solo se puede suministrar extensor para direccionamiento de línea de vida, el contratista ,manifiesta que la fecha de entrega será el día 4 de agosto de 2025, el contratista manifiesta que se va aumentar la pintura epóxica en morgue en la zona de el ingreso de los v3hiculos, pero no se van a arreglar los tope llantas pero la entidad manifiesta revisión antes de tomar decisión final, el contratista manifiesta que se necesita realizar empalme de pintura epóxica entre división de zonas morgue, la entidad realiza indicaciones que esta actividad se debe realizar un fin de semana ellos emitirán la programación con el personal de morgue, el contratista emite la entrega del plano la próxima semana, por parte del área sst responde que ellos han emitido las observaciones a los funcionarios y estos no las acatan.

Avance por Bloques (Detallado):

- **Bloque C:**
  - **Piso 3:** Desmonte de cielo raso en sala de espera, pasillo hacia bloque A, baños hombres y mujeres, desmonte de cielo raso baños hombres y mujeres, desmonte de enchape, orinales, vinilo en muros cielo raso en sala de espera, pasillo hacia bloque A, baños hombres y mujeres.
- **Fachadas:**
  - **Norte:** Cambio de piezas
- **Morgue:** Pintura epóxico en pisos, sócalo y muros.
- **Bloque D:** Instalación de recebo B200

Porcentajes de Avance

- **General:** Programado 100%, Ejecutado 100%

- **Zona 1:** Programado 100%, Ejecutado 100%, **Ejecutado 100%**
- **Zona 2:** Programado 0%, Ejecutado 0% (obras realizadas no contractuales)
- **Zona 3:** Programado 0%, Ejecutado 0%
- **Bloque A:** Programado 100% (administrativo), Ejecutado 100%
- **Bloque D:** Programado 100% (cerramiento), Ejecutado 100% (cerramiento)
- **Bloque C (General):** Programado 100%, Ejecutado 100%
    - **Pisos 2, 4, 6:** Programado 100%, Ejecutado 100%
    - **Piso 1, 3, 5:** Programado 100%, Ejecutado 100%
    - **Fachadas:** Programado 100%, Ejecutado 100%

3. Intervención por parte de la Entidad Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses:

Entidad solicita el ajuste de la bajante de la cubierta del piso 9 a la cubierta del piso 8 y adicional dejar asegurado con alambre, el contratista manifiesta que recorta la tubería y lo ajusta ala solicitud de la entidad, la entidad solicita reforzar con epóxico la adherencia de las platinas de identificación de los anclajes en sus esquinas para evitar desprendimiento, contratista manifiesta que lo realizara en las próximas semanas, la entidad solicita reparar la gravilla alrededor de los anclajes ya que en la instalación de los anclajes se presento un rotura superficial del acabado en gravilla, la entidad solicita en el plano ubicación de anclajes y entrega de certificado de anclajes, el contratista manifiesta que el miércoles 23 de julio de 2025 realiza la entrega de plano de ubicación y ensayos anclajes cubierta piso 8 y 9, la entidad manifiesta limpieza de pintura en espejos y enchape baños hombres y mujeres piso 7, puertas de sanitarios baños hombres y mujeres realizar ajuste de puertas, ya que están presentando desprendimiento en las bisagras, corregir mancha en cielo raso baño hombres piso 7, las puertas no disponían de bisagras en forma de gato, en el muro costado derecho de la puerta de ingreso a cuarto eléctrico se evidencio la instalación de una caja eléctrica se le argumento a la entidad que es para la instalación de un lector biométrico realizado por un contratista externo esto evidenciado en el piso 7,la interventoría le manifiesta al contratista sobre la pintura sobre la carpintería metálica en la ventana externa ya que no están realizando la limpieza debida y se esta evidenciando grumos en las alfajías, la interventoría le manifiesta a la entidad sobre una rotura en un lavamanos del baño de hombre piso 6 y se le confirma que ningún personal del contratista estuvo trabajando en el baño ya que este fue entregado previamente, la entidad realiza la verificación de puertas baños pisos 4,5 y 6 y manifiesta que tienen que realizar el ajuste de puertas en sanitarios baños hombres y mujeres y adicional realizar lijado de bordes puertas para evitar corte de manos de los funcionarios el contratista a través de la entidad manifiesta que el día sábado 19 de julio de 2025, la entidad manifiesta la fecha de instalación de barras de discapacitados en baños hombres y mujeres piso 6 y jaboneras baño hombres piso 6, la entidad solicita el graduado de la grifería de los baños hombres y mujeres pisos 7,6,5 y4 ya que los funcionaros manifiestan desperdicio de agua, la entidad realiza la entrega de las oficinas del piso 3 para inicio de aplicación de vinilo en muros piso 3 el día sábado 19 de julio de 2025, la entidad está solicitando el lijado de marcos de puertas ya que se evidenciando que están pintando sobre el pañete y se están evidenciando grumos, en piso 3 se le manifiesta a la entidad que se están ejecutando las siguientes actividades instalación de cielo raso en sala de espera cielo raso, enchape en muro baño hombres, la entidad manifiesta que ya indagaron sobre la instalación de biométricos y que ellos realizan la pintura en muros intervenidos, en el piso 3 realizaron regata para instalación de tubería hidráulica de máquina de suministros de alimentos, el contratista también realizo la instalación de salidas de luminarias piso 3 y la entidad solicitud la presencia del Ing. eléctrico de interventoría para la revisión de temas en ejecución de obra eléctrica, la entidad solicita un punto eléctrico dedicado solo para la instalación y funcionamiento de máquinas suministradora de alimentos del piso 3, la entidad no realizo visita en morgue zona 3, pero se manifiesta a través de la interventoría el avance de pintura en sócalo y muros, en la área del apu la entidad emitió un comunicado por correo manifestando el procedimiento para la intervención de

esta área la entidad manifiesta sobre el avance en bloque D sobre el retiro del recebo que según una revisión de un apique realizado con interventoría manifestaron que el recebo cumplía con las condiciones para su reutilización, el contratista manifiesta que el recebo en la excavación presentaba ondulación y humedad, así mismo ellos manifestaron que este proceso ya se habría enviado a la entidad y adicional el contratista instalo geotextil tejido 2800, este aprobado por la entidad pendiente del contratista enviar especificación técnica de este, la entidad solicita el desmonte de puerta laboratorio piso 4 para mantenimiento sugiere instalar de otro piso e instalar hay mientras se realiza el mantenimiento.

4. Conclusiones por parte de la Interventoría:

El contratista no está realizando las entregas de los frentes en los plazos establecidos entre entidad-interventoría-contratista, adicional hace falta personal para refuerzo de actividades críticas.

Fin del Acta.

No	*COMPROMISOS Y ACUERDOS*	*FECHA* *(aaaa-mm-dd)*	*RESPONSABLE*	*ESTADO*
1	***Entrega de propuesta de diseño rampa bloque D***	*2025-07-24*	***MABRIL 90 2023***	
2	***Entrega acta de cobro #2***	*2025-07-19*	***MABRIL 90 2023***	
3	***Entrega informe de mayo con sus anexos***	*2025-07-22*	***MABRIL 90 2023***	
4	***Entrega propuesta ubicación anclajes bloque D***	*2025-07-22*	***MABRIL 90 2023***	
5	***Entrega de plano rampa acceso bloque D***	*2025-07-23*	***MABRIL 90 2023***	
6	***Entrega general de piso 2 y 3***	*2025-08-02*	***MABRIL 90 2023***	
7	***Ajuste puertas sanitarios baños hombres y mujeres pisos 4-5-6-7***	*2025-07-19*	***MABRIL 90 2023***	
8	***Instalación barras de discapacitados baños hombres y mujeres piso 6***	*2025-07-19*	***MABRIL 90 2023***	

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 25-07-2025

ANEXOS

HOJA DE ASISTENCIA.



FIRMA DEL CONVOCANTE



Vo. Bo. **RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL**

Elaboró:

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).