Cota, Cundinamarca, 25 de agosto de 2025

Señor:
DR. DANIEL ENRIQUE MANCHOLA
Secretario General y De Gobierno
Municipio de Cota
gobierno@alcaldiacota.gov.co
seguridad@alcaldiacota.gov.co

Referencia: Solicitud prorroga en el tiempo de ejecución del contrato SGM-CMA-1821-2024

Contrato: SGM-CD-0407-2025
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA CUNDINAMARCA EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SGM-LP-1796-2024 Y SGM-CMA-1821 2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO Y COMUNICACIONES (C4)

PRIVILEGIADO & CONFIDENCIAL

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del alcance de nuestro contrato de apoyo a la supervisión, presentamos el concepto de prorroga en el tiempo de ejecución del **contrato SGM-CMA-1821-2024** de **SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC** con objeto: ***"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO C4 Y LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VISUALIZACION MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"***

REQUERIMIENTOS
Revisados los antecedentes y el documento enviado por La UT FORTALECIMIENTO COTA 2024, con asunto: ***"Solicitud modificación y alcance al item 6 del anexo tecnico, modificación en la forma de pago y prorroga en el tiempo de ejecución del contrato SGM-LP- 1796-2024"*** se presenta la siguiente consideración para el **prorroga en el tiempo de ejecución del contrato SGM-CMA-1821-2024 de SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC**:

1. Solicitud de prorroga en el tiempo de ejecución:

Con el cronograma presentado por la UT FORTALECIMIENTO COTA – 2024 en la reactivación del contrato SGM-LP-1796-2024 el 23 de julio de 2025 y con prorroga aprobada por 60 días con fecha de finalización 24 de septiembre de 2025, se relacionó las actividades con las siguientes tareas y su estimación en días de ejecución lineal en el siguiente cuadro:

id	Task Name	Duración	
1	IMPLEMENTACION Y ADECUACION C4 - CCTV - COTA	60	días
2	**FASE 1: INICIO DEL PROYECTO**	**4**	**días**
3	Reactivación contractual	3	días
4	Kick Off	2	días
5	**FASE 2: PLANEACIÓN**	**5**	**días**
6	Confirmación de permisos ENEL	1	días
7	Confirmación de PVV nuevos	2	días
8	Confirmación de cartera de postes PVV nuevos	2	días
9	Tramite de permisos y PMT	2	días
10	Plan de adquisiciones (Aprobación Fichas Técnicas)	4	días
11	**FASE 3: EJECUCION**	**40**	**días**
12	Tendido y Despliegue Fibra Óptica	30	días
13	Instalación equipos VVC (Cámaras) F1	10	días
14	Instalación Coronas Antiescalatorias	6	días
15	Instalación Gabinetes; Brazos para VVC	6	días
16	Instalación de cajas puesta a tierra	10	días
17	Ingreso de equipos a almacén	2	días
18	Instalación equipos VVC (Cámaras) N	15	días
23	**FASE 4: ESTABILIZACION Y CIERRE**	**8**	**días**
24	Ajuste de visualización y enfoque	3	días
25	Transferencia de conocimiento	3	días
26	Entrega final en sitio	1	días

La confirmación de los permisos de ENEL para el uso de la infraestructura de la cartera de los 223 postes, debería realizarse para el quinto día. Este proceso tuvo una demora de 4 semanas por concertación en el tipo de documentos técnicos solicitados ENEL / OCA Global y realizar el cargue en la plataforma JoiN-As medio avalado para la radicación de proyectos de ENEL.

Por lo anterior se retrasaron las tareas de la FASE 3: EJECUCIÓN y FASE 4: ESTABILIZACIÓN Y CIERRE que cubren 48 días, por lo que Grupo Atman SAS como Apoyo a la Supervisión emitió concepto favorable a la solicitud de prorrogar del tiempo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025 al contrato SGM-LP- 1796-2024 de UT FORTALECIMIENTO COTA 2024, por medio del comunicado del 25 de agosto de 2025 con Concepto al asunto: "*Solicitud modificación y alcance al ítem 6 del anexo técnico, modificación en la forma de pago y prorroga en el tiempo de ejecución del contrato SGM-LP- 1796-2024"*, con las actividades presentadas en el siguiente cuadro:

id	Task Name	Duracion		Comienzo	Fin
1	IMPLEMENTACION Y ADECUACION C4 - CCTV - COTA	78	dias	24/07/25	10/10/25
2	**FASE 1: INICIO DEL PROYECTO**	7	dias	**24/07/25**	**1/08/25**
3	Reactivavion contractual	5	dias	24/07/25	30/07/25
4	Kick Of	5	dias	28/07/25	1/08/25
5	**FASE 2: PLANEACIÓN**	4	dias	**28/07/25**	**31/07/25**
6	Confirmacion de permisoso ENEL	21	dias	28/07/25	27/08/25
7	Confirmacion de PVV nuevos	5	dias	28/07/25	1/08/25
8	Confirmacion de cartera de postes PVV nuevos	2	dias	28/07/25	29/07/25
9	Tramite de permisos y PMT	4	dias	28/07/25	31/07/25
10	**FASE 3: EJECUCIÓN**	19	dias	**1/09/25**	**25/09/25**
11	Tendido y Despliegue Fibra Optica	17	dias	1/09/25	18/09/25
12	Instalación equipos VVC (Cámaras) F1	16	dias	2/09/25	18/09/25
13	Instalación Coronas Antiescalatorias	16	dias	2/09/25	18/09/25
14	Instalación Gabinetes; Brazos para VVC	16	dias	2/09/25	18/09/25
15	Instalacion de cajas puesta a tierra	14	dias	13/08/25	27/08/25
16	**PAGO 3**	3	dias	5/09/25	8/09/25
17	Ingreso de equipos a almacén	1	dias	4/09/25	5/09/25
18	Instalación equipos VVC (Cámaras) N	18	dias	2/09/25	20/09/25
19	**FASE 4:ESTABILIZACION Y CIERRE**	18	dias	**22/09/25**	**10/10/25**
20	Transferencia de conocimiento	6	dias	22/09/25	29/09/25
21	Docuemntacion del proyecto	6	dias	27/09/25	6/10/25
22	Entrega final en sitio	6	dias	6/10/25	14/10/25
23	**PAGO 4**	2	dias	13/10/25	15/10/25
24	Liquidación del contrato	7	dias	14/10/25	22/10/25

Con base en lo mencionado en el anterior párrafo, se requiere y se da **concepto favorable** a la solicitud de **prórroga en el tiempo de ejecución** hasta el **31 de octubre de 2025** del contrato **SGM-CMA-1821-2024** de **SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC** el cual debe continuar con el acompañamiento continuo al contrato SGM-LP-1796-2024 de la UT FORTALECIMIENTO COTA – 2024, en cumplimiento del objeto contractual: ***"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO C4 Y LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VISUALIZACION MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"***

Atentamente,

José Darío Osorio
Gerente de Proyectos
GRUPO ATMAN SAS