DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
Yezid Alberto Chamat Luna
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5
Periodo:	Del 1 al 30 de septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No.2653 de fecha 2 DE JULIO DE 2024

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 5.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	1537 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN (Integrado por PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 70% y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S - CCO S.A.S con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 30%)		

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ (LOTE 5)		
FECHA DE INICIO:	18/06/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-039562
VALOR INICIAL:	$ 4.121.107.516		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.121.107.516		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 4.121.107.516	$0	$ 4.121.107.516
TOTAL				**$ 4.121.107.516**	**$0**	**$ 4.121.107.516**

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. _4 de fecha 30 de septiembre, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.624.107.516,0	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1,075,051,640.00	52,91 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0 %

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

De acuerdo con la firma interventora, a corte del presente informe, el contratista no presenta solicitud de anticipo.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0 %:
Meta física ejecutada 0 %:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A90

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

El Contratista de obra adquiere póliza con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A la fecha se encuentran actualizadas las vigencias.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZAS NOMBRE: Póliza de Cumplimiento No 11-44-101225441 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 412.110.752,00		06/05/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 809.014.093,00		06/05/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 824.221.504,00		06/05/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1.236.332.255,00		31/12/2024	31/12/2029
Calidad	$ 107.100.000,00		31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE: Póliza RCE No. 11-40-101063311

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000,00		06/05/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia Enviada.

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
MSJ-039-RL	17 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Respuesta a sus comunicados CMSJ-INV- SMFF-1537-2024-019 y CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-023

MSJ-040-RL	17 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Respuesta a su comunicado CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-020
MSJ-041-RL	17 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Respuesta a su comunicado CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-025
MSJ-042-RL	17 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Respuesta a su comunicado CMSJ-INV- SMFF-1537-2024-026
MSJ-043-RL	17 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Respuesta a su comunicado CMSJ-INV- SMFF-1537-2024-027
MSJ-044-RL	17 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Respuesta a su comunicado CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-022
MSJ-045-RL	17 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Atención al oficio CMSJ- INV-SMFF-1537-2024-016-Observaciones al documento PAGA V2. Gestión Social
MSJ-046-RL	17 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Atención al oficio CMSJ- INV-SMFF-1537-2024-016- Observaciones al documento PAGA V2. Gestión Ambiental
MSJ-047-RL	23 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Remisión hojas de vida-Cto. 1550 de 2024
MSJ-048-RL	26 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Seguimiento al estado de entrega de los Estudios y Diseños – Cto. 1537 de 2024
MSJ-049-RL	30 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Seguimiento a los compromisos del comité del 26/09/2024 y Seguimiento al estado de entrega de los Estudios y Diseños – Cto. 1537 de 2024
MSJ-050-RL	30 de septiembre del 2024	Consorcio Muelles San Juan	Revisión Volumen XI- Gestión Ambiental, Social y Predial del Proyecto

Correspondencia Recibida.

FECHA	OFICIO	ASUNTO	REMITENTE
06 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-018	Respuesta oficios MSJ- 025-RL y MSJ-036-RL	Consorcio Muelles San Juan

06 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-019	Respuesta oficios MSJ- 038 RL	Consorcio Muelles San Juan
06 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-020	Respuesta oficios MSJ- 032-RL	Consorcio Muelles San Juan
04 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-022	Alcance a oficio N° CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-015	Consorcio Muelles San Juan
05 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-023	Remisión hoja de vida inspector SST	Consorcio Muelles San Juan
05 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-024	Trazabilidad tramite PCO	Consorcio Muelles San Juan
05 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-025	Formato de equipo mínimo V2	Consorcio Muelles San Juan
10 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-026	PMT	Consorcio Muelles San Juan
10 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-027	Remisión de documentos Técnicos	Consorcio Muelles San Juan
11 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-028	Remisión de documentos técnicos	Consorcio Muelles San Juan
11 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-029	Remisión volúmenes de estudios y diseños	Consorcio Muelles San Juan
24 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-031	Remisión volúmenes de estudios y diseños	Consorcio Muelles San Juan
24 de septiembre de 2024	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-032	Remisión volúmenes de estudios y Diseños	Consorcio Muelles San Juan

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1550 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLE SAN JUAN	NIT:	901.827.514-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S con NIT 802023455-6 con un porcentaje de participación del 40% y INGEPROYECT LTDA con NIT 830110770-6 con un porcentaje de participación del 60%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	18/06/2024	REGISTRO EN SECOP II	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.018.074.299,00 (Incluido IVA)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		

PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 1.018.074.299,00	$ 81.828.908,67	$ 936.245.390,33

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 21.362.576,00	$ 4.058.889,44	$ 25.421.465,44	$ 25.421.465,44

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 4 de fecha 30/09/2024, para el período septiembre 2024, el contrato reporta un avance de 0 % debido a que el contratista se encuentra en la etapa de REVISISON, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O OPTIMIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, donde debe empezar con la adaptación y adecuaciones necesarias sobre los diseños y documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato, donde se determinará el alcance definitivo de las obras, con fundamento en los resultados que arroje dicha etapa, donde el contratista es el responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean necesarias que garanticen el cumplimiento oportuno del contrato.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 668.002.040,00 - 32,88 %
Total inversión ejecutada: $ 0 – 0 %

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:
La interventoría adquiere póliza con la aseguradora SEGURO DEL ESTADO No. 11-44-101224901. Asegurado y Beneficiario: INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Interventoría NOMBRE: Póliza de Interventoría 11-44-101224901			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$15.000.000,00		30/09/2024	20/04/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 30.000.000,00		30/09/2024	20/04/2025
Calidad del Servicio	$ 45.000.000,00		30/09/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

El contratista no ha hecho entrega de los volúmenes de ajuste a los estudios y diseños dentro de los plazos acordados.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

N/A

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- El Contratista no cuenta con el programa de inversiones aprobado, ya que el contratista no ha presentado la documentación inicial.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- El contratista no ha presentado a la Interventoría, la solicitud de trámite ambiental referente al permiso de ocupación de cauce ante Codechocó, ni el PAGA (Programa De Adaptación De La Guía De Manejo Ambiental).

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N/A

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Verificar el avance de la interventoría al seguimiento de las obras.
- Analizar el cumplimiento del plan de trabajo y los hitos establecidos.
- Supervisión financiera; verificar los pagos en relación con los avances ejecutados.
- Asegurar que se tomen acciones correctivas si es necesario.
- Revisar si se cumplen los estándares de seguridad, ambientales y administrativos

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Fortalecer el seguimiento y control en la interventoría de obras, es clave e implementar estrategias que aseguren el cumplimiento del cronograma, la calidad y el uso eficiente de los recursos.

Cordialmente,



JANNIER SALAS QUEJADA
C.C. No. 8.439.515
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA