DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
Yezid Alberto Chamat Luna
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5
Periodo:	Del 1 al 31 de julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No.2653 de fecha 2 DE JULIO DE 2024

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 5.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	1537 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN (Integrado por PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 70% y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S - CCO S.A.S con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 30%)		

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ (LOTE 5)		
FECHA DE INICIO:	18/06/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-039562
VALOR INICIAL:	$ 4.121.107.516		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.121.107.516		
ANTICIPO	$ 478.225.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 406.349.600,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 145.378.400,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 260.971.200,0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	4,8 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de noviembre de 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 4.121.107.516	$ 1.089.203.903,0	$ 3.031.903.613,0
TOTAL				**$ 4.121.107.516**	**$ 1.089.203.903,0**	**$ 3.031.903.613,0**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 726.892.000,0	$ 5.311.903,0	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. _9 de fecha 31 de julio, para el periodo julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.624.107.516,0	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 632,986,186.87	31.15 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 726,892,000.00	35.78 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 726,892,000.00	35.78 %

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 406.349.600,00
Amortizado	$ 145.378.400,00
Saldo	$ 260.971.200,0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 31.15 %:
Meta física ejecutada 35,78 %:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
5 de julio de 2025	N/A	Solicitud prórroga	Aprobado
8 de julio de 2025	01	Acta De Aprobación Definitiva De Estudios Y Diseños	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

El Contratista de obra adquiere póliza con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A la fecha se encuentran actualizadas las vigencias.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZAS NOMBRE: Póliza de Cumplimiento No 11-44-101225441 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 412.110.752,00		06/05/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 809.014.093,00		06/05/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 824.221.504,00		06/05/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1.236.332.255,00		31/12/2024	31/12/2029
Calidad	$ 107.100.000,00		31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE: Póliza RCE No. 11-40-101063311

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000,00		06/05/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia Enviada.

OFICIO No.	**FECHA**	**Destinatario**	**ASUNTO**
MSJ-092-RL	24 de julio del 2025	Camilo Andrés Roa Rojas Subdirección Marítima, Fluvial Y Férrea (Invias)	Póliza Actualizada

MSJ-093-RL	29 de julio del 2025	Consorcio Muelles San Juan	Respuesta la oficio - CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-094 Liberación De Recursos - Plan de Inversión Social N°2
MSJ-094-RL	29 de julio del 2025	Consorcio Muelles San Juan	CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-094 – Liberación De Recursos - Plan de Inversión Ambiental N°2

Correspondencia Recibida.

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
4 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-086	Informes mensuales del anticipo de obra	Consorcio Muelle San Juan
4 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-087	Solicitud de orden de giro N° 01-2025	Consorcio Muelle San Juan
4 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-088	Solicitud de orden de giro N° 02-2025	Consorcio Muelle San Juan
8 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-089	Programación de visita de socialización de proyecto	Consorcio Muelle San Juan
18 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-093	Remisión de propuesta para compensación ambiental	Arnold Alexander Rincón López (Codechocó)
18 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-094	Solicitud de aprobación de liberación de recursos	Consorcio Muelle San Juan
18 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-095	Remisión acta recibo parcial obra N° 08	Consorcio Muelle San Juan
21 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-096	Solicitud de orden de giro N° 05-2025	Consorcio Muelle San Juan
22 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-097	Plan de inversión del anticipo V2 y solicitud de orden de giro N° 05	Consorcio Muelle San Juan
22 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-099	Reporte inicio de fabricación de estructuras metálicas	Consorcio Muelle San Juan

30 de julio de 2025	OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-100	Remisión De Estudios Y Diseños Aprobados	Consorcio Muelle San Juan

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1550 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLE SAN JUAN	NIT:	901.827.514-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S con NIT 802023455-6 con un porcentaje de participación del 40% y INGEPROYECT LTDA con NIT 830110770-6 con un porcentaje de participación del 60%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	18/06/2024	REGISTRO EN SECOP II	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 1.018.074.299,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	4,8 meses
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/11/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 1.018.074.299,00	$ 203.535.995,88	$ 814.538.303,12

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 17.817.561,60	$ 3.385.336,70	$ 21.202.898,30	$ 21.202.898,30

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 de fecha 31/07/2025, para el período julio de 2025, El contratista desarrolló la etapa de revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/o complementación y/o optimización de los estudios y diseños para las obras de estabilización de las estructuras del muelle, presentando las adaptaciones y adecuaciones necesarias sobre los diseños y documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato.

-La Corporación Autónoma Regional Para El Desarrollo Sostenible Del Chocó – CODECHOCÓ emite y notifica al contratista CONSORCIO MUELLES SAN JUAN, la resolución por la cual se otorga el permiso de ocupación de cauce al proyecto que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5".
-El contratista de obra se encuentra en actividades de adecuación del taller donde se fabricarán las unidades flotantes y pasarelas de los muelles, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Orito, Putumayo. La interventoría manifiesta que realizará el respectivo acompañamiento y supervisión en sitio durante el proceso de suministro y fabricación.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 483.276.276,7 - 23,7 %
Total inversión ejecutada: $ 726.892.000,0 - 35,7 %

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5 de julio de 2025		Minuta INVIAS	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:
La interventoría adquiere póliza con la aseguradora SEGURO DEL ESTADO No. 11-44-101224901. Asegurado y Beneficiario: INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Interventoría NOMBRE: Póliza de Interventoría 11-44-101224901				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$15.000.000,00		30/09/2024	20/04/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 30.000.000,00		30/09/2024	20/04/2025
Calidad del Servicio	$ 45.000.000,00		30/09/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

		ENVIADO A JURÍDICA			
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Las actividades de fabricación de estructura metálica, que conforman las unidades flotantes iniciaron con normalidad, sin embargo, la interventoría le sugiere al contrista incrementar su equipo de trabajo, para aumentar el rendimiento en la construcción y poder cumplir con el plazo contractual.

Así mismo la interventoría le solicita la contratista, iniciar con la fabricación de las pasarelas, para el muelle de Andagoya e iniciar lo más pronto con el proceso de Sandblasting y pintura, para poder trasladar las estructuras metálicas al sitio de Obra (Andagoya – Chocó).

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

N/A

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- N/A

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Verificar el avance de la interventoría al seguimiento de las obras.
- Analizar el cumplimiento del plan de trabajo y los hitos establecidos.
- Supervisión financiera; verificar los pagos en relación con los avances ejecutados.
- Asegurar que se tomen acciones correctivas si es necesario.
- Revisar si se cumplen los estándares de seguridad, ambientales y administrativos

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Fortalecer el seguimiento y control en la interventoría de obras, es clave e implementar estrategias que aseguren el cumplimiento del cronograma, la calidad y el uso eficiente de los recursos.

Cordialmente,



JANNIER SALAS QUEJADA
C.C. No. 8.439.515
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA