PREACTA DE RECIBO DE OBRA N° 01 Y FINAL

REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Empatía ESP
¡La Empresa de Todos!

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL EL BORDO PATIA, EMPATIA E.S.P
NIT.: 800.219.279-1


CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL EL BORDO PATIA, EMPATIA E.S.P
CONTRATO:	012 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCK SAS

FECHA:

DIA	MES	AÑO
9	5	2025

ITEM:	DESCRIPCION	DIMENSIONES Cantidad	long t	Ancho	Altura	Subtotal
1	**PRELIMINARES**					
1,1	**LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO**					
TRAMOS			90,00			90,00
						-
					Cantidad [ML]:	**90,00**
1,2	**SEÑALIZACIÓN CON CINTA BOMBONES Y MALETA**					
SEÑALIZACION		1				1,00
						-
					Cantidad [GBL]:	**1,00**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					
2,1	**CORTADORA DE PAVIMENTO A 10CM DISCO 10"**					
CORTE DE PAV-DOMICILIARIAS Y COLECTOR			178,00	-	-	178,00
			-	-	-	-
						-
					Cantidad [ML] :	**178,00**
2,2	**DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM**					
COLECTOR			62,00	0,70		43,69
DOMICILIARIAS			89,00	0,39		34,71
					Cantidad [M3] :	**78,40**
2,3	**EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EN SECO**					
Tramo Central			62,00	0,70	1,25	54,45
						-
					Cantidad [M3] :	**54,45**
2,4	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO**					
Domiciliaria			89,00	0,39	1,25	43,26
ıaras de inspeccion			1,70	1,70	2,00	11,56
ɔeccioon para domiciliarias			1,00	1,00	1,10	8,80
on excavacion mecanica			62,00	0,70	0,22	9,39
					Cantidad [M3] :	**73,00**
2,5	**COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO**					
Tramo Central			62,00	0,70	0,10	4,23
Domiciliaria			89,00	0,39	0,10	3,34
					Cantidad [M3] :	**7,57**
2,6	**RELLENO IMPORTADO MATERIAL COMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN**					
Tramo Central		73,00				95,57
						-
Domiciliaria		54,45			-	71,29
el coeficiente de expansion						
					Cantidad [M3] :	**166,86**
2,7	**RETIRO MAT. SOBRANTE MANUAL-VOLQUETA <=10KM.**					
material excavado		166,86				166,86
emolido sobrante de obra		39,99				39,99
					Cantidad [M3] :	**206,85**
3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**					
3,1	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED**					
Tramo Centro			62,00			62,00
						-
					Cantidad [ML] :	**62,00**
3,2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=6".**					

FOTOS










PREACTA DE RECIBO DE OBRA N° 01 Y FINAL		EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL EL BORDO PATIA, EMPATIA E.S.P NIT.: 800.219.279-1
REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Empatía ESP ¡La Empresa de Todos!	

		FECHA:	DIA	MES	AÑO
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL EL BORDO PATIA, EMPATIA E.S.P		9	5	2025
CONTRATO:	012 2025				
CONTRATISTA:	CONSTRUCK SAS				

Tramo Centro		89,00			89,00
					-
				Cantidad [ML] :	89,00
3,2 SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"					
Tramo Centro		7,00			7,00
					-
				Cantidad [und] :	7,00
3,3 REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)					
Conexión de domiciliarias		4,00			4,00
					-
				Cantidad [UND] :	4,00
4 CONCRETOS					
4,1 CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS (INCLUYE TAPA Y CAÑUELA)					
global	2				2,00
					-
				Cantidad [und]:	2,00
4,2 CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO 0.80m X 0.80m X 1,0m INTERNOS (incluye refuerzo en parrilla 3/8" @20cm)					
cajas domiciliarias	7				8,00
					-
				Cantidad [und] :	8,00
4,3 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VÍA					
reparacion pavimento		62,00	0,71		43,79
		89,00	0,39		34,71
				Cantidad [M2] :	78,50











OBSERVACIONES:

Anderson Ledesma.

RL ANDERSON FABIAN LEDESMA
CONSTRUCK SAS
CONTRATISTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATÍA NIT 800.210.270-1 Empatía ESP ¡La Empresa de Todos!											ACTA 1 Y FINAL
		CONTRATO DE OBRA N°:			CTO 012 2025		FECHA DE INICIO:		ABRIL 26 DEL 2025		
		CONTRATISTA:			CONSTRUCK SAS		FECHA DE VENCIMIENTO:		MAYO 11 DEL 2025		
		REPRESENTANTE LEGAL:			ANDERSON FABIAN LEDESMA						
		SUPERVISOR			EMPATIA SAS						
OBJETO:	REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	VALOR INICIAL:			$ 85.248.507,00						
		VALOR ADICIONAL			$ -						
					$ -						
		VALOR TOTAL:			$ 85.248.507,00						MAYO 9 DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	PRELIMINARES										
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	90,00	$ 2.589,00	$ 233.010,00	90,00	$ 233.010,00	90,00	$ 233.010,00	90,00	$ 233.010,00
1,2	SEÑALIZACIÓN CON CINTA BOMBONES Y MALETA	GLB	1	$ 309.817,00	$ 309.817,00	1,00	$ 309.817,00	1,00	$ 309.817,00	1,00	$ 309.817,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					$ 542.827,00		$ 542.827,00		$ 542.827,00		$ 542.827,00
2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2,1	CORTADORA DE PAVIMENTO A 10CM DISCO 10"	ML	178,00	$ 11.495,00	$ 2.046.110,00	178,00	$ 2.046.110,00	178,00	$ 2.046.110,00	178,00	$ 2.046.110,00
2,2	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	78,40	$ 13.159,00	$ 1.031.665,00	78,40	$ 1.031.665,00	78,40	$ 1.031.665,00	78,40	$ 1.031.665,00
2,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	54,45	$ 7.368,00	$ 401.187,00	54,45	$ 401.187,00	54,45	$ 401.187,00	54,45	$ 401.187,00
2,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	73,00	$ 23.588,00	$ 1.721.924,00	73,00	$ 1.721.924,00	73,00	$ 1.721.924,00	73,00	$ 1.721.924,00
2,5	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	M3	7,57	$ 122.074,00	$ 924.100,00	7,57	$ 924.100,00	7,57	$ 924.100,00	7,57	$ 924.100,00
2,6	RELLENO IMPORTADO MATERIAL COMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN	M3	166,86	$ 119.746,00	$ 19.980.817,00	166,86	$ 19.980.817,00	166,86	$ 19.980.817,00	166,86	$ 19.980.817,00
2,7	RETIRO MAT. SOBRANTE MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	206,85	$ 33.218,00	$ 6.871.143,00	206,85	$ 6.871.143,00	206,85	$ 6.871.143,00	206,85	$ 6.871.143,00
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS					$ 32.976.946,00		$ 32.976.946,00		$ 32.976.946,00		$ 32.976.946,00
3.	TUBERIAS Y ACCESORIOS										
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=10".	ML	62,00	$ 89.200,00	$ 5.530.400,00	62,00	$ 5.530.400,00	62,00	$ 5.530.400,00	62,00	$ 5.530.400,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=6".	ML	89,00	$ 61.813,00	$ 5.501.357,00	89,00	$ 5.501.357,00	89,00	$ 5.501.357,00	89,00	$ 5.501.357,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	7,00	$ 230.233,80	$ 1.611.636,00	7,00	$ 1.611.636,00	7,00	$ 1.611.636,00	7,00	$ 1.611.636,00
3,3	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	GLB	4,00	$ 15.701,00	$ 62.804,00	4,00	$ 62.804,00	4,00	$ 62.804,00	4,00	$ 62.804,00
SUBTOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS					$ 12.706.197,00		$ 12.706.197,00		$ 12.706.197,00		$ 12.706.197,00
4.	CONCRETOS										
4,1	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS (INCLUYE TAPA Y CAÑUELA)	UND	2,00	$ 2.025.876,00	$ 4.051.752,00	2,00	$ 4.051.752,00	2,00	$ 4.051.752,00	2,00	$ 4.051.752,00
4,2	CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 0.80m X 0.80m X 1,0m INTERNOS (Incluye refuerzo en parrilla 3/8" @20cm)	UND	8,00	$ 573.816,00	$ 4.590.528,00	8,00	$ 4.590.528,00	8,00	$ 4.590.528,00	8,00	$ 4.590.528,00
4,3	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VÍA	M2	78,50	$ 169.816,00	$ 13.330.556,00	78,50	$ 13.330.556,00	78,50	$ 13.330.556,00	78,50	$ 13.330.556,00
SUBTOTAL CONCRETOS					$ 21.972.836,00		$ 21.972.836,00		$ 21.972.836,00		$ 21.972.836,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL				68.198.806,00		68.198.806,00		68.198.806,00		68.198.806,00
	Administración	%	17,0		11.593.797,00		11.593.797,00		11.593.797,00		11.593.797,00
	Imprevistos	%	3,0		2.045.964,00		2.045.964,00		2.045.964,00		2.045.964,00
	Utilidad	%	5,0		3.409.940,00		3.409.940,00		3.409.940,00		3.409.940,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL				17.049.701,00		17.049.701,00		17.049.701,00		17.049.701,00
	VALOR TOTAL OBRA CIVIL (INCLUYE AIU)				85.248.507,00		85.248.507,00		85.248.507,00		85.248.507,00

BALANCE DEL CONTRATO:			ESTADO DEL ANTICIPO:		
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	85.248.507,00	VALOR ANTICIPO:	$	0,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATÍA NIT 800.218.279-1 Empatía E.S.P. ¡La Empresa de Todos!						ACTA 1 Y FINAL
	CONTRATO DE OBRA N°:	CTO 012 2025		FECHA DE INICIO:	ABRIL 26 DEL 2025	
	CONTRATISTA:	CONSTRUCK SAS		FECHA DE VENCIMIENTO:	MAYO 11 DEL 2025	
	REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON FABIAN LEDESMA				
	SUPERVISOR	EMPATIA SAS				
OBJETO: REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	VALOR INICIAL:	$ 85.248.507,00				
	VALOR ADICIONAL	$ -				
		$ -				
	VALOR TOTAL:	$ 85.248.507,00				MAYO 9 DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	PRELIMINARES										

	VALOR CONTRATO ADICIONAL N°2:			$		0,00					
	VALOR EJECUTADO ACTA N°1:			$	85.248.507,00						
	SALDO POR EJECUTAR:			$	0,00						
	SUMAS IGUALES			$	85.248.507,00	85.248.507,00					

	VALOR ANTICIPO ADICIONAL N° :			$		0,00					
	AMORTIZACION EN ACTA N°1:			$							
	SALDO POR AMORTIZAR:			$	0,00						
	SUMAS IGUALES			$	0,00	0,00					

	VALOR CONTRATO:			$		85.248.507,00					
	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:			$		85.248.507,00					
	SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:			$		25.574.552,00					
	SALDO POR EJECUTAR:			$		0,00					
	PORCENTAJE OBRA EJECUTADO:					**100,00%**					

	VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA:			$		85.248.507,00					
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:			$		0,00					
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:			$		**85.248.507,00**					

VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS**

Anderson Ledesma.

RL ANDERSON FABIAN LEDESMA
CONSTRUCK SAS
CONTRATISTA

LILIANA MILENA GUERRERO MARTÍNEZ
Gerente
EMPATÍA E.S.P.