MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA	OBJETO		FECHA INICIO:	12 de marzo de 2025	
Libertad y Orden	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA E.S.P PARA REALIZAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VIA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA		PLAZO:	DOS (2) MESES	
			Vencim. Inicial:	12 de mayo de 2025	
			SUSPENSION N° 01:		
			REINICIO N° 01:		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 110-16.52-095-2025	APORTE MUNICIPIO:	$ 85.248.507,00	PÓLIZAS		ACTA N° 1 y FINAL
	APORTE EMPATIA:	$ 5.455.905,00	CUMPLIMIENTO:		
	CONTRATISTA:	EMPATIA ESP	R.C.E.		FECHA PRESENTE ACTA:
11 de marzo de 2025	SUPERVISO MPIO:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA	VENCIMIENTO:	12 de mayo de 2025	10 de mayo de 2025

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
A											
1.	**PRELIMINARES**										
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	90,00	2.589,00	$ 233.010,00			90,00	$ 233.010,00	90,00	$ 233.010,00
1,2	SEÑALIZACIÓN CON CINTA BOMBONES Y MALETA	GLB	1,00	309.817,00	$ 309.817,00			1,00	$ 309.817,00	1,00	$ 309.817,00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 542.827,00**				**$ 542.827,00**		**$ 542.827,00**
2.	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**							0,00	$ -	0,00	$ -
2,1	CORTADORA DE PAVIMENTO A 10CM DISCO 10"	ML	178,00	11.495,00	$ 2.046.110,00			178,00	$ 2.046.110,00	178,00	$ 2.046.110,00
2,2	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	78,40	13.159,00	$ 1.031.665,00			78,40	$ 1.031.665,00	78,40	$ 1.031.665,00
2,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	54,45	7.368,00	$ 401.187,00			54,45	$ 401.187,00	54,45	$ 401.187,00
2,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	73,00	23.588,00	$ 1.721.924,00			73,00	$ 1.721.924,00	73,00	$ 1.721.924,00
2,5	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	M3	7,57	122.074,00	$ 924.100,00			7,57	$ 924.100,00	7,57	$ 924.100,00
2,6	RELLENO IMPORTADO MATERIAL COMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN	M3	166,86	119.746,00	$ 19.980.817,00			166,86	$ 19.980.817,00	166,86	$ 19.980.817,00
2,7	RETIRO MAT. SOBRANTE MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	206,85	33.218,00	$ 6.871.143,00			206,85	$ 6.871.143,00	206,85	$ 6.871.143,00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS				**$ 32.976.946,00**				**$ 32.976.946,00**		**$ 32.976.946,00**
3.	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**							0,00	$ -	0,00	$ -
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=10".	ML	62,00	89.200,00	$ 5.530.400,00			62,00	$ 5.530.400,00	62,00	$ 5.530.400,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=6".	ML	89,00	61.813,00	$ 5.501.357,00			89,00	$ 5.501.357,00	89,00	$ 5.501.357,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	7,00	230.233,80	$ 1.611.636,00			7,00	$ 1.611.636,00	7,00	$ 1.611.636,00
3,3	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	GLB	4,00	15.701,00	$ 62.804,00			4,00	$ 62.804,00	4,00	$ 62.804,00
	SUBTOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS				**$ 12.706.197,00**				**$ 12.706.197,00**		**$ 12.706.197,00**
4.	**CONCRETOS**							0,00	$ -	0,00	$ -
4,1	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS (INCLUYE TAPA Y CAÑUELA)	UND	2,00	2.025.876,00	$ 4.051.752,00			2,00	$ 4.051.752,00	2,00	$ 4.051.752,00

MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA

Libertad y Orden

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 110-16.52-095-2025

11 de marzo de 2025

OBJETO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA E.S.P PARA REALIZAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VIA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

APORTE MUNICIPIO:	$ 85.248.507,00
APORTE EMPATIA:	$ 5.455.905,00
CONTRATISTA:	EMPATIA ESP
SUPERVISO MPIO:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA

FECHA INICIO:	12 de marzo de 2025
PLAZO:	DOS (2) MESES
Vencim. Inicial:	12 de mayo de 2025
SUSPENSION N° 01:	
REINICIO N° 01:	
CUMPLIMIENTO:	PÓLIZAS
R.C.E.	
VENCIMIENTO:	12 de mayo de 2025

ACTA N° 1 y FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

10 de mayo de 2025

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
4,2	CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 0.80m X 0.80m X 1,0m INTERNOS (Incluye refuerzo en parrilla 3/8" @20cm)	UND	8,00	573.816,00	$ 4.590.528,00			8,00	$ 4.590.528,00	8,00	$ 4.590.528,00
4,3	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VÍA	M2	78,50	169.816,00	$ 13.330.556,00			78,50	$ 13.330.556,00	78,50	$ 13.330.556,00
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 21.972.836,00**				**$ 21.972.836,00**		**$ 21.972.836,00**
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 68.198.806**		$ -		**$ 68.198.806,00**		**$ 68.198.806**
	Administración			17%	$ 11.593.797		$ -		$ 11.593.797,00		$ 11.593.797
	Utilidad			3%	$ 2.045.964		$ -		$ 2.045.964,00		$ 2.045.964
	Imprevistos			5%	$ 3.409.940		$ -		$ 3.409.940,00		$ 3.409.940
	Total AIU			25%	**$ 17.049.701**		$ -		**$ 17.049.701,00**		**$ 17.049.701**
				SUB TOTAL	**$ 85.248.507**		$ -		**$ 85.248.507,00**		**$ 85.248.507**
B	**APORTE DE EMPATIA ESP**										
1	APORTE EMPATIA en supervisión del CONVENIO, acompañamiento del personal técnico como aporte de su conocimiento de las necesidades a mitigar dentro del CONVENIO, apoyo con personal no calificado para en caso de ser necesario realizar el destaponamiento de los sectores aledaños a los sitios de trabajo, gastos administrativos y de polizas inherentes al convenio interadministrativo	GLB	1,00	5.455.905,00	$ 5.455.905,00			1,00	$ 5.455.905,00	1,00	$ 5.455.905,00
	COSTO TOTAL				**$ 90.704.412**				**$ 90.704.412,00**		**$ 90.704.412**

ESTADO DEL CONVENIO		
VALOR APORTE MUNICIPIO	$	85.248.507
VALOR APORTE EMPATIA ESP	$	5.455.905
VR. TOTAL DEL CONVENIO.	$	90.704.412
VR. EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	$	-
VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA DEL APORTE MPIO	$	85.248.507
VR. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA DEL APORTE MPIO	$	85.248.507
VR. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**85.248.507**

ESTADO DEL ANTICIPO	
VR. ANTICIPO RECIBIDO CTO. INICIAL	
VR. ANTICIPO CTO. ADICIONAL N° 01	
VR. TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS	
Vr. AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
Vr. AMORTIZACION PRESENTE ACTA	
VR. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -

SON: **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE**

MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA Libertad y Orden CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 110-16.52-095-2025 11 de marzo de 2025	OBJETO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA E.S.P PARA REALIZAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VIA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA		FECHA INICIO:	12 de marzo de 2025	ACTA N° 1 y FINAL
			PLAZO:	DOS (2) MESES	
			Vencim. Inicial:	12 de mayo de 2025	
			SUSPENSION N° 01:		
			REINICIO N° 01:		
	APORTE MUNICIPIO:	$ 85.248.507,00	CUMPLIMIENTO:	PÓLIZAS	
	APORTE EMPATIA:	$ 5.455.905,00	R.C.E.		FECHA PRESENTE ACTA: 10 de mayo de 2025
	CONTRATISTA:	EMPATIA ESP	VENCIMIENTO:	12 de mayo de 2025	
	SUPERVISO MPIO:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA			

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR

OBSERVACIONES: LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA A REALIZAR LOS AJUSTES Y ENMENDAR LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA AQUÍ CONTEMPLADAS POR CAUSAS QUE LE SEAN INPUTABLES

Contratista:

EMPATIA ESP
R.L. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ
Contratista

Supervisor por parte del Municipio:

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

Protectó: Edwin Ricardo Zapata - Arq. Apoyo SIV