INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS E INTERVENTORÍAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	4		FECHA:	21	de	Abril	de	2025			
PERIODO DEL:	1	de	Febrero	de	2025	AL	7	de	Marzo	de	2025

CONTRATO No:	GGC-117-2024	DE		REGISTRO PRESUPUESTAL No.	

OBJETO
:

MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA BARRANCABERMEJA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIGNOSTICO VETERINARIO DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER

LOCALIZACIÓN:

Sede ICA Barrancabermeja (Santander)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO OBRAS JSC	MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR:


CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
No 1	MODIFICACIÓN No. 01 Y PRÓRROGA No. 1		31 de enero de 2025
No 2	ACTA SUSPENSION		17 de febrero de 2025
No 3	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN		26 de febrero de 2025
No 4	REINICIO DEL CONTRATO		7 de marzo de 2025
No 5	MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA No. 2		7 de marzo de 2025
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 594.367.647	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 594.367.647

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	de	Diciembre	de	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	7	de	Marzo	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN			
% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**100 %**	% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**100 %**



Página 2

PÓLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORIA)								
No PÓLIZA	101220516	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, CALIDAD DEL SERVICIO	07	10	2024	07	07	2025	$7.125.000,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	07	10	2024	07	01	2028	$ 2,233,249,44	
CALIDAD DEL SERVICIO	07	01	2025	07	01	2030	$4.466.498,88	

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	12	11	2024
ACTA DE INICIO OBRA	12	11	2024
MODIFICATORIO No 1 Y PRORROGA No 1	30	12	2024
ACTA DE SUSPENSION	31	01	2025
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	17	02	2025
REINICIO DEL CONTRATO	27	02	2025
MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA No. 2	27	02	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
El contratista debe cumplir con la presentación detallada de la información del personal profesional descrito en el anexo técnico, conforme a las siguientes especificaciones: Documentación Completa y Verificada: El contratista es responsable de proporcionar una lista completa de los profesionales asignados al proyecto, incluyendo sus nombres, cargos, funciones y experiencia específica. Cada profesional debe estar respaldado con documentos que acrediten su idoneidad, tales como certificaciones académicas, licencias profesionales, y acreditaciones de experiencia relevante. Formato y Detalle de la Información: La información presentada debe seguir el formato establecido en el anexo técnico, asegurando la coherencia y la facilidad de revisión. Debe incluir detalles como títulos obtenidos, historial laboral, proyectos previos relacionados, y certificaciones de capacitación o entrenamiento adicional pertinente. Verificación y Aprobación Previa: La entrega de la documentación no garantiza la aprobación automática. El contratista debe estar disponible para facilitar cualquier verificación adicional solicitada por la entidad contratante. Toda la información debe ser presentada con la debida anticipación para permitir el tiempo adecuado de revisión y aprobación por parte de la supervisión del proyecto. Actualización y Gestión de Cambios: En caso de que se produzca algún cambio en el personal profesional propuesto, el contratista está obligado a notificar inmediatamente a la entidad contratante, proporcionando la información de sustitución o ajuste, cumpliendo con los mismos criterios de verificación. Cumplimiento Normativo y de Calidad: El contratista debe asegurar que todos los profesionales cumplan con los estándares y normativas aplicables al proyecto, garantizando la calidad y eficiencia en la ejecución de los trabajos. La presentación de información que sea incompleta, inexacta, o no conforme a las especificaciones será motivo de rechazo y revisión adicional. **ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:** Se llevaron a cabo actividades fundamentales en la gestión del proyecto, orientadas a garantizar la alineación de recursos humanos, financieros y operativos para el desarrollo eficiente de las fases constructivas. Las actividades se clasifican en función de las responsabilidades del contratista y de la interventoría. Se adelantan gestiones de compra para el suministro : 1- Mampostería y ladrillo quemado 2- Arena y cemento 3- Pintura (Fachada y interior) 4- Pintura esmalte 3 en 1 sobre lamina metálica 5- Teja fibrocemento (n° 6, n° 8) 6- Flanche en lamina 7- Caballete fijo en teja fibrocemento (incluye accesorios para su debida instalación) 8- Cielo raso en PVC	Sede ICA Barrancabermeja (Santander)

9- Cielo raso en drywall inc. Pintura 10- Enchape 11- Puerta en lámina de 0.90 x 2.05 calibre 20 incluye marco 12- Ventanearía en lámina calibre 18 incluye anticorrosivo 13- Alfajía en aluminio s=15cm 14- Cierra puerta hidráulico de 80 - 100 kg 15- Cerradura de incrustar doble cilindro. 16- Vidrio incoloro en 4mm. 17- Vidrio esmerilado incoloro en 4mm 18- Película decorativa tipo polarizado para vidrios. 19- Luminaria de emergencia certificada RETIE 20- Tubería emt y cable 12 awg 21- Luminaria PANEL LED REDONDO 18 W- 120V 22- Tomacorriente doble BLANCA con polo a tierra 23- CANALETA METALICA DE 12X5CM HOMOLOGADA BLANCA PINTURA ELECTROSTÁTICA 24- Tablero TRIFASICO de 18 circuitos con 15 protecciones 1x20, incluye marquillas 25- Tablero trifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador incluye totalizador de 100A a 200ª 26- Tomacorriente doble con polo a tierra REGULADA en CANALETA METALICA sobrepuesta 27- Iluminaria LED 60x60 40W 120V 28- Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje En Techo 29- Interruptor sencillo en tubería EMT 3/4" con cable 12 libre de halógenos 30- Sensor infrarrojo en techo 31- Acometida desde TGA existente al tablero TN2 3X8+8+10T 32- CABLE TRENSADO 3X12 FASE ROJA O FASE AZUL PARA TOMACORRIENTES DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA TOMA DEL CIRCUITO 33- Interruptor doble EN TUBERIA EMT 3/4" incluye interruptor, cable 12 awg libre de halógenos 34- Tomacorriente doble con polo a tierra normal blanca 35- Tomacorriente doble con polo a tierra regulada naranja 36- Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 37- Canalización 2x3" tubo PVC 3 38- Tablero bifásico de 8 circuitos sin espacio para totalizador 39- Instalación de caja CS274 de 0,6x0,6m con tapa con marco y contramarco en ladrillo recocido 40- Regulador de 45 KVA 41- Planta eléctrica de 75 KVA 42- Reflector de 300w Solar 43- Recebo 44- Marco de metálica de caja de agua y eléctrica 45- Flanche 46- Acero de placa de la planta eléctrica 47- Tuberia sanitaria 2 “ 48- Tuberia sanitaria 3 “ 49- Tuberia sanitaria 4” 50- Tuberia de D=6" PVC. Inc. Accesorios. 51- Tuberia ½ 52- Orinal mediano blanco grifería tipo push 53- Lavamanos pedestal 54- Sanitario institucional tipo push. 55- Ladrillo N5 56- Ladrillo recocido 57- Recebo El contratista de obra remite la siguiente documentación para revisión y aprobación de la interventoría. -OFICIO 073-Solicitud de autorización de descargue de equipos en las instalaciones del ICA	

-OFICIO 074-Solicitud Reinicio -OFICIO 075-Solicitud de prorroga -OFICIO 076-Solicitud de autorización del personal en campo -OFICIO 077-Solicitud de prorroga No 1 a la suspensión No -OFICIO 078-Envio Antecedente RL -OFICIO 079-Envio pólizas actualizadas -OFICIO 080-Solicitud de autorización ingreso de personal para la visita de obra -OFICIO 081-Entrega de documentación requerida -OFICIO 082-Respuesta oficio OF-CAPP-2025-065 -OFICIO 083-Solicitud de información del pago de cuenta del acta No 1 **Acontecimientos y novedades en obra:** Se termina todas las actividades de obra el día 7 de marzo de 2025 .	

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				**0**
Acta Parcial No 1. Interventoría	29	01	25	**$ 23,757,983.00**
TOTAL, PAGOS AUTORIZADOS				**$ 23,757,983.00**

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
3 de Febrero de 2025	CONTRATISTA	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA DESCARGUE DE EQUIPOS	N/A
10 de Febrero de 2025	CONTRATISTA	SOLICITUD DE REINICIO No 1	
10 de Febrero de 2025	CONTRATISTA	SOLICITUD DE PRORROGA No 2	
17 de Febrero de 2025	CONTRATISTA	SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL PERSONAL EN CAMPO	N/A
17 de Febrero de 2025	CONTRATISTA	SOLICITUD DE PRORROGA No1 ALA SUSPENSIÓN No 1	
20 de Febrero de 2025	CONTRATISTA	ENVIO ANTECENDENTES RL	N/A

5 marzo de 2025	CONTRATISTA	ENVIO POLIZAS ACTUALIZADAS	N/A
17 marzo de 2025	CONTRATISTA	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INGRESO DEL PERSONAL PARA LA VISITA DE OBRA	
28 marzo de 2025	CONTRATISTA	ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA	
4 abril de 2025	CONTRATISTA	RESPUETA DE OFICIO OF-CAPP-2025-065	
9 abril de 2025	CONTRATISTA	SOLICITUD DE INFORMACION DEL PAGO DE LA CUENTA DEL ACTA PARCIAL No 1	

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ LUGO	1110505239	✓	✓	✓	6	11	24	07	03	2025
ADAMARIS GONZALEZ VIANCHA	1096207807	✓	✓	✓	9	11	24	07	03	2025
JAMERS TORRES CORRALES	91472270	✓	✓	✓	04	01	25	07	03	2025
SAMUEL JEHIKER DIAZ RODELO	1097185344	✓	✓	✓	04	02	25	07	03	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE (OBRA)			
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN	% DEDICACIÓN
DIRECTOR	MANUEL ALBERTO TRILLERAS MOLANO	93.406.925	30%
RESIDENTE	DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ LUGO	1.110.505.239	100%
RESIDENTE ELECTRICO	GUILLERMO RIAÑO GUZMAN	93.365.087	30%
SISOMA	ADAMARIS GONZALEZ VIANCHA	1.096.207.807	100%

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE (INTERVENTORIA)			
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN	% DEDICACIÓN
DIRECTOR	JESUS DAVID POLO MEZA	1.016.015.594	30%
RESIDENTE	HERLY HERNANDEZ CALDERON	1.097.667.731	100%

SISOMA	LAURA BELTRAN CACERES	1079263381	30%
INGENIERO ELECTRICO	MATEO MANCERA RODRÍGUEZ	1022384353	30%

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
· **Plan de Manejo Ambiental:**	Este plan se implementará en todas las áreas del proyecto, desde la fase inicial hasta la fase final, con un enfoque especial en las áreas de manejo de residuos y proximidad a fuentes de agua.
Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:	Las medidas de seguridad se aplicarán en todas las áreas de trabajo del proyecto, especialmente en las zonas donde se realicen actividades con mayor potencial de riesgo.
Monitoreo y supervisión de condiciones ambientales y de seguridad: **Mediciones y reportes periódicos**: Se programaron actividades de monitoreo para evaluar el cumplimiento de los planes ambientales y de seguridad. Esto incluye controles de calidad del aire, ruido y residuos generados, así como auditorías internas para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. **Revisión y mejora continua**: El contratista incluyó en su plan un proceso de revisión periódica de todas las actividades de manejo ambiental y seguridad industrial para implementar mejoras según los resultados obtenidos en los	Las actividades de monitoreo se realizarán en todos los puntos críticos del proyecto, incluyendo, áreas de almacenamiento de materiales, y en los puntos donde se desarrollen trabajos en altura. La revisión periódica de los planes se llevará a cabo en todas las áreas del proyecto, asegurando que las acciones de manejo ambiental y seguridad se ajusten a medida que avancen las fases de la obra.
OBSERVACIÓN	
Estas actividades forman parte de los planes entregados, y su implementación comenzará una vez se inicien las actividades físicas en obra. La ejecución efectiva de estos planes garantizará el cumplimiento de las normas de manejo ambiental y seguridad industrial a lo largo del proyecto.	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA		
DESCRIPCIÓN	FECHA	LOCALIZACIÓN

	dd	mm	aaaa	
N/A				N/A

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			COMENTARIOS - OBSERVACIONES
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 8	08	01	2025	La reunión citada por la interventoría liderada por el representante legal el ingeniero Oscar guillen Gabriel León , se dejaron los siguiente compromiso : 1. Entrega de subsanaciones realizada por la interventoría para el pago cuenta parcial No 1 2. Entrega Informe semanal 7 3. Entrega Informe semanal 8 4. Actualización de la póliza por parte de contratista y interventoría Los porcentajes de ejecución a la fecha del comité son los siguientes al corte 8 diciembre 2024 Porcentaje programado : 82.49% Porcentaje ejecutado : 80.74% Porcentaje de atraso :1.75 %
Acta de Comité de Obra No 9	22	01	2025	La reunión citada por la interventoría liderada por el representante legal el ingeniero Oscar guillen Gabriel León , se dejaron los siguiente compromiso : 1. Entrega de subsanaciones realizada por la interventoría para el pago cuenta parcial No 1 2. Entrega Informe semanal 7 3. Entrega informe semanal 8 4. Entrega informe semanal 9 5. Entrega informe semanal 10 6. Informe mensual SST mes de enero 2025 7. Informe mensual Técnico mes de enero 2025 8. Pago seguridad social del mes de enero 2025 9. Bitácora escaneada 10. Programación de obra actualizada hasta 31 de enero de 2025 11. Manual de mantenimiento

				Los porcentajes de ejecución a la fecha del comité son los siguientes al corte 22 enero 2025 Porcentaje programado : 86.82% Porcentaje ejecutado : 82.71% Porcentaje de atraso :4.11 %

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORIA								
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 13	12	10	2024	17	10	2024	La interventoría presenta el informe semanal No 13: Durante la semana trece el contrato No GGC-102 se encuentra suspendido Informe de avances y ajustes a cronograma: Se elaboró informe detallado sobre los avances de las actividades programadas, incluyendo cualquier ajuste necesario en el cronograma para asegurar la continuidad de las labores conforme a los plazos establecidos. La interventoría envía los siguientes oficios como respuesta al contratista o supervisión : •Se remite oficio OF-CAPP-2024-059 (Solicitud de prórroga del contrato de obra No GGC-117-2024 y contrato de interventoría GGC-102-2024) SE SUSPENDE EL CONTRATO No GGC-102 HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2025
Informe de Supervisión No. 14							La interventoría presenta el informe semanal No 14: Durante la semana catorce el contrato No GGC-117 se encuentra suspendido Se termina la conexiones pendiente eléctrica y espera la llegada de la planta eléctrica en los primero dias del mes de febrero de 2025 El contratista de obra remite la siguiente documentación para revisión y aprobación de la interventoría : •Se envía oficio 076 el día 17 de febrero 2025 con asunto (Solicitud de autorización del personal en campo) •Se envía oficio 077 el día 17 de febrero 2025 con asunto (Solicitud de prorroga No 1 a la suspensión No 1) EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 SE FIRMA POR AMBAS PARTE EL ACTA DE PRORROGA No 1 DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA NO GGC-117 QUE VA HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2025
Informe de Supervisión No. 15							La interventoría presenta el informe semanal No 15: Durante la semana quince el contrato No GGC-117 se encuentra suspendido Se termina la conexiones pendiente eléctrica y espera la llegada de la planta eléctrica en los primero dias del mes de febrero de 2025

							El contratista de obra remite la siguiente documentación para revisión y aprobación de la interventoría : •Se envía oficio 078 el día 20 de febrero 2025 con asunto (Entrega antecedentes de representante legal) EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 SE FIRMA POR AMBAS PARTE EL ACTA DE PRORROGA No 1 DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA NO GGC-117 QUE VA HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2025
Informe de Supervisión No. 16							La interventoría presenta el informe semanal No 16: Durante la semana dieciséis el contrato No GGC-117 se reinicia con las actividades pendiente Se termina la conexiones pendiente eléctrica y llega la planta eléctrica y se hace conexiones pendiente y se termina el proyecto a 100 % . El contratista de obra remite la siguiente documentación para revisión y aprobación de la interventoría : •Se envía oficio 079 el dia 5 de marzo 2025 con asunto (Envió pólizas actualizadas) EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 SE FIRMA POR AMBAS PARTE EL ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA NO GGC-117 QUE VA HASTA EL 7 DE MARZO DE 2025

OBSERVACIONES: Como parte de las obligaciones de la interventoría, se revisa la documentación presentada por la contratista para el personal técnico de operaciones, garantizando el cumplimiento de las normativas y requisitos especificados en el anexo técnico. Este proceso incluye la validación de afiliaciones al sistema de salud, ARL, fondos de pensiones y demás requisitos necesarios para la aprobación del personal.

Gestión de Anomalías: En caso de detectarse anomalías durante la revisión de la documentación, la interventoría debe proceder de la siguiente manera:


Documentación de las Observaciones: Registrar detalladamente las inconsistencias o deficiencias encontradas, especificando los documentos que no cumplen con los estándares o los que estén incompletos.

Comunicación Formal: Informar a la contratista de las observaciones identificadas, especificando los ajustes o documentos faltantes que deben ser subsanados.

Seguimiento y Plazos: Establecer un plazo razonable para que la contratista realice las correcciones y entregue la documentación revisada.

Informe al Supervisor del ICA: Si las anomalías persisten o afectan la continuidad del proyecto, la interventoría debe notificar al supervisor del ICA para que se tomen las medidas adecuadas.

Recepción y Aprobación Final: Una vez que la contratista subsane las observaciones y entregue la documentación completa y conforme, la interventoría procederá con la aprobación y notificará al supervisor del ICA para su conocimiento. Si la documentación continúa presentando irregularidades, se emitirá un informe detallado de las anomalías, describiendo su posible impacto en la ejecución del proyecto.

FIRMA: 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: HERLY HERNANDEZ CALDERON

ANEXO FOTOGRAFICO

CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

900633259-1

Bogotá, 10 de febrero de 2025.

Arquitecto
GABRIEL LEONARDO HUERTAS
Supervisor.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
gabriel.huertas@ica.gov.co

OF-CAPP-2024-059

REFERENCIA. CONTRATO GGC-102-2024: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA BARRANCABERMEJA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA No. GGC-117-2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA GGC-102-2024

Cordial saludo:

En calidad de Interventor del Contrato de Obra No. GGC-117-2024, suscrito entre el Instituto Agropecuario ICA y el Consorcio Obras JSC, y teniendo en cuenta la solicitud formal elevada por el Contratista respecto a la Prórroga No.2 del citado contrato, me permito manifestar lo siguiente:

Tras la revisión y evaluación de los antecedentes y justificación presentada por el Contratista, se evidencia que las razones expuestas para la solicitud de ampliación del plazo son válidas y se encuentran debidamente sustentadas en consideraciones técnicas, jurídicas y financieras. En particular, se ha verificado que:

Desde el punto de vista técnico, el retraso en la entrega de la planta eléctrica de 75 KVA cabinada con transferencia, debido a su proceso de nacionalización y aprobaciones técnicas, afectó el desarrollo de las actividades previstas dentro del cronograma original. No obstante, una vez superadas dichas dificultades, es necesario proceder con su conexión y puesta en funcionamiento para garantizar el cumplimiento integral del

CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

900633259-1

Bogotá, 19 de febrero de 2025.

Arquitecto
GABRIEL LEONARDO HUERTAS
Supervisor.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
gabriel.huertas@ica.gov.co

OF-CAPP-2024-058

REFERENCIA. CONTRATO GGC-102-2024: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA BARRANCABERMEJA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

ASUNTO: Viabilidad a la Solicitud de Prorroga No.1 a la suspensión No. 1.

Cordial saludo

En calidad de Interventor del Contrato de Obra No. GGC-117-2024, suscrito entre el Instituto Agropecuario ICA y el Consorcio Obras JSC, y teniendo en cuenta la solicitud formal elevada por el Contratista respecto a la Prórroga No.2 del citado contrato, me permito manifestar lo siguiente:
Tras la revisión y evaluación de los antecedentes y justificación presentada por el Contratista, se evidencia que las razones expuestas para la solicitud de ampliación del plazo son válidas y se encuentran debidamente sustentadas en consideraciones técnicas, jurídicas y financieras. En particular, se ha verificado que:

Las razones expuestas por el contratista de obra son validas donde ha manifestado que el "*generador eléctrico de 75 Kva ya se encuentra en campo a falta de realizar la conexión del equipo a la transferencia y al tablero general, sin embargo para poder realizar esta conexión es necesario contar con un mínimo de 5 días calendario para realizar esta actividad, razón por la cual se viene adelantando ante la entidad la solicitud de prorroga No.2 al contrato, sin embargo este trámite requiere de un tiempo necesario para su revisión y aprobación, por ende*

Descripción: Solicitud de prórroga del contrato GGC-117 , Viabilidad a la solicitud de prorroga No 1 ala suspensión No 1





Descripción : Suministro e instalación de planta eléctrica de 75 KVA caminada, con transferencia, tanque de combustible LLENO, desfogue.





Descripción : Suministro e instalación de regulador de 45 KVA, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en marcha.