19 de diciembre

ICA B/bermeja - Santander.

Actividad: Se continua con la actividad de excavacion para red sanitaria de baños bloque administrativo, se continua con la actividad de resane, estucada y levante de pintura en mal estado cuarto de necropsias en laboratorio; inicio de enchape cuarto de respel piso se pañeta muro de ganta pendiente contiguo entrada baño nuevo, se termina de bajarillar baño nuevo (enchape). Se resanan muros donde se instalaron tableros electricos y de Aire Acondicionado bloque de laboratorio. Se continua con el alambrado de ductaria emt Se continua con la pintura biosida en laboratorio, se suministra Paneles led de 60x60 en recepcion de muestras.

Equipo: Herramienta menor, taladro, Polidora, Andamios, Arnes.

Personal: 1 Ing Residente, 1 SST, 1 R interventor, 1 maestro, 5 oficiales 6 Auxiliares, 4 electricistas

Clima: Mañana lluviosa, duracion aprox 7:40 Am

Ing. Residente.

20 diciembre

Actividad: ICA B/bermeja - Santander

Se realiza Suministro e instalacion de marco y tapas para cajas electricas (3) se realiza tratamiento de impermabilizar muro lateral contiguo a la Bodega y pintado en Koraza blanca, Se realiza Suministro e instalacion de media caña en grano cuarto de respel, se deja masillado y pintado muro construido en mampostería cuarto de respel, Se continua con la excavacion manual en red sanitaria, dicha actividad ha tomado bastante tiempo debido a la profundidad y niveles que se dejaron (4m), se construye la primera caja de inspeccion sanitaria baños oficinas, Se pintan areas de muros en cubierta pendientes bajo Blanche lamina verde, se funde anden Concreto ingreso personal y Cancamo funtacion de interventoria Se deja en rampa para acceso de movilidad reducida, se suministra cielo raso pvc area de oficinas laboratorio, Se inicia demolicion muros perimetrales tanque elevado.

Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 R interventor, 1 maestro, 6 oficiales 6 Auxiliares, 4 electricistas

Ing. Residente.

Clima: Soleado

Escaneado con CamScanner

21 de diciembre

Lugar: ICA- B/bermeja – Santander

Actividad: Se continuan las labores de excavacion para red sanitaria en la parte posterior del area administrativa, Se peñeta la primera caja de inspeccion que va en direccion en busca a pozo septico, Se continuan actividades de resane, recate de pintura Vinilo en pasillo laboratorio, Se continuan labores de Suministro e instalacion de Cielo raso en PVC cuarto de necropsias laboratorio, Se estructura cuarto de oficinas lab., Se destronca media caña en cuarto de respel Se continua con la actividad de demolicion del tanque elevado, Se estuca y lija muros en baños oficinas, listos para pintura, Se inician actividades de trasiego de inservibles desde la parte de garage hacia bodega inservible, donde anteriormente habia sido aseada lavada, lista para ser entregada.

Ing. Residente

Equipo: Herramienta Menor, taladro, Pulidora, Andamios,

Personal. 1 Residente, 1SST, 1Interventor, 1 maestro, 7 oficiales, 6 Auxiliares

Clima: Lluvias en la mañana aprox 1 hora

22 de diciembre

Lugar: ICA B/bermeja - Santander

Actividad: Se inician labores de Suministro e instalacion de puertas como en baño, Cuarto de respel, mantenimiento puerta garita, instalacion de Ventaneria en baño nuevo, Se da inicio a la actividad de acometida electrica para la conexion de la planta electrica, Se realiza la instalacion de tuberia Sanitaria de la nueva red para los baños de oficinas, se crea Segunda caja de inspeccion Sanitaria nueva, Se continua la labor de demolicion tanque elevado, Se continua con la aplicacion de pintura biocida en cuartos de neveras, Serologia, tambien Se avanza con el suministro de Cielo en PVC en cuarto de neveras y de residuos en laboratorio Se realizan resanes y levante de pintura en mal estado en garita

Equipo: Herramienta menor, taladro, Pulidora, Escaleras

Personal. 1 Residente, 1SST, 1 Interventor, 1 maestro, 6 Oficiales, 5 Auxiliares.

Clima: Mañana nublada con leves lluvias

Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

23 diciembre

ICA B/bermeja - Santander.

Se continuan labores de instalacion de paneles led de 60x60 para iluminacion, Pintura de vinilos en pasillo y zonas comunes en laboratorio, Se continuan actividades de canaletas electrical, como tambien la aplicacion de tercer mano de pintura biocida en Cuarto de mecopecus, Suministro de enchape en piso de garita, instalacion de aparatos sanitarios en baño nuevo y baños oficinas instalacion de cielo raso en pvc cuartos de residuos, cuarto de respel garita, se realiza jornada de limpieza general por toda la obra. Se instalan accesorios en baños, se termina de realizar los acoples al nuevo tanque elevado

Herramienta menor, Polidora, taladro, Escalera,

1 Residente Obra, 1 SST, 1 Interventor, 1 Maestro, 7 Oficiales, 6 Auxiliares Nivelado

Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

23 diciembre

Lugar: ICA B/bermeja - Santander.

Actividad: Se continuan labores de instalacion de paneles led de 60x60 para iluminacion, Pintura de vinilos en pasillo y zonas comunes en laboratorio, se continuan actividades de acometidas electricas, como tambien la aplicacion de tercer mano de pintura biocida en cuarto de necropcias, Suministro de enchape en piso de granito, instalacion de aparatos sanitarios en baño nuevo y baños oficinas instalacion de cielo raso en pvc cuartos de residuos, cuarto de respel granito, se realiza jornada de limpieza general por toda la obra. Se instalan accesorios en baños, se termina de realizar los acoples al nuevo tanque elevado

Equipo: Herramienta menor, Polidora, taladro, Escalera,

Personal: 1 Residente Obra, 1 SST, 1 Interventor, 1 maestro, 7 oficiales, 6 Auxiliares

Clima: Nublado

Ing. Residente.

Fecha: 24 Diciembre 2024

Lugar: ICA B/bermeja - Santander.

Actividad: Se continuan las actividades de instalacion de cielo raso en PVC en el bloque de laboratorio en la habitacion donde se dispone almacenar la herramienta y material de obra civil y que en plano se conoce como cuarto de residuo. tambien queda el suministro e instalacion de cielo raso en PVC en el nuevo cuarto de respel, donde ya cuenta tambien el espacio con la derivacion y cableado electrico para iluminacion Cuarto de desechos igualmente cuenta con el cielo raso instalado puntos electricos y de iluminacion, Pasillos de laboratorios tapados en su totalidad y con derivaciones electricas y listas para ser suministradas e instaladas las lamparas de emergencia e iluminacion de mismo pasillo con bajas led de 18 w y sensores. Se da inicio con el tapado del cielo raso en el cuarto de serologia, luego de quedar lista las derivaciones e instalaciones electricas, Se resana, estuca y se da inicio a pintura del

Escaneado con CamScanner

cuarto de respel con el suministro y aplicacion de pintura bloqueda
Se continua con la excavacion manual desde la segunda caja
de inspeccion hasta el pozo septico donde se conecta la
nueva red sanitaria de los baños del bloque administrativo
Se resana, estuca y suministra pintura bloqueda el cuarto de
necropsias (1ra mano). Por la parte electrica se realiza
la modificacion de los puntos de trabajo en la oficina del
director de la sede, donde se instala canaleta metalica,
tomas reguladas y normales, tambien se deja instalada y
Cableada, se suministra punto de salida para Aire acondiciona-
do a 220V, Se realizan los resanes y se ultiman detalles de
pintura tipo vinilo tipo1 para pasillo y cafeteria, se inicia
con tapar excavaciones de red sanitaria nueva, donde previa-
mente se habia dejado cama de arena y señalizacion con cinta
peligro

Equipo: Herramienta menor, taladro, Escaleras.

Personal: 1 Ing Residente de obra, 1 SST, 1 R. interventor, 1 maestro, 4 oficiales
8 Auxiliares

Clima: Mañana nublada con breves lloviznas.

Ing. Residente. R. interventoria

Fecha: 26 Diciembre 2024

Lugar: ICA B/bermeja - Santander.

Actividad: Se continuan con las actividades de tapado de excava-
ciones de la nueva red sanitaria de los baños del
bloque administrativo fachada posterior, Se realiza cambio
de dos tejas no 6 en oficinas de Sala de juntas (oficinas)
que se identificaron como rotas y se podria filtrar las lluvias.
Se realiza Suministro y aplicacion de pintura vinilo tipo 1 en el
ingreso a laboratorio y baños, tambien se da inicio al suminis-
tro e instalacion de aparatos en baños bloque administrativo
(hombres y mujeres) Se continua con la apertura y suministro
e instalacion de huecos, marcos para ilumicacion panel led de
60 x 60, Se continua con la segunda mano de pintura
bloqueda en cuarto de respel, Se suministra e instala

Escaneado con CamScanner

Puerta metalica calibre 18 en Salida cuarto de respel y baño nuevo contiguo a garita de vigilantes, por la parte electrica se realiza la instalacion de tuberia emt. para baño y garita, Se realiza el desmonte de modulo en aluminio en el area de PSG, Se realiza Suministro e instalacion de nueva chapa en la habitacion que sirve como bodega del ICA Se continua con la apertura e instalacion de los marcos para iluminacion paneles de 60x60 en laboratorio, se ultiman detalles de las puertas Suministradas en cuarto de respel y baño nuevo Se inicia con el desmonte de vidnos rotos en el Sloque de laboratorio (Oficinas), Se da inicio a la alcometida del punto hidraulico para el cuarto de respel, Se da inicio de excavacion manual y posterior Soludo de nivelacion para caja electrica nº1 que conecta planta electrica y tablero de alimentacion de la Sede, Se instala y Suministra Ventana de Ventilacion baño nuevo

Equipo: Herramienta menor, taladro, Soldadora, Escaleras.

Personal: 1 Ing. Residente Civil, 1 SST, 1 R. interventoria, 1 Maestro, 4 Oficiales, 4 Auxiliares

Clima: Clima nublado, inician lluvias 8:00 Am hasta 10:00 Am

Ing. Residente

Fecha: 27 Diciembre 2024

Lugar: ICA B/bermeja - Santander.

Actividad: Se continuan labores de excavacion manual desde la Segunda Caaja de inspeccion Sanitaria hacia el pozo Septico ya que la profundidad que se debia alcanzar era de 1.20m lo cual dificultaba la labor, Sumado a esto el clima y lluvias impedian el buen desarrollo de la actividad ya que la tierra se convertia en grava, tambien para llegar al pozo Septico se tuvo que demoler las paredes del pozo que se encontraba en concreto reforzado y con mejoramiento en Ciclopeo, Se pañetan las paredes con mortero de impermeabilizacion Sika 104 para las cajas Sanitarias, Se funden las 2 tapas para cajas Sanitarias en concreto reforzado con acero de 1/2"

Escaneado con CamScanner

Se realiza limpieza de luminas PVC instaladas en el Bloque de laboratorio, por la parte electrica se realiza la marcacion en cielo raso PVC en donde quedaran las luminarias del pasillo, tambien se realiza el suministro e instalacion de lampara de emergencia pasillo laboratorio, se realiza traslado de modulo en aluminio en el area de PS6, se realizan los resanes, aplicacion de resina para las patas del muro en cuarto de residuos laboratorio por la Fachada principal, se realiza acometida electrica y derivacion desde caja electrica nueva hacia garita, se realiza el suministro e instalacion de tobera hidraulica hacia cuarto de reipel y baño nuevo - garita, se realiza el suministro e instalacion de Ventaneria con su debido desmonte en areas como: Fondo-ganadero, oficina del director, recepcion de muestras, colocar en baños administrativos, oficinas laboratorio, se realiza caja electrica que va desde planta electrica hacia tablero, se realiza el suministro e instalacion del Cielo raso en PVC cuarto de necropsias, se instalan vidrios en modulo trasladado en PS6, se realiza acometida de comunicacion electrica entre caja 1 y 2 (Planta y la que comunica cuarto electrico) 2 tubos PVC 3", se continua con actividades de acometida electrica, cableado en garita.

Equipo: Herramienta menor, taladro, Demoledor, polidora, Escalera.

Personal: 1 Ing. Residente obra, 1 SST, 1 Interventoria, 1 maestro, 4 oficiales 4 Auxiliares

Clima: Mañana y tarde Nubladas, leves lloviznas en la mañana Fuerte lluvia en la madrugada.

Ing. Residente.

Fecha: 28 Diciembre 2024

lugar: ICA B/bermeja - Santander.

Actividad: Se terminan de tapar excavacion desde la segunda caja de inspeccion tuberia Sanitaria nueva de los baños de oficina y que llega al Pozo Septico, se realiza cama de arena y se demarca con cinta peligro, se termina cableado e instalacion de nuevo tablero electrico en

Escaneado con CamScanner

la garita de vigilancia y de igual forma se deja punto de iluminacion (salida) y sensor en el baño nuevo, Se tapa acometida electrica, queda con cama de arena y cinta peligro, Se suministra pintura Koraza en la parte exterior de garita y baño nuevo 3 manos, Se suministra y aplica resanes en interior de garita y posteriormente se le aplica pintura viniltipo 1, Se corrigen detalles en los baños oficinas, como fugas por empaques, quedando en buen funcionamiento, se realiza instalacion llave terminal cuarto de respel, Se realiza demolicion y acometida electrica de la caja electrica #1 (Planta Electrica) a tablero, Se continua con la apertura del cielo raso en PVC para el suministro e instalacion de los paneles led de 60*60 en el bloque de laboratorio, por otro lado se instala los vidrios faltantes al modelo de aluminio trasladado en PS6 y se realiza suministro e instalacion de pelicula polarizada en vidrios 4mm en el area de serdogia - laboratorio, se culmina actividad de instalacion y suministro de tanque plastico de 2000 litros en donde previamente se habia realizado demolicion de sus paredes perimetrales. Se resanan filos de la placa.

Equipo: Herramienta menor, Polidora, Rotomartillo, taladro, Escalera.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 R. Interventoria, 1 Maestro, 5 oficiales 5 Auxiliares, 3 electricistas.

Clima: Cielo Parcialmente nublado con pequeñas lloviznas.

Ing. Residente

Fecha: 29 Diciembre 2024

lugar: ICA B/bermeja - Santander.

Actividad: Se realiza el Suministro e instalacion de cableado en cajas electricas para acometidas en el bloque de oficinas y que alimenta al tablero ubicado en el pasillo hacia cafeteria Se continuan las labores del suministro de boquilla para el enchape del piso en ceramica de la garita de Vigilancia - Se continua con la actividad de instalacion de cielo raso en pvc en el bloque de laboratorio, tambien Se realiza la apertura de los huecos donde se suministraran e instalaran

Escaneado con CamScanner

Paneles led de 60 x 60 y las bulas redondas de 18w como lo son en las diferentes locaciones del laboratorio y zonas comunes, tambien se realiza suministro e instalacion de cielo raso PVC a baño nuevo, contiguo a guarda de Vigilancia, tambien para la caseta, se complementan actividades del Suministro e instalacion del tanque elevado de 200 litros en la parte posterior de la sede, se rematan filos de la demolicion de la placa donde reposa el tanque, por otro lado Se ultiman detalles para la entrega de obra y tales actividades comprende: El trasiego de escombro al punto de acopio, trasiego de tejas productos del desmonte y cambio por teja nueva, aseo general en la parte externa, se termina de regar y llenar con material sobrante de las excavaciones de las cajas electricas y la red sanitaria, los vacios que tenia el terreno, tambien se realiza el cambio de enchape que se encontraba en mal estado al ingreso del laboratorio desde el area de PSG.

Equipo. herramienta menor, polidora, taladro, Escalera.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 R interventoria, 1 maestro, 4 oficiales 1 Auxiliares, 3 electricistas.

Clima: Mañana nublada - Tarde Soleada.

Ing. Residente

Fecha 30 Diciembre 2024

Lugar ICA B/ bermeja - Santander.

Actividad Se continuan labores de Suministro e instalacion de Cableado para acometidas electricas desde la parte exterior de la sede, Se continua con la instalacion de aparatos luminarios como lo son paneles led de 60 x 60, bulbo led de 18 W redondas, Sensores, lamparas de emergencia tanto para el area administrativa (PSG) y laboratorio (Pasillos, zonas comunes, habitaciones), se Continuan las labores de trasiego a los sitios de acopio, Se culmina actividad de suministro e instalacion de cielo raso en pvc ganta, Se realiza la recoleccion de escombros desde sitio de acopio en el ICA y

escombrera, Se realizan resanes en andenes de la parte posterior de laboratorio en donde se conecto tuberia hidraulica para el nuevo punto hidraulico para el cuarto de respel, Se Sigue Con la apertura e instalacion de marcos para iluminacion, Se realiza Suministro e instalacion para canaletas metalicas para puestos de trabajo area PS6.

Equipo: Herramienta Menor, pulidora, taladro, Escalera.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 R Interventoria, 1 maestro, 1 oficial 6 Auxiliares, 3 electricistas.

Clima: Cielo Nublado

Ing. Residente

Fecha: 31 Diciembre 2024

lugar: ICA B/bermeja

Actividad: Se continuan actividades de Suministro e instalacion de acometidas electricas para el Blogue de laboratorio y tablero de aires acondicionados, tambien se realiza el Suministro e instalacion de los reflectores con paneles Solares, Se Continua con la actividade de Suministro e instalacion luminarias blogue de laboratorio, Se continua con el trasiego de material Sobrante y disposicion Final, Se colminan actividades adecuacion de puertas, ventanas e instalacion de peliculas polarizadas, Se colmina actividades de recoleccion de escombros y disposicion Final en escombrera Se realiza aseo general tanto para la parte interior y exterior de la Sede.

Equipo: Herramienta menor, taladro, Pulidora.


Personal: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 R. Interventor, 1 maestro, 1 oficial 6 auxiliares, 3 electricistas

Clima: Cielo parcialmente nublado.


Ing. Residente

Escaneado con CamScanner


Fecha	02 /Enero /2025
lugar	ICA B/ bermeja - Santander
Actividad	se continua trabajando en la instalación de la cometida electrica y en las adecuaciones de obra civil Para la instalación de la Planta, la transferencia automatica y el regulador, en la parte interna se trabajan en las obras Finales de instalación y conexion de la red electrica a los tableros electricos
Equipo	Heramienta menor, Pulidora, taladro y escalera.
Personal	1 ing residente, 1 SST, 1 R. interventor, 3 tecnicos electricos, 1 Oficial de obra
cliena	Soleado.




Fecha	03 - Enero - 2025
lugar	ICA B/ bermeja - Santander
Actividad	se cuenta unicamente con el personal electrico el cual adelanta las actividades de la instalacion de la cometida electrica Para conecta la planta, la transferencia y el regulador.
Equipo	Heramienta menor, taladro y escalera
Personal	1 ing. residente, 1 SST, 1 R. interventor, 3 tecnicos electricos
Clima	Soleado




Fecha	7 Enero 2025
lugo	ICA B/ bermeja - Santander.
Actividad	En el inicio de la semana se proyecta unicamente contar con el personal electrico ya que para las actividades pendientes se requiere de este Personal. Por esta razon para este dia se adelantaran actividades de instalación de cableado para la conexion del regulador al tablero general, mientras que en la Parte externa se adelantan labores de adecuación de las areas e instalacion de tubería para la cometida de la Planta electrica
Equipo	Herramienta menor, taladro, pulidora y escalera.
Personal	1 ing residente - 1 SST - 1 R. interventor, 3 technical electricos.
Clima	Soleado




fecha	8 enero 2025
luga	ICA B/bermeja - Santander
Actividad	Se continua trabajando en la instalacion del regulador y su conexion al tablero General. en la pate extena se realizan verificaciones a la cometida electrica y a las cajas electricas, de igual sorma se realizan pruebas en la parte interna para corroborar el funcionamiento de las luminarias y de los puntos de toma corrientes.
Equipo	Herramienta menor, taladro, Rotidora, escalera.
Personal	1 Ing. Residente - 1 SST - 1 R. Interventoria, 3 Tecnicos electricos
Clima	Soleado.



Fecha	09 enero 2025
lugar	Ica B/bermeja - Santander.
Actividad	se continua trabajando en la instalacion del regulador y su conexion al tablero General, de igual Forma se empieza adelanta la conexion ole/ tablero General a la transferencia mientras se espera la llegada del equipo. en la pate extena se verifico la instalacion de la malla a tierra.
Personal	1 Ing. residente - 1 SST - 1 R. interventoria - 3 tecnici electricos.
tyupo	Hemamienta manca - taladro - poliocra y escalera.
clima	Mañana nublada - tade Soleada



Fecha	10 enero 2025
luga	ICA B/bermeja - Santander.
Actividad	el dia de hoy no se ejecutan actividades pa mal clima.
clima	lluvioso



Fecha	13 enero 2025
luga	ICA B/bermeja santander.
Actividad	Se continua adelantando labores de adecuacion de la acometida electrica

	para la conexión de la planta y el regulador a la red general, se realiza verificación de materiales y alcance de los mismos
Equipo	Herramienta menor, polidora.
Personal	1 Ing Residente, 1 SST, 1 R. Instrumentista, 1 Tecnico electrico
Clima	Soleado.


Fecha	14 - enero - 2025
Lugar	Ica B/bermeja
Actividad	Se realiza el cambio de algunas tomas normales del laboratorio las cuales presentaron fallas en las pruebas que se realizaron. En la parte de Planta se realizan trabajos menores para ir avanzando en la acometida que conectara la planta con el tablero general, el regulador y la transferencia.
Equipo	Herramienta menor, multimetro, Escalera, taladro.
Clima	Nublado.
Personal	1 Ing residente, 1 SST, 1 Tecnico electrico.

Fecha	15 - enero - 2025
Lugar	Ica / B/bermeja
Actividad	Se realizan pruebas nuevamente para verificar el funcionamiento de la red electrica y se continua trabajando en la adecuación de la acometida para la planta electrica.
Equipo	Herramienta menor, multimetro, escalera.
Clima	Soleado
Personal	1 Ing. residente, 1 SST, 3 Tecnico electricos


Fecha	16 - Enero - 2025
Lugar	Ica B/bermeja.
Actividad	Se realiza revision y ajuste en los tableros electricos, se organiza una jornada de aseo interno y externo con el fin de mejorar y completar los rellenos realizados en posterior a la instalacion de la

alrededor externos.


Equipo: Herramienta menor, multimetro, escalera
Personal: 1 Ing. residente, 1 SST, 1 Ing. Interventoria, 3 Tecnicos electricos




Fecha: 17-enero-2025
Lugar: Ica B/bermeja
Actividad: El dia de hoy no se ejecutaron actividades por disponibilidad del personal y espera de la llegada de la planta electrica.



Fecha: 20-enero-2025
Lugar: Ica B/bermeja
Actividad: Se continua realizando Labores de instalación del regulador y las adecuaciones previas para la instalacion y conexion de la planta y el regulador y transferencia.
Equipo: Herramienta menor, escalera, taladro, Polidora.
Personal: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 R. Interventoria, 1 tec. electrico
Clima: Nublado.



Fecha: 21-enero-2025
Lugar: Ica-B/bermeja
Actividad: Se da continuidad a la instalación y conexión del regulador al cual se le realizan pruebas para corroborar su funcionamiento. Se continua adelantando labores de adecuacion de areas donde se conectara la planta electrica y transferencia automatica.
Equipo: Herramienta menor, escalera, taladro, nivel.
Personal: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 Tec. electrico
Clima: Soleado.



Fecha 27. enero - 2025
Lugar Ica B/bermeja.
Actividad Se inicias actividades con la revision y limpieza de los cajas electricas correspondientes a la zona de instalacion de la planta electrica y se continua realizando la actividad previa correspondiente a las acometidas para la instalacion de la planta y la transferencia.
Equipo Herramienta menor, escalera, Taladro, Nivel.
Personal 1 Ing. residente, 1 Tec. estructico, 1 SST.

Fecha 29- enero - 2025
Lugar Ica B/bermeja
Actividad Este dia de hoy no se ejecutaran actividades, se esta a la espera de la llegada de la planta electrica.

Fecha. 24 -enero- 2025
lugar. ICA/Bermeja - Santander.
Actividad este dia no se ejecutaran actividades y se esta a la espera de la llegada de la Planta electrica, por otro lado se acordata la solicitud de Suspension del contrato segun lo hablado en el comite de obra #05

Fecha 27 de enero al 30 de enero 2025
lugar: ICA B/ Bermeja - Santander.
Actividad En esta semana no se ejecutaran actividades de obra, dado que las actividades pendientes dependen de la llegada de la Planta, Por tal motivo se radico la solicitud de suspensi del contrato la cual fue aprobada el 30 de enero

Fecha	27 Febrero 2025
lugar	ICA B/bermeja - Santander.
Actividad	Esta semana ya se cuenta con la planta en obra la cual llego a la sede el dic 6 de Febrero, se da inicio a la conexión de la Planta al tablero general realizando las respectivas conexiones finales ya que se tenia avanzado Gran parte del trabajo
equipo	Herramienta menor, multimetro, nivel y escalera
Personal	1 ing residente - 1 SST - 1 R. interventoria - 3 tecnico electrica y 1 ing electric
clima	todo soleado - mañana nublado.

Ing Residente.

Fecha	28 Febrero 2025
lugar	ICA B/bermeja - Santander.
Actividad	Se continua realizando las conexiones de la planta y la transferencia al tablero general, se realizan pruebas de voltaje antes de realizar la prueba general.
Equipo	Herramienta menor, multimetro, Nivel, y escalera.
Personal	1 Ing. residente, 1 SST, 1 R. Interventoria, 3 tecnicos electricos, 1 Ing. electrico.
Clima	Soleado.

Ing Residente.

Fecha	03 de Marzo 2025
Lugar	Ica B/bermeja.
Actividad	El dia de hoy se presentaron unas novedades en la transferencia por ende el desarrollo de las actividades se enfocaron en la revisión del equipo y las pruebas respectivas.
Equipo	Herramienta menor, multimetro, Nivel, escalera.
Personal	1 Ing. Residente, 1 SST, 1 R. Interventoria, 3 Tecnicos electricos, 1 Ing electrico
Clima	Soleado.

Ing. Residente

Fecha	04 · Marzo · 2025
Lugar	Ica B/bermeja
Actividades	Para el dia de hoy ya se tiene solucionado la novedad con la transferencia y se continua realizando las conexiones finales de la transferencia el tablero general, se realizan los trabajos de obra civil respectivos para reparar las zonas donde se realizo la acometida de la planta.
Equipo	Herramienta menor, pulidora, escalera, nivel, Multimetro.
Personal	1 Ing Residente, 1 SST, 1 R. Interventoria, 1 Ing. Electrico 3 Tecnicos Electricos.
Clima	Soleado.

Ing. Residente

Fecha	05 Marzo de 2025
lugar	Ica B/bermeja
Actividad.	se continuan ejecutando actividades de obra civil para recupear. las areas afectadas por las acometidas, se realizan pruebas de funcionamiento a la planta, previo a esto se verifico niveles de combustible, refrigerante y lubricante. Se tiene todo listo para realizar una Prueba general en los proximos dias.
Equipo	Herramienta menor, pulidora, escalera, nivel y multimetro.
Personal.	1 Ing residente, 1 SST, 1 R. intervencion - 1 ing electrico, 3 tecnicos electricos
Clima	Soleado.

Ing Residente.

Fecha	06 marzo de 2025
lugar.	ICA B/bermeja
Actividad	Se realiza la maniobra final para conecta y prueba el regular, la transferencia y la Planta, en horas de la tarde se realiza la prime. prueba donde se realizo un corte general de energia para que entara en funcionamiento la planta de manera automatica, asi se corroboro que a la salida suministrada Funcionen correctamente
Equipo	Herramienta menor, pulidora, escalera, nivel y multimetro

Personal clinica	1 ing. residente - 1 SST - 1 en interventoria - 1 ing electrico - 3 tecnicos electricos Soledad
Fecha	7 marzo 2023
Lugar	ICM B/ Bermeja
Actividad	el dia de hoy se culmina el contrato y como ultima actividad se realiza aseo general en toda la sede.
Personal cumo	1 ing. Residente - 1. R. interventoria, 3 ayudantes de obra. Soledad.

Ing Residente

Ing Residente.