INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº SEMS-ES-CA-029-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 21.05.2025 hasta el 20.06.2025	
Fecha en la que se rínde en informe :	20.08.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP
NIT / C.C.:	9011059226
Supervisor:	GERMAN RIBERO GARRIDO
Cargo:	Gerente Tecnico Secretaria de Energias Y Mineria Sostenible
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES, A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DE REDES DE DISTRIB UCIÓN, CARGO POR CONEXIÓN Y LA RED INTERNA, PARA USUARIOS DE LAS VEREDAS GIRÓN BLANCOS, GIRÓN DE RESGUARDO Y MOYA DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	07.05.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	21.05.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100065028
Registro Presupuestal	4600031008
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$1,091,071,815
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$1,091,071,815
Plazo de Ejecución Inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Seguros Generales Suramericana S. A
Garantía de Cumplimiento	4268731
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	01300-1015020

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 23%

Informe de avance técnico - Proyecto Caquezá Periodo: 20 de junio de 2025, El distribuidor Distriservicios presenta este informe de avance sobre el proyecto de distribución de gas en Caquezá. A la fecha de corte del informe los resultados son los siguientes:

1. Ejecución y cumplimiento de normas

Las obras de construcción se han desarrollado en estricto cumplimiento con las normativas vigentes, incluyendo las Normas Técnicas Colombianas NTC 3728, NTC 3853 y las especificaciones del fabricante Extrucol para la tubería utilizada.

2. Avance del proyecto y socialización
El proyecto presenta un avance físico del 23.2% del presupuesto total. Durante este período, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Se realizó la planificación inicial y la adquisición de materiales necesarios.
El distribuidor socializó el proyecto con la comunidad, informando sobre los compromisos del usuario, los subsidios disponibles y los requisitos para la solicitud del servicio.
Se construyeron 5.36 km de red de distribución, lo que representa un 21% menos de lo programado. Este retraso se atribuye a imprevistos climáticos, específicamente lluvias persistentes que imposibilitaron la continuidad de las obras. No obstante, se proyecta la finalización de la red en la vereda Girón de Blancos para finales de julio.

3. Detalle de la construcción: Redes de distribución
Se han construido 5.36 km de redes de distribución, detallados a continuación:
1.1 km de tubería de Polietileno de 3/4"
3.4 km de tubería de Polietileno de 1"
0.06 km de tubería de Polietileno de 2"

Estación de almacenamiento y acometidas
Se construyó una estación de almacenamiento de 2,000 galones en la vereda Girón Blancos. Una vez certificada, permitirá iniciar el suministro del servicio. distriservicios ha firmado 74 contratos con usuarios de la vereda Girón Blancos. De estos, se ha completado la construcción de las instalaciones internas para 28 usuarios, quienes recibirán el servicio una vez la estación sea habilitada.

4. Conclusiones
Los avances reflejan un progreso significativo en el cumplimiento del objeto del convenio a corte de Junio de 2025 para beneficiar a la población de las veredas estipuladas. Las actividades realizadas por el distribuidor Distriservicios son conformes a los compromisos adquiridos y se espera recuperar el tiempo perdido en el siguiente periodo de ejecución.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

GERMAN RIBERO GARRIDO
Gerente Tecnico Secretaria de Energìas Y Minerìa Sostenible