ACTA No. 4182.010.26.1.03	**FECHA:**	22/08/2025
	HORA INICIAL:	10:00 a.m.
OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato de Interventoría 4182.010.26.1.629-2025 y al contrato de Consultoría 4182.010.26.1.350-2025 con objeto Realizar un estudio con alcance de diseño del sistema de acueducto de la vereda La Gorgona corregimiento La Castilla"	**HORA FINAL:**	10:30 a.m.
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105ª	

ASISTENTES:

David Felipe Cano – UAESP - Apoyo a supervisión
Alejandra Bocanegra – UAESP - Contratista
Juan Carlos Jurado – UAESP – Líder Agua potable

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Jaime Duque – Interventor Jaime Duque Ingeniería
Juan Felipe Agudelo – Consultor Agudelo y Gutiérrez

ORDEN DEL DÍA:

El contratista Juan Carlos Jurado, líder de agua potable de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), da inicio a la reunión informando a los presentes el estado actual del contrato.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación de estado actual del contrato.
2. Seguimiento de los compromisos asumidos en la reunión anterior.
3. Identificación de compromisos para los participantes.
4. Cierre de la reunión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DESARROLLO:

1. Presentación de estado actual del contrato.

El ingeniero Jurado dio inicio a la reunión saludado a los asistentes, comentando la novedad durante la ejecución del contrato en cuanto al incidente con comunidad del Bajo Aguacatal corregimiento La Elvira los cuales están aguas debajo de la bocatoma de la quebrada El Chilo, quienes el sábado 16 de agosto intimidaron la comisión de topografía impidiendo los trabajos en campo, el ingeniero jurado comento que el contrato se deriva del desarrollo de una sentencia, por lo cual cualquier incidente en el desarrollo del mismo debe estar documentado mediante la interventoría con fotos videos para presentar al comité de seguimiento de la sentencia o al juez, comento que el tema se hablo con la corregidora de La Castilla y están solicitando una nueva socialización del proyecto con la comunidad que dice ser afectada.

2. Seguimiento de los compromisos asumidos en la reunión anterior.

El ingeniero Jaime Duque interventor comentó que el contratista solicito la suspensión del contrato debido a tres factores el primero es el caudal disponible y que el trámite de aumento de caudal se demora mínimo año y medio, el segundo es que no hay un documento en propiedad sobre el lote, el tercero el incidente con la comunidad. frente a esto el Ing. Jurado comentó que para el primer factor se debe realizar los diseños y verificar que lo adjudicado no alcanza para la población y revisar alternativas, que el caudal adjudicado es lo disponible para trabajar, el según factor comenta que con el documento enviado por el Ing. Cano el cual se denomina "Autorización para intervención en predio ubicado en la vereda La Gorgona-Corregimiento La Castilla. es suficiente para adelantar diseños, el tercer factor el problema social comentó que espera que con la socialización del día 26 se puedan adelantar trabajos, El Ing. Jurado solicito el avance de ejecución. El Ing. Agudelo comento que se tiene un avance del 25% en topografía correspondiente a 2 Km levantados hasta que se presento el incidente. del estudio de suelos se realizaron los sondeos, se tenia previsto la siguiente semana comenzar con el censo pero como la comunidad se manifestó se han pausado actividades. frente al esto el Ing. Jurado comentó que se debe seguir con la ejecución

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

del contrato y donde no se pueda utilizar tecnología como dron para levantar. ya que es una consultoría no una construcción.

3. Identificación de compromisos para los participantes

Realizar segunda socialización con la comunidad de El Filo, Bajo Aguacatal, La Gorgona

4. Cierre de la reunión.

Finalmente el Ing. Agudelo comenta que el proyecto cuenta con un avance físico de 20.83%, en tiempo de 17.21%

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar segunda Socialización con la comunidad	UAESP CONSULTORIA-INTERVENTORIA	26/Ago/2025

Firmas (responsables)

Apoyo Jurídico – Agua Potable UAESP

Doc. Alejandra Bocanegra

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: David Felipe Cano – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 41 82.010.26.1.03

FECHA:	22 / 08 / 2025
HORA INICIAL:	10:00
HORA FINAL:	10:30
LUGAR:	Taller 2 Ap/SB

OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato 629-2025 de Interventoria y al contrato de consultoria 350-2025 con objeto Realizar estudio de diseño Acueducto la gorgona

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jaime Eduardo Duque Ortega	Contratista/interventoria	3127838212	proyectos@jaimeduqueingeniera.com	
2	David Felipe Cano	Vaesp.	3193731709	dfcanop@gmail.com	
3	Juan Felipe Agudelo P.	Consultor	3187429326	agudeloyconsultoresingenieria@gmail.com	
4	Andrea Vivas	UAESP	3148923778	andrea.ovocar@hotm	
5	[illegible]	UAESP	3142682123	[illegible]	
6	Alejandra M. Bocanegra M	UAESP	3043934551	alejandramaria.bocanegram@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.