INFORME SEMANAL No.05
Lunes 21 julio – sábado 26 julio 2025

CONTRATO No. 4182.010.26.1.348-2025

"REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL, LA GESTIÓN SOCIAL, LA CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA, SOCIOECONÓMICA Y ARTICULACIÓN CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL AL PSMV DEL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".

CONTRATISTA:

CONSORCIO AGUAS MONTEBELLO 2025

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

ING. JULIO CESAR AROCA
UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – Distrito Especial de Santiago de Cali

SUPERVISOR:
ING. ALRES OCTAVIO LEMOS
UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – Distrito Especial de Santiago de Cali

REALIZO:

ARQ. CAMILO MARIN VILLEGAS

Director de proyecto – Consorcio Aguas Montebello 2025

CALI, JULIO 2025

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

IDENTIFICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No:	CONTRATO No. 4182.010.26.1.348-2025
FECHA CONTRATO:	18 DE JUNIO 2025
CONTRATANTE:	UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
DIRECTOR TECNICO UAESP:	WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
NIT:	890.399.011-3
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS MONETEBELLO 2025
NIT:	901.952.973-4
PARTICIPANTES CONSORCIO:	CONINTEROBRAS SAS 50% ALEJANDRO DE LA ROSA CIFUENTES 50%
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO MARIN VILLEGAS
CEDULA	1.144.037.149 expedida en Cali
OBJETO:	“REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL, LA GESTIÓN SOCIAL, LA CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA, SOCIOECONÓMICA Y ARTICULACIÓN CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL AL PSMV DEL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”.
VALOR CONTRATO:	MIL, VEINTISEIS MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL, SEISCIENTOS DOS P E S O S M/CTE ($1.026.731.602,00) IVA incluido, demás impuestos, tasas, costos y gastos directos e indirectos.
ACTA DE INICIO:	DESDE 18 DE JUNIO DE 2025.
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:	6 MESES
ADICION EN TIEMPO	-
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 18 DE DICIEMBRE 2025

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

INTRODUCCION

El presente informe ejecutivo tiene como finalidad presentar el estado de avance, cumplimiento y gestión del **Contrato No. 4182.010.26.1.348-2025**, suscrito entre la **Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – Distrito Especial de Santiago de Cali (UAESP)** y el **Consorcio Aguas Montebello 2025**, cuya acta de inicio fue firmada el **18 de junio de 2025**, estableciendo un plazo de ejecución de **seis (6) meses**, con fecha proyectada de finalización el **18 de diciembre de 2025**.

El objeto del contrato corresponde a la ejecución del **acompañamiento técnico integral, el plan de gestión social y la caracterización demográfica y socioeconómica** de la población beneficiaria del **Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)** en el corregimiento de **Montebello**, zona rural del Distrito de Santiago de Cali. Este proceso incluye además la **articulación con la autoridad ambiental competente**, como parte esencial para la formulación y viabilidad del PSMV.

Este informe compila los **resultados obtenidos**, el **avance físico y financiero**, así como un resumen de las **actividades desarrolladas** durante el periodo de ejecución, en concordancia con los compromisos contractuales asumidos por el **Consorcio Aguas Montebello 2025**, conformado en partes iguales por **Coninterobras SAS** y **Alejandro de la Rosa Cifuentes**

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

1. ESTADO DEL CONTRATO

En el cuadro a continuación se presentan los avances generales del contrato de consultoría. El porcentaje de ejecución a la fecha se ve reflejado en el listado de ítems a entregar. **SÁBADO 19 JULIO 2025**

TIEMPO PORGRAMADO DE EJECUCION	182 DIAS
FECHA DE CORTE DEL INFORME	26 DE JULIO
DIAS TRANSCURRIDOS	40 DIAS
PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO	21%
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	25.21%

	Productos	Total	Ejecución	% Avance
1	**Acompañamiento técnico**	**$ 702,772,998.00**	$ 154,455,603.96	21.98%
1.1	Supervisión Técnica del PSMV			
1.2	Seguimiento a la Ejecución del Plan (Cronograma)			
1.3	Articulación con la Autoridad Ambiental			
1.4	Control de Calidad y Cumplimiento Normativo			
1.5	Evaluación y Reporte de Resultados			
2	**Plan de Gestión Social**	**$ 98,222,208.00**	$ 21,587,298.46	21.98%
2.1	Diagnóstico Social y Ambiental			
2.2	Estrategias de Educación y Sensibilización Comunitaria			
2.3	Gestión de la Comunicación			
2.4	Identificación y Gestión de Riesgos Sociales			
2.5	Mecanismos de Monitoreo y Evaluación:			
2.6	Plan de Acción y Cronograma:			
3	**Censo poblacional**	**$ 225,736,397.00**	$ 82,770,012.23	36.67%
3.1	Levantamiento y Preparación de la Información			
3.2	Recolección de Datos			
3.3	Análisis de la Información			

Total	**$ 1,026,731,603.00**	**$ 258,812,914.65**	**25.21%**

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

1. RELACION DE POLIZAS

POLIZAS INICIALES (ANEXO RCE 0 Y RE 0)			
CONCEPTO	**VIGENTE (Fechas)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 45-44-101100611			
Fecha de expedición: 09/06/2025			
Vigencia Póliza RCE			
Predios labores y operaciones	09/06/2025	09/03/2026	$284.700.000,00
Contratistas y Subcontratistas	09/06/2025	09/03/2026	$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	09/06/2025	09/03/2026	$284.700.000,00
Vigencia Póliza RCE			
Responsabilidad Civil Patronal	09/06/2025	09/03/2026	$284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	09/06/2025	09/03/2026	$284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	09/06/2025	09/03/2026	$284.700.000,00
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101166808			
Fecha de expedición: 09/06/2025			
Vigencia Póliza RE			
Cumplimiento del contrato	09/06/2025	09/06/2025	$205.346.320,40
Pago salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/06/2025	09/12/2028	$82.138.528,16
Calidad del Servicio	09/06/2025	09/12/2026	$205.346.320,40
OBSERVACIONES: Ninguna			

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El pago se hará por medio de avances parciales, de acuerdo con el avance del contrato. Para ello, el contratista deberá presentar, dentro de los tres días hábiles siguientes al inicio del contrato de consultoría, el cronograma ajustado con las fechas de entrega de los productos pactados. Los pagos se efectuarán según la entrega de los productos y el cumplimiento de los requisitos de calidad, especificaciones técnicas y demás exigencias del contrato y sus anexos.

El contrato está sujeto a registro presupuestal y al pago conforme a las apropiaciones presupuestales disponibles.

El contrato no contempla anticipo

Resumen financiero

FECHA	Julio -2025
TOTAL, PROYECTO	**($1.026.731.602,00)**
VALOR ANTICIPO	**$ 0**
VALOR ACTA 1	**$ 221.096.151,87**
VALOR ACTA 2	**$ 0**
VALOR ACTA 3	**$ 0**
VALOR ACTA 4	**$ 0**
VALOR ACTAS PAGAS	**$ 221.096.151,87**
VALOR SALDO CONTRATO	**($805.635.450,13)**

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION TECNICA

1. Acompañamiento

Contrato No. 4182.010.26.1.326-2025
Proyecto: Estudios y diseños del sistema de alcantarillado y PTAR – Corregimiento de Montebello, Santiago de Cali
Fecha de corte: 27 de julio de 2025

1. Seguimiento al Cronograma de Actividades

Durante el periodo evaluado, se realizó una revisión detallada del cronograma de ejecución presentado por la firma consultora **INALDEX S.A.S.**, enfocando la atención en actividades críticas como:

- Levantamientos topográficos.
- Diagnóstico del sistema de alcantarillado existente.
- Campañas de campo para caracterización de suelos y aguas.
- Formulación de alternativas técnicas para el sistema de tratamiento.

La interventoría constató que el cronograma actualizado incluye los hitos definidos contractualmente y está estructurado bajo una secuencia lógica de ejecución. No obstante, se formularon observaciones relacionadas con la definición de predecesores y duraciones en actividades asociadas a los estudios de suelos y modelaciones hidráulicas, por su carácter transversal.

Recomendación:
Se sugiere reforzar los mecanismos de control de tiempos y mantener la actualización semanal del cronograma mediante software especializado (MS Project o equivalente), garantizando trazabilidad y anticipación de riesgos.

2. Monitoreo de la Calidad del Agua

Uno de los componentes esenciales del proyecto es la caracterización del recurso hídrico, particularmente en las descargas actuales y potenciales hacia cuerpos receptores. Durante este corte se registraron los siguientes avances:

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

- Revisión y aprobación parcial del plan de monitoreo de aguas residuales y superficiales.
- Inicio de la campaña de muestreo de aguas residuales en puntos críticos del sistema actual.
- Verificación del cumplimiento de parámetros según lo establecido por la **Resolución 0631 de 2015**, la **Resolución 1207 de 2014** (modificatoria), y la **Resolución 0601 de 2023**.

Observación destacada:
Se evidencia un compromiso técnico adecuado por parte del consultor, incluyendo la participación de laboratorio acreditado. Se solicita que los próximos informes incluyan interpretación técnica de los resultados obtenidos, correlacionándolos con las alternativas de tratamiento planteadas y con la normativa ambiental vigente.

3. Estudios de Geotecnia

La interventoría evaluó la metodología y programación propuesta para la ejecución de estudios geotécnicos, fundamentales para la definición del sistema de recolección y la localización de la PTAR.

Aspectos relevantes:

- La propuesta se ajusta al **Título G de la NSR-10** sobre estudios geotécnicos para obras civiles.
- Se han programado sondeos, ensayos SPT y análisis de laboratorio para clasificar suelos y determinar su capacidad portante.
- Se recomienda mejorar la precisión en la localización de los puntos de muestreo, asegurando cobertura en zonas con posibles interferencias hidráulicas.

Recomendación:
Incluir en los entregables un **informe de zonificación geotécnica preliminar**, y mantener trazabilidad técnica de los parámetros utilizados para el diseño estructural del sistema.

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali



4. Observaciones Generales y Recomendaciones

- Consolidar los avances técnicos y operativos en un **tablero de control integral** que articule cronograma, entregables, validaciones y actividades de campo.
- Reforzar el componente de socialización con la comunidad, especialmente en torno a los puntos de monitoreo y las campañas de campo.
- Establecer un **comité técnico mensual** con participación de todos los actores del contrato (consultor, interventoría, CVC), para facilitar la toma de decisiones y resolver cuellos de botella técnicos en tiempo real.

5. Solicitud de Mesa Técnica con la CVC

En seguimiento al desarrollo del proyecto, y considerando el inicio de actividades del **Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)** en el marco de los contratos **4182.010.26.1.326-2025** y **4182.010.26.1.348-2025**, la interventoría y la supervisión consideran fundamental solicitar una **mesa técnica** con la **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC**, con el fin de articular criterios técnicos y normativos, y fortalecer la coordinación institucional.

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

Temas propuestos:

- Lineamientos generales de la CVC para la formulación del PSMV.
- Disponibilidad de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de las cuencas del río Cali, río Aguacatal y quebrada El Chocho (o, en su defecto, directrices específicas para esta última).
- Objetivos de calidad definidos para dichas fuentes hídricas.
- Modelos hidráulicos de calidad elaborados por la CVC (con posibilidad de entrega en medio magnético).
- Observaciones técnicas respecto al predio propuesto para la PTAR, ofrecido en donación por **Triturados El Chocho S.A.S.**, contiguo al predio de la PTAR de Campoalegre.

Propuesta de reunión:
Lugar: Instalaciones de la CVC
Fecha: Martes 11 de Agosto de 2025
Hora: 9:00 a.m. – 12:00 m.
Asistentes: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, INALDEX S.A.S., CONSORCIO AGUAS MONTEBELLO 2025 e interventoría técnica.

6. Conclusión


A la fecha del corte, el proyecto presenta un **avance técnico satisfactorio**, tanto en el componente de planificación como en la ejecución preliminar de actividades críticas. Se destaca el cumplimiento normativo, el compromiso técnico del equipo consultor y la articulación con las exigencias contractuales.

No obstante, se hace necesario continuar con una **vigilancia técnica constante**, realizar ajustes finos en programación y consolidar la coordinación institucional, especialmente con la autoridad ambiental, a fin de garantizar un resultado integral y sostenible para la comunidad del corregimiento de Montebello.

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

2. CENSO POBLACIONAL MONTEBELLO

Área censada: Zona Rosada – Cabecera del corregimiento de Montebello
Fecha de corte: 26 de julio de 2025
Total de manzanas censadas: 10



Departamento Administrativo de Planeación Municipal. (2014). *Mapa general de catastro – POT Cali 2014* [Mapa]. Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC).

1. Resumen General (Ajustado)

Indicador	Valor
Total de edificaciones	350
Total de encuestas realizadas	378
Total de encuestas pendientes	147
Total de predios desocupados	34
Total de rechazos	23
Total de visitas realizadas	581

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

2. Análisis Cuantitativo

- **Promedios por Manzana**

  - **Encuestas realizadas por manzana:** 378 / 10 = **37,8**
  - **Edificaciones por manzana:** 350 / 10 = **35,0**
  - **Visitas por manzana:** 581 / 10 = **58,1**

- **Relación Visitas/Encuestas**

Cada encuesta efectiva o comercial requirió en promedio:

  - 581 / 378 = **1,54 visitas por encuesta**
    Esto evidencia la necesidad de insistencia o múltiples visitas para lograr una cobertura aceptable.

- **Cobertura censal respecto a edificaciones**

  - (378 / 350) × 100 ≈=**108%**
    Este dato confirma la existencia de unidades multifamiliares o de uso mixto (comercio + vivienda) dentro de las edificaciones censadas.

- **Distribución del universo censal**

Categoría	Valor absoluto	Porcentaje sobre total de encuestas
Efectivas + Comercio	378	100%
Pendientes	147	38,9%
Rechazos	23	6,1%
Desocupados	34	9,0%

3. Observaciones Generales

- La cobertura ha sido significativa, con una alta intensidad operativa.
- Los pendientes y rechazos combinados (170 casos) representan un **44,9%** del total de viviendas abordadas, lo cual requiere atención prioritaria.
- El alto número de visitas (**581**) refleja un esfuerzo persistente del equipo de campo, aunque también puede estar señalando problemas logísticos o de acceso.
- Las manzanas con edificaciones verticales o usos comerciales presentan mayores índices de pendientes y desocupados, tal como se ha evidenciado en los registros diarios.

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

4. Observación Estratégica – Ajuste de Operación

Durante la primera semana del operativo censal, se identificó un alto número de pendientes por falta de personas en las viviendas al momento de la visita. Esta situación se debe, en gran medida, a las jornadas laborales prolongadas de los residentes, que dificultan su localización en los horarios tradicionales de recolección de datos (mañana y primeras horas de la tarde).

Medida Correctiva Aplicada:

- Visitas vespertinas y nocturnas (después de las 2:00 p.m.), incluyendo recorridos los domingos.
- Recolección de información los fines de semana.
- Priorización de manzanas con mayor número de pendientes, como las **009, 064 y 008**.

Este cambio ha comenzado a generar resultados positivos, con una mejor tasa de efectividad en las zonas más críticas.

5. Recomendaciones Finales

- Ejecutar un **operativo de cierre censal**, enfocado exclusivamente en recuperar pendientes y rechazos, con jornadas extendidas y en fines de semana.
- Gestionar el **apoyo institucional y comunitario**, facilitando el acceso a edificaciones cerradas o multifamiliares.
- Clasificar los casos pendientes por causa (ausencia, rechazo, predio vacío) para establecer **rutas de acción diferenciadas**.
- **Revisar y depurar la base de datos**, cotejando formatos físicos y registros digitales para detectar posibles duplicados o errores.

6. Conclusión

El censo poblacional en la zona rosada de Montebello ha alcanzado una cobertura operativa significativa, con indicadores destacados en términos de insistencia, alcance y número de visitas. Sin embargo, la resolución de pendientes, rechazos y desocupados será determinante para garantizar un diagnóstico representativo y confiable del territorio.

El enfoque estratégico adoptado para ajustar los horarios de visita ha demostrado ser una medida efectiva y debe mantenerse durante el operativo de cierre

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

Actividades Generales

- Se continúa con la **sensibilización directa a la comunidad** mediante actividades de divulgación puerta a puerta, perifoneo y presencia en espacios comunitarios. Estas acciones buscan reforzar la confianza ciudadana frente al ejercicio censal y garantizar una mayor disposición a participar, especialmente en zonas donde se han presentado rechazos reiterados.
- Se ha implementado un **plan de comunicación estratégica**, incluyendo mensajes clave sobre la utilidad del censo para el mejoramiento de servicios públicos, infraestructura y equipamientos. Este enfoque ha permitido reorientar la percepción del censo como una herramienta técnica y no fiscalizadora.
- Se efectúa trabajo de **perifoneo diario** en sectores de difícil acceso y alta rotación de habitantes (zonas con vivienda arrendada o transitoria), con mensajes en horarios clave (antes de 8:00 a.m. y después de 6:00 p.m.) para captar la atención de la población laboralmente activa.
- Se han fortalecido los procesos de **seguimiento interno y control de calidad**, mediante supervisiones en campo, revisión cruzada de formatos físicos vs. registros digitales, y retroalimentación continua a los encuestadores para corregir errores en tiempo real.
- Se realizan **capacitaciones periódicas al personal encuestador**, enfocadas en:
    - Técnicas de abordaje comunitario en contextos de rechazo.
    - Identificación de edificaciones multifamiliares o con uso mixto.
    - Actualización de criterios para registrar predios desocupados, cerrados o en obra.
    - Uso correcto de dispositivos móviles y formatos físicos para el registro de la información.
- Se han activado **rutas de apoyo operativo** para reforzar zonas críticas, con redistribución temporal de personal y acompañamiento técnico por parte del equipo de coordinación. Esto ha sido clave en la mejora de cobertura en manzanas con mayores niveles de pendientes.
- En coordinación con la Junta de Acción Comunal y líderes barriales, se ha iniciado la programación de **jornadas comunitarias de información**, que incluyen puntos fijos de atención y orientación censal, permitiendo resolver dudas y captar encuestas de forma espontánea.
- Se contempla un ejercicio de **validación cartográfica posterior**, a partir de las unidades censadas, que permita ajustar posibles inconsistencias con la cartografía predial base, especialmente en áreas con subdivisiones informales o crecimiento reciente.


CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali







CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali



3. **Presentación de la Primera Cuenta de Cobro**
   Contrato N° 4182.010.26.1.348-2025

Fecha: Santiago de Cali, 17 de julio de 2025
Dirigido a:
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales – UAESPM
Atención: Supervisor del contrato – Consorcio Aguas Montebello 2025


Contenido del envío:
Se remite la **primera cuenta de cobro** correspondiente al contrato en referencia, adjuntando los siguientes documentos de soporte:

1. Registro Presupuestal (RPC)
2. Factura
3. Resolución de facturación
4. Ficha técnica del contrato
5. Copia del contrato
6. Acta de inicio
7. Modificaciones contractuales (si las hay)
8. Informe técnico mensual No. 1
9. Informe de supervisión

CRA 2 N.º 1 -71 OESTE PISO 2 - EL PEÑÓN TEL.: 893 7109
coninterobrassas@gmail.com - Santiago de Cali

10. Cédula del representante legal
11. Certificados de aportes parafiscales
12. Cédula del contador
13. Tarjeta profesional del contador
14. Certificación de la Junta Central de Contadores
15. Oficio de cambio de personal (si aplica)
16. Seguridad social del personal vinculado
17. RUT del Consorcio Aguas Montebello 2025
18. RUT del Distrito Especial Santiago de Cali

Observaciones:
La documentación se presenta completa y organizada para su respectiva revisión y trámite de pago por parte de la entidad contratante.



CONSORCIO AGUAS MONTEBELLO 2025
NIT. 901952973-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 2 # 1 - 71 OESTE PISO 2, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3204431210
Email: coninterobrassas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094137746 válida desde 2025-06-07 hasta 2027-06-07 rango desde FE1 hasta FE100.

Razón Social: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
NIT : 890399011
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6026531063
Email: hacienda@cali.gov.co
Método de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE1
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:09:07-05:00
FECHA FIRMADO: 23/07/2025 15:09:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
23	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	CONSULTORIA Avance parcial N° 1 correspondiente a la ejecución del 31,55% acompañamiento técnico integral, la gestión social, la caracterización demografica, socioeconomica y articulacion con la autoridad ambiental al PSMV del corregimiento de Montebello de la zona rural del distrito de Santiago de Cali	WSO	1,00	$185.795.085,57	IVA	19%	$35.301.066,30	0,00	$185.795.085,57

Notas:
SON: (doscientos veintiun millones noventa y seis mil ciento cincuenta y un pesos ochenta y siete centavos)
CUFE 0b529c4811883861c90cabab6ced29f77bc62be642f89c4e4a7ea94a6563ec2bcbc266174f4ddcd97ceada062bae3e091

Subtotal:	$185.795.085,57
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$35.301.066,30
Total:	$221.096.151,87

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$185.795.085,57	19,00%	$35.301.066,30

Firma Digital: [machine-readable signature data]
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 830.059.534-0 PLATAFORMA: Facturalech Nit. 901.143.311-8 facturalech