Caquezá, ejecutado por el distribuidor Distriservicios evidencio què:

Durante el periodo de ejecución, se registró un avance del 33.2%, superando el 31.6% proyectado en el cronograma. Esto representa un adelanto del 1.6% en la ejecución global del proyecto. No obstante, se ha identificado un único ítem con un avance por debajo de lo programado: la instalación de tubería de polietileno de 3/4" en zona verde, la cual presenta un déficit del 3.8% (1.71 km). Este retraso se atribuye a las complicaciones climáticas registradas durante el primer mes de obra. Aunque la brecha se ha reducido significativamente en el presente mes, aún persiste. Se proyecta que para el mes de septiembre dicho ítem se encuentre nivelado con lo establecido en el cronograma.

Adicionalmente, y posterior a una verificación en campo realizada por la supervisión, se constató la construcción de 7.17 km de red de distribución para un total acumulado de 12.53 km de red construida a la fecha.

En lo que respecta a la conexión de usuarios, se han registrado 281 afiliaciones hasta la fecha. De estas, 152 usuarios cuentan con avance constructivo. Una vez certificada la estación de almacenamiento de 2.000 galones en la vereda Girón Blancos, se dio inicio a la prestación del servicio.
En cuanto a la gestion financiera y los hitos de pagos con respecto al convenio:
Se procede con el primer desembolso parcial por los primeros 56 usuarios de las veredas del convenio debido a que ya reciben el servicio de gas, cumpliendo con la totalidad de los requsiitos documentales requeridos para el desembolso de los aportes de la Secretaría de Energías de Minería Sostenible.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)


NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Durante las verificaciones en campo, la supervisión ha notado un aumento en la intensidad de las precipitaciones en la región, lo cual podría representar un riesgo para el cronograma de ejecución, especialmente en las actividades de excavación e instalación de tubería. Por ello, es fundamental que el distribuidor implemente medidas de contingencia y presente una evaluación de riesgo detallada en sus próximos reportes, a fin de mitigar cualquier posible retraso.



GERMAN RIBERO GARRIDO
GERENTE TÉCNICO SECRETARIA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE

Scanned with CamScanner