SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Arq. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE SUPERVISION N° 5 DEL CONTRATO |
| Periodo: | AGOSTO - 2025 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Mediante la ORDEN DE INICIACIÓN del Contrato No. 5008 de 2023- 12-22 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Arjona-Puerto Badel

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| Contrato de obra N°: | 000302202203 |
| Contratista: | RAFAEL SANTIAGO NAAR |
| Objeto: | MANTENIMIENTO Y MEORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” |
| Fecha de inicio del contrato: | 06 de abril de 2022 |
| Valor inicial del contrato de obra: | MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 1.052.189.416) |
| Adicional 01: | CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C ($133.505.312,20). |
| Valor total del contrato: | MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS |

| | |
|---|---|
| | PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (1.185.694.782,20). |
| Plazo de ejecución inicial del contrato de obra: | Siete (07) meses / Hasta 05 de noviembre de 2022 |
| Prorroga No 1. | Siete (08) meses y veintisiete (27) días/ Hasta 31 de diciembre de 2022 |
| Acta de suspensión No.1: | 12 de noviembre de 2022 |
| Acta de Prorroga No.1 a la suspensión No.1 | 12 de diciembre de 2022 |
| Acta de Ampliación No.1 a la suspensión No.1 | 12 de enero de 2023 |
| Acta de Ampliación No.2 a la suspensión No.1 | 23 de enero de 2023 |
| Acta No.1 de Reinicio | 01 de febrero de 2023 |
| Prorroga No 2. | Siete (07) meses y veintiséis (26) días/ Hasta 15 de noviembre de 2023 |
| Prorroga No 3. | CUARENTA Y SEIS DIAS |
| Prorroga No 4. | CINCUENTA Y SEIS DIAS |
| Prorroga No 5. | TRES MESES |
| Prorroga No 6. | SETENTA Y CINCO DIAS |
| Prorroga No 7. | UN MES-HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 |
| Prorroga No 8. | UN MES-HASTA EL 30 DE JULIO DE 2025 |
| Suspensión No. 2 | 30 de julio de 2025 |
| Reinicio: | 25/08/2025 |
| Prorroga No. 9 | UN MES-HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

## 1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO NO. 000302202203

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | FUENTE | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00206 | 2022 | Resto libre inversión | 2.3.2.02.02.005. Mejoramiento de vías | $22.189.416 | | $22.189.416 |
| 00206 | 2022 | Convenio INVIAS 2047 | 2.3.2.02.02.005. Mejoramiento de vías | $1.030.000.000 | | $1.030.000.000 |
| TOTAL | | | | | | $1.052.189.416 |

## 1.2. AVANCE DEL CONTRATO NO. 000302202203

Según el informe de interventoría No. 14 para el periodo agosto de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra del 87%, relacionado a continuación:

## 1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

## 1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

## 1.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 1.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/07/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 20 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 118.569.472,82 | 75-44-101119666 | 06/04/2022 | 02/02/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | 210.437.883,20 | 75-44-101119666 | 06/04/2022 | 02/02/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 59.284.736,41 | 75-44-101119666 | 06/04/2022 | 02/08/2028 |
| Calidad de la obra | 5.924.486,35 | 75-44-101119666 | 06/04/2022 | 06/04/2027 |
| Estabilidad de la Obra | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 12 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 237.138.945,64 | 75-40-101044052 | 06/04/2022 | 02/08/2025 |
| Daño Emergente Y Lucro Cesante | 118.569.472,82 | 75-40-101044052 | 06/04/2022 | 02/08/2025 |
| Perjuicios Extrapatrimoniales | 118.569.472,82 | 75-40-101044052 | 06/04/2022 | 02/08/2025 |

## 1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.8. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 1.9. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 5008 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES HERCAR SAS | NIT: | 900.361789-5 |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 22 DE DICIEMBRE 2023 | | |
| VALOR INICIAL: | SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($74.494.000) M/CTE | | |
| ADICIÓN 1: | CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE ($41.742.327) M/CTE | | |
| VALOR ACTUAL: | CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE ($116,236,327.00) M/CTE | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRÓRROGAS: | 3 |
| PRÓRROGA 1: | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| PRÓRROGA 2: | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 |
| PRÓRROGA 3: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |
| PRÓRROGA 4: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 |
| SUSPENSION: | 30 DE JULIO DE 2025 |
| REINICIO: | 25 DE AGOSTO DE 2025 |
| PRORROGA 5: | HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414423 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $74.494.000 | $74.494.000 | $0 |
| 1037024 | 2024 | 11 | C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 | $41.742.327 | $41.382.351 | $0 |
| 668625 | 2025 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | $25.763.673 | $7.661.220 | $18.102.453 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 14 | $ 302,500.00 | $7.661.220 | $0 | $7.661.220 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 para el período agosto de 2025 el contrato reporta un avance de 87% y:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $7.661.220 87 %
Total inversión ejecutada: $7.661.220 87%

Total presupuesto actual: $142.000.000
Total inversión ejecutada: $123.897.547
Falta por ejecutar: $18.102.453

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. |
|---|

| Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. 12 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $14.200.000 | CG-1050765 | 30/07/2025 | 25/03/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $28.400.000 | CG-1050765 | 30/07/2025 | 25/09/2028 |
| Calidad del Servicio | $42.600.000 | CG-1050765 | 30/07/2025 | 25/09/2026 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes de agosto de 2025, se alcanzó un avance físico del 87 %. Para este proyecto que se encuentra en atraso, con respecto a la construcción del Box- Colver triple y arreglo de placa huella, ya construida.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el periodo evaluado, se revisaron los documentos contractuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas. No se reportaron inconvenientes legales que afectaran el desarrollo del proyecto.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes administrativos y/o financieros.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del NO SE REALIZARON EN ESTE PERIODO.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Se recomienda que el contratista de obras aumente el ritmo de trabajo para terminar las obras faltantes dentro del plazo contractual.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Profesional Especializado 2028 Grado 13
SUPERVISOR