10.7. COPIA DE BITACORA

BITÁCORA DE OBRA

BITÁCORA

Contrato de obra nro.
2505020628

Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales, en la ciudad de Manizales por monto agotable, lote 1.

Contratista de obra: Consorcio Pavimentos Manizales

Interventoria de obra: Roble Interventoría SAS

3 de junio de 2025 (martes)
Se inicia con instalación de estacas para localización de la vía ubicada detrás del edificio Compostela. Se instala la valla del proyecto en este frente.
Personal: 1 director, 1 residente, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 1 profesional ambiental, 1 residente SST
Personal interventoría: 1 residente, 1 residente SST.
Clima: seco.

Residente Consorcio Pavimentos Manizales

En la jornada de la tarde se realiza recorrido en conjunto con la supervisión del contrato por parte de la Alcaldía, la interventoría y la dirección del contratista de obra por los frentes que se habilitaron en el barrio Chipre y que hacen parte del alcance del presente contrato. Se manifestó por parte del supervisor del contrato de la Alcaldía que los andenes no se reforzarán ni con malla ni con acero de refuerzo y se (encont) construirán con concreto con dilatacional transversales

4 de junio de 2025 (miercoles)
se instalan estacas para localización de la vía ubicada detrás del edificio Compostela Instalación de estructura en guadua para cerramiento perimetral. adecuación de barrera y colombinas para señalización.
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 conductor, 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes.
Personal interventoria: 1 residente, 1 residente SST, 2 inspectores, 1 profesional social.
Equipo: 1 rana, 1 planta eléctrica, herramienta menor
Clima: se presentan lluvias moderadas entre 12 pm

Powered by CamScanner

y 3 pm.

5 de junio de 2025 (jueves)
Actividades: excavación en el frente de Villa Pilar detrás del edificio Compostela para cajeo de estructura de pavimento, pavimento, andén y filtro longitudinal. Retiro de material excavado (4 viajes). Instalación de cerramiento perimetral en lona verde.
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 operario maquinaria.
Frente La Avanzada - Calle 28 entre carreras 11 y 13
Demolición de tramo de andén y concreto existentes con minicargador para conformación de excavación para estructura en afirmado y anden calle 28 cras 12 y 13 costado occidental. Retiro de material excavado.
Personal contratista para este frente: 1 director 1 residente, 1 conductor, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operario maqr.
Clima: se presentan lluvias moderadas entre 12 pm y 3 pm.
Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional social, 1 residente SST, 2 inspectores.
Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 planta eléctrica, 1 cortadora de pavimento, 1 minicargador, 1 retroexcavadora tipo pajarita y volquetas.

6 de junio de 2025 (viernes)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 maestro, 1 conductor, 1 oficial (frente edificio Compostela), 2 ayudantes (frente edifici

Powered by CamScanner

(Compostela), 1 reguladora tránsito (frente edificio Compostela), 1 oficial (frente La Avanzada), 2 ayudantes (frente La Avanzada). 2 operarios maquinaria.
Personal interventoria: 1 residente, 1 residente SST, 1 profesional social, 2 inspectores.
Actividades: Frente edificio Compostela: excavación con maquinaria para cajeo y estructura de pavimento, andén y filtro longitudinal. Retiro de material excavado (4 viajes). Frente La Avanzada: Excavación para conformación andén.
Clima: se presentan lluvias moderadas entre 12 pm y 2 pm y fuertes e intensas lluvias entre 2:30 pm y 4:30 pm.
Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 planta eléctrica, 1 cortadora de pavimento, 1 minicargador, 1 retroexcavadora tipo pajarita y volquetas. Herramienta menor.

7 de junio de 2025 (sábado)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 maestro, 1 conductor, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 reguladora tránsito (frente edificio Compostela), 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operario maquinaria (frente La Avanzada).
Personal interventoria: 1 residente, 1 residente SST, 1 profesional social, 2 inspectores.
Actividades frente Edificio Compostela: excavación con maquinaria tipo pajarita para cajeo de vía, andén y filtro. Retiro de material de excavación (3 viajes).
Actividades frente La Avanzada: excavación manual para conformación de cajeo para instalación de afirmado para andén en la calle 28 entre carreras 12 y 13 costado occidental.
Clima: seco
Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 minicargador, 1 planta

Powered by CamScanner

eléctrica, 1 cortadora de pavimento, 1 retroexcavadora tipo zapata, volquetas, herramienta menor.
El día 5 de junio de 2015 se acerca al frente posterior al Edificio Compostela el señor Orlando Salazar Salazar, manifiesta que ser el dueño del predio ubicado en la parte contigua al edificio Compostela al costado norte de la vía que se está interviniendo. Manifiesta además que su predio en una de sus esquinas se traslapa en aproximadamente 1 m con la vía a intervenir y solicita que se modifique el trazado de la vía. Se informa de esta situación a la interventoría. El día de hoy la interventoría de expresa al Consorcio Pavimentos Manizales que después de consultar lo sucedido a la Alcaldía se da aprobación al consorcio para que ejecute la intervención de la vía en su trazado propuesto sin modificación.

4 de junio de 2015 (lunes)
Personal contratista: 1 director, 1 conductor, 1 residente, 1 maestro, 1 profesional SST, 1 profesional social.
Personal contratista frente Villa Pilar: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 reguladora de tránsito, 1 operario de maquinaria (zapata).
Personal contratista frente La Avanzada: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 reguladora de tránsito, 1 operario de maquinaria (mini-retro).
Personal interventoría: 1 director, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 2 inspectores (1 por frente)
Actividades: frente posterior Edificio Compostela: excavación con maquinaria tipo zapata para cajeo de vía, andén y filtro longitudinal. Retiro de material excavado. Se inicia con demolición de andén sobre la avenida Bernardo Arango para empalme de la nueva vía con esta avenid

Powered by CamScanner

instalación de señalización del PMT.
Actividades frente La Avanzada: excavación para conformación de andén en la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado occidental y retiro de material excavado. Se realiza visita a este por parte del director de interventoría. Se recibe la indicación por parte de la supervisión de la Alcaldía de no continuar con la ejecución de actividades para el andén de la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado occidental, el cual se encuentra al día de hoy practicamente excavado en su totalidad. Esta indicación es trasmitida al Consorcio Pavimentos Manizales por parte de la interventoria quien a su vez la recibe de la supervisión del contrato. Se recibe la recomendación de compactar con rana toda la franja excavada para este andén. por parte de la interventoría se inicia con excavación para andén y estructura en la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado oriental. Se realiza instalación de senalización del PMT.
Clima: se presentan fuertes lluvias entre 11 am y 11:10 am y entre 1:15 pm y 5 pm.
Equipo y maquinaria: rana, cortadora de pavimentos, planta eléctrica, 1 retroexcavadora tipo pajarita, 1 mini retroexcavadora, 1 pulidora, herramienta menor.

10 de junio de 2025 (martes)
Personal contratista: 1 director, 1 conductor, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesiond social; 1 profesional ambiental, 1 maestro
Personal contratista frente Villapilar: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 reguladora tránsito, 1 operario de maquinaria (pajarita).
Personal contratista frente La Avanzada: 1 oficial, 3 ayudan

Powered by CamScanner

tes, 1 reguladora de tránsito, 1 operario de maquinaria (miniretro)
Personal interventoria: 1 residente de interventoría, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 2 inspectores (1 por frente).
Actividades frente posterior Edificio Compostela: termina excavación con maquinaria para conformación de vía, andén y filtro longitudinal. Retiro de material excavado. Se termina con demolición de anden sobre la avenida Bernardo Arango para empalme de la nueva vía con esta avenida. Se instala sendero peatonal sobre este andén demolido.
Actividades frente La Avanzada: excavación para conformación de andenes en la calle 28 entre carreras 11 y 12, costado oriental y se inicia con excavación para conformación de andenes en la calle 28 entre carreras 13 y 12 costado oriental.
Se recibe visita del ingeniero Ferney Patiño de apoyo a la supervisión de la Alcaldia en los dos frentes que se están ejecutando. Para el frente de La Avanzada la supervisión manifiesta que el ancho de los andenes deben ser de 2 m más sardineles. Esta decisión va en contravia con lo que actualmente ejecuta el Consorcio Pavimentos Manizales para este frente, para el cual la interventoria habia aprobado construir los andenes nuevos del mismo ancho que tienen los andenes ubicados en la calle 28 con carrera 13, en la avenida Marcelino Palacio con carrera 13l y en la avenida Marcelino Palacio con carrera 11 que son respectivamente de 2.8 m + 0.15 de sardinel, 3.8 m, + 014 m de sardineles y de 2.23 m + 0.4 de sardineles y que serían los que empalmarían con los andenes que se construirán. Esto conllera realizar un ajuste al balance presupuestal para este frente con el fin de definir el balance

de ejecución. Para el frente detrás del Edificio Compostela la supervisión solicita adecuar la señalización de acuerdo con el PMT realizado por el Consorcio, además manifiesta que las especificaciones técnicas para el actual contrato serán las especificaciones del INVIAS, en caso de que haya una actividad que no esté dentro de estas especificaciones se deberá solicitar a la supervisión de la Alcaldía que norma o especificación se deberá aplicar.
Clima: se presentan fuertes lluvias entre 8:30 am y 10:00 am y entre 1:30 pm y 5:30 pm. Se suspenden actividades durante estos lapsos.
Equipo y maquinaria: rana, cortadora de pavimento, planta eléctrica, 1 retroexcavadora tipo papacita, 1 mini retroexcavadora, pulidora, 1 martillo demoledor, herramienta menor.

Del Out

INS. INTERVENTORÍA

11 de junio de 2025 (miércoles)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional social 1 maestro.
Personal contratista frente detrás edificio Compostela: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 reguladora de tránsito.
Personal contratista frente La Avanzada: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 reguladora de tránsito, 1 operador de miniretroexcavadora.
Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 2 inspectores (1 por frente).
Actividades frente posterior Edificio Compostela: excavación manual para filtro longitudinal.
Actividades frente La Avanzada: termina excavación mecánica para orden en la calle 28 entre carreras

12 y 13 costado oriental. Se sella la excavación con roña y se deja cubierta con plásticos para proteger de la lluvia.
Clima: se presentan fuertes desde la madrugada hasta las 10 am. Lluvias fuertes de 11:30 am a 2:30 pm
Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 cortadora de pavimento, 1 planta eléctrica, 1 mini retroexcavadora, 1 pulidora, 1 martillo demoledor, herramienta menor.
Dil Ortiz

ING. (I) (Interventoría)

12 de junio de 2025 (jueves)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro.
Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 oficial, 1 ayudante, 1 reguladora tránsito.
Personal contratista frente La Avanzada: 1 oficial, 6 ayudantes, 1 reguladora tránsito.
Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional social, 1 profesional SST, 2 inspectores (1 por frente)
Actividades frente detrás Edificio Compostela: excavación para construcción de filtro longitudinal para la vía nueva.
Actividades frente La Avanzada: instalación y compactación de afirmado para andenes en la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado oriental.
Clima: se presentan fuertes lluvias entre 8:40 am y 9:30 am y fuertes lluvias entre 3:00 pm y 4:45 pm.
Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 cortadora de pavimento 1 planta eléctrica, ~~1 mini retro~~, 1 pulidora, 1 martillo demoledor, herramienta menor.
Dil Ortiz

INTERVENTORIA

13 de junio 2025 (viernes)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor,

1 profesional SST, 1 profesional social, 2 maestros
Personal contratista frente detrás del Edificio Compostela
1 oficial, 4 ayudante.
Personal ~~interventoria~~ contratista frente La Avanzada:
1 oficial, 4 ayudantes, 1 reguladora de tránsito.
Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST,
1 profesional ambiental, 1 profesional social, 2 inspectore
(1 por frente).
Actividades frente detrás Edificio Compostela: excavación
para construcción de filtro longitudinal para la vía
nueva.
Actividades frente La Avanzada: instalación y compacta-
ción de afirmado para andenes en la calle 28 entre
carreras 11 y 12 costado oriental.
Clima: se presentan fuertes lluvias desde la noche
anterior hasta las 7:30 am del día de hoy. Lluvias
moderadas entre 11:45 pm a 12:30 pm y fuertes
lluvias entre 4:20 pm y 5:30 pm.
Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 cortadora de pavimento,
1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demoledor,
herramienta menor.

Del Ord.

SIGS. INTERVENTORIA

Se recibe visita en el frente detrás del Edificio
Compostela de la ingeniera Viviana Fernandez y del
técnico Joanni Andrés Pineda Giraldo, representantes
de Aguas de Manizales que visitan este frente por
solicitud de la interventoria. Se recibe la indicación
por parte de estos representantes de dicha entidad que
las aguas recogidas y drenadas por el filtro longitudinal
que se está construyendo para la nueva vía pueden ser
conducidas al sumidero existente ubicado contiguo a
donde se empalmará la vía con la avenida Bernardo
Arango sobre esta última. Tambien mencionan que en
caso de construirse un sumidero que recoja las

aguas lluvial en el trazado de la nueva vía este deberá conectarse a la red principal de alcantarillado que pasa por debajo de la avenida Bernardo Arango de forma directa, lo que implicaría realizar una demolición del pavimento de la avenida para completar dicha conexión.

(1) Dic 05

EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL INGENIERO FERNEY PATIÑO COMENTANDO ACERCA DE LA VISITA DE AGUAS DE MANIZALES Y QUE NO ACEPTAN CONECTAR UN SUMIDERO A OTRO Y QUE SE DEBERÍA CONECTAR A LA RED MUNICIPAL DIRECTAMENTE, POR LO QUE SE DETERMINA QUE NO SE HARÁ SUMIDERO EN LA VIA NUEVA. SE SOLICITA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN CUMPLIR EL COMPROMISO DE CAMBIAR LA SEÑALIZACIÓN POR BALIZAS PLASTICAS REFLECTANTES Y INSTALAR SEÑALES SEGÚN RMT.

EN EL FRENTE DE LA ALCANTARILLA SE DETERMINA REALIZAR DEMOLICIÓN A SARDINELES EXISTENTES CON EL FIN DE ADICIONAR LAS RESPECTIVAS RAMPAS DE ACCESO A LOS ANDENES NUEVOS EN LAS ESQUINAS Y ALGUNAS OTRAS QUE COMUNICAN MAS CON ANDEN DEL LADO DE LA CALZADA, SE UBICARAN EN SU DEBIDO MOMENTO. EN FRENTE DE SAN IGNACIO, EL INGENIERO PATIÑO INDICA QUE SE DEBE TOMAR COMO BASE PARA DEFINIR DISEÑOS DE MUROS LA CARTILLA DE MUROS TIPO DEL INVIAS, POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SE RECALCA QUE NO SE TIENEN DISEÑOS, TAMPOCO EL CONSULTOR, POR LO CUAL SE EVALUARAN LAS CONDICIONES PORTUALES Y SE ESCALARÁ A LA ENTIDAD PARA SU RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN, IGUALMENTE SE DEBE PRESENTAR LOS CORTES PREVIO A INICIAR DICHAS OBRAS, INDICA EL INGENIERO PATIÑO QUE AL FINAL DE ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ UN SUMIDERO TRANSVERSAL PARA CAPTAR LAS AGUAS SUPERFICIALES, SE DEBE INDAGAR CON AGUAS DE MANIZALES LA CUENCA A LA CAJA EXISTENTE EN ESE PUNTO

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SE PRODUCE QUE LAS PLACAS A CONSTRUIR EN ESTE PUNTO SEAN REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA, A LO QUE EL INGENIERO RATIÑO RESPONDE QUE NO, QUE SE HARÁ CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, DE 15 cm DE ESPESOR Y SIN REFUERZO

ING. INTERVENTORÍA.

14 de junio 2025 (sábado)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional social.
Personal contratista frente detras Edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.
Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 reguladora tránsito.
Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional social, 2 inspectores (1 por frente).
Actividades frente detrás del Edificio Compostela: excavación para filtro longitudinal de la nueva vía.
Actividades frente La Avanzada: instalación y compactación de afirmado para andén en la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado oriental.
Clima: se presentan fuertes lluvias desde la noche anterior hasta las 7:30 am.
Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 cortadora de pavimento, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demoledor, herramienta menor.

ING. INTERVENTORÍA

16 de junio 2025 (lunes)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social.
Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 regulador tránsito.

1 operador de miniretroexcavadora.
Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 6 ayudantes, 1 reguladora tránsito
Actividades frente detrás Edificio Compostela: retiro con mini retroexcavadora de material de excavación del filtro longitudinal y excavación manual para filtro longitudinal. Adecuación de senalización del PMT según observaciones realizadas por la supervisión.
Actividades frente La Avanzada: instalación y compactación de afirmado para andén calle 28 entre carreras 11 y 12 costado oriental e instalación de afirmado para andén en calle 28 entre carreras 11 y 12 costado occidental.
Clima: fuertes lluvias entre 11:40 am y 2:30 pm, se suspenden actividades durante este lapso. Lluvias leves e intermitentes entre 2:30 pm y 5:30 pm.
Equipo: 1 rana, 1 mini retroexcavadora, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demoledor, 1 cortadora de pavimento herramienta menor.

Dif Ont

[illegible] INTERVENTORIA

17 de junio de 2025 (martes)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental
Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador maquinaria, 1 regulador tránsito
Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 1 ayudantes, 1 reguladora tránsito
Personal contratista frente La Pelusa: 2 ayudantes
Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 2 inspectores,
Actividades frente detrás edificio Compostela: excavacion con maquinaria (mini retro excavadora) para ~~retiro de~~

instalación de tubería corrugada para conexión de nueva caja de inspección que recibe el filtro para conexión con el sumidero existente en la avenida Bernardo Arango. se concerta con la interventoria que esta tubería se instalará en un diametro de 4" corrugada. Se instala la tubería mencionada sobre una cama de arena y se emboquilla a la entrada del sumidero. se inicia con extensión de subbase granular.
Actividades frente La Avanzada: instalación y compactación de afirmado para andén en calle 28 cras. 11 y 12 costado oriental. Instalación y compactación de afirmado para anden calle 28 cras. 11 y 12 costado occidental. Instalación de formaleta para andener costado oriental.
Actividades frente La Peluza calle 30 carrera 16 y 17.: instalación de señalización del PMT.
Clima: lluvias leves e intermitentes durante toda la jornada. Fuertes lluvias entre 3 pm y 3:45 pm se suspenden actividades durante este lapso. Se presentn fuertes lluvias en la madrugada
Equipo: 1 rana. 1 mini retroexcavadora, 1 planta eléctrica. 1 pulidora, 1 martillo demoledor. 1 cortadora de perimetro; herramienta menor.

Diel Ortiz

M. INTERVENTORIA

18 de junio 2025 (miercoles)
Personal contratista: 1 director. 1 residente. 1 conductor, 1 profesional SST. 1 profesional social. 1 profesional ambiental.
Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro. 1 oficial. ayudantes. 1 operador maquinaria, 1 regulador tránsito.
Personal contratista frente La Avanzada. 1 maestro,

1 oficial, ayudantes. 1 reguladora tránsito.
Personal contratista frente La Pelusa: 2 ayudantes.
Personal ~~contratista~~ interventoría: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental. 2 inspectores.
Actividades frente detrás Edificio Compostela: retiro de material de excavación del filtro. Construcción de caja en concreto reforzado para conexión de filtro a la tubería que conecta con el sumidero ubicado en la avenida Bernardo Arango en 4".
Actividades frente La Avanzada: instalación de formaleta y compactación de afirmado para tramo de orden en la ~~carrera~~ calle 28 cras 11 y 12 costado oriental. Se realiza una ensayo de densidad al afirmado por parte de Contratista para este tramo cuyo resultado da un 95% del Proctor para dicho material. Por parte de la interventoría se toman 2 ensayos de densidad para el tramo cuyos resultados son 97% y 102% del Proctor. Se libera por parte de la interventoría un tramo de 36 ml de orden en cuanto a niveles de afirmado, formaletas y densidad del afirmado compactado.
Actividades frente La Pelusa: instalación de señalización para el PMT.
Clima: seco
Equipo: 1 rana, 1 mini retroexcavadora, 1 cortadora de pavimento, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demoledor, herramienta menor.

19 de junio de 2025 (jueves)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 conductor.
Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 reguladora al tránsito
Personal contratista frente La Pelusa: 2 ayudantes, 1 regulador tránsito, 1 operador minicargador.
Actividades frente detrás Edificio Compostela: inicia instalación de geotextil, manguero de 1" y piedra para filtro longitudinal.
Actividades frente La Avanzada: fundida de concreto premezclado de 3000 PSI para 32 ml de anden en calle 28 entre carreras 11 y 12 costado oriental. Se hace estampado para pado táctil en este tramo de anden. Se continua con instalación de afirmado y compactación en costados oriental y occidental entre carreras 11 y 12.
Actividades frente La Pelusa: cerramiento perimetral en yute y colombinas, instalación de valla informativa e inicio de demolición de ~~anden~~ pavimento existente. Se evidencian espesores de 5cm promedio de carpeta asfáltica y 17 cm promedio de pavimento rigido existente demolido en la via. (dem. mecánica)
Equipo: 1 rana, 1 minicargador, 1 cortadora de pavimento, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demoledor, 1 concretadora de 1/2 bulto, herramienta menor.
Clima seco.

n. interventoría

20 de junio de 2025 (viernes)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social.
Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes.
Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 reguladora tránsito.
Personal contratista frente La Pelusa: 1 operador

minicargador, 1 regulador tránsito.
Personal interventoría: 1 director, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 2 inspectores.
Actividades frente detrás Edificio Compostela: instalación de geotextil, manguera de 4" y piedra filtro para filtro longitudinal.
Actividades frente La Avanzada: instalación y compactación de afirmado para frano de andén entre carreras 11 y 12 costado oriental.
Actividades frente La Pelusa: demolición y cargue con minicargador de pavimento existente calle 30 entre carreras 16 y 17.
Equipo: 1 rana, 1 minicargador, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demoledor, 1 cortadora de pavimento, herramienta menor.
Clima seco
1 Dif Out

n. interventoría

21 de junio de 2025 (sábado)
Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional social.
Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 3 ayudantes
Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 6 ayudantes 1 controladora de tráfico
Personal contratista frente La Pelusa: 1 reguladors de tráfico, 1 operador minicargador.
Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional social, 1 profesional SST, 2 inspectores.
Actividades frente detrás Edificio Compostela: instalación de piedra filtro y cosida de geotextil para filtro longitudinal de la vía.
Actividades frente La Avanzada: compactación de afirmado a ambos costados entre calles 11 y 12. Instalación de

formaleta para ordén costado oriental entre calles 11 y 12.
Actividades frente la Pelusa: demolición y retiro de pavimento existente.
Equipo: 1 rana, 1 minicargador, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demoledor, 1 cortadora de pavimento, herramienta menor.
Clima: nublado, se presentan fuertes lluvias entre 11:30 am y 12:30 pm
D: 1 Oil

24 de junio de 2025 (martes)
Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental.
Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 6 ayudantes, 1 reguladora tránsito.
Personal contratista frente detrás Edificio Compartela: 1 maestro, 3 ayudantes.
Personal contratista frente La Pelusa: 1 oficial, 1 ayudante 1 regulador tránsito, 1 operador retroexcavadora
Personal contratista frente Ecoparque Los Alcázares: 1 ayudante.
Actividades frente detrás Edificio Compartela: termina instalación de filtro longitudinal para la vía. Se continúa con extensión de subbase granular.
Actividades frente La Avanzada: compactación de afirmado en ambos costados entre calles 11 y 12. Instalación de formaleta para ordén y sardinel costado oriental entre calles 11 y 12.
Actividades frente la Pelusa: excavación (seca) para instalación de subbase granular. Retiro de material excavado (mecánico).
Actividades frente Ecoparque Los Alcázares: instalación

de señalización para PMT.
Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 2 inspectores.
Equipo: 1 rana, 1 retroexcavadora, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demoledor, 1 cortadora de pavimento, herramienta menor.
Clima: 1:15 pm a 5:30 pm lluvias fuertes. Susp. actividades
Se presenta visita del alcalde Jorge Edwardo Rojas a los frentes de Villapilar y de la Avanzada. Para el frente de Villapilar el alcalde solicita que los sardineles se construyan de 20cm de alto por 15 cm de ancho, diferente a los sardineles que estaban contemplados ~~para~~ contractualmente cuya sección es de 20 cm x 20 cm. Se transmite esta solicitud del alcalde a la interventoría.

D. Ortiz

R. Interventoría

25 de junio de 2025 (miércoles)
Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 residente SST, 1 profesional social.
Personal contratista frente Villa Pilar: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.
Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 reguladoras de tránsito.
Personal contratista frente La Pelusa: 2 ayudantes, 1 regulador tránsito.
Actividades frente Villa Pilar: instalación y compactación de subbase granular.
Actividades frente La Avanzada: nivelación y compactación de afirmado e instalación de formaleta para tramo de andén en la calle 28 carreras 11 y 12 costado occidental. Se toma un ensayo de densidad para este tramo, el cual da un resultado del 104% del Proctor.

Actividades frente La Pelusa: instalación y compactación de subbase granular en los primeros 10 m de longitud, nivelación de excavación para los 5 ultimos metros de longitud en el sentido carrera 16 a 17.
Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 2 inspectores.
Equipo: 1 rana, 1 cortadora de pavimento, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demoledor, herramienta menor.
Clima seco

26 de junio de 2025 (jueves)
Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 residente SST, 1 profesional social.
Personal contratista frente Villa Pilar: 1 maestro, 2 ayudante
Personal contratista frente La Avanzada: 7 ayudantes, 2 reguladores de tránsito.
Personal contratista frente La Pelusa: 1 maestro 5 ayudantes
Actividades frente La Avanzada: fundida de 1 tramo de andén calle 28 carrera 11 a 12 con concreto de 3000 PSI hecho en obra, 8 ml. Se comparte el diseño de mezclas de este concreto con la interventoria realizado en el laboratorio de Consves.
Actividades frente Villa Pilar: instalación y compactación de subbase granular.
Actividades frente la Pelusa: nivelación de excavación para instalación de subbase granular, instalación de subbase granular
Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 2 inspectores.
Equipo: 1 rana, 1 cortadora de pavimento,

1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demoledor, herramienta menor.
Clima seco.
Se solicita por parte del contratista la visita a los frentes de La Pelusa y Villapilar de personal técnico de Aguas de Manizales a la profesional de la entidad Viviana Fernández. Para la Pelusa se solicita anular una acometida domiciliaria que se encontró durante la excavación ~~personal~~ para la instalación de subbase, personal técnico de Aguas de Manizales realiza la anulación de esta acometida el día de hoy. Para el frente de Villapilar se requiere que la entidad mencionada ~~instale~~ suministe una tapa para una cámara de inspección encontrada durante la excavación para la instalación de subbase en este frente. Se solicita a Aguas de Manizales el día de hoy el suministro de esta tapa por parte del ~~contra~~ la interventoria, esta manifiesta que el contratista debe hacer un inventario de todas las tapas de camara de inspección de la totalidad de los frentes objeto del contrato y solicitar su suministro a la interventoria, quien a su vez las solicitará al municipio quien a su vez las solicitara a Agua de Manizales. Adicionalmente se recibe visita del técnico Ioanni Andres Pineda Giraldo, técnico de Aguas de Manizales en el frente de San Ignacio, se informa que se deben construir unos muros de contención para confinar la vía peatonal que allí se construirá y que por los sitios donde se construiran estos muros hay redes de acueducto y alcantarillado. El técnico manifiesta que comunicará a sus superiores de la situación ya que estas redes están habilitadas. para

poder saber como y en que fecha se podrá intervenir este punto. además el técnico manifiesta que las aguas lluvias que drene la vía peatonal en su superficie se pueden direccionar con un sumidero a la red de alcantarillado existente bajo la vía y conectarlo directamente a una cámara existente.

D-1 Ord

N. INTERVENTORIA

27 de junio de 2025 (viernes)
Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 profesional social, 1 profesional SST.
Personal contratista frente Villa Pilar: 1 maestro, 3 ayudantes
Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 5 ayudantes, 2 reguladores tránsito
Personal contratista frente La Pelusa: 4 ayudantes. 1 regulador tránsito
Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional SST. 1 profesional social, 2 inspectores.
Actividades frente Villapilar: instalación y compactación de subbase granular
Actividades frente La Avanzada: fundida en obra de concreto de 3000 PSI para 12 ml de anden costado oriental calle 20 con carrera 11 y 12.
Actividades frente La Pelusa: instalación y compactación de subbase granular.
Clima seco.

D-1 Ord

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR ASPECTOS DE ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE OBRA.
- SE NOTIFICA AL CONTRATISTA NO DEJAR TAPADOS LOS SUMIDEROS CON ESCOMBROS COMO YA SE ENCONTRARON SELLADOS.

N. INTERVENTORIA.

28 de junio de 2025 (sábado)
Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social.
Personal contratista Villapilar: 1 maestro, 4 ayudantes, 1 operador minicargador, 1 oficial
Personal contratista La Armada: 1 maestro, 7 ayudantes, 2 reguladores tránsito.
Personal contratista La Pelusa: 3 ayudantes
Personal interventoría: 1 residente, 2 inspectores, 1 profesional SST.
Actividades: Villapilar - Compostela: instalación, nivelación y compactación de subbase granular.
Actividades La Armada: fundida de sardineles en andenes de los ochaves del costado oriental en las carreras 11 y 12.
Actividades La Pelusa: instalación y compactación de subbase granular.
Clima seco
Equipo: 1 rana, 1 bentin, 1 minicargador, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 vibrador de concreto, 1 cortadora pavimento, herramienta menor
D i O t.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LOS RETIROS DE MATERIAL SOBRANTE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

R. INTERVENTORIA

1 de julio de 2025 (martes)
Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 director
Personal Villa Pilar. Compostela: 1 maestro, 3 ayudantes
" La Armada: 1 maestro, 7 ayudantes.

2 reguladores tránsito
Personal La Pelusa: 1 ayudantes, 1 regulador vial
Personal contratista interventoria: 1 residente, 1 profesional social. 1 profesional ambiental, 1 profesial SST, 2 inspectores
Actividades: Villa Pilar - Compostela; nivelación y compactación subbase granular e instalación de formaleta para primer etapa de fundida de pavimento. Se toma 1 ensayo de densidad para este tramo cuyo resultado es de 100% del Proctor de la subbase
Actividades La Avanzada: fundida de 8 ml de concreto de andenes ~~con~~ hecho en obra entre carrera 11 y 12 costado Occidental. Se instala afirmado entre carrera 12 y 13 costado oriental.
Actividades La Pelusa: nivelación y compactación de subbase granular
Clima seco
Equipo: 2 rana, 1 minicargador, 1 benitin, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 planta, 1 pulidora 1 vibrador, 1 cortadora pavimento.
D i O mf.

2 de julio 2025 (miercoles)
Personal contratista: 1 director, representante legal 1 inspector, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional social, 1 profesional SST.
Personal villa Pilar - Compostela: 1 maestro, 2 oficiales, 10 ayudantes, 1 reguladora vial.
Avanzada: 1 maestro, 4 ayudantes
La Pelusa: 1 regulador vial
Alcazares: 1 operador minicargador.
Personal interventoria: 1 residente, 1 residente

SST, 1 profesional social, 1 director, 2 inspectores
Actividades: fundida de concreto premezclado MR-42 para pavimento frente detrás ed. Compostela para 32 ml.
Avanzada: fundida de rampa con concreto hecho en obra andén carrera 11 y 12 costado oriental.
Peluza: compactación y nivelación de subbase granular. Instalación de formaletas para pavimento
Alcaraz: demolición y cargue y retiro de pavimento existente. (15 ml)
Clima seco

David Ortiz

RES. CONTRATISTA

3 DE JULIO 2025 (JUEVES)


PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2 INSPECTORES, 2 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO DE RETROEXCAVADORA, 3 ROBOTLAZOS.

EQUIPO: 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RETROEXCAVADORA, 1 PLANTA, 2 MEZCLADORAS DE CONCRETO, VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTAS MENORES

* ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
* ACTIVIDADES:
  - COMPOSTELA: CONTINUA INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, SE REALIZAN CORTES A PAVIMENTO EXISTENTE MAYOR
  - AVANZADA: INSTALACIÓN DE ARMADO ENTRE CALLES 11 Y 13 ANTES MENCIONADO. SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE PROGRAMA TOMA DE DENSIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA MAÑANA 4 DE JULIO. AÚN NO SE TIENE CLARIDAD ACERCA DE

CUANDO SE NORMALIZARÁ VACIADO DE CONCRETO, TAMPOCO SE SABE SI SERÁ HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO. SE INSTA AL CONTRATISTA A NOTIFICAR CON DIMENSIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- LA PELUSA: CORTE Y COMPACTACIÓN DE SUBRASO GRANULAR, SE INICIA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO. SE REALIZAN OBSERVACIONES ACERCA DEL METODO CONSTRUCTIVO, PUES LA CRITONIO DE LA INTERVENTORÍA ESTÁ ORDENANDO PROCESOS QUE GENERAN ATRASOS INNECESARIOS. CANCELAN EL VACIADO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA EL 4 DE JULIO POR DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA PREMEZCLADORA. SE INSTA AL CONTRATISTA A EMPLEAR VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA. SE ESPERA RESPUESTA.
- ALCANTARAS: EXCAVACIÓN DE CAJA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SE ENCUENTRA MATERIAL SATURADO Y AL PARECER DE RELLENO, SE AUTORIZA REALIZAR SUSTITUCIÓN PARCIAL. EL INSPECTOR HA ACOMPAÑADO DICHA ACTIVIDAD PARA GARANTIZAR LAS DIMENSIONES INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, EN COMITE DE OBRA SE AUTORIZÓ CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN PUES ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEBIDO AL PASO DE VEHICULOS DE CARGA A UN ACCESO DE MATERIAL NO GRANULAR IDEAL. DICHA ESTRUCTURA ESTARÍA CONFORMADO POR UN BORDILLO ALTO DE 40 CM, REFORZADO CON 4 VARILLAS #4 (1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" CADA 25 CM. Y DONDE GUARDA EL NIVEL DEL PAVIMENTO:



DE ESTE PUNTO EXISTE UN TOMA QUE CORRESPONDE AL MÁRGEN PARCIAL DE LA CALZADA, UN USUARIO HA INVADIDO APROPIADAMENTE 25 CM DE VÍA Y CONSTRUYÓ UN ANTEJARDÍN, SIN EMBARGO, POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA NO EXISTEN FACULTADES PARA CONCEPTUAR Y SE PUNTOS REALIZAN SOLO LO ESTIPULADO POR LA CALIDAD.

* EL CONTRATISTA PRESENTA CARTA SOLICITANDO CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA, SE SUSTRA AL CAMBIO DE DIRECCIÓN QUE OCURRIÓ EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. SE REALIZA EMPALME ENTRE RESIDENTE ENTRANTE Y SALIENTE.

Sindy Rescher — RES. INTERVENTORÍA

04 DE JULIO 2025 (VIERNES)

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 1 OPERARIO DE MAQUINARIA, 3 OFICIALES 17 AYUDANTES, 3 ROBOLADORES.
* EQUIPO: 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 CARMIX, 1 MINICARGADOR, 1 RANA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA ELECTRICA, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA: SOLEADO CON LLOVIZNAS AISLADAS.
* ACTIVIDADES:
  - CONSTRUCCIÓN: CONTINÚA CORTE Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42, SE PROGRAMA PARA EL 7 DE JULIO, LUNES.
  - LA AVANZADA: INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE 28 ENTRE CARRERAS 11 Y 13, DERECHA. SE TOMAN DESCANSOS POR PARTE DEL CONTRATISTA ENTRE CALLES 11 Y 12 DANDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CON EL CONTRATISTA REALIZA SOLICITUD FORMAL

PARA REALIZAR VACIADO DE ANDÉN EN HORARIO NOCTURNO. SE REVISA EL DOCUMENTO Y SE VALIDA QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO Y ES AUTORIZADA LA ACTIVIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. PARA REALIZAR VACIADO DE ANDÉN ESTAMPADO CON CONCRETO PREMEZCLADO. SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- LA PIEDRA: CORTE Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, SE INICIA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS. SE TIENE PROGRAMADO Y AUTORIZADO, POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, INSTALACIÓN DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS HORAS DE LAS 4 PM DEL SÁBADO 5 DE JULIO.
- ALCAZARES: INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

Res. Obra

R. Interventoría.

05 DE JULIO 2025 (SÁBADO)

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 17 AYUDANTES, 3 ACEQUIADORES, 1 CONDUCTOR DE CAMIONETA, 1 CELADOR DE MINICARGADOR.
* EQUIPOS: 1 MINICARGADOR, 1 CARMIX, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 PLANA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 REGLA VIBRATORIA.
* ACTIVIDADES: - CONJUSTELA: CONTINUA CORTE Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE PAVIMENTO, SE PROGRAMA PARA 7 DE JULIO.
- AVANZADA: CORTE DE APIZONADO ENTRE CALLES 11 Y 13 CARRERA DERECHA, ENCOFRADO PARA VACIADO DE ANDÉN.
- LA ROSA: INSTALACIÓN DE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO PARA FRANJA LATERAL, INSTALACIÓN DE CANASTILLAS Y BOLEAS DE 3/8", VACIADO DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS. EN HORARIO NOCTURNO, CONCRETO PREMEZCLADO SUMINISTRADO POR CONCRETOS ÁJÚ. SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA.

- ALCANCES: INSTALACIÓN DE SUMIDERO GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

* SE SOLICITA AL CONTRATISTA ADELANTAR APERTURA DE NUEVOS FRENTES DE OBRA, PUES A LA FECHA CUENTA CON SOLO 4 Y SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ES TENER AL MENOS 6 FRENTES EN SIMULTANEO. SE CUENTA CON PUNTOS AUTORIZADOS PARA APERTURAR.

SE TIENE PENDIENTE DEFINICION ACERCA DE LA INTERVENTORIA EN SAN IGNACIO. LA SUPERVISIÓN AÚN NO CUENTA CON DISEÑOS SOBRE LO VISITADO EL PASADO 27 DE JUNIO.

SMMLV
Rosana

POR. INTERVENTORIA

7 DE JULIO 2025 (LUNES)

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL Y AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 8 OFICIALES, 17 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO RETROEXCAVADORA, 3 ROBOTIZADORES.

* EQUIPO: 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 CAMION, 1 RETROEXCAVADORA, 2 MEZCLAS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 VIBRADOR ALMACENADO, 1 MOTOBOMBA, 1 VIBRATORIA, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, HERRAMIENTA MENOR

* DIA SOLEADO

* ACTIVIDADES: - CONTRATISTA INSTALACIÓN DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS SUMINISTRADO POR ANDES, INSTALACIÓN DE CANASTILLAS Y DOVELAS.

- ANTIOQUIA: CORTE DE AFIRMADO PARA VACIADO DE ANDÉN. ENCOFRADO. SE SOLICITA NUEVAMENTE LA SEÑALIZACIÓN SU OBJETO CONSTANCIA QUE LA COMUNIDAD NO VIOLENTA LA CINTA Y POR LO TANTO, PROCURANDO CUMPLIR CON LA SEÑALIZACIÓN SE UNE CON NUDOS, MIENTRAS SUMINISTRAN CINTA NUEVA.

- PLAYA: INSTALACIÓN DE CANASTILLAS, DOVELAS Y CONCRETO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS EN PUNTO INTERMEDIO, CONTRA

PAVIMENTO VACIADO EL PASADO 5 DE JULIO

- ALCANTARILLAS: NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA. SE SOLICITA AL CONTRATISTA NO ABANDONAR EL PUNTO, SI BIEN ESPERA CONFIRMACIÓN DE CONCRETOS PARA FECHA DE VACIADO, NO SE DEBE DEJAR SIN INTERVENTORÍA ALGUNA, SE LE RECUERDA QUE DEBE CONSTRUIR UN BORDILLO DE CONFINAMIENTO QUE AUSENTE LA CONSTRUYENDO.
- ENTRADA NORTE PUENTE PEATONAL SUMAPAZ (CALLE 10 # 125-43) SE REALIZA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ENCONTRANDOSE UNA MEZCLA ENTRE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONCRETO ASFÁLTICO. SE INICIA RETIRO DE ESCOMBROS.

* SE SOLICITA AL CONTRATISTA NO ABRIR PUNTOS SI NO CUENTA CON LA LOGÍSTICA SUFICIENTE PARA COMPLETAR SU EJECUCIÓN.
* SE RATIFICA EL COMPROMISO DE CONTAR CON AL MENOS 6 FRENTES DE EJECUCIÓN SIMULTÁNEA.
* CONTINÚA LA ESPERA DE LOS DISEÑOS Y DEFINICIONES TÉCNICAS DE LA EJECUCIÓN DE SARDINATA CALLE 29 CRA 11.

MONTOS 08 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 1 OPERARIO DE MAQUINARIA, 6 OFICIALES, 17 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 3 ABOGADOS.
* DIA SOLDADO
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA, 2 PLANAS, 1 PLANA ELECTRICA, 1 COMPACTADOR DE RODILLO, HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES: SE INICIA ENCOFRADO DE SARDINEL Y SE PREPARA LA SUPERFICIE PARA CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE ANCHO EN EMPALME CON CALLE EXISTENTE, CONTINÚA LA ESPERA DE LA TARA QUE SUMINISTRARÁ AGUAS DE MANIBALOS. - CON LOS TOLA!
* AUDIENCIA: CONTINÚA LISTO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE ANDÉN. SE PRESENTARON TRES (3) PQR DE DENUNCIANTES POR EL CONGESTIONAMIENTO EL 9 DE JULIO Y LAS INTERVENTORÍAN EL 10 DE JULIO.

- LA ROLUSA: INSTALACIÓN DE CANASTILLAS, BOVEDAS Y CONCRETO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS SUMINISTRADO POR CONCRETOS OJO, EN EL TRAMO INTERMEDIO. SE REALIZAN CONTROL A PAVIMENTO VACIADO EL 5 DE JULIO. SE REALIZA JORNADA DE ORNATO Y ASEO. SE PROGRAMA VACIADO DEL ULTIMO TRAMO PARA SÁBADO 12 DE JULIO.
- ALCANTARAS: COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE MANUAL, SE TOMA DENSIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE REALIZAN CONTROL DE CONCRETOS REQUERIDOS PARA FUTURA LA ADICIONACIÓN DEL PAVIMENTO NUEVO. INSTALACIÓN DE FORMALETAS PARA VACIADO DE PAVIMENTO, SE PROGRAMA VACIADO PARA 12 DE JULIO.
- ENTRADA A COLEGIO SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. SE AUTORIZA DEMOLICIÓN SANDINERO DE MAL ESTADO PARA FUTURA LA ESTETICA DE LA OBRA NUEVA. SE PRESENTA DAÑO EN TUBERÍA DE ACUEDUCTO DOMICILIARIO FRENTE A VIVIENDA # 128-55, AL MOMENTO EL DAÑO SE APRECIA TUBERÍA PVC ANTIGUA, SE COMUNICA A AGUAS DE MANIZALES MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA PARA QUE PROGRAMEN VISITA Y DETERMINEN SI SE REALIZA CAMBIO EN LA RED O SOLO LA DOMICILIARIA. ACUDE PERSONAL DE AGUAS DE MANIZALES, REPARAN EL DAÑO Y COMENTAN QUE NO SE REALIZARÁ NINGUNA OTRA INTERVENCIÓN.

* CONTINÚA ESPERA DE DISEÑOS DE SOFTWARE Y DETALLES REFERENTE A INTERVENCIÓN, ESPECIALMENTE POR PARTE DE RED DE ALCANTARILLADO ANTIOQUIA.

*

R. INTERVENTORÍA

MIERCOLES 09 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 TOPOGRAFOS, 6 OFICIALES, 18 AYUDANTES, 1 CARGADOR, 1 CONDUCTOR, 3 RETROEXCAVADORAS.
* EQUIPOS: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 PLANTAS,

2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 CONTADORA, HORMIGÓN PREMEZCLADO.

* ACTIVIDADES: - CONTRATISTA: EXCAVADO Y VACIADO DE SARDINEL, SE INSTALA ACERO DE REFUERZO DE SUMIDERO DE ESTACIONAMIENTO CALLE ANTIGUA. CONTINÚA ESPERA PARA SUMINISTRO DE TAPA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN.

- AVANZADAS: CONTINÚA CORTE DE ASFALTADO ENTRE CRAS. EJES 12 Y 13 SE TOMAN DIMENSIONES PARA EL CONTRATISTA.

- RECUSA: NO HAY ACTIVIDADES.

- ALCAZARES: NO HAY ACTIVIDADES, SE TIENE PROGRAMADO VACIADO DE PAVIMENTO PARA 12 DE JULIO.

- ENTRADA A COLEGIO: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, NO HAY SOPLANTES, INICIA INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

- CRA 7C CALLE 12B (CANDÉN CALLE CANOA): INICIA DEMOLICIÓN DE ANDÉN EXISTENTE.

J. L. V. O
Res. Obra

Res. Interventoría.

JUEVES 10 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 6 OFICIALES, 18 AYUDANTES, 1 ORDENADOR, 1 CONDUCTOR, 3 RETROEXCAVADORAS.

* DIA SOLEADO, LLUVIAS LEVES AISLADAS.

* EQUIPOS: 1 FUMIGADORA, 1 RETRO EXCAVADORA, 3 PLANAS, 2 VIBRADORES, 2 MEZCLADORAS, 1 CONTADORA, HORMIGÓN PREMEZCLADO.

* ACTIVIDADES: - CONTRATISTA: CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE PLACA DE SUMIDERO, ADICIONAL OBRA DE ALAS DE MAMPOSTERÍA, SUMINISTRO DE OBRA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. VACIADO DE SARDINEL

- AVANZADA CORTE DE ASFALTO, TOMA DE DIMENSIONES PARA PARTE DE LA URBANIZADORA, VACIADO DE ANDÉN PARA ADICIONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA ENTRE EJES 11 Y 12, DEMOLICIÓN DE ESCALONES DE ESCALERAS EXISTENTES CALLE 12, CONTRATISTAS NO PRESENTES EJES CRAS. 12 Y 13

- RECUSA: NO HAY ACTIVIDADES

- ALCAZARES: NO HAY ACTIVIDADES
- TORRE A COLEGIO: NIVELACION DE PLATAFORMA SUBBASE, INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR.
- AVDA CALLE LARGA: CONTINUA DEMOLICION DE ADOSE, INICIA EXCAVACION PARA INSTALACION DE ARQUETA

LMV
Res. Obra

R. Interventoria

VIERNES 11 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE ARQUITECTURA, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 1 CARPINTERO, 1 CONDUCTOR, 6 OFICIALES, 18 AYUDANTES, 3 REGULADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 MARTILLOS, 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPACTADOR, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES
- AVENIDA: CONTRATACION DE ARQUITECTO LOCALIZADO EN CASA 13, VACIADO DE RAMPAS DE ACCESO CASA 12. CONFORMACION DE PATIOS DE CASAS CASAS 11 Y 12
- LA PAUSA: VACIADO DE PUNTOS INTERMEDIOS CON CONCRETO PREMEZCLADO RECLEMADO A 7 DIAS SUMINISTRADO POR CONCRETOS L-76. INSTALACION DE CANASTILLAS Y DOVELAS
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES
- ENTRADA A COLEGIO: CONFORMACION Y CONFO DE SUBBASE GRANULAR, SE AUTORIZA INSTALACION DE FORMALETA PARA VACIADO DE CONCRETO.
- AVENIDA CALLE LARGA: SE RECIBE SUBRASANTE Y SE AUTORIZA INSTALACION DE ARQUITECTO, INICIA LA ACTIVIDAD CONTRATISTA CON MARCA.
* CONTINUA OBRA DE LA CANCHA DE TARDE PARA CAMBIO DE UBICACION DE COMPOSTELA.
* EL CONTRATISTA PROGRAMA VACIADO DE COLEGIO PARA PRÓXIMO LUNES 14 DE JULIO.

LMV
Res. Obra

R. Interventoria

SÁBADO 12 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 6 OFICIALES, 18 AYUDANTES, 3 REGULADORES, 1 CONDUCTOR, 1 ORDENADO
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELECTRICA, 2 MOTOSIERRAS, 2 VIBRADORES, 3 PALAS, 1 CONTENEDOR, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: CONCRETADO DE SARDINEL, INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARCIAL PARTE DE CÁMARA DE INSPECCIÓN, HOY LLEGÓ LA TARA AL FRENTE DE OBRA. SE PLANEA RETIRAR VIERNES EL LUNES 14 DE JULIO.
- AVANZADA: VACIADO DE ALCANTARILLA TERMINADO ENTRE CAMS 12 Y 13
- LA PROCESA: NO HAY ACTIVIDADES
- ALCAZANES: INSTALACIÓN DE CANASTILLAS, DOVELAS, APUNTALADO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS SUMINISTRADO POR CONCRETOS BTE.
- ENTRADA COLEGIO: SE TOMAN DENSIDADES POR CONTRATISTA E INTERVENTORÍA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS. AVANCE DE CONTRATISTA TIENE PLANEADO PARA EL MARTES 14 DE JULIO, SE LE RECOMIENDA NO EXPLORAR DEBIDO A UNA POSIBLE AMPLIACIÓN DEL FRENTE DE OBRA, SE TOMAN MEDIDAS PARA CUANTIFICAR VACIOS Y SE ESPERA DETERMINACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.
- PUENTE CALLE LARGA: CONTINUA INSTALACIÓN DE APUNTALADO.
* SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA NO CURAR CON PLÁSTICOS LA SUBBASE INSTALADA UNA VEZ SE HAYA SELLADO, SE RECOMIENDA HUMEDECERLA Y DEJAR EXPUESTA AL SOL, ESTO PARA MEJORAR COMPACTACIÓN, A MENOS QUE SE PRESENTEN LLUVIAS FUERTES.

RES. INTERVENTORÍA.

LUNES 14 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 2 MAESTROS, 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL 1 AMBIENTAL, 4 OFICIALES, 15 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ORDENADO 3 REGULADORES

* EQUIPO: 1 CAMIÓN, 1 RETROEXCAVADORA, 2 HORMIGONERAS, 2 VIBRADORES, 3 MANOS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES:
  - COMPOSTELA: VACIADO DE CONCRETO MR-42 ACELERADO A 7 DIAS, ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE TAPA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN.
  - AVANZADA: CONTOS DE ANDÉN CONSTRUIDO, CONFORMACIÓN PARTE TRASERA DE ANDENES
  - LA PELUSA: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN TRAMO FALTANTE, VACIADO DE CONCRETO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS) PAVIMENTOS, CONCRETOS 4.5, IGUAL QUE EN COMPOSTELA, CRUCES PEATONALES CONTOS Y SELLOS. SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR ORDEN Y ASEO EN LA ZONA.
  - ALCAZARES: CONTOS DE PAVIMENTO INSTALADO EL ANDEN SEÑALADO EL DE JULIO. SE SOLICITA AL CONTRATISTA INTERVENTORIA LEVANTAMIENTOS DE EL BORDILLODO CONFINAMIENTO, SIN EMBARGO NO SE APLICARAN ACTIVIDADES PARA ELLO.
  - ENTRADA AL COLEGIO: NO HAY ACTIVIDADES. EL CONTRATISTA ACATA LA RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y NO REALIZA VACIADO DE CONCRETO, SIN EMBARGO EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN ACERCA DE LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, POR ELLO GENERA UNA DEMORA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA.
  - ANDEN CALLE LARGA: SE TOMAN DENSIDADES PARA PARTE DEL CONTRATISTA, SIN EMBARGO NO ARROJAN BUENOS RESULTADOS Y NO SE AUTORIZA VACIADO DE CONCRETO. SE REALIZAN LOS CORRECTIVOS Y RECOMPACTACIÓN DEL AFIRMADO DEL TRAMO, EN HORAS DE LA TARDE SE TOMAN NUEVAMENTE DENSIDADES OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS Y SE AUTORIZA VACIADO A PARTIR DE LAS 4PM. SE INSTALA CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI EN PRIMEROS CONTOS 4.5, PARA ANDEN ESTAMPADO.
  - EN LOS PUNTOS CRA 10 CALLE 11B (CASA DE LA CULTURA) Y EN LA CALLE 12 CRA 13 (ESQUINA IGLESIA) APAREZCAN CHIPAS, SE INSTALA SEÑALIZACIÓN SOBRE PMT PARA

INICIO DE ACTIVIDADES.

* DÍA SOLEADO:
* CONTINÚA ESPERA PARA ENTREGA DE DESEÑOS EL SANEAMIENTO.
* CONTINÚA ESPERA PARA INTERVENCIÓN EN LA ENTRADA DEL COLEGIO MANUEL FIDEL SUÁREZ.

Sr. Olmo

INSP. INTERVENTORÍA.

*MARTES 15 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 19 AYUDANTES, 3 ARMADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 RETROEXCAVADORAS, 2 VIBRADORES, PLANTA ELÉCTRICA, COMPACTADORA, HERRAMIENTA MENOR, 3 PALAS.
* D/A SOLEADO
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: VACIADO DE SARDINEL MARGEN DERECHA, LIMPIEZA DE VÍA, CONFORMACIÓN DE AFIRMADO PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN.
- AVANZADA: VACIADO DE ANDÉN ESTAMPADO ENTRE CRAS 12 Y 13 DERECHA Y ENTRE CRAS 11 Y 12 IZQUIERDA, SE COMPLETA ASÍ LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES AUTORIZADOS EN LA ZONA. FALTA COMPLETAR LLAVES DE CONFORMACIÓN PARAS DE LOS ANDENES, ASEO GENERAL, SE SOLICITA ESPECIAL CUIDADO CON LA LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS.
- LAPOWSA: FALTA COMPLETAR LOS CORTES EN EL TRAMO INTERVENIDO, SELLOS, ORDEN Y ASEO. SE SOLICITA RETIRO DE ESCOMBROS.
- ALCAZARES: SE INICIA FORMALETA DE PAVIMENTO CONSTRUIDO, INICIA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL AUTORIZADO.
- ENTRADA ALCOLOGUI: NO HAY ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEBIDO A LA ESPERA DE DEFINICIÓN ALCANCE DE INTERVENCIÓN HASTA LA PUERTA DEL COLEGIO. EN HORAS DE LA TARDE SE RECIBE NOTICIA AUTORIZANDO DICHA INTERVENCIÓN.
- ANDENES CALLE LIMERA: INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE AFIRMADO
- CRA 10 CALLE 11B (CASADO LA CULEBRA DE CHIPAO): DEMOLICIÓN

DO PAVIMENTO EXISTENTE.

* EN LA CALLE 12 CRA 7C SE INSTALARA SEÑALIZACIÓN SEGÚN PLAT.

JOHN
Rodolfo

INTERVENTORIA

MIERCOLES 16 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 15 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ALMACENISTA, 3 TOPOGRAFOS.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 3 PLANAS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADORA, HERRAMIENTA MENOR
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: - COMPOSTURA: VACIADO DE ANDEN MARGEN IZQUIERDA,
- AVANZADA: DESENCOFRADO DE FORMALETA INSTALADA, CONFORMACION ATRAS DE ANDENES, RETIRO DE SEÑALIZACIÓN INICIA LIMPIEZA GENERAL.
- LA PAUSA: SE REALIZARON LAS ULTIMAS FUNDIDAS CONSTRUIDO Y CONOS LONGITUDINALES, SE RETIRA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SE REITERA REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO Y COMPLETAR INSTALACIÓN DE SELLOS.
- ALERTAMOS: SIN ACTIVIDADES. SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE ROMPILLO.
* ENTRADA A COLEGIO: LUEGO DE AUTORIZADA INTERVENTORIA HASTA LA PUERTA DEL COLEGIO SE PROCEDE CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE E INICIO DE EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIA. SE SOLICITA TENER EXTREMO CUIDADO CON LOS SUMIDEROS PRESENTES EN LA ZONA.
- CRA ANDÉN CALLE 12 NORTE: SE INSTALA ALINEADO EN LA MARGEN IZQUIERDA, SE REALIZA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN EN MARGEN DERECHA.
- CALLE 10 CRA 11B: EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES NUEVO. DURANTE LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO SE VEN AFECTADAS UNAS TUBERIAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

DO LA VIVIENDA CALLE 12 #10-54, SE SOLICITA VISITA DE AGUAS DE MANIZALES, LA ATIENDEN, PERO MANIFIESTAN QUE LA RECLAMACIÓN LA DEBE HACER EL CONTRATISTA POR HABER SIDO AFECTADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE REALIZA VISITA CON EL INGENIERO FERNEY PATIÑO, APOYO A LA SUPERVISIÓN, Y SE AUTORIZA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE INSPECCIÓN QUE RECIBIRÁ LA TUBERÍA DE LA CASA Y SE CONALIZARÁ DESDE ALLÍ CON TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 6", HASTA LA RED MATRICIAL TENIENDO QUE LA RED MATRICIAL SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO SENTIDO CALLE 12 A CALLE 11, AL ENCONTRAR LA TUBERÍA MATRICIAL SE DESCONTINUARÁ LA EXCAVACIÓN PUESTO QUE SE ENCUENTRA MUY SUPERFICIAL.

- CALLE 12 CRA 7C: HA SIDO INSTALADA SEÑALIZACIÓN SOBRE PMT, SIN EMBARGO NO SE AUTORIZA REALIZAR CORTES NI INICIAR DEMOLICIÓN HASTA NO TENER DEFINIDO EL ALCANCE FÍSICO DEBIDO A LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTO POR LA CONTRATANTE.

* EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, INGENIERO FERNEY PATIÑO, CON EL FIN DE RECIBIR NUEVOS PUNTOS PARA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL SECTOR DE SANTANDER VIEJO, SE VISITAN:

1. LA VÍA DESDE LA CALLE 9A HASTA LA VÍA QUE CONDUCE A LA CABAÑA: REALIZAR RECORTE DE UN TRAMO DE APROXIMADAMENTE 800M Y 4M DE ALTURA, SE DEBE REALIZAR RECORTE DENTADO PARA RECIBIR MÁS CONCRETO PARA LA INTERVENCIÓN.
2. (SEGÚN GOOGLE MAPS) CALLE 9A CRA 4, EXISTEN PLACA HUELLAS EXISTENTES HASTA TERMINALES, A PARTIR DE AHÍ SE DEBE CONECTAR CON OTRO TRAMO EXISTENTE CONSTRUYENDO PLACA HUELLAS TIPO INVIAS, SE DEBE REALIZAR PRESUPUESTO PARA AJUSTARLO AL MONTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ESE PUNTO Y A PARTIR DE ALLÍ SE DETERMINARÁ HASTA DONDE ALCANZA.
3. CONTINUANDO HACIA ARRIBA POR LAS HUELLAS EXISTENTES, SE ENCUENTRA UN CAMBIO DE VÍA, SE DEBE REALIZAR

LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TIPO DE ANDÉN O ESCALAS AJUSTANDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.

* DESPUES DE LAS 5PM SE REALIZA REUNIÓN CON EL CICLO DE SAN JOSÉ CON LIDERES COMUNALES Y SUPERVISIÓN PARA DETERMINAR LAS INTERVENCIONES FALTANTES EN EL BARRIO CAPRI. SE REALIZA RECORRIDO CONJUNTO Y SE DETERMINA CUALES PREVIA INTERVENCIÓN:

1. UN AREA PARA INTERVENIR CON COSAS DE PEQUEÑO ENTRE CRA 16 CALLE 31 (CAI) Y VIVIENDA CON NOMENCLATURA 15-17.
2. SE IDENTIFICA "EL CORTO PASAJE" UBICADO EN CALLE 31 CRA 12A PARA INSTALACIÓN DE PASAMANOS SOBRE LAS ESCALAS EXISTENTES DERECHA MANO IZQUIERDA, SE DETERMINA QUE SE INSTALEN SOBRE LAS ESCALAS DEBIDO AL MAL ESTADO DEL ANDÉN. Y OTRO TRAMO AL FINAL DEL PASAJE SOBRE CRA 12A
3. ANDÉN CALLE 31 #11-69 DONDE SE REQUIERE CUALQUIER INTERVENCIÓN LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN NUEVO. SE HACE ENFASIS EN LA SUPERVISIÓN, DEBIDO A OBSERVADO EN EL SITIO QUE UNA PARTE DEL ANDÉN SOBRE UN TERRENO QUE YA PRESENTA FISURAS, POR LO QUE NO SE RECOMIENDA INTERVENIR ESE TRAMO Y DEL OTRO EXTREMO SE ENCUENTRA POSTES QUE NO SON FÁCILES DE MOVILIZAR Y QUE TAMBIEN PUEDEN GENERAR INESTABILIDAD AL TALUD Y UN SOBRE COSTO PARA LA INTERVENCIÓN DICHO ANDÉN.
4. SOCIALIZAR JARDIN, PRESENTE VEREDA.

SANO
Rio. Obr

Vos. Intervinientes

JUEVES
~~VIERNES~~ 17 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 50 OFICIALES, 15 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO, 3 RECICLADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 3 PALAS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADOR, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: - CONCRETOS: ENCERRADO PARA VACIADO DE SARDINEL, CONFORMACIONES PARA INSTALACIÓN DE POSTES PARA SARDINEL

- LA PELUSA: SIN ACTIVIDADES
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES; SE RECOMIENDA COMPLETAR LIMPIEZA GENERAL, ESPECIAL CUIDADO CON TODOS LOS SUMIDEROS Y COMPLETAR CONFECCIONES ATRAS DE ANDENES. CONSTANTES
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES: SE HACE PRECEDENTE LA FALTA DE DILIGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDILLO DE CONFINAMIENTO, ESPECIALMENTE AQUI QUE SERÁ CONSTRUIDO CON CONCRETO DE 3000 PSI SIN ACELERAR, POR LO QUE OBLIGARÍA A UN CIERRE DE 28 DÍAS DEL TRAMO DEL SARDINEL, AL TRATARSE DE UNA VÍA ESTRECHA Y QUE ESTE QUEDARÁ A NIVEL DE PAVIMENTO, ES POSIBLE QUE SEA VEN AFECTADO AÚN EL PASO VEHICULAR.
- ENTRADA A COLEGIO: DEMOLICIÓN DE CONCRETO FALTANTE, EXCAVACIÓN PARA CAJA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
- ANDANES CALLE LARGA: INSTALACIÓN DE AFIRMADO ANDÉN MARGEN DERECHA.
- CRA 10 CALLE 11B: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:
- CALLE 12 CRA 7C: UNA VEZ REVISADO EL ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD SE DEMARCA LA ZONA A INTERVENIR, SE SOLICITA QUE SEAN UTILIZADAS BALIZAS PLÁSTICAS PARA DEMARCACIÓN DE ZONA DE TRABAJO PREVIO INICIO DE DEMOLICIÓN. AÚN NO SE INICIAN ACTIVIDADES.
- SE REALIZA VISITA CON EL CONTRATISTA AL SITIO DENOMINADO EL JAZMIN (JUNTO A CISCO DE SAN JOSÉ) PARA SU EVALUACIÓN PRESUPUESTAL, SE TOMAN MEDIDAS LINEALES.

* SE REALIZA VISITA EN COMPAÑÍA DE RESIDENTE DE OBRA Y PROFESIONAL SST DE LA INTERVENTORÍA AL PUENTO OLIVARES EN EL BARRIO EL SALADO POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN PARA APRECIAR POSIBLES RUTAS ALTERNATIVAS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN A LOS ESTRIBOS DEL PUENTE. EN LA VISITA NO SE ALCANZA A APRECIAR LOS DETALLES QUE SOLICITAN. POR PARTE DEL AREA SST SE RECOMIENDA QUE PARA REALIZAR

UN DESCENSO A LOS PUNTOS DONDE SON TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE TRABAJO EN ALTURAS, POR LO QUE SE REQUIERE REPROGRAMAR LA VISITA Y TOMAR LAS MEDIDAS Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIOS. SE RECOMIENDA INVITAR A LA SUPERVISIÓN PARA QUE PRESENCIEN DE MANERA COMPLETA LA INSPECCIÓN REQUERIDA.

* EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTÓ LA NOVEDAD QUE EL PERSONAL OPERATIVO SE RETIRA DE LOS FRENTES DE OBRA ADUCIENDO QUE NO HAN RECIBIDO EL PAGO DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO. SE ENVÍA OFICIO REQUIRIENDO AL CONTRATISTA PONERSE AL DÍA CON LOS PAGOS. DE MANERA INFORMAL EL DIRECTOR DE OBRA CONFIRMA QUE YA HAN COMPLETADO TODOS LOS PAGOS. SE SOLICITA QUE RESPONDAN EL OFICIO DE MANERA FORMAL.

VIERNES 18 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADORA, 3 ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO.
* ACTIVIDADES: - CONTROSTELA: ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINEL IZQUIERDO.
  - AVANZADA: SIN ACTIVIDADES.
  - LA PELUSA: SIN ACTIVIDADES.
  - ALCAZANS: SIN ACTIVIDADES.
  - ENTRADA AL COLEGIO: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR
  - ANDEN CALLE LANSA: INSTALACIÓN DE APUNTALADO, FORMALETA PARA VACIADO DE ANDÉN, SE AUTORIZA INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, ENTRADA GARAJE TARGON DERECHA.
  - CARRIL CALLE 118: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; APARECE UN NUEVO TUBO DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO, SE REPORTA A LA ENTIDAD Y SE SOLICITA

NUEVA VISITA DE OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA VERIFICAR MEDIDAS ACERCA DEL CAMBIO DE GUARDIA. SE ESPERAN RESPUESTA POR PARTE DE AGUAS DE CANALIZADOS.

- CALLE 12 CRA 7C: INICIA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO.

* CONTINUA ESPERA DE ENTREGA DE DISEÑOS PARA SAN IGNACIO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

Ing. Obra

Res. Interventoría

SÁBADO 19 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ADMIN.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 RETROEXCAVADORAS, 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 COMPACTADOR, 3 MANOS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: EMPRADO DE SARDINEL MARGEN DERECHA, INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PARA ANDÉN MARGEN IZQUIERDA. SE REALIZA PASO PEATONAL SOBRE AVENIDA BERMUDO ARANGO Y SE HABILITA EL CRUCE POR LA VÍA NUEVA DEJANDO DEBIDAMENTE CERRADO EL ACCESO A LA VÍA NUEVA.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- LA ACEQUIA: SIN ACTIVIDADES
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES. YA LLEVAN LOS 7 DÍAS DE VACIADO EL PAVIMENTO. NO SE HA CONSTRUIDO EL ANDÉN.
- CALLE 10 # 123-45, ENTRADA A COLEGIO: CONTINÚA INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
- ANDÉN CALLE LARGA: INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PARA ANDÉN MARGEN DERECHA
- CALLE 10 CRA 11B: SIN ACTIVIDADES. CONTINÚA ESPERA DE DEFINICIÓN DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y/O AGUAS DE CANALIZADOS, ACERCA DE LOS TUBOS DE ALCANTARILLADO ENCONTRADOS.
- CRA 7C CALLE 12: CONTINÚA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, INICIA RETIRO DE ESCOMBROS.

Res. Interventoría

LUNES 21 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 CHOFER, 1 CONTADOR, 2 VIGILANTES
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 RETROEXCAVADORAS, 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 CONTADORA, 3 PALAS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SE TOMAN DENSIDADES Y SE REALIZA VACIADO DE ANDEN RESTADO IZQUIERDO.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- LA POLUSA: SIN ACTIVIDADES
- ALCAZANES: SIN ACTIVIDADES
- ENTRADA AL COLEGIO: SE CONTINUÓ CON INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SE TOMAN DENSIDADES PERO NO ARROJAN RESULTADOS OPTIMOS, SE RECOMIENDA HUMEDECER, COMPACTAR NUEVAMENTE Y REPROGRAMAR TOMA DE DENSIDADES. EN HORAS DE LA TARDE SE NOS HA SUGERIDO CAMBIAR EQUIPO DE COMPACTACIÓN POR UN EQUIPO DE MOTORES CARACTERISTICAS, ESPECIALMENTE PARA VIAS VEHICULARES, ESTO PARA MEJORAR RENDIMIENTOS, SIN EMBARGO NO ACATAN LA SUGERENCIA.
- ANDEN CALLE LARGA: VACIADO DE TRAMO FALTANTE EN MARGEN IZQUIERDA, QUEDA PENDIENTE VACIADO DE TRAMO DE LA ESQUINA
- CARRERA 11B: SIN ACTIVIDADES. EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTA FUNCIONARIO DE AGUAS DE MANIZALES EN COMPAÑIA DE SUBCONTRATISTA QUE INSTALARÍA LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO. SE COMPROMETIÓ A PASAR PRONTO PARA QUE LA ALCALDÍA MUNICIPAL TOMÉ LA DECISIÓN DE COMO INTERVENIR EL SITIO.
- CALLE 12 CRA 7C: EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. SE OBSERVAN VIVIENDAS DOMICILIARIAS DE ACUERDO EN LA ZONA, SE ESPERA DIRECTRIZ DE AGUAS DE MANIZALES PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA.

* CONTINUA OBRAS DE LOS NIÑOS DE SAN DIEGO

QUE DEBE ENTREGAR LA ALCALDÍA.

NOS. INCONVENIENCIA.

MARTES 22 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ORDENADOR, 4 ABOCADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPRESORA, 3 PLANAS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: VACIADO DE SARDINEL COSTADO DERECHO Y ORDENES EN LA LLEGADA A AVENIDA BERMEJO ANANGO.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- LA ESCLUSA: SIN ACTIVIDADES
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES.
- ENTRADA AL COLEGIO: COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR
- ANDEN CALLE LARGA: VACIADO DE ANDÉN MARGEN DERECHA, INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA.
- CALLE 10 CRA 11B: SIN ACTIVIDADES. SE RECIBEN COTIZACIONES POR CONTRATISTA DE AGUAS DE MANIZALES, SE REMITE A LA ENTIDAD, SE ESPERA INSTRUCCIONES.
- CALLE 12 CRA 7C: SIN ACTIVIDADES. SE ESPERA VISITA POR PARTE DE AGUAS DE MANIZALES CON TECNICOS DOMICILIARIAS ENCONTRADAS.
- CALLE 9 ENTRE CRAS 8 Y 9: SE INSTALA SEÑALIZACION SEGUN PMT, SE INICIA LABOR SOCIAL PREVIO DE INICIO DE ACTIVIDADES.
* ES PREOCUPANTE LA FALTA DE CELERIDAD DE LA SUPERVISION EN LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LA INTERVENCION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO ENCONTRADAS EN LOS SECTORES DE CHIPRE, MAS AUN TENIENDO AGUAS SUPERFICIALES DENTRO DEL CONTRATO COLOCADAS POR OTRO CONTRATISTA.

NOS. INCONVENIENCIA.

MIERCOLES 23 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 CADENEROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 1 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 4 RECICLADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 TAPAS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLICITADO:
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: DESENCOFRADO DE SARDINEL, LIMPIEZA.
  - AVANZADA: SIN ACTIVIDADES, CONTINÚA DESPUES LIMPIEZA GENERAL Y CONFORMACIÓN ATRAS DE ANDENES.
  - LA ROSA: SIN ACTIVIDADES, SE INSTALA DE CONTRATISTA A CONTRATAR SELLOS, ASEO Y HABILITAR LA VÍA AL PÚBLICO.
  - ALCAZARES: SE INSTALA ACERO DE REFUERZO Y SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS
  - ENTRADA COLEGIO: SE TOMAN DENSIDADES OBTENIENDO RESULTADOS ADECUADOS NO SOLICITADO, SE AUTORIZA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS, SE PROGRAMA INICIAR VACIADO EL DIA DE MAÑANA. SE INICIA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN PUNTOS AUTORIZADOS.
  - ANDENES CALLE LARGA: CONTES, LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN ATRAS DE MURO IZQUIERDO.
  - CALLE 10 CRA 11B: SIN ACTIVIDADES, AÚN NO SE TIENEN NOTICIAS ACERCA DE METODO DE INTERVENCIÓN DE TUBERÍAS ENCONTRADAS.
  - CALLE 12 CRA 7C: SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL POR SOLICITUD DEL ENCARGADO DE REDES DE AGUAS DE MANIZALES, ALCANZARON TAPA CIEGA, LAMA CHOCOLO Y POSIBLE CAMBIO DE COTAS. SE ENCUENTRA TUBERIA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO. DOMICILIARIO DE CONCRETO SE ESPERA INDICACIONES DE INTERVENCIÓN.
  - CALLE 9 ENTRE CRAS 8 Y 9: SE REALIZAN CORTES TRANSVERSALES PREVIO A INICIO DE DEMOLICIONES.
  - CALLE 12A CRA 13 (CLAUSURADO CHIPRE): SE REALIZA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y SE INICIA INSTALACIÓN DE ACERO PARA MURO.

* CONSTANCIA RECORRIDO POR EMVA DE COLINDANCIA POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE MANIZALES EN LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LA INTERVENCIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENCONTRADAS, EN LA ENTREGA DE DISEÑOS PARA INTERVENCIÓN DE SAN IGNACIO.

2 LUN. 0
Res. Obra


RES. INTERVENTORÍA

JUEVES 24 DE JULIO 2025


* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 4 REGULADORES, 1 CONDUCTOR, 1 OBRERO.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 RETROEXCAVADORA, 1 COMPACTADORA, 3 PLANAS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, HERRAMIENTA MENOR.
* DIA SOLEADO.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES, ESTAN PENDIENTES CONEXIONES DE ACUEDUCTO Y SANITARIOS, PASADOS EN LA PARTE BAJA.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- LA ESCUSA: SE COMPLETAN SELLOS, SE NOTA SEÑALIZACIÓN FALTANTE, ASEO Y APERTURA DE VÍA.
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES
- ENTRADA A COLEGIO: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, CANASTILLAS, BOVEDAS, CONCRETO MR-42 ALCANZADO A 7 DIAS, CANALE I ZQUIERDO FALTANDO.
- ANDENES COLINDANCIA: SE HAN FORMALIZADO LOS ANDENES AUTORIZADOS, SIN EMBARGO SE ESPERA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA INTERVENCIÓN DE UN NUEVO TRAMO SOLICITADO POR LA COMUNIDAD.
- CRA 10 CALLE 11 B: SIN ACTIVIDADES. SE TIENE VISITA POR PARTE DE REPRESENTANTE DE AGUAS DE MANIZALES Y CONTRATISTA CONTRATADO, SE INDICA QUE POR ESTOS CONTRATOS SE HARÁN EXCAVACIONES, DESCUBRIENDO CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y CUERPOS, EL CONTRATISTA EXTERNO SOLO INSTALARÁ TUBERÍAS NECESARIAS.
- CALLE 12 CRA 7C: DURANTE EXCAVACIÓN ENCONTRÓ SE ENCONTRÓ NUEVA TUBERÍA. SE VISITA CON CONTRATISTA DE

AGUAS DE MANGUERAS Y CONTRAPISO EXTERIOR, SE ESPERA SIGUIR EL MISMO CONDUCTO QUE EL PUNTO ANTERIOR.

- CALLE 9 ENTRE CRAS 8 Y 9: INICIA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
- CALLE 9 A CRA 13: INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA ANDÉN, SE REALIZA REVISIÓN DEL ALCANCE DEL PUNTO Y SE DETERMINA QUE SE DEBE DEMOLER UN TRAZO DE PLACA EXISTENTE Y FALLADA, SIN INTERRUMPIR LAS ESCALAS, DEBIDO A ESTO SE PROCEDIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN ASÍ:



ESTA ESTRUCTURA TENDRÁ UNA VISTA EN PLANTA ASÍ:



SOBRE ESTA ESTRUCTURA SE INSTALARÁN BARANDAS.

S.G.N.O
RESIDENTE

RES. INTERVENTORÍA.

VILLANOS 25 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 10 AYUDANTES, 5 OFICIALES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO, 4 REGULADORES.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 2 VIBROCOMPACTADORES, 2 VIBRADORES, 3 ALARMAS, 1 COMPRESORA, HERRAMIENTA MENOR, REGLA VIBRATORIA

* DIA SOLEADO, LLUVIA ASISADA DE 1:15 A 1:45 PM.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SE ENCUENTRA PERSONAL HACIENDO QUE REALIZA RECORTE DE LOS TALUDES Y ACOMODA EL MATERIAL SOBRE EL RELLENO CONSTRUIDO, AL SOLICITARLE EL PERMISO DE AHÍ, DICEN QUE HASTA EL MISMO UNA VEZ SE HABILITE LA VÍA.

NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA.

- AVANZADA: NO HAY ACTIVIDADES
- ALCATRACES: NO HAY ACTIVIDADES.
- ENTRADA AL COLEGIO: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DOBLE PARRILLA EN PATIO QUE CONTIENE CÁMARA DE INSPECCIÓN. INSTALACIÓN DE CUATRAPEAS, DOVELAS, CONCRETO MR-42 RECIBIDO. A 7 DÍAS. FINALIZA INSTALACIÓN DE BANQUETA
- ANDENES CALLE LARGA: CONTINUA ESPERA ACERCA DE DEFINICIÓN DE CONSTRUCCIÓN O NO DE ANDEN SOLICITADO POR LA COMUNIDAD.
- CALLE 10 CRA 11B: SIN ACTIVIDADES.
- CALLE 12 CRA 7C: SIN ACTIVIDADES.
- CALLE 9 ENTRE CRAS 8 Y 9: RETIRO DE ESCOMBROS.
- CALLE 12A CRA 13: INSTALACION DE CONCRETO PARA ANDÉN, ACERO DE REFUERZO PARA BORDILLO.

Ro... Obra

INS. INTERVENTORIA.

SABADO 26 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 4 MAQUILADORES, 1 CONDUCTOR, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 1 OPERARIO.
* DIA SOLEADO, LLUVIAS EN LA TARDE
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 PALAS, 1 CARRETILLA, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- ENTRADA COLEGIO: INSTALACION DE FORMALETA, ACERO DE

RUEDA Y VACIADO DE SANDWICH.

- ANDEN CALLE LARGA: SIN ACTIVIDAD, SIN PRESENCIA DE INTERVENTORIA POR LA ENTIDAD.
- CRA 10 CALLE 11B: EXCAVACIÓN TUBERÍAS ALCANTARILLADO.
- CALLE 12 CRA 7C: EXCAVACIÓN TUBERÍAS ALCANTARILLADO.
- CALLE 12 A CRA 8: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

S.M.O

INTERVENTORIA

LUNES 28 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 4 ROSULADORES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 3 PLANAS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPRESORA, HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES: - CAMPOSTOLA: ORDEN Y ASEO.
  - AVANZADA: CONFORMACIÓN PLANOS DE ANDENES.
  - ALCANTARILLAS: CONFORMACIÓN PLANOS DE SANDWICH. SE DA APERTURA A LA VÍA. DE MANERA PARCIAL.
  - ENTRADA AL COLEGIO: ORDEN Y ASEO.
  - ANDENES CALLE LARGA: SIN ACTIVIDADES. CONTINÚA ESPERA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA INTERVENCIÓN DE TRAMO DE ANDÉN SOLICITADO POR LA COMUNIDAD. YA SE PRESENTÓ PRESUPUESTO.
  - CRA 10 CALLE 11B: CONTINÚA ESPERA PARA CAMBIO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO. SE REALIZAN DEMOLICIONES DE ANDÉN Y EXCAVACIONES PARA CAJAS DE INSPECCIÓN.
  - CALLE 12 CRA 7C: INSTALACIÓN DE SUMIDERO LATERAL. CONTINÚA ESPERA PARA CAMBIO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO.
  - CALLE 9 ENTRE CRAS 8 Y 9: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS PAVIMENTO. SE ENCUENTRA TUBERÍA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO, SE REPORTA A AGUAS DE FLANDES Y

SE OMITIRÁ LA VISITA PARA CAMBIO O AMPLIACIÓN PARA PROFUNDIZACIÓN.

✗ DIA SOLEADO

✗ SE REALIZA RECORRIDO CON EL INGENIERO FEDEY PATIÑO, APOYO A LA SUPERVISIÓN, PARA ENTREGA DE 8 NUEVOS PUNTOS EN SECTORES VILLAPINZÓN (3), LA LINDA (1), MARRUECHITO (1), ALCAZARES (1), QUINTA HISPANIA (2)

✗ LA INTERVENTORÍA MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA POCA PRESENCIA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ESTO DEBIDO A QUE SE HAN ENTREGADO NUMEROSOS FRENTES DE OBRA Y SOLO CUENTAN CON 10 PERSONAS (AYUDANTES). ES CLARO QUE EXISTEN 2 PUNTOS "FRENADOS" POR LA DEMORA DE LA ENTIDAD PARA SOLUCIONAR EL TEMA DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO, SIN EMBARGO, HAY OTROS FRENTES QUE SE HAN VISTO ABANDONADOS PARA SUPLIR ESTA FALENCIA DE PERSONAL AL CONCENTRARLO EN UN SOLO PUNTO.

J. M V.O
Ppl. obra

RES. INTERVENTORÍA

MARTES 29DO JULIO 2025

✗ PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 4 ACEQUIADORES, 1 CARPINTERO, 1 CONDUCTOR

✗ EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 3 MOTAS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR.

✗ ACTIVIDADES: - CONTRATISTA: SIN ACTIVIDADES, PERSONAL PARADO.

- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES, PERSONAL COMPLETA UNOS AÑOS DE ANDEN SUPERIOR.

- ENTIDAD A CARGO: SE HACEN OBSERVACIONES A LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS EL PASADO SABADO PUES AUN NO RETIRAN LAS BARRAS DE ACCESO VEHICULARES, SE RECUERDA QUE HACEN LAS RESPECTIVAS DEMOLICIONES Y ADECUACIONES PARA EL INGRESO Y SALIDA VEHICULOS. CONTINUAR EN ORDEN Y ASEO.

EN VISITA REALIZADA SE ENCONTRARON VARIOS VEHICULOS

RE LAMARON DOS COLADAS, QUE EVIDENTEMENTE TRANSITARON POR EL PAVIMENTO VACIADO EL PASADO [illegible] VIERNES 25 DE JULIO, Y 2 PIAS PANCHADAS SOBRE EL, SE PROCEDE AL CUARTEADO PARA LA POSTERIOR COLOCACION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN LA OBRA HASTA SU ACCESO DEFINITIVO, ES RESPONSABILIDAD DE PAVIMENTOS EN LA OBRA HASTA SU ACCESO DEFINITIVO, ES RESPONSABILIDAD DE EL Y DE PARTICULARES ALGUNA FALLA O DESPERFECTO QUE SEA CONSECUENCIA DE SU OBRA, ESTO PUEDE NO CONTINUA CON LA OBRA SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN NECESARIAS.

- AVENIDA CARLOS CANOVAS: SIN ACTIVIDADES, LOS ACCESOS AUTORIZADOS SE HAN TERMINADO, SE ESPERA AUTORIZACIÓN PARA PASO DE LA SUBMISIÓN DE OTRO TRAMO, SOLICITADO POR UNA PROPIETARIA, PARA SU INCORPORACIÓN.
- CASA DE LA VECINA: SE RECIBE NOTICIA QUE LLEGARON LOS INSTALADORES DE LA VIVIENDA Y SE PROCEDE CON LA DEMOLICIÓN DE FABRICA VIEJA Y EXCAVACIÓN REQUERIDA. EN HORAS DE LA TARDE INICIAN EL CIERRE.
- CALLE 12 CON 7C: DE HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZA EL CORTABLE DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO, SE PROCEDE CON LLENO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO CAMPANILLA.
- CALLE 9 ENTRE 8 Y 9: EXCAVACIÓN PARA CAJAS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SE ENCUENTRA DURANTE LA EXCAVACIÓN UNA SUSTANCIA DE BAJA RESISTENCIA, SUELO TIPO ARCILLA, POSTERIORMENTE SE ENCUENTRA SATURADO, SE RECOMIENDA REALIZAR SUSTITUCIÓN DE LOCAL CON ARENA GRUESA Y PROTEGER LA OBRA CON PLÁSTICO MIENTRAS SE INSTALA Y SUELDA LA SUMIDERO CAMPANILLA.
- CALLE 12 A CRA 10: SE INICIA VACIADO DEL SOLERA SIN COMPLIR CON LA DEPRESIÓN, POR LO QUE SE SUSPENDE EL VACIADO Y SE ORDENA EL RETIRO DEL HORMIGÓN, SE REVISA EL DISEÑO Y SE HABLA EXPLICANDO AL RESIDENTE Y ENCARGADO DE SERVICIO. SE ADVIERTE EN SOLICITUD AL CONTRATISTA DE NO EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONCRETO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA INTERVENTORÍA. SE REALIZA VACIADO DE LA RAMPA DE ACCESO A LA IGLESIA, NIVELANDO CON REGLA

ELECTROSOLDADA.

- CALLE 31 CRA 12, CUNETA ADJUNTO, ESCALAS = SE REALIZA INSTALACIÓN DE RAMPLON EN EL TRAMO DE LAS ESCALAS, ALLÍ SE REALIZARÁ ACTIVIDADES DE PINTURA Y CONTINUA CON EL TRAZADO DEFINIDO CON LA SUPERVISIÓN EN LA PARTE ALTA DE LAS ESCALAS Y AL FINAL DEL PASAJE.

EN RECORRIDO REALIZADO CON EL INGENIERO FRANCY PATIÑO INDICÓ QUE TODOS LOS VADOS DEBEN SER REFORZADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACCESOS VEHICULARES, CON DOBLE MALLA, CUENTA QUE ESTA INSTRUCCIÓN SE HABÍA REALIZADO DESDE EL RECORRIDO INICIAL.

* DIA SOLEADO

Ing. INTERVENTORÍA.

Ing. obra

MIERCOLES 30 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO, 4 RESPONSABLES.
* EQUIPO: 1 MUNICARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADOR, 3 RANAS, 1 DENTIN, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES.
- GUARZEDA: SIN ACTIVIDADES
- ENTRADA A COLEGIO: SIN ACTIVIDADES: SE CONTINUA SEÑALIZACIÓN.
- ANDENES CALLE LARGA: EN HORAS DE LA TARDE SE RECIBE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA REPOSICIÓN DE OTRO TRAMO DE ANDÉN SOLICITADO POR PARROQUIANA EN ESQUINA CALLE 12B CRA 8.
- CASA DE LA CULTURA: SE REALIZA CAMBIO FALTANTE POR PARTE DE CONTRATISTA DE AGUAS DE MANIZALES, INSTALAN 2 TUBOS DE 6" Y UNA SILLETA DE 4"A6", SE CONSTRUYEN CAJAS DE INSPECCIÓN ANTICIPADAS SOBRE ANDEN, SE INICIAN LLENOS COMPACTADOS DE EXCAVACIÓN, SE RECORDARA AL CONTRATISTA NO UTILIZAR AFIRMADO DEBIDO A LA

PRESENCIA DE PIEDRAS QUE PUEDEN ROMPER LAS TUBERÍAS, EN CASO DE DAÑO A ESTAS, DEBE SER REPUESTO A COSTAS DE ÉL.
- CALLE 12 CRA 7C: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOMICILIARIA
- CRA 9 ENTRE 8 Y 9: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
- CALLE 12A CRA 13: VACIADO DE ANDÉN Y PISO NO FORZADO CON ACERO DE 1/2".
- CALLE 31 CRA 12 - CUARTO PASAJE - GALAN: INICIAN ACTIVIDAD DE PINTURA EN BARANDA INSTALADA.
* DÍA SOLEADO.

RES. INTERVENTORÍA.

SMMLO
R-S. Obra

JUEVES 31 DE JULIO 2025
* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 4 ABOLLADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADORES, 1 BOMBA, 3 PLANAS, 1 CONTADORA, 1 PLANTA ELECTRICA, 2 VIBRADORES, 2 CORTADORAS, HERRAMIENTA MENOR
* DÍA SOLEADO; LLUVIAS EN LA NOCHE
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES, FALTA INSTALACIÓN DE BARANDA, CONTINÚA ESPERA DE VISITA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA DEFINIR SEÑALIZACIÓN PREVIO A LA APERTURA OFICIAL DE LA VÍA.
- SAN IGNACIO: SIN ACTIVIDADES, PENDIENTE COMPLETAR CUATRO ATRAS DE ANDÉN SUPERIOR.
- CALLE 10 # 12B-43 (ENTRADA COLEGIO): DEMOLICIÓN PARA CONFECCIÓN DE RAMPAS VEHICULARES. SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR COMPLETAMIENTO DEL ASEO DE LA ZONA.
- CRA 7C CALLE 12B (ANDENES CALLE IMOCA): INICIA DEMOLICIÓN DE ANDÉN UBICADO EN CALLE 12B CRA 8.
- CRA 10 CALLE 11B: INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

EL CONTRATISTA REALIZARA PASO VEHICULAR SOBRE LA SUBBASE GRANULAR, SE DA VISTO BUENO PARA ESTO EN PRO DE IDENTIFICAR POSIBLES FALLOS EN LA SUBBASE DANDO A LOS SUELOS ENCONTRADOS, SIN EMBARGO SE HACE LA OBSERVACIÓN ACERCA DE LAS FORMALETAS INSTALADAS, EL PASO DE LAS VOLQUETAS PODRÍA ROMPERLAS, EN CASO DE DAÑO ASÍ, DEBE SER REPARADO A COSTAS DE EL.

- CALLE 12 CRA 7C: INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, SE ADECUAN RAMPAS DE ACCESO CON SUBBASE PARA PASO VEHICULAR, SE REALIZA SEÑALIZACIÓN DEL DESVÍO, SE INICIA EXCAVACIÓN DEL OTRO CARRIL. EL CONTRATISTA REALIZA EL PASO VEHICULAR SOBRE LA SUBBASE, SE DA VISTO BUENO PARA ESTO EN PRO DE IDENTIFICAR POSIBLES FALLOS EN LA SUBBASE DANDO A LOS SUELOS ENCONTRADOS, SIN EMBARGO, SE HACE LA OBSERVACIÓN ACERCA DE LAS FORMALETAS INSTALADAS, EL PASO DE VEHÍCULOS PODRÍA ROMPERLAS, EN CASO DE DAÑO ASÍ, DEBE SER REPARADO A COSTAS DE EL.
- CALLE 9 CRAS 8 Y 9: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
- CALLE 12A CARRIL 3: SIN ACTIVIDADES.
- CALLE 31 CARRIL 4 CARRIL ANCHO: CONTINÚAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN BARANDA INSTALADA.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR ORDEN Y ASEO EN LOS DIFERENTES FRENTES, ADICIONAL SE SOLICITA QUE ESTA ACTIVIDAD SEA COTIDIANA Y NO SOLO CUANDO SE REALICE LA INTERVENTORÍA. SE INSTA AL CONTRATISTA A INICIAR NUEVOS FRENTES DE OBRA, PUES EL PLAZO CONTRACTUAL DISMINUYE RÁPIDAMENTE Y NO SE APRECIA SUFICIENTE EJECUCIÓN PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO SUSCRITO LA ALCALDÍA DE MANIZALES.

S.V.B.O

Res. obra

RS. INTERVENTORÍA

VIERNES 01 DE AGOSTO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 4 MENSAJEROS, 1 CONDUCTOR, 2 OBRERALES.
* EQUIPO: 2 RETROEXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 MEZCLAS, 1 BOMBIN, 1 COMPACTADORA, MOTOBOMBA MENOR
* DÍA SOLICITADO:
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES. SE REALIZA RECORRIDO EN COMPAÑIA DEL INGENIERO FERNEY PATIÑO (APOYO A LA SUPERVISION) WILLIAM PEREZ (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA), JUAN DAVID ARANGO ARIAS (SECRETARIA DE MOVILIDAD), CONTRATISTA SE INDICA QUE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD SE INSTALARÁ LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL QUE CONSTA DE: AL INICIO DEL TRAMO FLECHAS QUE INDICAN LA REDUCCION DE LA CALZADA, AL FINAL DEL TRAMO UNA CEBRA Y UN PARE. A CARGO DEL CONTRATO DE OBRA AUTORIZAN LA INSTALACION DE DOS SEÑALES VERTICALES, AL INICIO DEL TRAMO LA SEÑAL DE REDUCCION DE CALZADA AL LADO IZQUIERDO SOBRE EL PUNTO DE CONCRETO EXISTENTE Y EN EL FINAL DEL TRAMO UNA SEÑAL DE PARE AL LADO DERECHO.
SE REALIZA RECORRIDO CON EL INGENIERO PATIÑO PARA REVISAR DETALLES PREVIO AL RECIBO DE LA OBRA CONSTRUIDA, ENCONTRAMOSE QUE AÚN LES FALTAN COSAS PARA CORREGIR, ROSANES EN SARDINELES, CORTE DE PAVIMENTO EN LA PARTE ALTA, INSTALACIÓN DE SELLO EN EL CORTE QUE SE CONSIDERA, LAS ESCALAS CONSTRUIDAS (2), EL EMPRADIZADO EN LA PARTE BAJA, TUBO DE LA AVENIDA Y LA INSTALACIÓN DE LA BARANDA. ENTRE OTROS DETALLES MENORES.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES.
- CALLE 10 # 129-43: SIN ACTIVIDADES. SE SOLICITA COMPLETAR EL ASEO DE LA ZONA Y REALIZAR LOS ROSANES NECESARIOS EN LOS SARDINELES Y LIMPIEZA DE LAS JUNTAS CON GRAMA O COPILLO DE ACERO
- CRA 7C CALLE 128: EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE APOYO

EN JARDÍN UBICADO EN CALLE 12B CRA 8, AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.

- CRA 10 CALLE 11B: INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, SE CONSTRUYEN LAS TAPAS PARA LAS CAJAS DE INSPECCIÓN, SE SOLICITA LA CORRECCIÓN DE LAS CAÑUELAS CONSTRUIDAS.
- CALLE 12 CRA 7C: FINALIZA DEMOLICIÓN DEL TRAMO AUTORIZADO. CON EL DESVIO VEHICULAR SE EMPIEZAN A IDENTIFICAR FALLOS DE LA SUBRASANTE, TIPO PIEL DE COCODRILO Y ACOLCHONAMIENTOS, LO QUE SUPONE HUMEDAD Y BAJA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO, CONTINUARÁ LA INSPECCIÓN MIENTRAS SE PROCEDE CON LAS ACTIVIDADES DEL TRAMO DEMOLIDO.
- CALLE 9 ENTRE 8 Y 9: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. EL CONTRATISTA HABILITA PASO VEHICULAR SOBRE LA SUBBASE INSTALADA, SE DA VISTO BUENO EN PO DE IDENTIFICAR POSIBLES FALLOS EN LA SUBRASANTE DEBIDO A LOS SUELOS ENCONTRADOS, SIN EMBARGO, SE HACE LA OBSERVACIÓN RESPECTO DE LAS TUBERÍAS DEL SECTOR, EL PASO DE LAS RUSETAS PODRÍA AGRIETARLAS, EN CASO DE DAÑO A ESTAS, DEBE SER REPARADA A COSTAS DE ÉL.
- CALLE 12A CRA 13: SIN ACTIVIDADES: SE SOLICITA REALIZAR UN BARRIDO COMPLETO POR LA PRESENCIA DE POLVO QUE PUEDE GENERAR CAIDA DE PERSONAS. SE VISITA EL PUNTO CON EL ENCARGADO PATIÑO, SE APRECIA UNA OBRA BIEN TERMINADA Y SE INDICAN ALGUNOS CORTES FALTANTES. FALTA INSTALAR LA BARANDA.
- CALLE 31 CRA 12: SIN ACTIVIDADES TECNICAS.

SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR ORDEN Y ASEO EN LOS DIFERENTES FRENTES, SE SOLICITA INGRESO DE POR LO MENOS UNA MUJER A LA OBRA OBLIGATORIA, POR NORMA Y OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, SE RECUERDE CONTRATAR UNA MUJER POR CADA 10 HOMBRES, SE HACE ÉNFASIS EN QUE CON EL INGRESO DE UNA MUJER PUEDE MEJORAR LA TOMA DEL ASEO.

AL FINALIZAR LA TARDE NO SE REGISTRAN LOS PASOS

DEL PERSONAL, SE ESCUCHAN LOS COMENTARIOS QUE SI NO RECIBEN EL PAGO DE LA QUINCENA EN LO QUE QUEDA DEL DÍA, MAÑANA NO TRABAJARÁN.

RES. INTERVENTORÍA.

S. A. O
R. S. OBRA

SÁBADO 02 DE AGOSTO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 2 INSPECTOR, 1 CONDUCTOR, 2 PEONES, 4 RECICLADORES, 6 AYUDANTES.
* EQUIPO: 2 MINICARGADORES, 2 PLANAS, 1 BOBCAT, 2 RETROEXCAVADORAS, 2 VIBRADORES, HERRAMIENTA MENOR, 1 CORTADORA, 1 PLANTA ELÉCTRICA.
* MAÑANA SOLEADA, LLUVIA CUARTO DE HORAS DE LA TARDE
* ACTIVIDADES: - CO-APOSTOLA: SIN ACTIVIDADES.
  - AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
  - CALLE 10 # 12B-43: SIN ACTIVIDADES. SE SOLICITA COMPLETAR EL ASEO DE LA ZONA Y NIVELAR LOS ASENTOS NECESARIOS EN LOS SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE LAS REJAS.
  - CRA 7C CALLE 12B: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO.
  - CRA 10 CALLE 11B: SIN ACTIVIDADES.
  - CALLE 12 CRA 7C: RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN
  - CRA 9 ENTRE 8 Y 9: DEMOLICIÓN DE CANAL DERECHO, SENTIDO CRA 8 A 9. RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO.
  - CALLE 12 CRA 13: SIN ACTIVIDADES
* SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR ORDEN Y ASEO DE LOS FRENTES INTERVENIDOS.
* FALTA PERSONAL OPERATIVO, AL PARECER POR FALTA DE PAGO DE LA QUINCENA ANTERIOR EL DIRECTOR DE OBRA INDICA QUE SE HAN REALIZADO A TIEMPO.