INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Informe **Parcial:** _____ **Final:** X

Contrato No.	***131 DE 2022***
Contratista	***BRV Ingeniería y planeación SAS***
Modalidad de selección	*Mínima cuantía*
Proceso de contratación	*No. IP 013 de 2022*
Objeto	***Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)".***
Localización	*Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*
Valor inicial	*$59.800.000 (Cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos)*
Reducción R.P. No. 87922	*$ 5.999.868 (Cinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos)*
Valor adición No. 1	*$ 43.588.442 (Cuarenta y tres millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)*
Valor adición No. 2	*$ 3.018.456 (Tres millones dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos)*
Valor final	*$ 100.407.030 (Cien millones cuatrocientos siete mil treinta pesos)*
Plazo inicial	*Hasta el 31 de diciembre de 2022*
Fecha de inicio	***8 de septiembre de 2022***
Suspensión No. 1	*08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)*
Reinicio No. 1	*16 de febrero de 2023*
Suspensión no. 2	*03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)*
Reinicio No. 2	*31 de mayo de 2023*
Prórroga No. 1	*156 días*
Prórroga No. 2	*50 días*
Suspensión No. 3	*20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)*
Reinicio No. 3	*22 de abril de 2024*
Prorroga No. 3	*53 días*
Suspensión No. 4	*17 de junio de 2024*
Reinicio No. 4	*21 de enero de 2025*
Fecha de terminación	***29 de enero de 2025***

Contrato No.	***147 DE 2022***
Contratista	*CONSORCIO JMS-C, conformado por JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC (70%) Y JOSE MARIA SIERRA CARRASQUILLA (30%)*
Modalidad de selección	*Concurso de méritos*
Proceso de contratación	*No. 07 de 2022*
Objeto	***Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)***
Localización	*Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*
Valor	***$1.204.764.898 (Mil doscientos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos)***

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Se relacionan las actuaciones realizadas por la interventoría (Contrato No. 131 de 2022) para el periodo comprendido[1] entre el 24 de enero de 2025 y 29 de enero de 2025:

El 29 de enero de 2025, se realizó la entrega en físico de los productos finales de las Sedes Judiciales objeto del Contrato de Consultoría No. 147 de 2022 (anexo 1), así:

- BRV-INT-CSJ-661-2025 - Entrega final productos vulnerabilidad Zipaquirá Cundinamarca.
- BRV-INT-CSJ-662-2025 - Entrega final productos Diagnóstico Zipaquirá Cundinamarca.
- BRV-INT-CSJ-663-2025 - Entrega final productos Bolívar Cauca.
- BRV-INT-CSJ-664-2025 - Entrega final productos Barrancominas Guainía.
- BRV-INT-CSJ-665-2025 - Entrega final productos Orocué Casanare.
- BRV-INT-CSJ-666-2025 - Entrega final productos Concordia Magdalena.
- BRV-INT-CSJ-667-2025 - Entrega final productos La Primavera Vichada.

1.2. GARANTÍAS

Contrato de Consultoría No. 147 de 2022 (reporte Secop II)

Inicio contrato:	08 de septiembre de 2022	**Fecha finalización:**	29 de enero de 2025
Número de póliza		14-44-101160700	
Aseguradora		Seguros del Estado S. A	
Amparos	**Plazos**	**Fecha de vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	El plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	08/09/2022	29/07/2025
Calidad del servicio	El término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final del contrato.	29/01/2025	29/01/2030
Pago de salarios y prestaciones sociales.	El plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	08/09/2022	29/01/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	El plazo de ejecución del contrato y seis (6) y meses más.	08/09/2022	29/07/2025

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022 (reporte Secop II)

Inicio contrato:	08 de septiembre de 2022	**Fecha finalización:**	29 de enero de 2025
Número de póliza		62-44-101016046	
Aseguradora		Seguros del Estado S. A	
Amparos	**Plazos**	**Fecha de vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	El plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	08/09/2022	29/07/2025
Calidad del servicio	El término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final del contrato.	29/01/2025	29/01/2030
Pago de salarios y prestaciones sociales.	El plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	08/09/2022	29/01/2028

[1] *Las actividades reportadas corresponden a lo encontrado en el sistema de correspondencia y lo reportado por la interventoría, en razón a que el día 24 de enero de 2025 inicie el disfrute de mis vacaciones (por ley), quedando el Arquitecto Fabio German Paz Franco, Director Administrativo de la División de Estructuración de Proyectos, encargado en su calidad de Coordinador del Proyecto.*

2. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Contrato de Consultoría No. 147 de 2022:

Avance Físico Programado: *100%*
Avance Físico Ejecutado: *100% de los productos entregados (reporte acta recibo final).*

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022:

Avance Físico Programado: *100%*
Avance Físico Ejecutado: *100%*

2.1. INVERSIÓN ANTICIPO


Contrato de Consultoría No. 147 de 2022:

El Plan de Inversión Inicial fue aprobado por la interventoría, mediante los siguientes comunicados:

Comunicado	Estado
BRV-INT-CSJ-019-2022	APROBADO Plan de Inversión del Anticipo V0 y Plan General del Anticipo.
BRV-INT-CSJ-073-2022	Aprobación documentos para trámite de anticipo contrato de Consultoría No. 147-2022
BRV-INT-CSJ-503-2023	APROBADO Plan de Inversión del Anticipo V1

Se realizó la apertura de cuenta conjunta Consultor Interventoría de acuerdo a las obligaciones contractuales Cuenta de Ahorros del Banco Caja Social 24116120362, exclusiva para el manejo del anticipo del Contrato de Consultoría No. 147 de 2022.

En la plataforma SECOP II se encuentra publicado el documento titulado *Informe Final de Manejo de Anticipo y Amortización*, en el cual la Consultoría y la Interventoría dejan constancia del manejo adecuado del anticipo y de la amortización total del mismo en el marco del contrato.



7. CONCLUSIONES

Como parte de lo presentado en este informe y que cuenta con los soportes en cada informe de corte de manejo de anticipo se puede concluir que la consultoría realizó un correcto manejo del anticipo cumpliendo el Plan de Manejo de Anticipo aprobado y del cual la interventoría realizó el respectivo control del manejo.

Dentro del contrato se realizó un adecuado manejo del anticipo correspondiente al Plan de Manejo aprobado.

Con el trámite de las actas de pago No. 4 y No. 5 se terminó de realizar la amortización del anticipo al 100%, por lo tanto, el consultor cumplió con esta obligación contractual.

En señal de aceptación y aprobación se firma:

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Consultor

CAROL FERNANDA GONZALEZ
Representante Legal
BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN SAS
Interventor

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022:

La interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS renuncio al pago del anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos, de acuerdo con lo reportado en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad.

Nota: *Dado que el Contrato de Interventoría No. 131 de 2022 no contempló anticipo y con el fin de evitar repeticiones innecesarias en el informe, a partir de este punto no se continuará incluyendo información relacionada con el anticipo de este contrato.*

2.2. RENDIMIENTO FINANCIERO

Contrato de Consultoría No. 147 de 2022:

A continuación, se relacionan los rendimientos de la cuenta certificados por la entidad bancaria del contrato de consultoría (reportados por la interventoría):

AÑO GRAVABLE	RENDIEMIENTOS CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD BANCARIA
2022	20.608,00
2023	112.281,00
2024	2.627,46
TOTAL	**135.516,46**

Así mismo, en el informe final de interventoría, indica:

> *"… Se presenta el depósito realizado por rendimientos financieros a la Nación, se aclara que el corte contable y financiero para el año 2024 es realizado por la entidad bancaria hasta el 31 de marzo de 2025, por lo que se tuvo el soporte correspondiente hasta el día 7/04/2025:*

Periodo	Valor depositado	Fecha del depósito
No. 1 (Noviembre 2022 a Diciembre 2023)	$132.900.00	17 de julio de 2024
No. 2 (Enero de 2024 a Marzo de 2024)	$2.400.00	23 de julio de 2024
No. 3 Con el Balance final de las certificaciones 2022-2023 y 2024	$300.00	9 de Abril de 2025
TOTAL	**$135.600.00**	

> *Todos los soportes se encuentran relacionados se encuentran dentro del documento INFORME FINAL DE MANEJO DE ANTICIPO Y AMORTIZACIÓN entregado a la interventoría mediante comunicado CEGG-CON-147-52-800-2025 de fecha 9 de abril de 2025.*
>
> *Igualmente, mediante la comunicación CEGG-CON-147-52-802-2025 del 9 de abril de 2025 se realiza el reporte del pago final depositado a la entidad al correo indicado para tal fin: fondosespeciales@deaj.ramajudicial.gov.co..."*

2.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Contrato de Consultoría No. 147 de 2022:

De acuerdo con el documento denominado “Balance Financiero No. 5 del Contrato de Diseño 147-2022” y el “Acta de Corte No. 4 del Contrato de Diseño 147-2022 – Amortización del Anticipo”, suscritos entre el consultor y la interventoría, se evidencia que la amortización del anticipo se efectuó en su totalidad con el Pago No. 4.

Concepto	Fecha pago	Valor ejecutado	Amortización	Valor factura	Saldo por amortizar
Anticipo	23/11/2022	$ 0,00	$ 0,00	$ 602.382.449,00	$ 602.382.449,00
Pago parcial No. 1	27/12/2023	$ 57.242.822,00	$ 28.621.411,00	$ 28.621.411,00	$ 573.761.038,00
Pago parcial No. 2	27/12/2023	$ 272.944.972,50	$ 136.472.486,50	$ 136.472.486,00	$ 437.288.551,50
Pago parcial No. 3	17/07/2024	$ 44.098.188,00	$ 22.049.094,00	$ 22.049.094,00	$ 415.239.457,50
Pago parcial No. 4	-	$ 610.085.333,00	$ 415.239.457,50	$ 194.845.875,50	$ 0,00
Pago parcial No. 5	-	$ 5.693.400,00	$ 0,00	$ 5.693.400,00	$ 0,00
	Total	**$ 990.064.715,50**	**$ 602.382.449,00**	**$ 990.064.715,50**	**$ 0,00**

Saldo pendiente por amortizar	**$ 0,00**

2.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con la información registrada en el Secop II y el documento titulado “Balance Financiero No. 5 del Contrato de Diseño 147-2022” suscrito entre el consultor y la interventoría, se presenta el resumen financiero del contrato.

Contrato de Consultoría No. 147 de 2022:

Resumen General

Concepto	Valores
Valor inicial del contrato	$ 1.204.764.898,00
Valor adición	$ 0,00
Valor total del contrato	**$ 1.204.764.898,00**
Valor pagado por concepto de anticipo	$ 602.382.449,00
Valor actual pagado por concepto de actas	$ 387.682.266,50
Valor total pagado	$ 990.064.715,50
Saldo del contrato a liberar	**$ 214.700.182,50**

Relación Compromisos Efectuados

Numero de compromiso RP	SIIF	Fecha	Factura	Valor pagado
99422	373087622	2022-11-23	JMSC-1	$ 602.382.449,00
99522	470371923	2023-12-27	JMSC-3	$ 28.621.411,00
99422	470389323	2023-12-27	JMSC-4	$ 136.472.486,00
107923	233070424	2024-07-17	JMSC-5	$ 22.049.094,00
8525	198572225	2025-06-19	JMSC-6	$ 194.845.875,50
8525	198576025	2025-06-19	JMSC-7	$ 5.693.400,00
			Total	**$ 990.064.715,50**

Relación detallada de pagos realizados

Concepto	Fecha pago	Valor ejecutado	Amortización	Factura	Saldo a liberar
Pago parcial No. 1	2023-12-27	$ 57.242.822,00	$ 28.621.411,00	$ 28.621.411,00	$ 1.147.522.076,00
Pago parcial No. 2	2023-12-27	$ 272.944.972,50	$ 136.472.486,50	$ 136.472.486,00	$ 874.577.103,50
Pago parcial No. 3	2024-07-17	$ 44.098.188,00	$ 22.049.094,00	$ 22.049.094,00	$ 830.478.915,50
Pago parcial No. 4	2025-06-19	$ 610.085.333,00	$ 415.239.457,50	$ 194.845.875,50	$ 220.393.582,50
Pago parcial No. 5	2025-06-19	$ 5.693.400,00	$ 0,00	$ 5.693.400,00	$ 214.700.182,50
Total		**$ 990.064.715,50**	**$ 602.382.449,00**	**$ 387.682.266,50**	**$ 214.700.182,50**

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022:

Resumen General

Concepto	Valores
Valor inicial del contrato	$ 59.800.000,00
Valor adición	$ 40.607.030,00
Valor total del contrato	**$ 100.407.030,00**
Valor pagado por concepto de anticipo	$ 0,00
Valor total pagado	$ 100.407.030,00
Saldo del contrato a liberar	**$ 0,00**

Relación Compromisos Efectuados

Numero de compromiso RP	SIIF	Fecha	Factura	Valor pagado
87922	474648123	2023-12-28	BRV 203	$ 5.125.714
11825	329421625	2025-09-10	BRV 303	$ 92.262.860
112124	344553025	2025-09-19		$ 3.018.456
TOTAL PAGADO				**$ 100.407.030**

Relación detallada de pagos realizados

Concepto	Fecha pago	Valor ejecutado	Amortización	Factura	Saldo a liberar
Pago parcial No. 1	28/12/2023	$ 5.125.714,00	$ -	$ 5.125.714,00	$ 95.281.316,00
Pago final	10/09/2025	$ 95.281.316,00	$ -	$ 92.262.860,00	$ 3.018.456,00
	10/09/2025		$ -	$ 3.018.456,00	$ -
	Totales	**$ 100.407.030,00**	**$ -**	**$ 100.407.030,00**	**$ -**

1. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

Contrato de Consultoría No. 147 de 2022:

Mediante informe final, la interventoría reportó que, para el contrato de **consultoría** durante el transcurso del tiempo de ejecución se presentó a David Ricardo Araque Castiblanco, como personal con discapacidad.

Nombre personal	EPS	ARL	Pensión
David Ricardo Araque Castiblanco	Sanitas EPS	Positiva	Pensionado por invalidez

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022:

Mediante informe final, la interventoría reportó que *"… En el contrato de **interventoría** de acuerdo con el decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad" la interventoría declara que en su personal de trabajo no se encuentran personas en condición de discapacidad y cumple con la norma antes mencionada debido al bajo número total de trabajadores de la planta de personal del proponente …"*

2. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Mediante informe final, la interventoría informó que *"… Entre las fechas comprendidas de la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente laboral, o reclamación laboral o de pago tanto en el contrato de **Consultoría** e **Interventoría** …"*

3. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

De acuerdo con las actas de recibo final de cada Sede Judicial objeto del contrato (anexas al presente informe), el consultor entregó en su totalidad los productos previstos, los cuales fueron recibidos a satisfacción por la interventoría. En consecuencia, no se prevén inconvenientes para la liquidación de mutuo acuerdo con el Contrato de Consultoría No. 147 de 2022 y el Contrato de Interventoría No. 131 de 2022. Sin embargo, durante la ejecución se evidenciaron retrasos por parte de la interventoría en el cumplimiento de algunos compromisos, situación que podría ocasionar demoras en el proceso de liquidación.

4. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Mediante informe final, la interventoría informó que *"… La consultoría realizó el cumplimiento en los aspectos ambientales y sociales durante la ejecución del contrato, en cumplimiento a los planes presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PGA-001-V0 y según tabla 3 del documento "PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA" el cual fue revisado por la interventoría y aprobado mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-006-2022.*

Programa 1. Compras ambientalmente sostenibles en los bienes y servicios
Programa 2. Control al consumo de papel
Programa 3. Gestión de emisiones atmosféricas
Programa 4. Ahorro y uso eficiente del agua
Programa 5. Ahorro y uso eficiente de la energía
Programa 6. Gestión integral de residuos sólidos
Programa 7. Capacitación permanente

El seguimiento y cumplimiento de este se reportó en cada uno de los informes semanales y mensuales del contrato.

La interventoría acogió dicho componente ambiental que fue implementado al contrato No. 131 de 2022 …"

7.1 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante informe final, la interventoría informo que, en cuanto al cumplimiento del consultor en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato, fue direccionado por el Plan Inicial presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PSST-001-V0.

El seguimiento y cumplimiento de este se reportó en cada uno de los informes semanales y mensuales del contrato.

No ocurrió ningún accidente laboral y/o reclamación laboral.

La **Interventoría** acogió dicho plan para socializar con su equipo de trabajo.

5. PLAN DE CALIDAD

Mediante informe final, la interventoría informo que "… *En cuanto al cumplimiento del consultor en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato, fue direccionado por el Plan Inicial presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PC-001-V0.*

El seguimiento y cumplimiento de este se reportó en cada uno de los informes semanales y mensuales del contrato.

*La **Interventoría** acogió dicho plan para socializar con su equipo de trabajo ..."*

6. CONCLUSIONES

- El Contrato de Consultoría No. 147 de 2022 y el Contrato de Interventoría No. 131 de 2022 finalizaron el 29 de enero de 2025.
- Se suscribió Acta de Terminación y Acta de Recibo de las diferentes Sedes objeto del Contrato de Consultoría No. 147 de 2022.
- Las pólizas reportadas en el presente informe se encuentran aprobadas en el Secop II.
- Se realizó la amortización total del contrato de Consultoría No. 147 de 2022.
- Se realizó la totalidad de pagos al Consultor y la Interventoría en relación con las actividades ejecutadas.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 17 días, del mes de septiembre de 2025.



Fabian Montañez
Supervisor

ANEXOS

Bogotá D. C., 29 de enero de 2025

Señores
Nación Consejo Superior de la Judicatura
ING. WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 131 DE 2022:** "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Asunto: **Alcance oficio CEGG-CON-147-52-773-2024. Remisión definitiva de productos entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 3 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. SEDE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA).**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio CEGG-CON-147-52-773-2025 entregado por el consultor y el cual se adjunta a la presente, se remite a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para su conocimiento y fines pertinentes, los productos entregables finales según el ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 3 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. SEDE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA).

Se realiza la revisión de los documentos y esta interventoría notifica el AVAL de estos productos, de esta manera se hace entrega en físico a la entidad contratante para su conocimiento y fines pertinentes.

Se entrega original en una caja y copia en una caja junto con el formato digital de los productos técnicos.

Adicional a esto se remite el control de anexo de entregables y el acta de entrega y recibo final para la sede del asunto.

Tener presente que se remite el UNICO ORIGINAL EN FIRMA Y SELLOS de los respectivos planos y licencia de construcción dada por la entidad competente.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier comentario.

Atentamente,

Carol Fernanda González
Representante legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS.

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, 26 de diciembre de 2024

Señores:
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Ing. Carol Fernanda González
Representante Legal
La Ciudad

Referencia: *Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*

Asunto: Remisión definitiva de productos entregables ANEXO *TÉCNICO DE ENTREGABLES NO. 3 - CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS". VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ*
En el entendido que el contrato está suspendido la presente comunicación no genera costos adicionales para la entidad.

Estimados señores:

Una vez desarrollados los Estudios y Diseños del asunto y obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los responsables entre ellos la firma interventora, así como las entidades correspondientes al objeto contractual, como la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, Secretaría de Planeación, Dirección de Urbanismo y Espacio Público

Se remite un juego tanto de informes elaborados como planos, tanto en original como en copia, que presentan la totalidad de los análisis técnicos correspondientes.

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL						
SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ						
ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 3						
INFORMACIÓN ENTREGADA						
CARPETA No	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	ENTREGADO		MEDIO DE ENTREGA	FORMATO	CANTIDAD FOLIOS
		ORIGINAL	COPIA			
1	Informe de Reforzamiento Estructural V1 (Informe + 6 Anexos)	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 153
2	Planos de Reforzamiento Estructural	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 26

3	Informe Memoria de Cálculo Geotécnico para Recimentación Muros Pantalla V0, con Anexos.	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	153 A 252
	Informe de Estudio Patológico, especializado de sismicidad, suelos y geotecnia V1	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	253 A 305
	Anexos del Estudio Patológico	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	306 A 481
4	Informe de Vulnerabilidad Sísmica. Sede Judicial Zipaquirá, V2	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	482 A 543
	Anexos de Peritaje Estructural	X	X	Digital	Editable y PDF	544
	Memoriales y carta conjunta	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	545 A 549
	Memorias de cálculo de cantidades de obra. Reforzamiento Estructural, Sede Zipaquirá, V0	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	550 A 593
	Especificaciones Técnicas. Reforzamiento Estructural, Sede Zipaquirá, V2	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	594 A 703
	Presupuesto Reforzamiento. Anexo 1. Resumen de Cantidades Recimentación, MICROPILOTAJE y dados	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	704 A 705
	Anexo 2. Resumen de Cantidad de Pantallas	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	706 A 707
	Anexo 3. Memorias de Cantidades de Obra de Vigas	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	708 A 923
	Anexo 3A. Cantidades de Obra Vigas. Resumen	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	924 A 926
	Anexo 3B. Cálculo de Adhesivo Anclajes	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	927 A 928
	Anexo 3C. Resumen e Adhesivo MAPEI 100	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	929 - 930
	Anexo 3D. Cálculo de Adhesivo Anclaje HILTI	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	931 -932
	Anexo 4. Resumen de Cantidades Totales de Obra	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	933 -935
	Anexo 5. Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	936 A 967
	Anexo 6. Análisis del AIU	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	968 A 969
	Anexo 7. Cronograma de Ejecución de Obra. Reforzamiento Estructural. Sede Zipaquirá	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	970 A 983

	Anexo 7A. Secuencia de Ejecución. Reforzamiento Estructural. Sede Zipaquirá	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	984 A 987
	Anexo 8. Soportes	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	988 A 1028

Se remiten dos cajas, que contienen la información señalada en original y copia.

Cordialmente;

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C

Anexo: Lo indicado
Archivo. Contrato de Consultoría # 52

Bogotá D. C., 29 de enero de 2025

Señores
Nación Consejo Superior de la Judicatura
ING. WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 131 DE 2022:** "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Asunto: **Alcance oficio CEGG-CON-147-52-774-2024. Remisión definitiva de productos entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 4 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) DIAGNÓSTICO INTEGRAL.**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio CEGG-CON-147-52-774-2025 entregado por el consultor y el cual se adjunta a la presente, se remite a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para su conocimiento y fines pertinentes, los productos entregables finales según el ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 4 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) DIAGNÓSTICO INTEGRAL.

Se realiza la revisión de los documentos y esta interventoría notifica el AVAL de estos productos, de esta manera se hace entrega en físico a la entidad contratante para su conocimiento y fines pertinentes.

Se entrega original en una caja y copia en una caja junto con el formato digital de los productos técnicos.

Adicional a esto se remite el control de anexo de entregables y el acta de entrega y recibo final para la sede del asunto.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier comentario.

Atentamente,

Carol Fernanda González
Representante legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS.

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, 26 de diciembre de 2024

Señores:
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Ing. Carol Fernanda González
Representante Legal
La Ciudad

Referencia: *Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*

Asunto: Remisión definitiva de productos entregables ANEXO *TÉCNICO DE ENTREGABLES NO. 4 - CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA). DIAGNÓSTICO INTEGRAL*
En el entendido que el contrato está suspendido la presente comunicación no genera costos adicionales para la entidad.

Estimados señores:

Una vez desarrollados los Estudios y Diseños del asunto y obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los responsables entre ellos la firma interventora, así como las entidades correspondientes al objeto contractual, como la Alcaldía Municipal de ZIPAQUIRÁ, EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRÁ (EPZ) y EMPRESAS DE SERVICIOS, entre otras.

Se remiten dos (2) juegos de documentos, tanto de informes como planos, tanto en ORIGINAL como en COPIA, que presentan la totalidad de los análisis técnicos correspondientes, realizados por el CONSORCIO JMS-C, dentro del alcance definido en el Anexo Técnico de Entregables No 4.

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL								
SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ								
ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 4								
INFORMACIÓN ENTREGADA								
TOMO	CARPETA No	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	TIPO	ENTREGADO		MEDIO DE ENTREGA	FORMATO	CANTIDAD FOLIOS
				ORIGINAL	COPIA			
1	1	ASPECTOS GENERALES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 26
2		INFORME BASE PRELIMINAR	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	27 A 169

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

3	2	GEOFÍSICA Y SUELOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	170 A 322
4	3	TOPOGRAFÍA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	323 A 484
			Plano	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
5	4	ESTRUCTURAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	485 A 509
			Plano	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
6	5	HIDROSANITARIO ** Informe y Planos Sellados en Original (Única copia original)*	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1391 A 1434
			Plano	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	5
7	6	FIBRA ÓPTICA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	510 A 522
			Plano	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
8		AMBIENTAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	523 A 713
9	7	PRESUPUESTO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	714 A 1126
10		MANUAL DE ESPECIFICACIONES						
11		LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1127 A 1157
12	8	Red interna de aguas lluvias	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1158 A 1270
		Red y equipos de agua potable externa						
		Red y equipos de agua potable interna						
		Red y equipos de aguas negras externa						
		Red y equipos de aguas negras interna						
		Red y equipos de detección y extinción de incendios						
		Red y equipos de ascensor						
		Red y equipos de aire acondicionado						

		Red interna, externa y equipos eléctricos						
		Red y equipos de respaldo de energía (Baterías/UPS)						
		Red y equipos de generación de energía (Planta eléctrica de emergencia)						
		Red y equipos de cableado estructurado						
		Red y equipos de circuito cerrado de televisión						
		Red y equipos de control de acceso y seguridad						
		Red y equipos de comunicaciones (activos y pasivos)						
		Red y equipos de protección contra rayos						
		Acabados.						
		Diagnóstico	Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	12
13	9	TRABAJOS EN ALTURA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1271 A 1291
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
14		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1292 A 1330
15		INFORMACIÓN CATASTRAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1331 A 1390
		CD TODO EL PROYECTO	CD	X	X	Digital	Digital	1

La anterior información se entrega en (4) cuatro cajas de archivo debidamente identificadas como se muestra en la lista.

Cordialmente;

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C

Anexo: Lo indicado

Bogotá D. C., 29 de enero de 2025

Señores
Nación Consejo Superior de la Judicatura
ING. WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 131 DE 2022:** "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Asunto: **Alcance oficio CEGG-CON-147-52-775-2024. Remisión definitiva de productos entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL BOLÍVAR (CAUCA).**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio CEGG-CON-147-52-775-2025 entregado por el consultor y el cual se adjunta a la presente, se remite a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para su conocimiento y fines pertinentes, los productos entregables finales según el entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL BOLÍVAR (CAUCA).

Se realiza la revisión de los documentos y esta interventoría notifica el AVAL de estos productos, de esta manera se hace entrega en físico a la entidad contratante para su conocimiento y fines pertinentes.

Se entrega original en dos cajas y copia en dos cajas junto con el formato digital de los productos técnicos.

Adicional a esto se remite el control de anexo de entregables y el acta de entrega y recibo final para la sede del asunto.

Tener presente que se remite el UNICO ORIGINAL EN FIRMA Y SELLOS de los respectivos planos y licencia de construcción dada por la entidad competente.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier comentario.

Atentamente,

Carol Fernanda González
Representante legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS.

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, 26 de diciembre de 2024

Señores:
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Ing. Carol Fernanda González
Representante Legal
La Ciudad

Referencia: *Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*

Asunto: Remisión definitiva de productos entregables ANEXO *TÉCNICO DE ENTREGABLES NO. 1 - CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL DE BOLÍVAR (CAUCA)*
En el entendido que el contrato está suspendido la presente comunicación no genera costos adicionales para la entidad.

Estimados señores:

Una vez desarrollados los Estudios y Diseños del asunto y obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los responsables entre ellos la firma interventora, así como las entidades correspondientes al objeto contractual, como la Alcaldía Municipal de BOLÍVAR y entidades de servicios públicos entre otras.

Se remiten dos (2) juegos de documentos, tanto de informes como planos, tanto en ORIGINAL como en COPIA, que presentan la totalidad de los análisis técnicos correspondientes, realizados por el CONSORCIO JMS-C, dentro del alcance definido en el Anexo Técnico de Entregables No 1.

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
SEDE JUDICIAL DE BOLÍVAR (CAUCA)								
ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1								
INFORMACIÓN ENTREGADA								
TOMO	**CARPETA No**	**DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO**	**TIPO**	**ENTREGADO**		**MEDIO DE ENTREGA**	**FORMATO**	**CANTIDAD FOLIOS**
				ORIGINAL	**COPIA**			
1	1	ASPECTOS GENERALES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 28
2		INFORME BASE PRELIMINAR	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	29 A 193

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

3		GEOFÍSICA Y SUELOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	194 A 289
4	2	TOPOGRAFÍA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	290 A 317M
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
5	3	ARQUITECTÓNICO PARTE 1	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	318 A 353
			(Planos Detalles Arquitectónicos y Proyecto Arquitectónico)	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	21
	4	ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	354 A 356
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	14
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - SEÑALIZACIÓN	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3572 A 381
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	6
	5	ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - PAISAJÍSMO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	382 A 397
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - RENDERS	Separador	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	397A
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - VIDEO	Recorrido Virtual	X	X	Digital	Editable y PDF	1
6	6	ESTRUCTURAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	398 A 574
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	19
7	7	HIDROSANITARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	575 A 619
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	19

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

8	8	ELÉCTRICO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	620 A 732
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	21
9	9	AIRE ACONDICIONADO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	733 A 794
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	6
10		AMBIENTAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	795 A 937
11	10	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	938 A 970
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	4
12	8	SEGURIDAD Y CONTROL (La información está incluida dentro del Tomo 8)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	672 A 678
			Planos	x	x	Físico y digital	Editable y PDF	(Incluidos dentro del anexo de planos del Tomo 8)
13	10	TRANSPORTE VERTICAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	971 A 1001
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
14		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1002 A 1125
15	11	PRESUPUESTO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1126 A 1306
16		MANUAL DE ESPECIFICACIONES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1307 A 1622
17	12	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	Informe con certificados y licencias	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1623 A 1651
18		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1652 A 1805
19		INFORMACIÓN CATASTRAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1806 A 1906
			Plano					1

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

20		ENTREGABLE BIM		X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1907 A 1941
		CD TODO EL PROYECTO	CD	X	X	Digital	Digital	1

La anterior información se entrega en cuatro (4) cajas de archivo debidamente identificadas como se muestra en la lista.

Cordialmente;

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C

Anexo: Lo indicado
Archivo. Contrato de Consultoría # 52

Bogotá D. C., 29 de enero de 2025

Señores
Nación Consejo Superior de la Judicatura
ING. WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 131 DE 2022:** "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Asunto: **Alcance oficio CEGG-CON-147-52-776-2024. Remisión definitiva de productos entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL BARRANCOMINAS (GUAINÍA).**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio CEGG-CON-147-52-776-2025 entregado por el consultor y el cual se adjunta a la presente, se remite a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para su conocimiento y fines pertinentes, los productos entregables finales según el entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL BARRANCOMINAS (GUAINÍA).

Se realiza la revisión de los documentos y esta interventoría notifica el AVAL de estos productos, de esta manera se hace entrega en físico a la entidad contratante para su conocimiento y fines pertinentes.

Se entrega original en dos cajas y copia en dos cajas junto con el formato digital de los productos técnicos.

Adicional a esto se remite el control de anexo de entregables y el acta de entrega y recibo final para la sede del asunto.

Tener presente que se remite el UNICO ORIGINAL EN FIRMA Y SELLOS de los respectivos planos y licencia de construcción dada por la entidad competente.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier comentario.

Atentamente,

Carol Fernanda González
Representante legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS.

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, 26 de diciembre de 2024

Señores:
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Ing. Carol Fernanda González
Representante Legal
La Ciudad

Referencia: *Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*

Asunto: Remisión definitiva de productos entregables ANEXO *TÉCNICO DE ENTREGABLES NO. 1 - CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL DE BARRANCOMINAS (GUAINÍA)*
En el entendido que el contrato está suspendido la presente comunicación no genera costos adicionales para la entidad.

Estimados señores:

Una vez desarrollados los Estudios y Diseños del asunto y obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los responsables entre ellos la firma interventora, así como las entidades correspondientes al objeto contractual, como la Alcaldía Municipal de Barrancominas y entidades de servicios públicos entre otras.

Se remite dos (2) juegos de documentos, tanto de informes como planos, tanto en ORIGINAL como en COPIA, que presentan la totalidad de los análisis técnicos correspondientes, realizados por el CONSORCIO JMS-C, dentro del alcance definido en el Anexo Técnico de Entregables No 1.

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
SEDE JUDICIAL DE BARRANCOMINAS (GUAINÍA)								
ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1								
INFORMACIÓN ENTREGADA								
TOMO	CARPETA No	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	TIPO	ENTREGADO		MEDIO DE ENTREGA	FORMATO	CANTIDAD FOLIOS
				ORIGINAL	COPIA			
1	1	ASPECTOS GENERALES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 41
2		INFORME BASE PRELIMINAR	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	42 A 250
3		GEOFÍSICA Y SUELOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	251 A 349

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

4	2	TOPOGRAFÍA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	350 A 463
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
5	3	ARQUITECTÓNICO PARTE 1	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	464 A 498
			(Planos Detalles Arquitectónicos y Proyecto Arquitectónico)	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	22
	4	ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	499 A 501
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	12
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - SEÑALIZACIÓN	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	502 A 526
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	6
	5	ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - PAISAJISMO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	527 A 543
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - RENDERS	Separador	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	544
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - VIDEO	Recorrido Virtual	X	X	Digital	Editable y PDF	545
6	6	ESTRUCTURAL (Informe)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	546 A 723
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	10
7	7	HIDROSANITARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	724 A 789
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	7
8	8	ELÉCTRICO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	790 A 876

			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	877 - 10
9	9	AIRE ACONDICIONADO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	878 A 920
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
10		AMBIENTAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	721 A 1068
11	10	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1069 A 1092
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
12	8	SEGURIDAD Y CONTROL (La información está incluida dentro del Tomo 8)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	842 A 847
			Planos	x	x	x	Editable y PDF	Incluidos dentro del anexo de planos del Tomo 8.
13	10	TRANSPORTE VERTICAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1093 A 1121
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
14		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1122 A 1200
15	11	PRESUPUESTO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1201 A 1359
16		MANUAL DE ESPECIFICACIONES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1360 A 1675
17	12	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	Informe con certificados y licencias	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1676 A 1737
18		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1738 A 1821
19		INFORMACIÓN CATASTRAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1822 A 1939
			Plano					1
20		ENTREGABLE BIM		X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1940 A 1973

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

		CD TODO EL PROYECTO	CD	X	X	Digital	Digital	1

La anterior información se entrega en (4) cuatro cajas de archivo debidamente identificadas como se muestra en la lista.

Cordialmente;

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C

Anexo: Lo indicado
Archivo. Contrato de Consultoría # 52

Bogotá D. C., 29 de enero de 2025

Señores
Nación Consejo Superior de la Judicatura
ING. WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 131 DE 2022:** "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Asunto: **Alcance oficio CEGG-CON-147-52-778-2024. Remisión definitiva de productos entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL OROCUÉ (CASANARE).**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio CEGG-CON-147-52-778-2025 entregado por el consultor y el cual se adjunta a la presente, se remite a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para su conocimiento y fines pertinentes, los productos entregables finales según el entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL OROCUÉ (CASANARE).

Se realiza la revisión de los documentos y esta interventoría notifica el AVAL de estos productos, de esta manera se hace entrega en físico a la entidad contratante para su conocimiento y fines pertinentes.

Se entrega original en dos caja y copia en dos cajas junto con el formato digital de los productos técnicos.

Adicional a esto se remite el control de anexo de entregables y el acta de entrega y recibo final para la sede del asunto.

Tener presente que se remite el UNICO ORIGINAL EN FIRMA Y SELLOS de los respectivos planos y licencia de construcción dada por la entidad competente.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier comentario.

Atentamente,

Carol Fernanda González
Representante legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS.

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, 27 de diciembre de 2024

Señores:
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Ing. Carol Fernanda González
Representante Legal
La Ciudad

Referencia: *Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*

Asunto: Remisión definitiva de productos entregables ANEXO *TÉCNICO DE ENTREGABLES NO. 1 - CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL DE OROCUÉ (CASANARE)*
En el entendido que el contrato está suspendido la presente comunicación no genera costos adicionales para la entidad.

Estimados señores:

Una vez desarrollados los Estudios y Diseños del asunto y obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los responsables entre ellos la firma interventora, así como las entidades correspondientes al objeto contractual, como la Alcaldía Municipal de Orocué y entidades de servicios públicos entre otras.

Se remite dos (2) juegos de documentos, tanto de informes como planos, tanto en ORIGINAL como en COPIA, que presentan la totalidad de los análisis técnicos correspondientes, realizados por el CONSORCIO JMS-C, dentro del alcance definido en el Anexo Técnico de Entregables No 1.

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
SEDE JUDICIAL DE OROCUE, CASANARE								
ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1								
INFORMACIÓN ENTREGADA								
TOMO	CARPETA No	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	TIPO	ENTREGADO		MEDIO DE ENTREGA	FORMATO	CANTIDAD FOLIOS
				ORIGINAL	COPIA			
1	1	ASPECTOS GENERALES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 41
2		INFORME BASE PRELIMINAR	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	42 A 182
3		GEOFÍSICA Y SUELOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	183 A 287

4	2	TOPOGRAFÍA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	288 A 418
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
5	3	ARQUITECTÓNICO PARTE 1	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	419 A 453
			(Planos Detalles Arquitectónicos y Proyecto Arquitectónico)	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	22
	4	ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	454 A 456
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	13
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - SEÑALIZACIÓN	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	457 A 482
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	6
	5	ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - PAISAJISMO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	483 A 497
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - RENDERS	Separador	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	498
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - VIDEO	Recorrido Virtual	X	X	Digital	Editable y PDF	499
6	6	ESTRUCTURAL (Informe)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	500 A 683
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	15
7	7	HIDROSANITARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	684 A 776
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	17
8	8	ELÉCTRICO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	777 A 895

			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	23
9	9	AIRE ACONDICIONADO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	896 A 949
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	5
10		AMBIENTAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	950 A 1081
11	10	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1082 A 1106
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
12	8	SEGURIDAD Y CONTROL (La información está incluida dentro del Tomo 8)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	777 A 895
			Planos	x	x	x	Editable y PDF	Incluidos dentro del anexo de planos del Tomo 8.
13	10	TRANSPORTE VERTICAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1107 A 1140
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	4
14		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1141 A 1228
15	11	PRESUPUESTO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1229 A 1405
16		MANUAL DE ESPECIFICACIONES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1406 A 1609
17	12	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	Informe con certificados y licencias	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1610 A 1634
18		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1635 A 1788
19		INFORMACIÓN CATASTRAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1789 A 1832
			Plano					1
20		ENTREGABLE BIM		X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1833 A 1883

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

		CD TODO EL PROYECTO	CD	X	X	Digital	Digital	1

La anterior información se entrega en (4) cuatro cajas de archivo debidamente identificadas como se muestra en la lista.

Cordialmente;

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C

Anexo: Lo indicado
Archivo. Contrato de Consultoría # 52

Bogotá D. C., 29 de enero de 2025

Señores
Nación Consejo Superior de la Judicatura
ING. WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 131 DE 2022:** "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Asunto: **Alcance oficio CEGG-CON-147-52-779-2024. Remisión definitiva de productos entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL CONCORDIA (MAGDALENA).**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio CEGG-CON-147-52-779-2025 entregado por el consultor y el cual se adjunta a la presente, se remite a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para su conocimiento y fines pertinentes, los productos entregables finales según el entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL CONCORDIA (MAGDALENA).

Se realiza la revisión de los documentos y esta interventoría notifica el AVAL de estos productos, de esta manera se hace entrega en físico a la entidad contratante para su conocimiento y fines pertinentes.

Se entrega original en dos caja y copia en dos cajas junto con el formato digital de los productos técnicos.

Adicional a esto se remite el control de anexo de entregables y el acta de entrega y recibo final para la sede del asunto.

Tener presente que se remite el UNICO ORIGINAL EN FIRMA Y SELLOS de los respectivos planos y licencia de construcción dada por la entidad competente.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier comentario.

Atentamente,

Carol Fernanda González
Representante legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS.

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, 27 de diciembre de 2024

Señores:
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Ing. Carol Fernanda González
Representante Legal
La Ciudad

Referencia: *Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*

Asunto: Remisión definitiva de productos entregables ANEXO *TÉCNICO DE ENTREGABLES NO. 1 - CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL DE CONCORDIA (MAGDALENA)*

En el entendido que el contrato está suspendido la presente comunicación no genera costos adicionales para la entidad.

Estimados señores:

Una vez desarrollados los Estudios y Diseños del asunto y obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los responsables, entre ellos la firma interventora, así como las entidades correspondientes al objeto contractual, como la Alcaldía Municipal de CONCORDIA y entidades de servicios públicos entre otras.

Se remiten dos (2) juegos de documentos, tanto de informes como planos, tanto en ORIGINAL como en COPIA, que presentan la totalidad de los análisis técnicos correspondientes, realizados por el CONSORCIO JMS-C, dentro del alcance definido en el Anexo Técnico de Entregables No 1.

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
SEDE JUDICIAL DE CONCORDIA (MAGDALENA)								
ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1								
INFORMACIÓN ENTREGADA								
TOMO	**CARPETA No**	**DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO**	**TIPO**	**ENTREGADO**		**MEDIO DE ENTREGA**	**FORMATO**	**CANTIDAD FOLIOS**
				ORIGINAL	**COPIA**			
1	1	ASPECTOS GENERALES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 28
2		INFORME BASE PRELIMINAR	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	29 A 187

3		GEOFÍSICA Y SUELOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	188 A 295
4	2	TOPOGRAFÍA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	296 A 408
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
5	3	ARQUITECTÓNICO PARTE 1	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	409 A 445
			(Planos Detalles Arquitectónicos y Proyecto Arquitectónico)	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	20
	4	ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	446 A 448
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	13
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - SEÑALIZACIÓN	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	449 A 474
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	5
	5	ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - PAISAJISMO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	475 A 488
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - RENDERS	Separador	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	SIN
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - VIDEO	Recorrido Virtual	X	X	Digital	Editable y PDF	489
6	6	ESTRUCTURAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	490 A 629
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	13
7	7	HIDROSANITARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	630 A 675
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	10

8	8	ELÉCTRICO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	676 A 761
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	14
9	9	AIRE ACONDICIONADO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	762 A 810
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
10		AMBIENTAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	811 A 911
11	10	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	912 A 940
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
12	8	SEGURIDAD Y CONTROL (Capítulo 9)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	733 A 738
			Planos					4
13	10	TRANSPORTE VERTICAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	941 A 974
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
14		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1034 A 1113
15	11	PRESUPUESTO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1065 A 1179
16		MANUAL DE ESPECIFICACIONES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1180 A 1230
17	12	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	Informe con certificados y licencias	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1231 A 1284
18		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1285 A 1438
19		INFORMACIÓN CATASTRAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1439 A 1493
			Plano	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
20		ENTREGABLE BIM		X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1494 A 1526

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

		CD TODO EL PROYECTO	CD	X	X	Digital	Digital	1

La anterior información se entrega en cuatro cajas de archivo debidamente identificadas como se

Cordialmente; JUAN JOSE SIERRA HERRERA Firmado digitalmente porJUAN JOSE SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C

Anexo: Lo indicado
Archivo. Contrato de Consultoría # 52

Bogotá D. C., 29 de enero de 2025

Señores
Nación Consejo Superior de la Judicatura
ING. WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 131 DE 2022:** "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Asunto: **Alcance oficio CEGG-CON-147-52-780-2024. Remisión definitiva de productos entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA).**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio CEGG-CON-147-52-780-2025 entregado por el consultor y el cual se adjunta a la presente, se remite a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para su conocimiento y fines pertinentes, los productos entregables finales según el entregables ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1 – CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA).

Se realiza la revisión de los documentos y esta interventoría notifica el AVAL de estos productos, de esta manera se hace entrega en físico a la entidad contratante para su conocimiento y fines pertinentes.

Se entrega original en dos caja y copia en dos cajas junto con el formato digital de los productos técnicos.

Adicional a esto se remite el control de anexo de entregables y el acta de entrega y recibo final para la sede del asunto.

Tener presente que se remite el UNICO ORIGINAL EN FIRMA Y SELLOS de los respectivos planos y licencia de construcción dada por la entidad competente.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier comentario.

Atentamente,

Carol Fernanda González
Representante legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS.

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, 27 de diciembre de 2024

Señores:
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Ing. Carol Fernanda González
Representante Legal
La Ciudad

Referencia: *Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)*

Asunto: Remisión definitiva de productos entregables ***ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES NO. 1 - CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA)***

En el entendido que el contrato está suspendido la presente comunicación no genera costos adicionales para la entidad.

Estimados señores:

Una vez desarrollados los Estudios y Diseños del asunto y obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los responsables, entre ellos la firma interventora, así como las entidades correspondientes al objeto contractual, como la Alcaldía Municipal de LA PRIMAVERA y entidades de servicios públicos entre otras.

Se remiten dos (2) juegos de documentos, tanto de informes como planos, tanto en ORIGINAL como en COPIA, que presentan la totalidad de los análisis técnicos correspondientes, realizados por el CONSORCIO JMS-C, dentro del alcance definido en el Anexo Técnico de Entregables No 1.

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
SEDE JUDICIAL DE LA PRIMAVERA (VICHADA)								
ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1								
INFORMACIÓN ENTREGADA								
TOMO	**CARPETA No**	**DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO**	**TIPO**	**ENTREGADO**		**MEDIO DE ENTREGA**	**FORMATO**	**CANTIDAD FOLIOS**
				ORIGINAL	**COPIA**			
1	1	ASPECTOS GENERALES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 28
2		INFORME BASE PRELIMINAR	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	29 A 181

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

3		GEOFÍSICA Y SUELOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	182 A 288
4	2	TOPOGRAFÍA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	289 A 386
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
5	3	ARQUITECTÓNICO PARTE 1	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	387 A 421
			(Planos Detalles Arquitectónicos y Proyecto Arquitectónico)	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	18
	4	ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	422 A 423
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	12
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - SEÑALIZACIÓN	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	424 A 447
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	5
	5	ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - PAISAJISMO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	448 A 464
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - RENDERS	Separador	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	SIN
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - VIDEO	Recorrido Virtual	X	X	Digital	Editable y PDF	465
6	6	ESTRUCTURAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	466 A 643
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	10
7	7	HIDROSANITARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	644 A 710
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	8

8	8	ELÉCTRICO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	710A A 785
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	12
9	9	AIRE ACONDICIONADO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	786 A 827
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
10		AMBIENTAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	826 A 979
11	10	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	980 A 1004
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
12	8	SEGURIDAD Y CONTROL (Capítulo 9)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	762 A 767
			Planos					2
13	10	TRANSPORTE VERTICAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1005 A 1033
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
14		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1034 A 1113
15	11	PRESUPUESTO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1114 A 1320
16		MANUAL DE ESPECIFICACIONES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1321 A 1517
17	12	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	Informe con certificados y licencias	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1518 A 1544
18		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1545 A 1697
19		INFORMACIÓN CATASTRAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1698 A 1743
			Plano	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1
20		ENTREGABLE BIM		X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1744 A 1772

(601) 7546987 – 3112424854
consorciojmsc@gmail.com
Calle 11 No. 72C – 16 Of. 201
Bogotá D.C.

		CD TODO EL PROYECTO	CD	X	X	Digital	Digital	1

La anterior información se entrega en cuatro cajas de archivo debidamente identificadas como se muestra en la lista.

Cordialmente;

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C

Anexo: Lo indicado
Archivo. Contrato de Consultoría # 52

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101160700**	15

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**01**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**22**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO JMS-C	**NIT: 901.619.725-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 11 NRO. 72 C - 16	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022, REFERENTE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2022	20/07/2025	$180,714,734.70	$180,714,734.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2022	20/07/2025	$602,382,449.00	$602,382,449.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2022	20/01/2028	$180,714,734.70	$180,714,734.70
CALIDAD DEL SERVICIO	22/01/2023	22/01/2028	$301,191,224.50	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN JUSTIFICACION DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 Y ACTA DE REINICIO No. 4 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022 SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	25/06/2029

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO. LOS
DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,149,939.00	$ *******8,000.00	$ *****220,008.00	$ *********1,377,948.00	$ ****1,265,003,142.90	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101160700**	15

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**01**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**22**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO JMS-C	**NIT: 901.619.725-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 11 NRO. 72 C - 16	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,149,939.00	$ *******8,000.00	$ *****220,008.00	$ *********1,377,948.00	$ ****1,265,003,142.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002116881685(3900)000001377948(96)20230908

REFERENCIA PAGO:

1100211688168-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101160700	15

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	01	2025	08	09	2022	00:00	22	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO JMS-C		**NIT: 901.619.725-8**
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 72 C - 16	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		**NIT: 800.093.816-3**
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 7 - 96	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3127011

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SIERRA CARRASQUILLA JOSE MARIA	19232116	30.00
JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC	900791632-2	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101160700, anexo 15, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ENERO de 2025

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101160700	16

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	02	2025	08	09	2022	00:00	22	02	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO JMS-C	NIT: 901.619.725-8	CL 11 NRO. 72 C - 16	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	NIT: 800.093.816-3	CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022, REFERENTE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2022	20/07/2025	$180,714,734.70	$180,714,734.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2022	20/07/2025	$602,382,449.00	$602,382,449.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2022	20/01/2028	$180,714,734.70	$180,714,734.70
CALIDAD DEL SERVICIO	22/01/2023	22/01/2028	$301,191,224.50	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN JUSTIFICACION DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 Y ACTA DE REINICIO No. 4 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	25/06/2029

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,265,003,142.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101160700	16

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	02	2025	08	09	2022	00:00	22	02	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO JMS-C		**NIT: 901.619.725-8**
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 72 C - 16	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		**NIT: 800.093.816-3**
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 7 - 96	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3127011

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SIERRA CARRASQUILLA JOSE MARIA	19232116	30.00
JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC	900791632-2	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101160700**	17

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**02**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**22**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO JMS-C	**NIT: 901.619.725-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 11 NRO. 72 C - 16	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022, REFERENTE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2022	20/07/2025	$180,714,734.70	$180,714,734.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2022	20/07/2025	$602,382,449.00	$602,382,449.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2022	20/01/2028	$180,714,734.70	$180,714,734.70
CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2025	22/02/2028	$301,191,224.50	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE TERMINACION DE PLAZO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FECHA ENERO 29 DE 2025 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022, SE ACLARA LA VIGENCIA INICIAL DE LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,265,003,142.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101160700	17

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	02	2025	08	09	2022	00:00	22	02	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO JMS-C		NIT: 901.619.725-8

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 11 NRO. 72 C - 16		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		NIT: 800.093.816-3

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 72 NRO. 7 - 96		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3127011

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SIERRA CARRASQUILLA JOSE MARIA	19232116	30.00
JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC	900791632-2	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101160700**	18

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**02**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**29**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO JMS-C	**NIT: 901.619.725-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 11 NRO. 72 C - 16	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022, REFERENTE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/09/2022**	**20/07/2025**	**$180,714,734.70**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**08/09/2022**	**20/07/2025**	**$602,382,449.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/09/2022**	**20/01/2028**	**$180,714,734.70**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**29/01/2025**	**29/01/2030**	**$301,191,224.50**	**$301,191,224.50**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE TERMINACION DE PLAZO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FECHA ENERO 29 DE 2025 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022, SE ACLARA LA VIGENCIA FINAL DE LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,265,003,142.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101160700	18

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	02	2025	08	09	2022	00:00	29	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO JMS-C		**NIT: 901.619.725-8**
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 72 C - 16	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		**NIT: 800.093.816-3**
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 7 - 96	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3127011

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SIERRA CARRASQUILLA JOSE MARIA	19232116	30.00
JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC	900791632-2	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101160700	19

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2025	08	09	2022	00:00	29	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO JMS-C	NIT: 901.619.725-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 11 NRO. 72 C - 16	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	NIT: 800.093.816-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No. 147 DE 2022, REFERENTE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2022	29/07/2025	$180,714,734.70	$180,714,734.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2022	29/07/2025	$602,382,449.00	$602,382,449.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2022	29/01/2028	$180,714,734.70	$180,714,734.70
CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2025	29/01/2030	$301,191,224.50	$301,191,224.50

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN PUBLICACION DEL SECOP II LAS FECHAS CORRECTAS DE LAS ACTAS SON LAS SIGUIENTES:

- JUSTIFICACION DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA JUNIO 17 DE 2024 Y ACTA DE REINICIO No. 4 DE FECHA ENERO 21 DE 2025.

ASI MISMO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE FECHA ENERO 29 DE 2025, DONDE LA VIGENCIA ESTA AMPARADA EN SU TOTALIDAD.

LA VIGENCIA GLOBAL DE LAS POLIZAS ES DEL 08/09/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA EL 29/01/2030 A LAS 23:59 HORAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******49,906.00	$ *******8,000.00	$ ******11,002.00	$ **********68,909.00	$ ****1,265,003,142.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101160700**	19

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	**03**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**29**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO JMS-C	**NIT: 901.619.725-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 11 NRO. 72 C - 16	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODISCOUNT

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******49,906.00	$ *******8,000.00	$ ******11,002.00	$ ***********68,909.00	$ ****1,265,003,142.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002117307690(3900)000000068909(96)20230908

REFERENCIA PAGO:

1100211730769-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101160700	19

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2025	08	09	2022	00:00	29	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO JMS-C		**NIT: 901.619.725-8**
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 72 C - 16	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7586987

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		**NIT: 800.093.816-3**
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 7 - 96	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3127011

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SIERRA CARRASQUILLA JOSE MARIA	19232116	30.00
JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC	900791632-2	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101160700, anexo 19, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de MARZO de 2025

14-44-101160700

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101016046**	**28**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**01**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**25**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS	**NIT: 900.664.302-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 64 F 68 D 26 BL 5 IN 2 AP 302	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8019467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

vGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN DESARROLLO CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 131 DE 2022, INVITACION PUBLICA NO. 013 DE 2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, F.INANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MERITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/09/2022**	**29/07/2025**	**$15,061,054.50**	**$15,061,054.50**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/09/2022**	**25/06/2027**	**$15,061,054.50**	**$15,061,054.50**
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/06/2024**	**25/06/2029**	**$25,101,757.50**	**$25,101,757.50**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION No 4 DE 14 DE JUNIO DE 2024 , PRORROGA DE SUSPENSION No 1,PRORROGA DE SUSPENSION No 2,PRORROGA DE SUSPENSION No 3,PRORROGA DE SUSPENSION No 4,PRORROGA DE SUSPENSION No 5,PRORROGA DE SUSPENSION No 6 A LA SUSPENSION No 4 Y ACTA DE REINICIO No 4 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******55,223,866.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101016046, anexo 28, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ENERO de 2025

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101016046**	**29**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**01**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**29**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS	**NIT: 900.664.302-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 64 F 68 D 26 BL 5 IN 2 AP 302	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8019467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

vGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN DESARROLLO CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 131 DE 2022, INVITACION PUBLICA NO. 013 DE 2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, F.INANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MERITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/09/2022**	**29/07/2025**	**$15,061,054.50**	**$15,061,054.50**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/09/2022**	**29/01/2028**	**$15,061,054.50**	**$15,061,054.50**
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/06/2024**	**25/06/2029**	**$25,101,757.50**	**$25,101,757.50**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No 4 DE 14 DE JUNIO DE 2024 , PRORROGA DE SUSPENSION No 1,PRORROGA DE SUSPENSION No 2,PRORROGA DE SUSPENSION No 3,PRORROGA DE SUSPENSION No 4,PRORROGA DE SUSPENSION No 5,PRORROGA DE SUSPENSION No 6 A LA SUSPENSION No 4 Y ACTA DE REINICIO No 4 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******22,488.00	$ *******8,000.00	$ *******5,792.00	$ **********36,281.00	$ *******55,223,866.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101016046, anexo 29, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ENERO de 2025

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101016046**	**30**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**01**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**25**	**06**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS	**NIT: 900.664.302-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 64 F 68 D 26 BL 5 IN 2 AP 302	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8019467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

vGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN DESARROLLO CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 131 DE 2022, INVITACION PUBLICA NO. 013 DE 2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, F.INANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MERITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/09/2022**	**29/07/2025**	**$15,061,054.50**	**$15,061,054.50**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/09/2022**	**29/01/2028**	**$15,061,054.50**	**$15,061,054.50**
CALIDAD DEL SERVICIO	**29/01/2025**	**25/06/2029**	**$25,101,757.50**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUERDO A NUEVA FECHA DE TERMINACION 29 DE ENERO DE 2025, QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******55,223,866.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101016046, anexo 30, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ENERO de 2025

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101016046**	**31**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**01**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**29**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS	**NIT: 900.664.302-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 64 F 68 D 26 BL 5 IN 2 AP 302	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8019467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

vGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN DESARROLLO CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 131 DE 2022, INVITACION PUBLICA NO. 013 DE 2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, F.INANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MERITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/09/2022**	**29/07/2025**	**$15,061,054.50**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/09/2022**	**29/01/2028**	**$15,061,054.50**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**29/01/2025**	**29/01/2030**	**$25,101,757.50**	**$25,101,757.50**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUERDO A NUEVA FECHA DE TERMINACION 29 DE ENERO DE 2025, QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******55,223,866.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101016046, anexo 31, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ENERO de 2025

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101016046**	**32**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**02**	**2025**	**08**	**09**	**2022**	**00:00**	**29**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS	**NIT: 900.664.302-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 64 F 68 D 26 BL 5 IN 2 AP 302	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8019467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT: 800.093.816-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 7 - 96	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3127011

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

vGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN DESARROLLO CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 131 DE 2022, INVITACION PUBLICA NO. 013 DE 2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, F.INANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MERITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUE (CASANARE), BOLIVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINIA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/09/2022**	**29/07/2025**	**$15,061,054.50**	**$15,061,054.50**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/09/2022**	**29/01/2028**	**$15,061,054.50**	**$15,061,054.50**
CALIDAD DEL SERVICIO	**29/01/2025**	**29/01/2030**	**$25,101,757.50**	**$25,101,757.50**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS FECHAS DE LAS ACTAS Y QUE LA PRESENTE POLIZA SE AJUSTO EN SU VIGENCIA DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION No 4 DE 17 DE JUNIO DE 2024 , PRORROGA DE SUSPENSION No 1,PRORROGA DE SUSPENSION No 2,PRORROGA DE SUSPENSION No 3,PRORROGA DE SUSPENSION No 4,PRORROGA DE SUSPENSION No 5,PRORROGA DE SUSPENSION No 6 A LA SUSPENSION No 4 Y ACTA DE REINICIO No 4 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2025 QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******55,223,866.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101016046, anexo 32, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de FEBRERO de 2025

62-44-101016046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ACTA DE CORTE No. 4 DE CONTRATO DE DISEÑO 147-2022
AMORTIZACIÓN ANTICIPO CONTRATO DE DISEÑO

CONTRATO No.	No. 147 de 2022.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Concurso de Méritos.
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	No. 07-2022**.**
OBJETO	Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
VALOR	$1.204.764.898 (Mil doscientos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos).
PLAZO	hasta 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO	8 de septiembre de 2022 o desde la fecha que se active o se publique en el SECOP II.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2022.
ADICIÓN	N/A
VALOR ACTUAL CON ADICIONES	N/A
SUSPENSIÓN No 1	8 de diciembre de 2022
REINICIO No 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No 2	3 de marzo de 2023
REINICIO No 2 SECOP	31 de mayo de 2023
PRORROGA No 1	156 días
PRORROGA No 2	50 días
SUSPENSIÓN No 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No 3	22 de Abril de 2024 (SECOP II)

PRÓRROGA No 3 53 días calendario a partir del 4 de Mayo de 2024

SUSPENSIÓN No 4 17 de junio de 2024 (fecha publicación - SECOP II)

REINICIO No. 4 21 de enero de 2025 (fecha de publicación SECOP II)

TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO 29 de Enero de 2025

A los 29 días del mes de Enero del año 2025, se reunieron las siguientes personas: JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA como Representante Legal del CONSORCIO JMS-C en calidad de CONTRATISTA y CAROL FERNANDA GONZÁLEZ como Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, con el fin de dar aprobación a la presente Acta de Diseño de amortización del Anticipo con el siguiente detalle:

Valor ACTA No. 4 de Diseño (Sin Amortización del Anticipo)	$	610.085.333,00

ACTA	Vr Contrato / Anticipo	Vr Acta Corte Amortización	Saldo por Amortizar
Valor inicial del Contrato	$ 1.204.764.898.00		
Valor Anticipo Diseño	$ 602.382.449,00		$ 0,00
Acta Corte No. 1 de Diseño Amortización Anticipo		$ 28.621.411.00	$ 573.761.038.00
Acta Corte No 2 de Diseño Amortización Anticipo		$136.472.486.50	$ 437.288.551,50
Acta Corte No 3 de Diseño REEMBOLSO 1 Por Ítem de Provisión Amortización de Anticipo		$22.049.094.00	$415.239.457,50
Acta de Corte No. 4 de Diseño Amortización Anticipo		$415,239.457.50	$ 0.00
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		**$ 602.382.449,00**	
SALDO POR AMORTIZAR			**$ 0.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron. Con la presente se amortiza el 100% del anticipo del contrato.

JUAN JOS£ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente porJUAN JOS£ SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

BALANCE FINANCIERO No 5 DE CONTRATO DE DISEÑO 147-2022

CONTRATO No.	No. 147 de 2022.
CONTRATISTA	CONSORCIO JMS-C
INTERVENTORÍA	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
OBJETO	Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
VALOR	$1.204.764.898 (Mil doscientos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos).
PLAZO	hasta 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO	8 de septiembre de 2022 o desde la fecha que se active o se publique en el SECOP II.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2022.
ADICIÓN	N/A
VALOR ACTUAL CON ADICIONES	N/A
SUSPENSIÓN No 1	8 de diciembre de 2023
REINICIO No 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No 2	3 de marzo de 2023
REINICIO No 2 SECOP	31 de mayo de 2023
PRORROGA No 1	156 días
PRORROGA No 2	50 días
SUSPENSIÓN No 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No 3	22 de Abril de 2024 (SECOP II)
PRÓRROGA No 3	53 días calendario a partir del 4 de Mayo de 2024
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024 (fecha publicación - SECOP II)
REINICIO No. 4	21 de enero de 2025 (fecha de publicación SECOP II)
TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	29 de Enero de 2025

A- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

La interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS (Contrato No. 131 de 2022) certifica que a la fecha existe un avance de ejecución equivalente al 100% y un avance financiero del 65.53% (correspondiente a lo facturado a la fecha), conforme al siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO No. 147 - 2022	
CONCEPTO	**VALORES**
Valor inicial del contrato	$ 1.204.764.898,00
Valor adición	$ 0,00
Valor total del contrato	**$ 1.204.764.898,00**
Valor pagado por concepto de anticipo	$ 602.382.449,00
Valor actual pagado por concepto de actas	$ 187.142.991,50
Valor total pagado	$ 789.525.440,50
Saldo por pagar correspondiente a las facturas JMSC-6 (Balance Financiero No. 4) y JMSC-7 (Balance Financiero No. 5)	**$ 200.539.275,50**
Saldo del contrato a liberar	**$ 214.700.182,00**

B- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

CONCEPTO	**MES/AÑO**	**TIPO**	**VALOR EJECUTADO**	**DESCUENTO (POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO)**	**VALOR ACTA Y/O FACTURAS**	**SALDO DEL CONTRATO**
PAGO No 1	12/2023	PAGO PARCIAL	57.242.822,00	28.621.411,00	28.621.411,00	1.147.522.076,00
PAGO No 2	12/2023	PAGO PARCIAL	272.944.973,00	136.472.486,50	136.472.486,50	874.577.103,00
PAGO No 3	07/2024	REEMBOLSO 1 Ítem de provisión	44.098.188,00	22.049.094,00	22.049.094,00	830.478.915,00
PAGO No 4	2025	PAGO PARCIAL	610.085.333,00	415,239,457.50	$194,845,875.50	$220,393,582.00
PAGO No. 5	2025	PAGO FINAL REEMBOLSO 2 Ítem de provisión	5.693.400,00	$ 0,00	5.693.400,00	$214,700,182.00
		TOTALES	**990.064.716,00**	**602.382.449,00**	**$ 387,682,267.00**	**214.700.182,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 0.00**
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 214.700.182.00**

C- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO	VALOR EJECUTADO Y/O FACTURADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR
ANTICIPO	11/2022	ANTICIPO		$ 0,00	$ 602.382.449,00
PAGO No 1	12/2023	PAGO PARCIAL	$ 57.242.822,00	$ 28.621.411,00	$ 573.761.038,00
PAGO No 2	12/2023	PAGO PARCIAL	$ 272.944.973,00	$ 136.472.486,50	$ 437.288.551,50
PAGO No 3 (Reembolso)	07/2024	REEMBOLSO 1 Ítem de provisión	$ 44.098.188,00	$ 22.049.094,00	$ 415.239.457,50
PAGO No 4 (FACTURA JMSC-6)	2025	PAGO FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 610.085.333,00	$ 415.239.457,50	$ 0,00
PAGO No. 5 (Reembolso) (FACTUTA JMSC-7)	2025	PAGO FINAL REEMBOLSO 2 Ítem de provisión	$ 5.693.400,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES			$ 990.064.716,00	$ 602.382.449,00	$ 0,00

SALDO POR AMORTIZAR	$ 0.00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 5.693.400,00

El valor de la presente acta corresponde al pago de reembolso por VALOR "PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD".

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

JUAN JOS£ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente porJUAN JOS£ SIERRA HERRERA

JUAN JOSE SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

BALANCE FINANCIERO No 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 131-2022

Contrato No.	No. 131 de 2022 del 05 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Proceso de mínima cuantía
Proceso de contratación	IP-013-2022
Objeto	Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
localización	Barrancominas (Guainía) - Bolívar (Cauca) – Concordia (Magdalena) - La Primavera (Vichada) - Neiva (Huila) - Orocué (Casanare) - Zipaquirá (Cundinamarca).
Fecha aprobación garantía única	25 de agosto de 2022
Contratista Consultor	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Supervisor	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez.
Coordinador de proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia
Valor Inicial	$ 59.800.000
Reducción R.P. No. 87922	$ - 5.999.868
Valor adición No. 1	$ 43.588.442
Valor adición No. 2	$ 3.018.456
Valor final	$100.407.030
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Fin suspensión No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga no. 1	156 días
Prórroga no. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación	29 de enero de 2025

A. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

La interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS (Contrato No. 131 de 2022) certifica que a la fecha existe un avance de ejecución equivalente al 100% y un avance financiero del 5.10% (correspondiente a lo facturado a la fecha), conforme al siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO No. 131 - 2022	
CONCEPTO	**VALORES**
Valor inicial del Contrato	**$ 59,800,000**
Reducción R.P. No. 87922	-$ 5,999,868
Valor adición No. 1	$ 43,588,442
Valor adición No. 2	$ 3,018,456
Valor total del contrato	**$ 100,407,030**
Valor pagado por concepto de anticipo	$ 0
Valor pagado por concepto de actas	$ 5,125,714
Valor total pagado	$ 5,125,714
Valor pendiente por pagar	**$ 95,281,316**
Saldo del contrato a liberar	**$ 0**

B. RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS, PROYECCIÓN PAGO FINAL Y SALDO A LIBERAR

Concepto	Fecha pago	Valor ejecutado	Amortización	Factura	Saldo para pagar
Pago parcial No. 1	12/2023	$ 5,125,714.00	$ -	$ 5,125,714.00	$ 95,281,316.00
Pago parcial No. 2 (Pago final)	2025	$ 95,281,316.00	$ -	$ 95,281,316.00	$ -
	Totales	**$ 100,407,030.00**	**$ -**	**$ 100,407,030.00**	**$ -**

Saldo para liberar del contrato	**$ 0**

Nota: El contrato 131 de 2022, no requiere realizar amortizaciones de anticipo, en razón a que la empresa BRV Ingeniería y Planeación SAS rechazo el anticipo mediante el oficio No. BRV-016-2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN STIVEN MONTAÑEZ RAMÍREZ
Supervisor
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA	
Valor total de la Sede Judicial (incluido IVA)	$54.360.390,00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de Barrancominas (Guainía), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".* Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de Barrancominas Departamento de Guainía – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 1* " del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables Sede Judicial de Barrancominas (Guainía)".*

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-04-22 12:58-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador de Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS DEPARTAMENTO DE GUAINÍA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	: Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS DEPARTAMENTO DE GUIANÍA	
Valor total de la Sede Judicial (Incluido IVA)	$ 54.360.390,00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de Barrancominas, departamento de Guainía, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final de los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial del Municipio de Barrancominas, departamento de Guainía.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".*

A continuación, se detalla la documentación anexa:

COPIA No. 1 y COPIA No. 2

TOMO	CARPETA No	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	TIPO	ENTREGADO		MEDIO DE ENTREGA	FORMATO	CANTIDAD FOLIOS
				ORIGINAL	COPIA			
1	1	ASPECTOS GENERALES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1 A 41
2		INFORME BASE PRELIMINAR	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	42 A 250
3		GEOFÍSICA Y SUELOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	251 A 349
4	2	TOPOGRAFÍA	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	350 A 463
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2

5	3	ARQUITECTÓNICO PARTE 1	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	464 A 498
			(Planos Detalles Arquitectónicos y Proyecto Arquitectónico)	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	22
	4	ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	499 A 501
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	12
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 - SEÑALIZACIÓN	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	502 A 526
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	6
	5	ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - PAISAJISMO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	527 A 543
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - RENDERS	Separador	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	544
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 - VIDEO	Recorrido Virtual	X	X	Digital	Editable y PDF	545
6	6	ESTRUCTURAL (Informe)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	546 A 723
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	10
7	7	HIDROSANITARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	724 A 789
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	7
8	8	ELÉCTRICO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	790 A 876
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	877 - 10
9	9	AIRE ACONDICIONADO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	878 A 920
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
10		AMBIENTAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	721 A 1068
11	10	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1069 A 1092
			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	2
12	8	SEGURIDAD Y CONTROL (La información está incluida dentro del Tomo 8)	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	842 A 847
			Planos	x	x	x	Editable y PDF	Incluidos dentro del anexo de planos del Tomo 8.
13	10	TRANSPORTE VERTICAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1093 A 1121

			Planos	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	3
14		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1122 A 1200
15	11	PRESUPUESTO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1201 A 1359
16		MANUAL DE ESPECIFICACIONES	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1360 A 1675
17	12	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES Se hace entrega del original de planos sellados y/o firmados de Licencia de Construcción emitido por el Municipio	Informe con certificados y licencias	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1676 A 1737
18		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1738 A 1821
19		INFORMACIÓN CATASTRAL	Informe	X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1822 A 1939
			Plano					1
20		ENTREGABLE BIM		X	X	Físico y digital	Editable y PDF	1940 A 1973
		CD TODO EL PROYECTO	CD	X	X	Digital	Digital	1

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, elaborado por la interventoría, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No.1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio Barrancominas (Departamento Guainía)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el

contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOS£ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOS£ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOS£ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOS£ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoqa@gmail.com
Fecha:2025-01-29 13:38:06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
1	ASPECTOS GENERALES	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	6
			2.- Objeto	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	6
			3.- Valor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	9 a 12
			4.- Duración	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	12
			5.- Interventoría	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	13
			6.- Supervisor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	13
			7.- Pólizas.	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	13 a 41
2	INFORME BASE PRELIMINAR		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	54 a 59
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	60 a 63
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	63 a 69
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	71 a 72
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	72 a 81
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	81 a 83
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	83 a 87
		Constantes elásticas	Ensayos y resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	269 a 289
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	292 a 293
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	289 a 294
			3.- Espectro elástico de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	289 a 294

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	
			1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	260
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	260 a 269
			3.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	270 a 275
			4.- Estratigrafía	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	294
			5.- Propiedades del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	275 a 289
			6.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	298
			7.- Estabilidad de taludes	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	301 a 302
			8.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	302 a 304
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	302 a 304
			b.- Sistema de fundación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	302 a 304
			c.- Sistema estructural	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	302 a 304
			d.- Muros de contención	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	302 a 304
			e.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	302 a 304
			f.- Pisos y pavimentos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	302 a 304
			g.- Control de humedad	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	302 a 304
		Sísmica	1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	289 a 290
			2.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	290 a 292
			3.- Geología del área	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	264
			4.- Trabajos de campo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	290 a 292
			5.- Resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	291 a 293
			6.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	294 a 303

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	294 a 303
			b.- Potencial de licuación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	294 a 303
			c.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	294 a 303
			d.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	294 a 303
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	271 a 282
			1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	357
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	357
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	363 a 364
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	363
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	363 a 364
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	381 a 382
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	363
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	362 a 364

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	364 a 376
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	364 a 376
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano O101 a O102
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	383 a 433
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	434 a 436
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	445 a 446
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	445 a 446
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	447
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	378 a 380
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	438 a 444
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	383 a 433
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	437
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	381 a 382
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	445 a 446
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	448
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	448
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	448
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	448

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
4	TOPOGRAFÍA		9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	434 a 436
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano O101 a O102
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	357
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	357
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	363 a 364
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	363
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	363 a 364
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	381 a 382
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	363
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	362 a 364
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	364 a 376
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, vías colindantes, sardineles, bordillos, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros. La inspección abarca un radio mínimo de 100 m2 por cada extremo del lote.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	364 a 376
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano O101 a O102
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	383 a 433
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	434 a 436

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	445 a 446
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	445 a 446
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	447
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	378 a 380
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	438 a 444
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	383 a 433
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	437
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	381 a 382
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	445 a 446
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	448
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	434 a 436
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano O101 a O102
		Memoria Técnica arquitectónica	1.- Antecedentes	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	472 a 474
			2.- Localización del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	474 a 476
			3.- Normatividad	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	476 a 478
			4.- Programa arquitectónico	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	478 a 479
			5.- Análisis arquitectónico del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	479 a 481
			6.- Coeficiente de edificabilidad permitida	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	481
			7.- Número de pisos y altura	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	482
			8.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	482 a 496
			1.- Localización a nivel municipio	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A101
			2.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A103 a A105

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
5	ARQUITECTÓNICO	Diseño arquitectónico	3.- Cortes arquitectónicos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A103 a A108
			4.- Fachadas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A106 a A107
			5.- Detalles y cuadros	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A501 a A512
			a.- Detalles de baños	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A501 a A512
			b.- Detalles de carpinterías	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A501 a A512
			c.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A501 a A512
			d.- Cuadro de puertas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A501 a A512
			e.- Cuadro de ventanas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A501 a A512
			f.- Cuadro de muebles	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A501 a A512
			6.- Planta de cielo rasos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A512
			7.- Planta de acabados de piso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A501 a A504
			8.- Renders - con buena resolución	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A201 a A202
			a.- Vista aérea Fachada principal	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A201 a A202
			b.- Vista aérea Fachada posterior	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A201 a A202
			c.- Vista peatonal acceso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A201 a A202
			d. - Recorrido Virtual - Desde plazoleta o anden peatonal, acceso, circulaciones, mínimo un despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, Centro de servicios, recorrido en las escaleras, recorrido a los patios internos referenciando las fachadas internas.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Medio Magnético
			1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano Z101 a Z112

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Diseño Mobiliario	2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D).	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano Z101 a Z112
			3. Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano Z101 a Z112
		Señalización	1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias para la correcta instalación. Incluye planta y alzados referenciando las alturas de la instalación de cada señal.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A301 a A305
			2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de fabricación e instalación de cada señal diseñada.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	508 a 516 y Plano A303 a A305
			3. Diseños para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	517 a 518
			4. Diseños para personas con pérdida auditiva	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	518
			5. Diseño para personas con deficiencia visual	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	518 a 519
		Paisajismo	1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde exista el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A401 a A402
			2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que conforman el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A403
			3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los elementos que integran este componente.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano A403
			4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada especie.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	527 a 542
			1.- Descripción general	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	552 a 555
			2.- Cargas de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	555 a 557

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
6	ESTRUCTURAL	Memoria Técnica estructural	3.- Combinación de cargas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	558 a 559
			4.- Análisis estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	557
			5.- Diseño estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	560 a 572 (Ver anexos)
			6.- Especificación de materiales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	557 a 558
			7.- Modelo estructural.	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	560 a 572 (Ver anexos)
		Diseño estructural	1.- Planta Cimentación	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	Plano 1
			2.- Planta columnas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	Plano 2 a 10
			3.- Plantas y detalles de pantallas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	Plano 2 a 10
			4.- Plantas y detalles losas entrepiso	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	Plano 2 a 10
			5.- Plantas y detalles escaleras	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	Plano 2 a 10
			6.- Despieces	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	Plano 2 a 10
			7.- Detalles de elementos no estructurales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V3	Plano 2 a 10
		Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	732 a 733
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	732
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	732 a 733
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	733
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	732 a 740
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	734 a 735
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	735 a 736
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	736
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	736 a 738

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
7	HIDROSANITARIO		e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	739
			3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	747 a 754
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S101 a S104
			2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S101 a S104
			3.- Isométricos de las redes en todos los espacios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S101 a S104
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S101 a S104
		Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	732 a 733
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	732
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	732 a 733
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	733
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	732 a 740
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	734 a 735
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	735 a 736
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	736
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	736 a 738
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	739
			3.- Instalaciones pluviales y sanitarias	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	740 a 747
			a.- Alcantarillado sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	740 a 744
			b.- Calculo de bajantes A.N.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	741
			c.- Calculo de colectores sanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	741 a 742
			d.- Alcantarillado pluvial	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	744 a 747

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			e.- Calculo de bajantes A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	746
			f.- Calculo de colectores A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	746
			g.- Sistema de drenaje de aguas residuales	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	747
			h.- Calculo del caudal	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	747
			i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica
			j.- Drenaje caudal de infiltración	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica
			k.- Drenaje cuarto de bombas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica
			4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	747 a 754
		Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S105 a S107
			2.- Detalles de cada una de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S105 a S107
			3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S105 a S107
			3.- Isométricos de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S105 a S107
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano S105 a S107
		Memoria técnica eléctrica, voz y datos (Incluye generación y	1.- Descripción de los trabajos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	808 a 810
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	799 a 802
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	811 y 849 a 855
			4.- Cálculo de iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	813 y 849 a 855
			5.- Sistema de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	818 a 819 y 849 a 855
			6.- Calculo corriente de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	812 y 849 a 855
			7.- Calculo apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	819 a 826 y 849 a 855

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
8	ELÉCTRICO	(Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	8.- Normas y códigos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	807 a 808
			9.- Cálculo de pérdidas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	826 y 849 a 855
			10.- Significado de los términos eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	803 a 807
			11.- Equilibrio de fases	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	826 y 849 a 855
			12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	845 a 846 y 849 a 855
			13.- Aprobación del proyecto eléctrico por empresa prestadora del servicio.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	856
		Diseño eléctrico y voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Plantas iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L102
			2.- Plantas toma corriente , voz y datos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L106
			3.- Diagramas unifilares por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L101
			4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			5.- Detalles constructivos y de conexión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			6.- Plano redes generales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L101 a L107
			a.- Diagrama unifilar	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L101
			b.- Calculo planta de emergencia	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de tableros normales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			d.- Detalle de subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			e.- Planta red de media tensión y acometida	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			f.- Malla de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			g.- Coordinación de protecciones subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	811 a 812
			h.- Punto de nodo conexión con coordenadas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			i.- Calculo de nivel de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			j.- Conjuntos existentes	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	849 a 855
			7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de Audiencias	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L107
		Apantallamiento	Calculo de evaluación de riesgos de tensión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	814 a 818 y 849 a 855
			1.- Planta de apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	814 a 818 y 849 a 855
			2.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	814 a 818 y 849 a 855
		Iluminación	1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	813 y 849 a 855
			2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	813 y 849 a 855
			4.- Ubicación de luminarias por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	813 y 849 a 855
			5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	813 y 849 a 855
9	**AIRE ACONDICIONADO**	Memoria técnica	1. Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	884 a 892
			2.- Parámetros de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	892 a 893
			3.- Sistema de refrigeración	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	893
			4.- Sistema de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	893
			5.- Sistema de inyección	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	893 a 894
			6.- Especificaciones técnicas de los equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	894 a 899
		Memorias y cálculos	1.- Carga de Salida	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	899 a 919
			2.- Resumen selección del modelo	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	919
			3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	919 a920
			4.- Selección del modelo sistema indoor unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	920
			5.- Árbol del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	920

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			6.- Diagrama del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	920
			7.- Análisis del modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	920
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano del M101 a M103
			a.- Recorridos tubería suministro de agua	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano del M101 a M10
			b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano del M101 a M10
			c.- Recorrido ducteria de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano del M101 a M10
			d.- Ubicación equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano del M101 a M10
			2.- Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano del M101 a M10
			a.- Ubicación de equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano del M101 a M10
			3.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano del M101 a M10
10	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	929
			2. - Metodología	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	929 a 943
			Identificación de los riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	947 a 948
			Análisis y evaluación de los riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	949 a 952
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	951
			Plan de mitigación de riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	953 a 955
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	956
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	984
			2. - Especies de la región	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	984
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	985 y 1058 a 1068
			1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1074 a 1076

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Memoria técnica	a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1076 a 1077
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1077 a 1081
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1081 a 1083
			2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1083 a 1085
			3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1085
			4.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1085
			a.- Red de gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1085
			b.- Red de rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1085
			5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1085
			6.- Memorias de calculo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1085
			a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1085
			b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los elementos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1085
		Memoria de calculo	1.- Memoria por piso y por sistema	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
			a.- Flujo en nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
			b.- Flujo en tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
			c.- Grafica hidráulica	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			d.- Nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
			e.- Resumen hidráulico	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
			f.- Tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano RCI001 a RCI002
			a.- Red de distribución gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
			b.- Red de distribución rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
			c.- Detalle gabinetes contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
			d.- Especificaciones rociadores por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR10
12	SEGURIDAD Y	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	846
			a.- CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	845 a 847
			b.- Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	843 a 845
			c.- Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	829 a 842 y 849 a 855
			d.- Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	846 a 847
			e.- Especificaciones equipos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Ver Tomo 16

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
12	CONTROL		2.- Estudio de seguridad	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	833 a 842
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L101 a L107 y L301
			a.- Redes CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L101 a L107 y L301
			b.- Redes Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L101 a L107 y L301
			c.- Redes Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L101 a L107 y L301
			d.- Redes Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano L101 a L107 y L301
13	TRANSPORTE VERTICAL	Memoria técnica	1- Estudio de tráfico vertical:	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	
			a.- Resumen del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1099 a 1100
			b.- Población estimada	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1100 a 1101
			c.- Capacidad de trasporte	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1101
			d.- Tiempo de espera promedio	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1101
			e.- Especificaciones técnicas generales	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1102 a 1103
			f.- Especificaciones de acabados de las cabinas	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1104 y 1107 a 1120
			2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1105
		Planos	1.- Plantas de localización de los equipos	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano M101 a M103
			2.-Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Plano M101 a M103
			1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores para la eficiencia energética certificada.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1137 a 1138
			2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura superior al 80% de las instalaciones de la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1137 a 1138

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Energía - Medidas Activas	3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo con baterías.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1138 a 1141
			4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, simulación de luz natural.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1173 a 1200
			5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1141 a 1143
		Energía - Medidas Pasivas	1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1132 a 1137
			2. Estudio Bioclimático.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1173 a 1200
			3. Medidas pasivas de eficiencia energética.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1143
			4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural cruzada, determinar orientación e implantación de la edificación según clima	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1173 a 1200
			5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a la conveniencia por zona climática.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1173 a 1200
			6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1145
			7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a instalar.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1141 a 1143
		Agua - Medidas Bajo Consumo	1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de agua.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1144
			2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, incluyendo del aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1144 a 1145
			3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación anual para determinar potencial.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1144 a 1145

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Otras Medidas de Construcción Sostenible	1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio suficiente según estándares y sistemas de acceso.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1145 a 1146
			2. Estacionamiento de bicicletas.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1146
			3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y gestión de los materiales del proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1146 a 1147
			4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y demoliciones (RCD).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1147 a 1148
			5. Innovación en diseño de construcción sostenible.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1148 a 1149
15	**PRESUPUESTO**	Presupuesto	1.- Presupuesto resumen por capítulos	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BARRANCOMINAS V0	1209 a 1211
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BARRANCOMINAS V0	1212 a 1233
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BARRANCOMINAS V0	1234 a 1322
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BARRANCOMINAS V0	
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BARRANCOMINAS V0	1323 a 1326
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BARRANCOMINAS V0	1327 Medio magnético

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BARRANCOMINAS V0	1327 Medio magnético
16	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	
			a.- Unidad de medida	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Incluida en cada especificación
			b.- Descripción	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			c.- Procedimiento de ejecución	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			d.- Tolerancia para aceptación	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			e.- Ensayos a realizar	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			f.- Materiales	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			g.- Equipos	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			h.- Referencias y otras especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			i.- Medida y forma de pago	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			j.- No conformidad	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1360 a 1675
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Incluida en cada especificación
		Especificaciones de equipos	1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo automático	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1598 a 1599

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
17	**LICENCIAS Y PERMISOS Y CERTIFICACIONES**	Documentos	1. - Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES V0	1677 a 1681
			2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES V0	1682 a 1697
			3. - Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES V0	1698 a 1702
			4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES V0	1703 a 1704
			5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES V0	No aplica
			6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES V0	1705 a 1708
			7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES V0	1709 a 1712
			8. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES V0	1713 a 1737

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
18	**MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	Presentación Cómo usar el manual Oficinas Administrativas Despachos Judiciales Comedores Gimnasios Áreas de Salud y Bienestar Biblioteca Espacios exteriores Recepción de los elementos Mantenimiento	1. Normatividad 2. Ficha Técnica de cada mobiliario 3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 18. MANUAL DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO	1738 a 1891
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1904 a 1917
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1917 a 1918
			a - áreas.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1907
			b - Cabida y Linderos.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1913
			c - titularidad.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1909 a 1911
			d - Personas que intervienen en el acto.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1909 a 1911
			e - Titularidad de dominio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1909 a 1911
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	1917 a 1918

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Barrancominas (Guainía)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V1	Plano O201
20	**ENTREGABLE BIM**	Información geométrica	1. Modelos BIM Estudio de Suelos. Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se cimenta la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	Presentaciones BIM
			2. Modelos BIM arquitectónicos.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1947
			3. Modelos BIM estructurales.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1947 a 1949
			4. Modelos BIM Hidrosanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1953 a 1955
			5. Modelos BIM Eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1955 a 1958
			6. Modelos BIM Aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1958
			7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1953 a 1955
		Información no geométrica	1. PEB: Plan de ejecución del BIM.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1940 a 1962
			2. Documentación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BARRANCOMINAS (GUAINÍA) V0	1963 a 1973

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal



CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE BARRANCOMINAS GUAINÍA

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados en la Sede Judicial de Barrancominas Guainía fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE BARRANCOMINAS (GUAINÍA)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL BARRANCOMINAS (GUAINÍA)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-002-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 10
4 CONCLUSIONES 10

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN


BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Guainía, en el municipio de Barrancominas. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868
ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025
FECHA FINALIZACIÓN DEL	29 de enero de 2025

CONTRATO	
ALCANCE EJECUTADO	Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario Eléctrico Aire acondicionado Ambiental Red de detección y extinción de incendios Seguridad y control Transporte vertical Construcción sostenible Presupuesto Manual de especificaciones Licencias y permisos y certificaciones Manual de dotación de mobiliario Información catastral Entregable bim
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL BARRANCOMINAS (GUAINÍA)	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de

incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.
- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- Realizar un nuevo diseño estructural.
- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que "se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes", para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo	*$ 0*

Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922 *Valor total de adiciones*	*$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-776-2024 del 26/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico de la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-664-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales de la sede de Barrancominas (Guainía) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
Valor total de la Sede Judicial (Incluido IVA)	$ 150,441,585.00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de Bolívar (Cauca), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de Bolívar (Cauca), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".* Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de Bolívar Departamento de Cauca – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 1*" del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables Sede Judicial de Bolívar (Cauca)".*

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-04-22 12:59-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador del Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	:Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA	
Valor total de la Sede Judicial (Incluido IVA)	$ 150.441.585,00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de Bolívar, departamento de Cauca, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final 10 los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial de Bolívar - Cauca.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".*

A continuación, se detalla la documentación anexa:

ORIGINAL Y COPIA

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
1	**1**	**ASPECTOS GENERALES:** Información general del contrato	Físico y digital	Editables y PDF	1-28
2		**INFORME BASE PRELIMINAR** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	29 - 193
3		**GEOFÍSICA Y SUELOS** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	194 - 289
4	**2**	**TOPOGRAFÍA** Informe + Anexos + Plano	Físico y digital	Editables y PD	290-317 Plano: 2
5	**3**	**ARQUITECTÓNICO PARTE 1** Informe + planos detalles arquitectónico + planos proyecto arquitectónico	Físico y digital	Editables y PDF	318-353 Planos: 21

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
	4	**ARQUITECTÓNICO PARTE 2** Mobiliario + planos	Físico y digital	Editables y PDF	354-356 Planos: 14
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 Señalización informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	357 -381 Planos:6
	5	**ARQUITECTÓNICO PARTE 3** Paisajismo informe – planos	Físico y digital	Editables y PDF	382 - 397 Planos: 4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Separador - Renders	Físico y digital	Editables y PDF	397A Planos: 2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Separador - Video	Video	Editables y PDF	-
6	**6**	**ESTRUCTURAL** Informe + anexos + Planos	digital	Editables y PDF	398-574 Plano: 19
7	**7**	**HIDROSANITARIO** Informe + Anexos+ Planos	Físico y digital	Editables y PDF	575- 619 Plano: 19
8 – 12	**8**	**ELÉCTRICO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	620- 732 Planos: 21
		SEGURIDAD Y CONTROL Informe + Planos			
9 - 10	9	**AIRE ACONDICIONADO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	733–794 Planos: 6
		AMBIENTAL Informe	Físico y digital	Editables y PDF	795-937
11	**10**	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	938- 970 Plano: 4
13 - 14		**TRANSPORTE VERTICAL** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	971 – 1001 Planos: 3
		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Informes	Físico y digital	Editables y PDF	1002-1125
15 16	11	**PRESUPUESTO** Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1126 – 1306
		MANUAL DE ESPECIFICACIONES Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1307 – 1622
17 18 19 20	12	**LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES** Informe con certificaciones Se hace entrega del original de planos sellados y/o firmados de Licencia de Construcción emitido por el Municipio	Físico y digital	Editables y PDF	1623 – 1651
		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Físico y digital	Editables y PDF	1652 – 1805
		INFORMACIÓN CATASTRAL	Físico y digital	Editables y PDF	1806 – 1906 Plano: 1

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
		ENTREGABLE BIM	Físico y digital	Editables y PDF	1907- 1941
		CD DE TODO EL PROYECTO	digital	digital	1 CD

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, elaborado por la interventoría, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No.1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio Bolívar (Departamento Cauca)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.
5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOS£ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente porJUAN JOS£ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOS£ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOS£ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-01-29 13:39-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
1	ASPECTOS GENERALES	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BOLÍVAR (CAUCA) V0	6
			2.- Objeto	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BOLÍVAR (CAUCA) V0	6
			3.- Valor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BOLÍVAR (CAUCA) V0	9 a 12
			4.- Duración	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BOLÍVAR (CAUCA) V0	12
			5.- Interventoría	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BOLÍVAR (CAUCA) V0	13
			6.- Supervisor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BOLÍVAR (CAUCA) V0	13
			7.- Pólizas.	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES BOLÍVAR (CAUCA) V0	13 a 28
2	INFORME BASE PRELIMINAR		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V2	41 a 47
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V2	48
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V2	49 a 55
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V2	56 a 57
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V2	58 a 68
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V2	68 a 70
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V2	70 a 74
		Constantes elásticas	Ensayos y resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	214 a 232
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	234 a 235
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	233 a 236
			3.- Espectro elástico de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	233 a 236
			ESTUDIO DE SUELOS	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	Geotécnica	1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	204
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	204 a 214
			3.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	214 a 220
			4.- Estratigrafía	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	237 a 243
			5.- Propiedades del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	220 a 232
			6.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	272 a 284
			7.- Estabilidad de taludes	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			8.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			b.- Sistema de fundación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			c.- Sistema estructural	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			d.- Muros de contención	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			e.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			f.- Pisos y pavimentos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			g.- Control de humedad	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
		Sísmica	1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	234 a 235
			2.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	234 a 235
			3.- Geología del área	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	206 a 214
			4.- Trabajos de campo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	234 a 235
			5.- Resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	234 a 235
			6.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			b.- Potencial de licuación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			c.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
			d.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	243 a 246
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	216 a 217
			1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	297
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	297
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	300 a 302
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	300
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	301 a 302
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	311 a 343
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	303 a 304
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	303 a 304
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	302 a 308

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
4	**TOPOGRAFÍA**	**Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)**	k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	302 a 308
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	317 (Anexo 11 - 2 planos)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	344 a 400
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	301 a 302
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	312 a 314
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	312 a 314
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	315
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	310
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	311 a 343
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	344 a 400
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	303
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	311
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	312 a 314
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	316
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	316
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	316
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	316
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	301 a 302
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	317 (Anexo 11 - 2 planos)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	297
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	297
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	300 a 302
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	300
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	301 a 302
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	311 a 343
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	303 a 304
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	303 a 304
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	302 a 308
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, vías colindantes, sardineles, bordillos, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros. La inspección abarca un radio mínimo de 100 m2 por cada extremo del lote.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	302 a 308
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	317 (Anexo 11 - 2 planos)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	344 a 400
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	301 a 302
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	312 a 314
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	312 a 314
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	315

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	310
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	311 a 343
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	344 a 400
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	303
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	311
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	312 a 314
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	316
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	301 a 302
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	317 (Anexo 11 - 2 planos)
		Memoria Técnica arquitectónica	1.- Antecedentes	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	326 a 327
			2.- Localización del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	327 a 329
			3.- Normatividad	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	330 a 331
			4.- Programa arquitectónico	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	331 a 332
			5.- Análisis arquitectónico del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	332 a 335
			6.- Coeficiente de edificabilidad permitida	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	335
			7.- Número de pisos y altura	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	336
			8.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	336 a 351
			1.- Localización a nivel municipio	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS PROYECTO ARQUITECTÓNICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A101
			2.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS PROYECTO ARQUITECTÓNICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A102 a A103
			3.- Cortes arquitectónicos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS PROYECTO ARQUITECTÓNICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A105
			4.- Fachadas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS PROYECTO ARQUITECTÓNICO SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A104 a A105
			5.- Detalles y cuadros	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A501 a A515

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
5	**ARQUITECTÓNICO**	Diseño arquitectónico	a.- Detalles de baños	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A501 a A515
			b.- Detalles de carpinterías	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A501 a A515
			c.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A501 a A515
			d.- Cuadro de puertas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A501 a A515
			e.- Cuadro de ventanas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A501 a A515
			f.- Cuadro de muebles	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A501 a A515
			6.- Planta de cielo rasos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A502 y A505 a A506
			7.- Planta de acabados de piso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: PLANOS DETALLES SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A501 a A504
			8.- Renders - con buena resolución	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: RENDERS SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A201 a A202
			a.- Vista aérea Fachada principal	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: RENDERS SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A201 a A202
			b.- Vista aérea Fachada posterior	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: RENDERS SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A201 a A202
			c.- Vista peatonal acceso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: RENDERS SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano A201 a A202
			d.- Recorrido virtual - Desde plazoleta o anden peatonal, acceso, circulaciones, mínimo un despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, Centro de servicios, recorrido en las escaleras, recorrido a los patios internos referenciando	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: RENDERS SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Medio Magnético
		Diseño Mobiliario	1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MOBILIARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano Z101 a Z114
			2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D).	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MOBILIARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano Z101 a Z114
			3. Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MOBILIARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano Z101 a Z114

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Señalización	1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias para la correcta instalación. Incluye planta y alzados referenciando las alturas de la instalación de cada señal.	Con aval de interventoría	TOMO 5. SECCIÓN SEÑALIZACIÓN BOLÍVAR (CAUCA) V0	Plano A301 a A305
			2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de fabricación e instalación de cada señal diseñada.	Con aval de interventoría	TOMO 5. SECCIÓN SEÑALIZACIÓN BOLÍVAR (CAUCA) V0	363 a 372 y Plano A303 a A305
			3. Diseños para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 5. SECCIÓN SEÑALIZACIÓN BOLÍVAR (CAUCA) V0	372 a 373
			4. Diseños para personas con pérdida auditiva	Con aval de interventoría	TOMO 5. SECCIÓN SEÑALIZACIÓN BOLÍVAR (CAUCA) V0	373 a 374
			5. Diseño para personas con deficiencia visual	Con aval de interventoría	TOMO 5. SECCIÓN SEÑALIZACIÓN BOLÍVAR (CAUCA) V0	374
		Paisajismo	1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde exista el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano A401 a A402
			2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que conforman el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano A403
			3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los elementos que integran este componente.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano A403
			4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada especie.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	384 a 396
		Memoria Técnica estructural	1.- Descripción general	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	404 a 405
			2.- Cargas de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	408 a 411
			3.- Combinación de cargas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	412 a 413
			4.- Análisis estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	411
			5.- Diseño estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	414 a 435 (Ver anexos)
			6.- Especificación de materiales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	411 a 412

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
6	**ESTRUCTURAL**		7.- Modelo estructural.	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	423 a 435 (Ver anexos)
		Diseño estructural	1.- Planta Cimentación	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	Plano 1 y 2
			2.- Planta columnas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	Plano 3
			3.- Plantas y detalles de pantallas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	Plano 3 y 4
			4.- Plantas y detalles losas entrepiso	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	Plano 3 y 18 a 19
			5.- Plantas y detalles escaleras	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	Plano 14
			6.- Despieces	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	Plano 5 a 13 y 16 a 17
			7.- Detalles de elementos no estructurales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V4	Plano 15
		Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	582 y 583
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	582
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	582 y 583
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	583
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	584 a 590
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	584 a 586
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	586 a 587
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	587
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	587 a 590
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	590
			3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	597 a 599
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y	1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S101 a S110
			2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S101 a S110

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
7	**HIDROSANITARIO**	Re-uso de Aguas Lluvias)	3.- Isométricos de las redes en todos los espacios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S101 a S110
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S101 a S110
		Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	582 y 583
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	582
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	582 y 583
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	583
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	584 a 590
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	584 a 586
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	586 a 587
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	587
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	587 a 590
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	590
			3.- Instalaciones pluviales y sanitarias	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	591 a 597
			a.- Alcantarillado sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	591 a 594
			b.- Calculo de bajantes A.N.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	592
			c.- Calculo de colectores sanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	592 a 593
			d.- Alcantarillado pluvial	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	594 a 597
			e.- Calculo de bajantes A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	597
			f.- Calculo de colectores A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	597
			g.- Sistema de drenaje de aguas residuales	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	591 a 597
			h.- Calculo del caudal	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	592 a 593
			i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	No aplica
			j.- Drenaje caudal de infiltración	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	No aplica

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			k.- Drenaje cuarto de bombas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	No aplica
			4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	597 a 599
		Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S115 a S119
			2.- Detalles de cada una de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S115 a S119
			3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S115 a S119
			3.- Isométricos de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S115 a S119
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S115 a S119
		Memoria técnica eléctrica, voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Descripción de los trabajos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	638 a 640
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	629 a 631
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	641 y 681 a 699
			4.- Cálculo de iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	643 a 644 y 681 a 699
			5.- Sistema de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	648 a 649 y 681 a 699
			6.- Calculo corriente de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	642 y 681 a 699
			7.- Calculo apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	649 a 655 y 681 a 699
			8.- Normas y códigos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	636 a 638
			9.- Cálculo de pérdidas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	655 y 681 a 699
			10.- Significado de los términos eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	631 a 636
			11.- Equilibrio de fases	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	655 a 656 y 681 a 699
			12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	677 a 678 y 681 a 699
			13.- Aprobación del proyecto eléctrico por empresa prestadora del servicio.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	701 a 705

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
8	**ELÉCTRICO**	Diseño eléctrico y voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Plantas iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Plano L104 a L107
			2.- Plantas toma corriente , voz y datos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Plano L108 a L109
			3.- Diagramas unifilares por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	642 y 681 a 699
			4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	641 y 681 a 699
			5.- Detalles constructivos y de conexión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			6.- Plano redes generales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			a.- Diagrama unifilar	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Plano L101 a L103
			b.- Calculo planta de emergencia	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de tableros normales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			d.- Detalle de subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			e.- Planta red de media tensión y acometida	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			f.- Malla de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			g.- Coordinación de protecciones subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	641 a 642 y 681 a 699
			h.- Punto de nodo conexión con coordenadas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			i.- Calculo de nivel de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			j.- Conjuntos existentes	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de Audiencias	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Plano L303 a L304
		Apantallamiento	Calculo de evaluación de riesgos de tensión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	644 a 648
			1.- Planta de apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			2.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	643 a 644 y 681 a 699

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Iluminación	2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	643 a 644 y 681 a 699
			4.- Ubicación de luminarias por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	643 a 644 y 681 a 699
			5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	643 a 644 y 681 a 699
9	**AIRE ACONDICIONADO**	Memoria técnica	1. Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	740 a 748
			2.- Parámetros de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	748 a 749
			3.- Sistema de refrigeración	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	749
			4.- Sistema de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	749 a 750
			5.- Sistema de inyección	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	749 a 750
			6.- Especificaciones técnicas de los equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	750 a 754
		Memorias y cálculos	1.- Carga de Salida	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	754 a 792
			2.- Resumen selección del modelo	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	793
			3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	793
			4.- Selección del modelo sistema indoor unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	793
			5.- Árbol del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	793
			6.- Diagrama del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	794
			7.- Análisis del modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	794
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	Plano del M101 a M104
			a.- Recorridos tubería suministro de agua	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	Plano del M101 a M104
			b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	Plano del M101 a M104
			c.- Recorrido ducteria de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	Plano del M101 a M104
			d.- Ubicación equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	Plano del M101 a M104
			2.- Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	Plano M105 a M106

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			a.- Ubicación de equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	Plano del M101 a M104
			3.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE BOLÍVAR CAUCA V0	Plano del M101 a M104
10	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	803
			2. - Metodología	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	803
			Identificación de los riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	818 a 820
			Análisis y evaluación de los riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	820 a 821
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	821
			Plan de mitigación de riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	823
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	816
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	852 a 853
			2. - Especies de la región	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	853
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	853
		Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	944 a 947
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	947 a 948
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	948 a 952
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	952 a 954
			2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	954 a 958
			3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 y Planos
			4.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 959 y Planos
			a.- Red de gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 959 y Planos
			b.- Red de rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	959 y Planos

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
11	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**		5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	959 a 960 y Planos
			6.- Memorias de calculo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 960 y Planos
			a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 959 y Planos
			b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los elementos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	959 y Planos
		Memoria de calculo	1.- Memoria por piso y por sistema	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 959 y Planos
			a.- Flujo en nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 959 y Planos
			b.- Flujo en tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 959 y Planos
			c.- Grafica hidráulica	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S109 a S111
			d.- Nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S109 a S111
			e.- Resumen hidráulico	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 959 y Planos
			f.- Tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	958 a 959 y Planos
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S109 a S111
			a.- Red de distribución gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S109 a S111
			b.- Red de distribución rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S109 a S111
			c.- Detalle gabinetes contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	Plano S109 a S111
			d.- Especificaciones rociadores por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	No aplica
12	**SEGURIDAD Y**	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	677 a 678
			a.- CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	677 a 678
			b.- Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	673 a 676
			c.- Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	659 a 672 y 681 a 699
			d.- Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	678
			e.- Especificaciones equipos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Ver Tomo 16

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
~~12~~	**CONTROL**		2.- Estudio de seguridad	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	663 a 672
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Plano L110 a L111
			a.- Redes CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			b.- Redes Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
			c.- Redes Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Plano L112
			d.- Redes Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	681 a 699
13	**TRANSPORTE VERTICAL**	Memoria técnica	1- Estudio de tráfico vertical:	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	
			a.- Resumen del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	977 a 978
			b.- Población estimada	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	978
			c.- Capacidad de trasporte	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	979
			d.- Tiempo de espera promedio	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	979 a 981
			e.- Especificaciones técnicas generales	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	979 a 981
			f.- Especificaciones de acabados de las cabinas	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	981 a 982
			2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	984
		Planos	1.- Plantas de localización de los equipos	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano M101 a M102
			2.-Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE BOLÍVAR (CAUCA)	Plano M103
			1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores para la eficiencia energética certificada.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1017
			2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura superior al 80% de las instalaciones de la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1017

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
14	**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	Energía - Medidas Activas	3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo con baterías.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1018 a 1020
			4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, simulación de luz natural.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1095 a 1125
			5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1020 a 1022
		Energía - Medidas Pasivas	1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1010 a 1016
			2. Estudio Bioclimático.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1095 a 1125
			3. Medidas pasivas de eficiencia energética.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1022
			4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural cruzada, determinar orientación e implantación de la edificación según clima	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1095 a 1125
			5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a la conveniencia por zona climática.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1095 a 1125
			6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1024
			7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a instalar.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1020 1022
		Agua - Medidas Bajo Consumo	1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de agua.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1022
			2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, incluyendo del aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1022 a 1023
			3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación anual para determinar potencial.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1022 a 1023
			1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio suficiente según estándares y sistemas de acceso.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1024

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Otras Medidas de Construcción Sostenible	2. Estacionamiento de bicicletas.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1024
			3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y gestión de los materiales del proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1024 a 1026
			4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y demoliciones (RCD).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1025 a 1026
			5. Innovación en diseño de construcción sostenible.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V1	1026
15	**PRESUPUESTO**	Presupuesto	1.- Presupuesto resumen por capítulos	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BOLÍVAR V0	1135
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BOLÍVAR V0	1136 a 1173
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BOLÍVAR V0	1174 a 1230
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BOLÍVAR V0	
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BOLÍVAR V0	1231 a 1234
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BOLÍVAR V0	1306 Medio magnético
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO BOLÍVAR V0	1306 Medio magnético

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
16	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	
			a.- Unidad de medida	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Incluida en cada especificación
			b.- Descripción	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			c.- Procedimiento de ejecución	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			d.- Tolerancia para aceptación	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			e.- Ensayos a realizar	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			f.- Materiales	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			g.- Equipos	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			h.- Referencias y otras especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			i.- Medida y forma de pago	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			j.- No conformidad	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1339 a 1621
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Incluida en cada especificación
		Especificaciones de equipos	1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo automático	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1542 a 1543
	LICENCIAS Y		1. - Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	1624 a 1626
			2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	1627 a 1632
			3. - Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	1633 a 1641
			4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	1642 a 1643

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
17	**LICENCIAS Y PERMISOS Y CERTIFICACIONES**	Documentos	5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	No aplica
			6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	1644 a 1645
			7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	1646 a 1649
			8. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	1650 a 1651
18	**MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	Presentación Cómo usar el manual Oficinas Administrativas Despachos Judiciales Comedores Gimnasios Áreas de Salud y Bienestar Biblioteca Espacios exteriores Recepción de los elementos Mantenimiento	1. Normatividad 2. Ficha Técnica de cada mobiliario 3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 18. MANUAL DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO	1652 a 1805
		Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1810 a 1829
			1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1830

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Bolívar(Cauca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Tramites saneamiento.	a - áreas.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1818
			b - Cabida y Linderos.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1816 a 1817
			c - titularidad.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1825
			d - Personas que intervienen en el acto.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1843 a 1846
			e - Titularidad de dominio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1843 a 1846
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1830
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1830 a 1831
20	**ENTREGABLE BIM**	Información geométrica	1. Modelos BIM Estudio de Suelos. Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se cimenta la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	Presentaciones BIM
			2. Modelos BIM arquitectónicos.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1913
			3. Modelos BIM estructurales.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1914 a 1915
			4. Modelos BIM Hidrosanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1920 a 1924
			5. Modelos BIM Eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1924 a 1927
			6. Modelos BIM Aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1927 a 1928
			7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1923 a 1924
		Información no geométrica	1. PEB: Plan de ejecución del BIM.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1909 a 1931
			2. Documentación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE BOLÍVAR (CAUCA) V0	1932 a 1941

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal

CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE BOLÍVAR CAUCA

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados en la Sede Judicial de Bolívar Cauca fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE BOLÍVAR (CAUCA)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE BOLÍVAR (CAUCA)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-005-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 9
4 CONCLUSIONES 10

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de Bolívar (Cauca), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Cauca, en el municipio de Bolívar. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868

ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025
FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	29 de enero de 2025
ALCANCE EJECUTADO	Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario

	Eléctrico Aire acondicionado Ambiental Red de detección y extinción de incendios Seguridad y control Transporte vertical Construcción sostenible Presupuesto Manual de especificaciones Licencias y permisos y certificaciones Manual de dotación de mobiliario Información catastral Entregable bim
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL BOLÍVAR	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.

- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.

- Realizar un nuevo diseño estructural.

- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que “se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes”, para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual

fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo *Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922* *Valor total de adiciones*	*$ 0* *$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-775-2024 del 26/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico de la Sede Judicial de Bolívar (Cauca).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-663-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales de la sede de Bolívar (Cauca) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	
Valor total de la Sede Judicial (Incluido IVA)	$ 51,468,690.00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de Concordia (Magdalena), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de Concordia (Magdalena), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*. Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de Concordia Departamento de Magdalena – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 1*" del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables Sede Judicial de Concordia (Magdalena)"*.

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-04-22 13:00:06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador del Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	:Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	
Valor total de la Sede Judicial	$ 51.468.690,00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de Concordia, departamento de Magdalena de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final 10 los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial de Concordia – Magdalena.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".*

A continuación, se detalla la documentación anexa:

COPIA No. 1 Y COPIA No. 2

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
1	**1**	**ASPECTOS GENERALES:** Información general del contrato	Físico y digital	Editables y PDF	1-28
2		**INFORME BASE PRELIMINAR** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	29 - 187
3		**GEOFÍSICA Y SUELOS** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	188 - 295
4	**2**	**TOPOGRAFÍA** Informe + Anexos + Plano	Físico y digital	Editables y PD	296-408 Plano: 1
5	**3**	**ARQUITECTÓNICO PARTE 1** Informe + planos detalles arquitectónico + planos proyecto arquitectónico	Físico y digital	Editables y PDF	409– 445 Planos: 20

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
	4	**ARQUITECTÓNICO PARTE 2** Mobiliario + planos	Físico y digital	Editables y PDF	446 – 448 Planos: 13
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 Señalización informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	457 -474 Planos:5
	5	**ARQUITECTÓNICO PARTE 3** Paisajismo informe – planos	Físico y digital	Editables y PDF	475 -488 Planos: 3
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Separador - Renders	Físico y digital	Editables y PDF	Planos: 2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Separador - Video	Video	Editables y PDF	489
6	**6**	**ESTRUCTURAL** Informe + anexos + Planos	digital	Editables y PDF	490-629 Plano: 13
7	**7**	**HIDROSANITARIO** Informe + Anexos+ Planos	Físico y digital	Editables y PDF	630- 675 Plano: 10
8 – 12	**8**	**ELÉCTRICO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	676- 761 Planos: 14
		SEGURIDAD Y CONTROL Informe + Planos			733-738 Planos: 4
9 - 10	9	**AIRE ACONDICIONADO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	762– 810 Planos: 3
		AMBIENTAL Informe	Físico y digital	Editables y PDF	811-911
11	**10**	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	912- 940 Plano: 2
13 - 14		**TRANSPORTE VERTICAL** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	941 – 974 Planos: 3
		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Informes	Físico y digital	Editables y PDF	1034-1113
15 16	11	**PRESUPUESTO** Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1065 – 1179
		MANUAL DE ESPECIFICACIONES Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1180 – 1230
17 18 19 20	12	**LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES** Informe con certificaciones <u>Se hace entrega del original de planos sellados y/o firmados de Licencia de Construcción emitido por el Municipio</u>	Físico y digital	Editables y PDF	1231 – 1284
		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Físico y digital	Editables y PDF	1285 – 1438
		INFORMACIÓN CATASTRAL	Físico y digital	Editables y PDF	1439 – 1493 Plano: 1
		ENTREGABLE BIM	Físico y digital	Editables y PDF	1494- 1526

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
		CD DE TODO EL PROYECTO	digital	digital	1 CD

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, elaborado por la interventoría, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio Concordia (Departamento Magdalena)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.
5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSE SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSE SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha: 2025-01-29 13:39:06 00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	5
			2.- Objeto	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	5
			3.- Valor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	11
			4.- Duración	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	12
			5.- Interventoría	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	12
			6.- Supervisor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	12
			7.- Pólizas.	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA CONCORDIA (MAGDALENA) V0	12 a 28
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	46 a 47
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	48 a 49
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	49 a 52
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	53 a 54
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	54 a 64
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	64 a 69
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V2	69 a 73
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	Constantes elásticas	Ensayos y resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	209 a 229
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	232 a 233
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	230 a 234
			3.- Espectro elástico de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	230 a 234
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	
			1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	197
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	197 a 198
			3.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	209 a 215
			4.- Estratigrafía	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	234 a 241
			5.- Propiedades del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	215 a 223
			6.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	272 a 274
			7.- Estabilidad de taludes	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			8.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			b.- Sistema de fundación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			c.- Sistema estructural	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			d.- Muros de contención	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	No aplica
			e.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			f.- Pisos y pavimentos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	No aplica
			g.- Control de humedad	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
		Sísmica	1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	230
			2.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	232 a 233
			3.- Geología del área	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	200 a 208
			4.- Trabajos de campo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	210
			5.- Resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	214 a 215
			6.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245
			b.- Potencial de licuación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	237
			c.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	272 a 274
			d.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	243 a 245

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	210 a 212
4	**TOPOGRAFÍA**	**Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)**	1 - Informe General	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	303
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	303
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			d - Personal.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	306
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	316 a 336
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	304 a 305
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	307 a 314
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	312 a 314
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	408 (plano 1)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	395 a 396
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 404
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 404
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	404
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 402
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	395 a 396
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	408 (plano 1)
			1 - Informe General	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	303
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	303
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			d - Personal.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	306

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	316 a 336
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	304 a 305
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	307 a 314
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes,	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	312 a 314
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	408 (plano 1)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	395 a 396
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 404
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 404
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	404
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	305
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	337 a 394
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	401 a 402
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	395 a 396
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	408 (plano 1)
		Memoria Técnica arquitectónica	1.- Antecedentes	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	417
			2.- Localización del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	418 a 420
			3.- Normatividad	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	421 a 422
			4.- Programa arquitectónico	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	423 a 424
			5.- Análisis arquitectónico del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	424 a 427
			6.- Coeficiente de edificabilidad permitida	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	427
			7.- Número de pisos y altura	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	429 a 433
			8.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	428
			1.- Localización a nivel municipio	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A101
			2.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A102 a A103
			3.- Cortes arquitectónicos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A101 a A106
			4.- Fachadas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A101 a A106
			5.- Detalles y cuadros	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			a.- Detalles de baños	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
5	**ARQUITECTÓNICO**	Diseño arquitectónico	b.- Detalles de carpinterías	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			c.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			d.- Cuadro de puertas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			e.- Cuadro de ventanas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			f.- Cuadro de muebles	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A501 a A511
			6.- Planta de cielo rasos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A504
			7.- Planta de acabados de piso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A503
			8.- Renders - con buena resolución	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
			a.- Vista aérea Fachada principal	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
			b.- Vista aérea Fachada posterior	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
			c.- Vista peatonal acceso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
			d. - Recorrido Virtual - Desde plazoleta o anden peatonal, acceso, circulaciones, mínimo un despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, Centro de servicios, recorrido en las escaleras, recorrido a los patios internos referenciando las fachadas internas.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A201 a A202
		Diseño Mobiliario	1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano Z101 a Z113
			2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D).	Con aval de interventoría	O 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA	Plano Z101 a Z113
			3. Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano Z101 a Z113
		Señalización	1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias para la correcta instalación. Incluye planta y alzados referenciando las alturas de la instalación de cada señal.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A300 a A304
			2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de fabricación e instalación de cada señal diseñada.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano A300 a A304
			3. Diseños para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	464 a 465
			4. Diseños para personas con pérdida auditiva	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	465 a 466
			5. Diseño para personas con deficiencia visual	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	466
		Paisajismo	1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde exista el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano A401 a A402
			2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que conforman el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano A401 a A402
			3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los elementos que integran este componente.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano A401 a A402
			4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada especie.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPITULO PAISAJISMO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	481 a 487

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
6	**ESTRUCTURAL**	Memoria Técnica estructural	1.- Descripción general	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	496 a 497
			2.- Cargas de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	500 a 502
			3.- Combinación de cargas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	500 a 502
			4.- Análisis estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	502 a 505
			5.- Diseño estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	502 a 518 (Ver anexos)
			6.- Especificación de materiales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	502 a 503
			7.- Modelo estructural.	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	505 a 508
		Diseño estructural	1.- Planta Cimentación	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 1
			2.- Planta columnas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 3 y 9
			3.- Plantas y detalles de pantallas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 4
			4.- Plantas y detalles losas entrepiso	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 1 y 2
			5.- Plantas y detalles escaleras	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 10
			6.- Despieces	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 5 al 10
			7.- Detalles de elementos no estructurales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V4	Plano 11
7	**HIDROSANITARIO**	Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	637 a 639
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	637 a 638
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	638 a 639
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	639
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	640 a 646
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	640 a 642
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	642
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	642
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	643 a 645
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	645 a 646
			3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	652 a 653
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S104
			2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S102
			3.- Isométricos de las redes en todos los espacios	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S104
		Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	637 a 639
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	637 a 638
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	638 a 639
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	639
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	640 a 646
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	640 a 642
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	642
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	642
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	643 a 645
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	645 a 646
			3.- Instalaciones pluviales y sanitarias	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	646 a 651
			a.- Alcantarillado sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	646 a 647
			b.- Calculo de bajantes A.N.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	647
			c.- Calculo de colectores sanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	647 a 648
			d.- Alcantarillado pluvial	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	649
			e.- Calculo de bajantes A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	657
			f.- Calculo de colectores A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	657

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			g.- Sistema de drenaje de aguas residuales	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			h.- Calculo del caudal	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			j.- Drenaje caudal de infiltración	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			k.- Drenaje cuarto de bombas	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	No aplica
			4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	652 a 653
		Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			2.- Detalles de cada una de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			3.- Isométricos de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. COMPONENTE HIDROSANITARIO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano S101 a S110
		Memoria técnica eléctrica, voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Descripción de los trabajos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	695 a 697
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	685 a 687
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			4.- Cálculo de iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	700 a 701
			5.- Sistema de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	706 a 707
			6.- Calculo corriente de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	699 a 700
			7.- Calculo apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	707 a 714
			8.- Normas y códigos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	694 a 695
			9.- Cálculo de pérdidas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	714
			10.- Significado de los términos eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	689 a 693
			11.- Equilibrio de fases	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	714 a 715
			12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	736
			13.- Aprobación del proyecto eléctrico por empresa prestadora del servicio.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	750 a 753
			1.- Plantas iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	746 a 747
			2.- Plantas toma corriente , voz y datos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	746 a 747
			3.- Diagramas unifilares por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	699 a 700
			4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			5.- Detalles constructivos y de conexión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
8	**ELÉCTRICO**	Diseño eléctrico y voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	6.- Plano redes generales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			a.- Diagrama unifilar	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			b.- Calculo planta de emergencia	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de tableros normales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698
			d.- Detalle de subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			e.- Planta red de media tensión y acometida	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			f.- Malla de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			g.- Coordinación de protecciones subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	698 a 699
			h.- Punto de nodo conexión con coordenadas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			i.- Calculo de nivel de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			j.- Conjuntos existentes	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de Audiencias	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
		Apantallamiento	Calculo de evaluación de riesgos de tensión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	701 a 706
			1.- Planta de apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			2.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Iluminación	2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			4.- Ubicación de luminarias por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
			5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	741 a 749 y Planos L101 a L108, L201 y L501 y L502
9	**AIRE ACONDICIONADO**	Memoria técnica	1. Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	768 a 770
			2.- Parámetros de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	777 a 778
			3.- Sistema de refrigeración	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	778
			4.- Sistema de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	778 a 779
			5.- Sistema de inyección	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	779
			6.- Especificaciones técnicas de los equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	779 a 785
		Memorias y cálculos	1.- Carga de Salida	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	785
			2.- Resumen selección del modelo	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	808
			3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	808 a 809
			4.- Selección del modelo sistema indoor unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	809
			5.- Árbol del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	809
			6.- Diagrama del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	809
			7.- Análisis del modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	809
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			a.- Recorridos tubería suministro de agua	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			c.- Recorrido ducteria de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			d.- Ubicación equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			2.- Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			a.- Ubicación de equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
			3.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano M101 a M103
10	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	818
			2. - Metodología	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	819
			Identificación de los riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	835 a 840
			Análisis y evaluación de los riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	837 a 840
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	838
			Plan de mitigación de riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	840
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	843
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	910 a 911
			2. - Especies de la región	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	No aplica
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	No aplica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
11	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	919 a 921
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	922 a 923
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	923 a 927
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	928 a 929
			2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	929 a 932
			3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			4.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			a.- Red de gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			b.- Red de rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			6.- Memorias de calculo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
			b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los elementos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	932
		Memoria de calculo	1.- Memoria por piso y por sistema	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			a.- Flujo en nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			b.- Flujo en tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			c.- Grafica hidráulica	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			d.- Nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			e.- Resumen hidráulico	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			f.- Tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			a.- Red de distribución gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			b.- Red de distribución rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			c.- Detalle gabinetes contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano S105 a S106
			d.- Especificaciones rociadores por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	No aplica por clasificación de edificación NSR 10
			1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	736 a 737

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
12	**SEGURIDAD Y CONTROL**	Memoria técnica	a.- CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	736 a 738
			b.- Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	734 a 736
			c.- Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	718 a 733
			d.- Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	737 a 738
			e.- Especificaciones equipos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Ver tomo 16
			2.- Estudio de seguridad	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	723 a 733
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L303
			a.- Redes CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L304
			b.- Redes Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L304
			c.- Redes Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L304
			d.- Redes Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Plano L301 a L304
13	**TRANSPORTE VERTICAL**	Memoria técnica	1- Estudio de tráfico vertical:	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	
			a.- Resumen del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	947 a 948
			b.- Población estimada	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	948 a 949
			c.- Capacidad de trasporte	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	949 a 950
			d.- Tiempo de espera promedio	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	949 a 950
			e.- Especificaciones técnicas generales	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	950 a 951
			f.- Especificaciones de acabados de las cabinas	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	952 a 953
			2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	953
		Planos	1.- Plantas de localización de los equipos	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	Plano M101 a M103
			2.-Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V1 SEDE CONCORDIA (MAGDALENA)	Plano M101 a M103
		Energía - Medidas Activas	1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores para la eficiencia energética certificada.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	993 a 994
			2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura superior al 80% de las instalaciones de la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	993 a 994
			3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo con baterías.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	994
			4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, simulación de luz natural.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1034 a 1065
			5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	994
			1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	985 a 991
			2. Estudio Bioclimático.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1034 a 1065
			3. Medidas pasivas de eficiencia energética.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	997

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	Energía - Medidas Pasivas	4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural cruzada, determinar orientación e implantación de la edificación según clima	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1034 a 1065
			5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a la conveniencia por zona climática.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1034 a 1065
			6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	999
			7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a instalar.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	994
		Agua - Medidas Bajo Consumo	1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de agua.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	997 a 998
			2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, incluyendo del aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	998 a 999
			3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación anual para determinar potencial.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	998 a 999
		Otras Medidas de Construcción Sostenible	1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio suficiente según estándares y sistemas de acceso.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	999
			2. Estacionamiento de bicicletas.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	999
			3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y gestión de los materiales del proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1000 a 1002
			4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y demoliciones (RCD).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1002
			5. Innovación en diseño de construcción sostenible.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1002 a 1003
15	PRESUPUESTO	Presupuesto	1.- Presupuesto resumen por capítulos	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1069 a 1070
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1070 a 1071
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1071
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1071 a 1072
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1067 a 1068
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Medio magnético
		Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	
			a.- Unidad de medida	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Incluida en cada especificación
			b.- Descripción	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1184
			c.- Procedimiento de ejecución	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1184 A 1187
			d.- Tolerancia para aceptación	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1187 a 1190
			e.- Ensayos a realizar	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1191

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
16	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	f.- Materiales	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1184 a 1185
			g.- Equipos	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1185
			h.- Referencias y otras especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1198
			i.- Medida y forma de pago	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1191
			j.- No conformidad	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1192
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Incluida en cada especificación
		Especificaciones de equipos	1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo automático	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1195
17	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	Documentos	1. - Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1232 a 1236
			2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1237 a 1240
			3. - Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1240 a 1243
			4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1246 a 1247
			5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	No aplica
			6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1248 a 1275
			7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	1276 a 1284
			8. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES CONCORDIA (MAGDALENA) VO	No aplica

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Concordia (Magdalena)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
18	**MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	Presentación Cómo usar el manual Oficinas Administrativas Despachos Judiciales Comedores Gimnasios Áreas de Salud y Bienestar Biblioteca Espacios exteriores Recepción de los elementos Mantenimiento	1. Normatividad 2. Ficha Técnica de cada mobiliario 3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 18. MANUAL DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO	1288 a 1438
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1456 a 1460
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1460 a 1464
			a - áreas.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1454 a 1462
			b - Cabida y Linderos.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1454 a 1462
			c - titularidad.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1456 a 1458
			d - Personas que intervienen en el acto.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1454 a 1462
			e - Titularidad de dominio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1470 a 1493
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	1460 a 1464
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V1	Plano 1
20	**ENTREGABLE BIM**	Información geométrica	1. Modelos BIM Estudio de Suelos. Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se cimenta la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	Presentaciones BIM
			2. Modelos BIM arquitectónicos.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1501
			3. Modelos BIM estructurales.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1501 A 1503
			4. Modelos BIM Hidrosanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1509 A 1513
			5. Modelos BIM Eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1513 a 1515
			6. Modelos BIM Aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1516 a 1517
			7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1517 a 1520
		Información no geométrica	1. PEB: Plan de ejecución del BIM.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1499 a 1501
			2. Documentación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) V0	1522 a 1526

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal

CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE CONCORDIA MAGDALENA

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados en la Sede Judicial de Concordia Magdalena fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE CONCORDIA (MAGDALENA)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE CONCORDIA (MAGDALENA)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-006-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 10
4 CONCLUSIONES 10

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de Concordia (Magdalena), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Magdalena, en el municipio de Concordia. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868
ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025
FECHA FINALIZACIÓN DEL	29 de enero de 2025

CONTRATO	
ALCANCE EJECUTADO	Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario Eléctrico Aire acondicionado Ambiental Red de detección y extinción de incendios Seguridad y control Transporte vertical Construcción sostenible Presupuesto Manual de especificaciones Licencias y permisos y certificaciones Manual de dotación de mobiliario Información catastral Entregable bim
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL CONCORDIA	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de

incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.
- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- Realizar un nuevo diseño estructural.
- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que "se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes", para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo	*$ 0*

Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922 *Valor total de adiciones*	*$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-779-2024 del 26/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico de la Sede Judicial de Concordia (Magdalena).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-666-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales de la sede de Concordia (Magdalena) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA	
Valor total de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 60,600,750.00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de La Primavera (Vichada), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de La Primavera (Vichada), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".* Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de La Primavera, Departamento de Vichada – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 1*" del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables Sede Judicial de La Primavera (Vichada)".*

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-04-22 13:01-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador del Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	:Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA	
Valor total de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 60.600.750,00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de La Primavera, departamento de Vichada, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final de los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial de La Primavera – Vichada.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".*

A continuación, se detalla la documentación anexa:

COPIA No. 1 Y COPIA No. 2

TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
1	1	**ASPECTOS GENERALES:** Información general del contrato	Físico y digital	Editables y PDF	1-28
2		**INFORME BASE PRELIMINAR** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	29-181
3		**GEOFÍSICA Y SUELOS** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	182-288
4	**2**	**TOPOGRAFÍA** Informe + Anexos + Plano	Físico y digital	Editables y PDF	289-386 Plano: 1
	3	**ARQUITECTÓNICO PARTE 1** Informe + planos detalles arquitectónico + planos proyecto arquitectónico	Físico y digital	Editables y PDF	387 – 421 Planos: 18

TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
5	**4**	**ARQUITECTÓNICO PARTE 2** Mobiliario planos	Físico y digital	Editables y PDF	422 – 423 Planos: 12
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 Señalización informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	424 -447 Planos:5
	3	**ARQUITECTÓNICO PARTE 3** Paisajismo informe – planos	Físico y digital	Editables y PDF	448 -464 Planos: 4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Renders	Físico y digital	Editables y PDF	Planos: 3
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Video	Video	Editables y PDF	465
6	**6**	**ESTRUCTURAL: Anclajes** Informe + Planos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y PDF	466-643 Plano: 10
7	**7**	**HIDROSANITARIO: Redes Externas** Informe + Anexos+ Planos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y PDF	644 - 710 Plano: 8
8 –12	**8**	**ELÉCTRICO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	710A- 785 Planos: 12
		SEGURIDAD Y CONTROL Informe + Planos	Físico y digital	Editables y PDF	762-767 Planos: 2
9 - 10	**9**	**AIRE ACONDICIONADO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	786 – 827 Planos: 3
		AMBIENTAL Informe	Físico y digital	Editables y PDF	826 -979
11	10	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	980 - 1004 Plano: 2
13 - 14		**TRANSPORTE VERTICAL** Informe + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y PDF	1005 – 1033 Planos: 3
		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Informes	Físico y digital	Editables y PDF	1034-1113
15 16	11	**PRESUPUESTO** Informes	Físico y digital	Editables y PDF	1114 - 1320
		MANUAL DE ESPECIFICACIONES Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1321 - 1517
17 18 19 20	12	**LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES** Informe con certificaciones <u>Se hace entrega del original de planos sellados y/o firmados de Licencia de Construcción emitido por el Municipio</u>	Físico y digital	Editables y PDF	1518 – 1544
		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Físico y digital	Editables y PDF	1545 – 1697
		INFORMACIÓN CATASTRAL	Físico y digital	Editables y PDF	1698 – 1743 Plano: 1

TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
		ENTREGABLE BIM	Físico y digital	Editables y PDF	1744 - 1772
		CD DE TODO EL PROYECTO	digital	digital	1 CD

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, elaborado por la interventoría, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No.1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio La Primavera (Departamento Vichada)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.
5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSE SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSE SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-01-29 13:38-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	6
			2.- Objeto	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	6
			3.- Valor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	9 a 12
			4.- Duración	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	12
			5.- Interventoría	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	13
			6.- Supervisor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	13
			7.- Pólizas.	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	13 a 28
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	41 a 46
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	49 a 51
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	51 a 57
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	59 a 60
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	60 a 72
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	72 a 75
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	75 a 77
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	Constantes elásticas	Ensayos y resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	206 a 220
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	220 a 224
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	220 a 225
			3.- Espectro elástico de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	220 a 225
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	
			1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	192
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	192 a 200
			3.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	201 a 220
			4.- Estratigrafía	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	224 a 231
			5.- Propiedades del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	206 a 220
			6.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	265 a 267
			7.- Estabilidad de taludes	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	232 a 233
			8.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			b.- Sistema de fundación	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			c.- Sistema estructural	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			d.- Muros de contención	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			e.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			f.- Pisos y pavimentos	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			g.- Control de humedad	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
		Sísmica	1. Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	222 a 224
			2.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	222 a 224
			3.- Geología del área	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	195 a 200
			4.- Trabajos de campo	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	222 a 224
			5.- Resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	222 a 224
			6.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233 a 235
			a- suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233
			b.- Potencial de licuación	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	233
			c.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	234 y anexo 9
			d.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	231

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	Con aval de interventoría	TOMO 3 GEOFÍSICA Y SUELOS V1 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	202
4	**TOPOGRAFÍA**	**Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)**	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	296
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	296
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 302
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 302
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	315 a 316
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 303
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 303
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	300 a 307
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	303 a 307
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	380 (Anexo 10 - 1 plano)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	317 a 366
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	367 a 369
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	377 a 379
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	377 a 379
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	378
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	314 (medio magnético)
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	309 a 310
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	317 a 366
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	369 (medio magnético)
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	376 (medio magnético)
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	378 a 379
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	367 a 368
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	380 (Anexo 10 - 1 plano)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	296
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	296
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 302
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 302
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	315 a 316
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 303
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	301 a 303
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	300 a 307
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	303 a 307
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	380 (Anexo 10 - 1 plano)
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	317 a 366
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	367 a 369
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	377 a 379
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	377 a 379
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	378
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	314 (medio magnético)
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	309 a 310
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	317 a 366
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	369 (medio magnético)
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	376 (medio magnético)
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	378 a 379
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	381 (medio magnético)
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	367 a 368
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. TOPOGRAFÍA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	380 (Anexo 10 - 1 plano)
		Memoria Técnica arquitectónica	1.- Antecedentes	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	394 a 395
			2.- Localización del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	12 a 15
			3.- Normatividad	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	398 a 399
			4.- Programa arquitectónico	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	399 a 400
			5.- Análisis arquitectónico del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	400 a 402
			6.- Coeficiente de edificabilidad permitida	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	403
			7.- Número de pisos y altura	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	403
			8.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	403 a 409
			1.- Localización a nivel municipio	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A101

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
5	**ARQUITECTÓNICO**	Diseño arquitectónico	2.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A102
			3.- Cortes arquitectónicos	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A103 a A109
			4.- Fachadas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A103 a A109
			5.- Detalles y cuadros	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			a.- Detalles de baños	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			b.- Detalles de carpinterías	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			c.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			d.- Cuadro de puertas	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			e.- Cuadro de ventanas	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			f.- Cuadro de muebles	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			6.- Planta de cielo rasos	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A503
			7.- Planta de acabados de piso	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A501 a A509
			8.- Renders - con buena resolución	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
			a.- Vista aérea Fachada principal	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
			b.- Vista aérea Fachada posterior	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
			c.- Vista peatonal acceso	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
			d. - Recorrido Virtual - Desde plazoleta o anden peatonal, acceso, circulaciones, mínimo un despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, Centro de servicios, recorrido en las escaleras, recorrido a los patios internos referenciando las fachadas internas.	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A201 a A203
		Diseño Mobiliario	1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área.	Con aval de interventoría Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano Z101
			2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D).	Con aval de interventoría Con aval de interventoría	MO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	Plano Z102 a Z112
			3. Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario.	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano Z102 a Z112
		Señalización	1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias para la correcta instalación. Incluye planta y alzados referenciando las alturas de la instalación de cada señal.	Con aval de interventoría	TOMO 5 ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A301 a A302
			2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de fabricación e instalación de cada señal diseñada.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A303
			3. Diseños para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A304 a A305

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			4. Diseños para personas con pérdida auditiva	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A304 a A305
			5. Diseño para personas con deficiencia visual	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 5 SEÑALIZACIÓN SEDE PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano A304 a A305
		Paisajismo	1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde exista el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPÍTULO PAISAJISMO SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano A401 a A402
			2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que conforman el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPÍTULO PAISAJISMO SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano A403
			3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los elementos que integran este componente.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPÍTULO PAISAJISMO SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano A403
			4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada especie.	Con aval de interventoría	TOMO 5. CAPÍTULO PAISAJISMO SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	450 a 454
6	**ESTRUCTURAL**	Memoria Técnica estructural	1.- Descripción general	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	472 a 490
			2.- Cargas de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	475 a 477
			3.- Combinación de cargas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	478 a 479
			4.- Análisis estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	477
			5.- Diseño estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	503 a 621
			6.- Especificación de materiales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	477 a 478
			7.- Modelo estructural.	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	480 a 483
		Diseño estructural	1.- Planta Cimentación	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Planos del 1 al 3
			2.- Planta columnas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 3
			3.- Plantas y detalles de pantallas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 4
			4.- Plantas y detalles losas entrepiso	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 1
			5.- Plantas y detalles escaleras	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 6
			6.- Despieces	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Planos del 4 al 7
			7.- Detalles de elementos no estructurales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V3	Plano 7
		Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	652 a 644
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	652 a 653
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	653 a 654
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	654
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	655 a 661
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	655 a 657
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	657
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	657 a 658
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	658 a 660
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	660 a 661
			3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	668 a 676
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S101
			2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S102
			3.- Isométricos de las redes en todos los espacios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S104 y S105
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S102 a S105
			1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	652 a 655
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	652 a 653
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	653 a 654
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	654
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	655 a 661
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	655 a 657

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
7	**HIDROSANITARIO**	Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	657
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	657 a 658
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	658 a 660
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	660 a 661
			3.- Instalaciones pluviales y sanitarias	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	661 a 668
			a.- Alcantarillado sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	661 a 663
			b.- Calculo de bajantes A.N.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	662
			c.- Calculo de colectores sanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	663
			d.- Alcantarillado pluvial	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	665
			e.- Calculo de bajantes A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	667
			f.- Calculo de colectores A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	667
			g.- Sistema de drenaje de aguas residuales	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			h.- Calculo del caudal	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			j.- Drenaje caudal de infiltración	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			k.- Drenaje cuarto de bombas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	No aplica
			4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	668 a 676
		Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S105 a S108
			2.- Detalles de cada una de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S107
			3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S108
			3.- Isométricos de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S105 a S108
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	Plano S105
		Memoria técnica eléctrica, voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Descripción de los trabajos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	726 a 729
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	717 a 720
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 777
			4.- Cálculo de iluminación	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	731 a 732
			5.- Sistema de puesta a tierra	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	737 a 738
			6.- Calculo corriente de corto circuito	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	731
			7.- Calculo apantallamiento	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	737 a 738
			8.- Normas y códigos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	725 a 726
			9.- Cálculo de pérdidas	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	745
			10.- Significado de los términos eléctricos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	720 a 725
			11.- Equilibrio de fases	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	745
			12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	765 a 767
			13.- Aprobación del proyecto eléctrico por empresa prestadora del servicio.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	778 a 779
			1.- Plantas iluminación	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
8	**ELÉCTRICO**	Diseño eléctrico y voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	2.- Plantas toma corriente , voz y datos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			3.- Diagramas unifilares por piso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	731
			4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			5.- Detalles constructivos y de conexión	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			6.- Plano redes generales	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			a.- Diagrama unifilar	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			b.- Calculo planta de emergencia	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de tableros normales	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729
			d.- Detalle de subestación	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			e.- Planta red de media tensión y acometida	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			f.- Malla de puesta a tierra	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			g.- Coordinación de protecciones subestación	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	729 a 730
			h.- Punto de nodo conexión con coordenadas	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			i.- Calculo de nivel de corto circuito	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			j.- Conjuntos existentes	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de Audiencias	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
		Apantallamiento	Calculo de evaluación de riesgos de tensión	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	732 a 737
			1.- Planta de apantallamiento	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			2.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
		Iluminación	1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			4.- Ubicación de luminarias por espacio	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
			5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	770 a 776
		Memoria técnica	1. Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	792 a 794
			2.- Parámetros de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	800
			3.- Sistema de refrigeración	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	801
			4.- Sistema de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	801
			5.- Sistema de inyección	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	801
			6.- Especificaciones técnicas de los equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	801 a 805
			1.- Carga de Salida	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	806

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
9	**AIRE ACONDICIONADO**	Memorias y cálculos	2.- Resumen selección del modelo	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	826
			3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	826 a 827
			4.- Selección del modelo sistema indoor unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	827
			5.- Árbol del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	827
			6.- Diagrama del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	827
			7.- Análisis del modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	827
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			a.- Recorridos tubería suministro de agua	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			c.- Recorrido ducteria de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			d.- Ubicación equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			2.- Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			a.- Ubicación de equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
			3.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Plano M101 a M103
10	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	835
			2. - Metodología	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	835 a 836
			Identificación de los riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	849 a 850
			Análisis y evaluación de los riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	852 a 853
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	853
			Plan de mitigación de riesgos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	855
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	859
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	887
			2. - Especies de la región	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	887
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 10. COMPONENTE AMBIENTAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	887 a 893
		Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	986 a 988
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	988 a 989
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	989 a 990
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	994 a 995
			2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	995 a 996
			3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	997
			4.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	997
			a.- Red de gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
			b.- Red de rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
			5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
11	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**		6.- Memorias de calculo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
			a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
			b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los elementos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	998
		Memoria de calculo	1.- Memoria por piso y por sistema	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			a.- Flujo en nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			b.- Flujo en tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			c.- Grafica hidráulica	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			d.- Nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			e.- Resumen hidráulico	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			f.- Tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			a.- Red de distribución gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			b.- Red de distribución rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			c.- Detalle gabinetes contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
			d.- Especificaciones rociadores por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LA PRIMAVERA (VICHADA) V1	NO aplica por clasificación edificación NSR10
12	**SEGURIDAD Y**	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	765 a 767
			a.- CCTV	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	765
			b.- Control de acceso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	763 a 765
			c.- Detección de incendios	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	748 a 762
			d.- Alarmas	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	766 a 767
			e.- Especificaciones equipos	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Ver tomo 16

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
12	**CONTROL**		2.- Estudio de seguridad	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	753 a 755
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L101 a L107
			a.- Redes CCTV	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L101 a L107
			b.- Redes Control de acceso	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L106
			c.- Redes Detección de incendios	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L107
			d.- Redes Alarmas	Con aval de interventoría	INFORME TOMO 8. ELÉCTRICO TOMO 12. SEGURIDAD Y CONTROL SEDE LA PRIMAVERA VO	Plano L107
13	**TRANSPORTE VERTICAL**	Memoria técnica	1- Estudio de tráfico vertical:	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1011 a 1016
			a.- Resumen del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1011
			b.- Población estimada	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1012
			c.- Capacidad de trasporte	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1012 a 1013
			d.- Tiempo de espera promedio	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1012 a 1013
			e.- Especificaciones técnicas generales	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1015 a 1016
			f.- Especificaciones de acabados de las cabinas	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1015 a 1016
			2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	1016
		Planos	1.- Plantas de localización de los equipos	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	Plano M101 a M103
			2.-Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA)	Plano M101 a M103
14	**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	Energía - Medidas Activas	1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores para la eficiencia energética certificada.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1053
			2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura superior al 80% de las instalaciones de la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1053
			3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo con baterías.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1053
			4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, simulación de luz natural.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1053
			5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1089 a 1113
		Energía - Medidas Pasivas	1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1044 a 1051
			2. Estudio Bioclimático.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1089 a 1113
			3. Medidas pasivas de eficiencia energética.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1052 a 1058
			4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural cruzada, determinar orientación e implantación de la edificación según clima	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1089 a 1113
			5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a la conveniencia por zona climática.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1089 a 1113
			6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1059
			7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a instalar.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1055 a 1058
			1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de agua.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1058

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Agua - Medidas Bajo Consumo	2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, incluyendo del aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1058
			3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación anual para determinar potencial.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1058
		Otras Medidas de Construcción Sostenible	1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio suficiente según estándares y sistemas de acceso.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1060
			2. Estacionamiento de bicicletas.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1060
			3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y gestión de los materiales del proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1060 a 1062
			4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y demoliciones (RCD).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1062 a 1063
			5. Innovación en diseño de construcción sostenible.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LA PRIMAVERA (VICHADA)V1	1064
15	**PRESUPUESTO**	Presupuesto	1.- Presupuesto resumen por capítulos	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1118 a 1119
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1119 a 1120
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1120
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1120 a 1121
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1116 a 1121
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Medio magnetico
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Medio magnetico
16	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	
			a.- Unidad de medida	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			b.- Descripción	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			c.- Procedimiento de ejecución	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			d.- Tolerancia para aceptación	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			e.- Ensayos a realizar	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			f.- Materiales	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			g.- Equipos	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			h.- Referencias y otras especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1338 (Incluida en cada especificación)
			i.- Medida y forma de pago	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1339 (Incluida en cada especificación)
			j.- No conformidad	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1339 (Incluida en cada especificación)
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Incluida en cada especificación
		Especificaciones de equipos	1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo automático	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1440
17	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	Documentos	1. - Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1519 a 1521
			2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1522 a 1528
			3. - Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1529 a 1530
			4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1531 a 1532
			5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	No aplica
			6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1533 a 1535
			7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1536 a 1544
			8. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	No aplica

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
18	**MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	Presentación Cómo usar el manual Oficinas Administrativas Despachos Judiciales Comedores Gimnasios Áreas de Salud y Bienestar Biblioteca Espacios exteriores Recepción de los elementos Mantenimiento	1. Normatividad 2. Ficha Técnica de cada mobiliario 3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 18 - DOTACIÓN DE MOBILIARIO	1547 a 1697
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1703 a 1715
		Tramites saneamiento.	2. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			a - áreas.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			b - Cabida y Linderos.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			c - titularidad.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			d - Personas que intervienen en el acto.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			e - Titularidad de dominio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1715 a 1723 y Anexos 1725 a 1743
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORME CATASTRAL V0 LA PRIMAVERA (VICHADA)	1725 Plano 1
		Información geográfica	1. Modelos BIM Estudio de Suelos. Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se cimenta la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	Presentaciones BIM
			2. Modelos BIM arquitectónicos.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1751

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
20	**ENTREGABLE BIM**	Información geométrica	3. Modelos BIM estructurales.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1752 a 1753
			4. Modelos BIM Hidrosanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1758 a 1759
			5. Modelos BIM Eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1761 a 1764
			6. Modelos BIM Aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1764
			7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1766 a 1767
		Información no geométrica	1. PEB: Plan de ejecución del BIM.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1767 a 1768
			2. Documentación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA) V0	1769 a 1772

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal



CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE LA PRIMAVERA VICHADA

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados en la Sede Judicial de La Primavera Vichada fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE LA PRIMAVERA (VICHADA)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE LA PRIMAVERA (VICHADA)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-003-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 10
4 CONCLUSIONES 10

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de La Primavera (Vichada), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Vichada, en el municipio de La Primavera. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868
ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025
FECHA FINALIZACIÓN DEL	29 de enero de 2025

CONTRATO	
ALCANCE EJECUTADO	Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario Eléctrico Aire acondicionado Ambiental Red de detección y extinción de incendios Seguridad y control Transporte vertical Construcción sostenible Presupuesto Manual de especificaciones Licencias y permisos y certificaciones Manual de dotación de mobiliario Información catastral Entregable bim
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL LA PRIMAVERA	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de

incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.
- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- Realizar un nuevo diseño estructural.
- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que "se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes", para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo	*$ 0*

Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922 *Valor total de adiciones*	*$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-780-2024 del 27/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico de la Sede Judicial de La Primavera (Vichada).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-667-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales de la sede de La Primavera (Vichada) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO SEDE JUDICIAL DE NEIVA (HUILA) – CONTRATO 147 DE 2022

CONTRATO No. : No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022.

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de Méritos

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: **:** 07-2022

OBJETO : Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

LOCALIZACIÓN : Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 24 de agosto de 2022

CONTRATISTA CONSULTOR : CONSORCIO JMS-C, constituido por:
JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70%
JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA
porcentaje de participación del 30%

CONSULTOR INTERVENTORÍA : BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022

LIDER DEL PROYECTO **:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez.

COORDINADOR(A) DE PROYECTO : Arq. Fabio Germán Paz Franco

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR DE CONTRATO	$1.204.764.898
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	11 de noviembre de 2023
ALCANCE EJECUTADO	Informe Base Preliminar

INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL NEIVA	
VALOR INICIAL	$155.158.607
VALOR FINAL	$ 57.242.822
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	05 de Junio de 2023

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador de Proyecto y el Ing. Jose Fernando García Gómez, Director (E) de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del acta de recibo del producto asociado al frente de la Sede Judicial de Neiva (Huila), aprobado por la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-269-2023, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. REDUCCIÓN DEL ALCANCE DE ACTIVIDADES DE NEIVA (HUILA)

El documento *"Justificación Técnica para modificaciones al contrato de estudios y diseños 147 de 2022" (anexo), indica:*

> *"(…) 1. REDUCCIÓN DEL ALCANCE DE ACTIVIDADES DE NEIVA (HUILA)…*
>
> > *… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.*
> >
> > *Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".*
>
> *Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:*
>
> - *Realizar un nuevo estudio de suelos.*
> - *Realizar un nuevo levantamiento topográfico.*
> - *Realizar un nuevo diseño estructural.*
> - *Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).*
>
> *Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023 (anexo). (…)"*

2. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-278-2023 (anexo), hace entrega del Informe Base Preliminar de la sede de Neiva Huila.

- La interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-269-2023 (anexo), avala el Informe Base Preliminar de la sede de Neiva Huila.

La INTERVENTORÍA, expresa:

1. Aprobado por la interventoría el producto del consultor (mediante comunicado BRV-INT-CSJ-269-2023), se recibe a satisfacción los productos entregados por el consultor, relacionados y adjuntos en la presente acta.

2. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veinticinco (25) días, del mes de agosto de 2023 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

FABIAN STIVEN MONTAÑEZ RAMÍREZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador de Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos
Unidad Infraestructura Física

JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
Director (E)
Unidad Infraestructura Física

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DEL CASANARE – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
Valor total de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 112,064,085.00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de Orocué (Casanare), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de Orocué (Casanare), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".* Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de Orocué, Departamento de Casanare – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 1"* del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables Sede Judicial de Orocué (Casanare)".*

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-04-22 13:02-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador del Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEPARTAMENTO DE CASANARE – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 1

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	:Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEPARTAMENTO DE CASANARE	
Valor total de la Sede Judicial (Incluido IVA)	$ 112.064.085,00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de Orocué, departamento de Casanare, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final de los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial de Orocué - Casanare.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños".*

A continuación, se detalla la documentación anexa:

COPIA No. 1 Y COPIA No. 2

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
1	**1**	**ASPECTOS GENERALES:** Información general del contrato	Físico y digital	Editables y PDF	1-41
2		**INFORME BASE PRELIMINAR** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	42 - 182
3		**GEOFÍSICA Y SUELOS** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	183 - 287
4	**2**	**TOPOGRAFÍA** Informe + Anexos + Plano	Físico y digital	Editables y PD	289-386 Plano: 1
5	**3**	**ARQUITECTÓNICO PARTE 1** Informe + planos detalles arquitectónico + planos proyecto arquitectónico	Físico y digital	Editables y PDF	387 – 421 Planos: 22

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
	4	**ARQUITECTÓNICO PARTE 2** Mobiliario + planos	Físico y digital	Editables y PDF	454 – 456 Planos: 13
		ARQUITECTÓNICO PARTE 2 Señalización informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	457 -482 Planos:6
	5	**ARQUITECTÓNICO PARTE 3** Paisajismo informe – planos	Físico y digital	Editables y PDF	483 -497 Planos: 4
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Separador - Renders	Físico y digital	Editables y PDF	498 Planos: 2
		ARQUITECTÓNICO PARTE 3 Separador - Video	Video	Editables y PDF	499
6	**6**	**ESTRUCTURAL** Informe + anexos + Planos	digital	Editables y PDF	500-683 Plano: 10
7	**7**	**HIDROSANITARIO** Informe + Anexos+ Planos	Físico y digital	Editables y PDF	684- 776 Plano:
8 – 12	**8**	**ELÉCTRICO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	777- 895 Planos: 23
		SEGURIDAD Y CONTROL Informe + Planos			
9 - 10	9	**AIRE ACONDICIONADO** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	896– 949 Planos: 5
		AMBIENTAL Informe	Físico y digital	Editables y PDF	950-1081
11	**10**	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** Informe + planos	Físico y digital	Editables y PDF	1082 - 1106 Plano: 3
13 - 14		**TRANSPORTE VERTICAL** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y PDF	1107 – 1140 Planos: 4
		CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Informes	Físico y digital	Editables y PDF	1141-1228
15 16	11	**PRESUPUESTO** Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1229 - 1405
		MANUAL DE ESPECIFICACIONES Informe	Físico y digital	Editables y PDF	1406 - 1609
17 18 19 20	12	**LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES** Informe con certificaciones <u>Se hace entrega del original de planos sellados y/o firmados de Licencia de Construcción emitido por el Municipio</u>	Físico y digital	Editables y PDF	1610 – 1634
		MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO	Físico y digital	Editables y PDF	1635 – 1788
		INFORMACIÓN CATASTRAL	Físico y digital	Editables y PDF	1789 – 1832 Plano: 1
		ENTREGABLE BIM	Físico y digital	Editables y PDF	1833- 1883

No. TOMO	CARPETA	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
		CD DE TODO EL PROYECTO	digital	digital	1 CD

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, elaborado por la interventoría, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No.1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 1 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio Orocué (Departamento Casanare)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.
5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointermoga@gmail.com
Fecha: 2025.01.29 17:08:38 -05'00'

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES OROCUÉ (CASANARE) V0	6
			2.- Objeto	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES OROCUÉ (CASANARE) V0	6
			3.- Valor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES OROCUÉ (CASANARE) V0	9 a 12
			4.- Duración	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES OROCUÉ (CASANARE) V0	12
			5.- Interventoría	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES OROCUÉ (CASANARE) V0	13
			6.- Supervisor	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES OROCUÉ (CASANARE) V0	13
			7.- Pólizas.	Con aval de interventoría	TOMO 1 ASPECTOS GENERALES OROCUÉ (CASANARE) V0	13 a 41
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE OROCUÉ (CASANARE) V2	54 a 59
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE OROCUÉ (CASANARE) V2	59 a 60
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE OROCUÉ (CASANARE) V2	60 a 67
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE OROCUÉ (CASANARE) V2	67 a 69
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE OROCUÉ (CASANARE) V2	69 a 78
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE OROCUÉ (CASANARE) V2	78 a 81
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE OROCUÉ (CASANARE) V2	81 a 85
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	Constantes elásticas	Ensayos y resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	204 a 223
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	225 a 226
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	223 a 227
			3.- Espectro elástico de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	223 a 227
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	
			1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	193
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	193 a 204
			3.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	204 a 209
			4.- Estratigrafía	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	227 a 234
			5.- Propiedades del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	204 a 223
			6.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	266 a 267
			7.- Estabilidad de taludes	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	234 a 236
			8.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			b.- Sistema de fundación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			c.- Sistema estructural	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			d.- Muros de contención	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			e.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			f.- Pisos y pavimentos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			g.- Control de humedad	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
		Sísmica	1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	223 a 224
			2.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	224
			3.- Geología del área	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	195 a 204
			4.- Trabajos de campo	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	223 a 227
			5.- Resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	223 a 227
			6.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			b.- Potencial de licuación	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			c.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238
			d.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	236 a 238

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	Con aval de interventoría	TOMO 3. INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	205 a 208
		Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	295
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	295
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 300
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 299
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	308 a 340
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 303
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 303
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	297 a 305
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	297 a 305
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	414 Plano O101
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	341 a 398
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	399 a 400
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	410 a 412
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	410 a 412
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	413
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	307
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	308 a 340
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	340 a 398
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	401

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
4	**TOPOGRAFÍA**		6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	409
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	410 a 412
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	415
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	415
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	415
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	415
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	399 a 400
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	414 Plano O101
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	295
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	295
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 300
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 299
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 299
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	308 a 340
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 303
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	298 a 303
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	297 a 305
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes,	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	297 a 305 297 a 305
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	414 Plano O101
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	341 a 398
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	399 a 400
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	410 a 412
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	410 a 412
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	413
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	307
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	308 a 340
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	340 a 398

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	401
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	409
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	410 a 412
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	415
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	399 a 400
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4. INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	414 Plano O101
		Memoria Técnica arquitectónica	1.- Antecedentes	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	426 a 427
			2.- Localización del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	427 a 429
			3.- Normatividad	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	430 a 431
			4.- Programa arquitectónico	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	431 a 432
			5.- Análisis arquitectónico del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	433 a 435
			6.- Coeficiente de edificabilidad permitida	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	435
			7.- Número de pisos y altura	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	436
			8.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	436 a 451
		Diseño arquitectónico	1.- Localización a nivel municipio	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A101
			2.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A102 a A103
			3.- Cortes arquitectónicos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A104 a A106
			4.- Fachadas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A104 a A106
			5.- Detalles y cuadros	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A501 a A514
			a.- Detalles de baños	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A501 a A514
			b.- Detalles de carpinterías	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A501 a A514
			c.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A501 a A514
			d.- Cuadro de puertas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A501 a A514
			e.- Cuadro de ventanas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A501 a A514
			f.- Cuadro de muebles	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A501 a A514
			6.- Planta de cielo rasos	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A505 a A506
			7.- Planta de acabados de piso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A501 a A504

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
5	**ARQUITECTÓNICO**		8.- Renders - con buena resolución	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A201 a A202
			a.- Vista aérea Fachada principal	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A201 a A202
			b.- Vista aérea Fachada posterior	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A201 a A202
			c.- Vista peatonal acceso	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A201 a A202
			d. - Recorrido Virtual - Desde plazoleta o anden peatonal, acceso, circulaciones, mínimo un despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, Centro de servicios, recorrido en las escaleras, recorrido a los patios internos referenciando las fachadas internas.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Medio magnético
		Diseño Mobiliario	1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano Z101 a Z113
				Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano Z101 a Z113
			2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D).	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano Z101 a Z113
				Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano Z101 a Z113
			3. Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano Z101 a Z113
		Señalización	1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias para la correcta instalación. Incluye planta y alzados referenciando las alturas de la instalación de cada señal.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A301 a A305
			2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de fabricación e instalación de cada señal diseñada.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	364 a 371 y Plano A303 a A305
			3. Diseños para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	472 a 473
			4. Diseños para personas con pérdida auditiva	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	473 a 474
			5. Diseño para personas con deficiencia visual	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	474
		Paisajismo	1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde exista el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano A401 a A402
			2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que conforman el tratamiento Paisajístico.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A403
			3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los elementos que integran este componente.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano A403
			4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada especie.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ARQUITECTURA: MEMORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	483 a 496
		Memoria Técnica estructural	1.- Descripción general	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	506 a 507
			2.- Cargas de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	511 a 513
			3.- Combinación de cargas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	514 a 515
			4.- Análisis estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	513
			5.- Diseño estructural	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	516 a 530 (Ver anexos)
			6.- Especificación de materiales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	513 a 514

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
6	**ESTRUCTURAL**		7.- Modelo estructural.	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	516 a 530 (Ver anexos)
		Diseño estructural	1.- Planta Cimentación	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	Plano 1 y 2
			2.- Planta columnas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	Plano 3
			3.- Plantas y detalles de pantallas	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	Plano 3 a 4
			4.- Plantas y detalles losas entrepiso	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	Plano 3 y 6 a 12
			5.- Plantas y detalles escaleras	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	Plano 13
			6.- Despieces	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	Plano 2 y 6 a 13
			7.- Detalles de elementos no estructurales	Con aval de interventoría	TOMO 6. MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V4	Plano 14
7	**HIDROSANITARIO**	Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	691 a 693
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	691 a 692
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	692 a 693
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	693
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	693 a 700
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	693 a 695
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	695 a 696
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	696
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	696 a 699
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	699 a 700
			3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	706 a 707
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S101 a S104
			2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S101 a S104
			3.- Isométricos de las redes en todos los espacios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S101 a S104
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S101 a S104
		Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	691 a 693
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	691 a 692
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	692 a 693
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	693
			2.- Instalaciones hidráulicas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	693 a 700
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	693 a 695
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	695 a 696
			c.- Selección medidor general	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	696
			d.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	696 a 699
			e.- Calculo equipo de presión	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	699 a 700
			3.- Instalaciones pluviales y sanitarias	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	700 a 706
			a.- Alcantarillado sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	700 a 701
			b.- Calculo de bajantes A.N.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	701 a 702
			c.- Calculo de colectores sanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	702
			d.- Alcantarillado pluvial	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	704 a 706
			e.- Calculo de bajantes A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	706
			f.- Calculo de colectores A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	706
			g.- Sistema de drenaje de aguas residuales	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	700 a 706
			h.- Calculo del caudal	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	702
			i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	No aplica
			j.- Drenaje caudal de infiltración	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	No aplica
			k.- Drenaje cuarto de bombas	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	No aplica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	706 a 707
		Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S105 a S108 y S112 a S117
			2.- Detalles de cada una de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S105 a S108 y S112 a S117
			3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S105 a S108 y S112 a S117
			3.- Isométricos de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S105 a S108 y S112 a S117
			4.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 7. HIDROSANITARIO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S105 a S108 y S112 a S117
		Memoria técnica eléctrica, voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Descripción de los trabajos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	792 a 794
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	785 a 786
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	795 y 835 a 850
			4.- Cálculo de iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	797 a 798 y 835 a 850
			5.- Sistema de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	803 a 804 y 835 a 850
			6.- Calculo corriente de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	796 a 797 y 835 a 850
			7.- Calculo apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	803 a 808 y 835 a 850
			8.- Normas y códigos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	791 a 792
			9.- Cálculo de pérdidas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	808 y 835 a 850
			10.- Significado de los términos eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	786 a 791
			11.- Equilibrio de fases	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	808 y 835 a 850
			12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	809 a 811 y 835 a 850
			13.- Aprobación del proyecto eléctrico por empresa prestadora del servicio.	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	894 a 895
			1.- Plantas iluminación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L103 a L106
			2.- Plantas toma corriente , voz y datos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L107 a L108
			3.- Diagramas unifilares por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	795 y 635 a 650
			4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	795 y 635 a 650

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
8	**ELÉCTRICO**	Diseño eléctrico y voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	5.- Detalles constructivos y de conexión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	795 y 635 a 650
			6.- Plano redes generales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			a.- Diagrama unifilar	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			b.- Calculo planta de emergencia	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de tableros normales	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			d.- Detalle de subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			e.- Planta red de media tensión y acometida	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			f.- Malla de puesta a tierra	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L501 a L502
			g.- Coordinación de protecciones subestación	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			h.- Punto de nodo conexión con coordenadas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			i.- Calculo de nivel de corto circuito	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			j.- Conjuntos existentes	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L101 a L112
			7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de Audiencias	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L303 a L304
		Apantallamiento	Calculo de evaluación de riesgos de tensión	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	798 a 802
			1.- Planta de apantallamiento	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	842 a 850
			2.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	842 a 850
		Iluminación	1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	797 a 798 y 835 a 850
			2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	797 a 798 y 835 a 850
			4.- Ubicación de luminarias por espacio	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	797 a 798 y 835 a 850
			5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	797 a 798 y 835 a 850
		Memoria técnica	1. Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	902 a 904
			2.- Parámetros de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	911
			3.- Sistema de refrigeración	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	911 a 912
			4.- Sistema de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	912
			5.- Sistema de inyección	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	912
			6.- Especificaciones técnicas de los equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	912 a 917
		Memorias y cálculos	1.- Carga de Salida	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	917 a 947
			2.- Resumen selección del modelo	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	948
			3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	948
			4.- Selección del modelo sistema indoor unit	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	948
			5.- Árbol del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	948
			6.- Diagrama del Modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	949
			7.- Análisis del modelo sistema	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	949

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
9	**AIRE ACONDICIONADO**	Planos	1.- Plantas arquitectónicas	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano M101 a M105
			a.- Recorridos tubería suministro de agua	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano M101 a M105
			b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano M101 a M105
			c.- Recorrido ducteria de extracción	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano M101 a M105
			d.- Ubicación equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano M101 a M105
			2.- Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano M101 a M105
			a.- Ubicación de equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano M101 a M105
			3.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 9. AIRE ACONDICIONADO SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano M101 a M105
10	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	957
			2. - Metodología	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	958
			Identificación de los riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	973 a 975
			Análisis y evaluación de los riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	976 a 977
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	977
			Plan de mitigación de riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	980 a 982
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	983
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1011
			2. - Especies de la región	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1012
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	Con aval de interventoría	TOMO 10. INFORME AMBIENTAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1012
11	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE**	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1088 a 1089
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1089 a 1090
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1090 a 1094
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1094 a 1096
			2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1096 a 1099
			3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
			4.- Redes de distribución	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
			a.- Red de gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
			b.- Red de rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
			5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1103 a 1106
			6.- Memorias de calculo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1102 a 1103
			a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del equipo	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1102 a 1103
			b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los elementos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1102 a 1103
			1.- Memoria por piso y por sistema	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
	INCENDIOS	Memoria de calculo	a.- Flujo en nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
			b.- Flujo en tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
			c.- Grafica hidráulica	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
			d.- Nodos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
			e.- Resumen hidráulico	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1106 y Plano S109 a S111
			f.- Tramos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1099 a 1103
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S109 a S111
			a.- Red de distribución gabinetes contra incendio	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S109 a S111
			b.- Red de distribución rociadores automáticos	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	No aplica por clasificación de edificación según NSR10
			c.- Detalle gabinetes contra incendios	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	Plano S109 a S111
			d.- Especificaciones rociadores por piso	Con aval de interventoría	TOMO 11. RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	No aplica por clasificación de edificación según NSR10
12	**SEGURIDAD Y CONTROL**	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	826
			a.- CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	829 a 831
			b.- Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	827 a 829
			c.- Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	811 a 826
			d.- Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	831
			e.- Especificaciones equipos	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Ver tomo 16
			2.- Estudio de seguridad	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	826 a 827
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L301 a L302
			a.- Redes CCTV	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	842 a 850
			b.- Redes Control de acceso	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	842 a 850
			c.- Redes Detección de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano L111 a L112
			d.- Redes Alarmas	Con aval de interventoría	TOMO 8. ELÉCTRICO - TOMO 12. CONTROL Y SEGURIDAD SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	842 a 850

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
13	**TRANSPORTE VERTICAL**	Memoria técnica	1- Estudio de tráfico vertical:	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	
			a.- Resumen del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	1112 a 1113
			b.- Población estimada	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	1113 a 1114
			c.- Capacidad de trasporte	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	1114 a 1115
			d.- Tiempo de espera promedio	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	1114 a 1115
			e.- Especificaciones técnicas generales	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	1115 a 1119
			f.- Especificaciones de acabados de las cabinas	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	1118
			2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con movilidad reducida	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	1119
		Planos	1.- Plantas de localización de los equipos	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	Plano M101 a M104
			2.-Cortes	Con aval de interventoría	TOMO 13. INFORME DE TRANSPORTE VERTICAL V0 SEDE OROCUÉ (CASANARE)	Plano M101 a M104
14	**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	Energía - Medidas Activas	1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores para la eficiencia energética certificada.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1155 a 1156
			2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura superior al 80% de las instalaciones de la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1155 a 1156
			3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo con baterías.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1156 a 1158
			4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, simulación de luz natural.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1201 a 1228
			5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1158 a 1160
		Energía - Medidas Pasivas	1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1149 a 1155
			2. Estudio Bioclimático.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1201 a 1228
			3. Medidas pasivas de eficiencia energética.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1160
			4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural cruzada, determinar orientación e implantación de la edificación según clima	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1201 a 1228
			5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a la conveniencia por zona climática.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1201 a 1228
			6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1162
			7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a instalar.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1158 a 1160
		Agua - Medidas Bajo Consumo	1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de agua.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1160 a 1161
			2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, incluyendo del aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1161 a 1162
			3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación anual para determinar potencial.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	11161 a 1162
		Otras Medidas de Construcción Sostenible	1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio suficiente según estándares y sistemas de acceso.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1162 a 1163
			2. Estacionamiento de bicicletas.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1163
			3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y gestión de los materiales del proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1163 a 1165
			4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y demoliciones (RCD).	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1166
			5. Innovación en diseño de construcción sostenible.	Con aval de interventoría	TOMO 14. INFORME CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEDE OROCUÉ (CASANARE) V1	1167
			1.- Presupuesto resumen por capítulos	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO OROCUÉ V1	1237 a 1238

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
15	**PRESUPUESTO**	Presupuesto	2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO OROCUÉ V1	1239 a 1257
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO OROCUÉ V1	1258 a 1353
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO OROCUÉ V1	
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO OROCUÉ V1	1354 a 1357
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO OROCUÉ V1	1405 medio Magnético
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 15. PRESUPUESTO OROCUÉ V0	1405 medio Magnético
16	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	
			a.- Unidad de medida	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Incluida en cada especificación
			b.- Descripción	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			c.- Procedimiento de ejecución	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			d.- Tolerancia para aceptación	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			e.- Ensayos a realizar	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			f.- Materiales	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			g.- Equipos	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			h.- Referencias y otras especificaciones	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			i.- Medida y forma de pago	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			j.- No conformidad	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Incluida en cada especificación
		Especificaciones de equipos	1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo automático	Con aval de interventoría	INFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1408 a 1608
17	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	Documentos	1. - Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES OROCUÉ (CASANARE) V0	1611 a 1612
			2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES OROCUÉ (CASANARE) V0	1613 a 1616
			3. - Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES OROCUÉ (CASANARE) V0	1617 a 1620
			4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES OROCUÉ (CASANARE) V0	1621 a 1622
			5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES OROCUÉ (CASANARE) V0	No aplica
			6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES OROCUÉ (CASANARE) V0	1623 a 1628
			7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES OROCUÉ (CASANARE) V0	1629 a 1633

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			8. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 17. LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES OROCUÉ (CASANARE) V0	1634
18	**MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	Presentación Cómo usar el manual Oficinas Administrativas Despachos Judiciales Comedores Gimnasios Áreas de Salud y Bienestar Biblioteca Espacios exteriores Recepción de los elementos Mantenimiento	1. Normatividad 2. Ficha Técnica de cada mobiliario 3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.	Con aval de interventoría	TOMO 18. MANUAL DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO	1635 a 1788
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1796 a 1816
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1817
			a - áreas.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1807 a 1811
			b - Cabida y Linderos.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1812
			c - titularidad.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1807 a 1811
			d - Personas que intervienen en el acto.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1807 a 1811
			e - Titularidad de dominio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1807 a 1811
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1817
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	Con aval de interventoría	TOMO 19. INFORMACIÓN CATASTRAL SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Plano O201 y 1821 a 1832

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Orocué (Casanare)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:	V0 - 08-01-25	**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
20	**ENTREGABLE BIM**	Información geométrica	1. Modelos BIM Estudio de Suelos. Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se cimenta la edificación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	Presentaciones BIM
			2. Modelos BIM arquitectónicos.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1840
			3. Modelos BIM estructurales.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1840 a 1842
			4. Modelos BIM Hidrosanitarios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1847 a 1850
			5. Modelos BIM Eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1850 a 1852
			6. Modelos BIM Aire acondicionado.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1852
			7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1847 a 1850
		Información no geométrica	1. PEB: Plan de ejecución del BIM.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1833 a 1857
			2. Documentación.	Con aval de interventoría	TOMO 20. COMPONENTE BIM SEDE OROCUÉ (CASANARE) V0	1858 a 1883

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal

CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE OROCUÉ CASANARE

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados en la Sede Judicial de Orocué Casanare fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE OROCUÉ (CASANARE)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE OROCUÉ (CASANARE)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-004-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 10
4 CONCLUSIONES 10

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de Orocué (Casanare), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Casanare, en el municipio de Orocué. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868
ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025
FECHA FINALIZACIÓN DEL	29 de enero de 2025

CONTRATO	
ALCANCE EJECUTADO	Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario Eléctrico Aire acondicionado Ambiental Red de detección y extinción de incendios Seguridad y control Transporte vertical Construcción sostenible Presupuesto Manual de especificaciones Licencias y permisos y certificaciones Manual de dotación de mobiliario Información catastral Entregable bim
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL OROCUÉ	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de

incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.
- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- Realizar un nuevo diseño estructural.
- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que "se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes", para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo	*$ 0*

Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922 *Valor total de adiciones*	*$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-778-2024 del 27/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico de la Sede Judicial de Orocué (Casanare).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-665-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales de la sede de Orocué (Casanare) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 4

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
Valor total Básico Contractual de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 71.400.000,00
Valor total Pruebas de Ascensores (incluido IVA)	$ 8.599.833,00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 4 - Consultoría de Estudios y Diseños"*. Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 4*" del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 4 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 4 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca)"*.

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el

contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-04-22 12:55-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador del Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 4

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	: Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia z

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de Enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
Valor total Básico Contractual de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 71.400.000.00
Valor total Pruebas de Ascensores (incluido IVA)	$ 8.599.833,00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final 10 los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial del Municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 4 - Consultoría de Estudios y Diseños"*.

A continuación, se detalla la documentación anexa:

COPIA No. 1 y COPIA No. 2

No.	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
1	**ASPECTOS GENERALES:** Información general del contrato Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	1-26
2	**INFORME BASE PRELIMINAR** Informe + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	27-169
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS** Informe + Anexos	Físico y digital	Editables y Pdf	170-322

No.	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
	Carta Conjunta			
4	**TOPOGRAFÍA** Informe + Anexos + 1 Plano + Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	323-484 Plano: 1
5	**ESTRUCTURAL: Anclajes** Informe + 1 Plano Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	485-509 Plano: 1
6	**HIDROSANITARIO: Redes Externas** Informe + Anexos+ 5 Planos Carta Conjunta Se hace entrega del original sellado y firmando por la EPZ	Físico y digital	Editables y Pdf	1391-1434 Plano: 5
7	**FIBRA OPTICA:** Informe + 1 Plano Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	510-522 Plano: 1
8	**AMBIENTAL:** Informe + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	523-713
H9-10	**PRESUPUESTO Y MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Informe + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	714-1126
11	**LICENCIAS Y PERMISOS** Anexos Se hace entrega del original de planos sellados y/o firmados de Licencia de Reforzamiento Estructural emitido por el Municipio de Zipaquirá	Físico y digital	Editables y Pdf	1127-1157
12	**REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO** Informes + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	1158-1270 Planos: 12
12.1	**Hidrosanitario**	Físico y digital	Editables y Pdf	1158-1185
12.2	**Eléctrico y complementarios**	Físico y digital	Editables y Pdf	1222-1243 Plano: 12
12.3	**Arquitectura y Acabados**	Físico y digital	Editables y Pdf	1244-1270
12.4	**Aire Acondicionado**	Físico y digital	Editables y Pdf	1205-1221
12.5	**Ascensores**	Físico y digital	Editables y Pdf	1186-1204
13	**TRABAJO EN ALTURAS** Informe + 1 plano Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	1271-1291 Plano: 1
14	**PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PMT** Informe + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	1292-1330

No.	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
15	**INFORME CATASTRAL** Informe + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	1331-1390

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, elaborado por la interventoría, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No.4 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 4 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio Zipaquirá (Departamento Cundinamarca)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.
5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOS£ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOS£ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOS£ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOS£ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-01-29 13:38-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Con aval de interventoría	TOMO 1. ASPECTOS GENERALES DIAGNÓSTICO ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) V0	5
			2.- Objeto	Con aval de interventoría	TOMO 1. ASPECTOS GENERALES DIAGNÓSTICO ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) V0	5 a 7
			3.- Valor	Con aval de interventoría	TOMO 1. ASPECTOS GENERALES DIAGNÓSTICO ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) V0	11
			4.- Duración	Con aval de interventoría	TOMO 1. ASPECTOS GENERALES DIAGNÓSTICO ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) V0	12
			5.- Interventoría	Con aval de interventoría	TOMO 1. ASPECTOS GENERALES DIAGNÓSTICO ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) V0	12
			6.- Supervisor	Con aval de interventoría	TOMO 1. ASPECTOS GENERALES DIAGNÓSTICO ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) V0	12
			7.- Pólizas.	Con aval de interventoría	TOMO 1. ASPECTOS GENERALES DIAGNÓSTICO ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) V0	12 a 26
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRÁ V2	40 a 47
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRÁ V2	47 a 50
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRÁ V2	50 a 53
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRÁ V2	54 a 56
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRÁ V2	56 a 66
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRÁ V2	66 a 68
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRÁ V2	68 a 73
		Constantes elásticas	Ensayos y resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	185 a 187
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	185 a 187
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	192 a 205
			3.- Espectro elástico de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	192 a 205
			ESTUDIO DE SUELOS	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	
			1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	180
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	179
			3.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	184 a 187
			4.- Estratigrafía	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	238 a 248
			5.- Propiedades del suelo	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	196 a 205

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	Geotécnica	6.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	196 a 205
			7.- Estabilidad de taludes	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	214 a 215
			8.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			b.- Sistema de fundación	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			c.- Sistema estructural	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			d.- Muros de contención	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			e.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			f.- Pisos y pavimentos	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			g.- Control de humedad	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
		Sísmica	1.- Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	180
			2.- Trabajos de investigación	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	184 a 187
			3.- Geología del área	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	188 a 190
			4.- Trabajos de campo	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	223 a 225
			5.- Resultados	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	253 a 282
			6.- Conclusiones y recomendaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			a.- Suelos	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			b.- Potencial de licuación	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			c.- Capacidad portante	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			d.- Excavaciones	Con aval de interventoría	TOMO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SEDE ZIPAQUIRÁ	219 a 223
			1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	330
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	330
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	333 a 334
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	333
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	333 a 334
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	346 a 401
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	333

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
4	**TOPOGRAFÍA**	**Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)**	i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	335 a 342
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	330 a 343
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	474
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Plano 1
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	402 a 458
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	459 a 460
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	469 a 472
			p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	469 a 472
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	472
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	346 a 401
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	402 a 460
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	461
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	470 a 471
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	459 a 461
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Plano 1
		Levantamiento topográfico detallado de franja para las redes de conexión, identificación y caracterización de redes existentes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica, alumbrado, etc.), identificación de cruces, carteras del	1 - Informe General	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	
			a - Introducción.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	330
			b - Objeto.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	330
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	333 a 334
			d - Personal.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	333
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	333 a 334
			f - Posproceso de la información topográfica.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	346 a 401
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	333
			i - Nivelación geométrica.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	335 a 342
			j - Levantamiento topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	330 a 343
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes,	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	474
			l - Plano topográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Plano 1
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	402 a 458
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	459 a 460
			o - Certificaciones profesionales.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	469 a 472

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		levantamiento, informe y planos - Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S.P. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquira)	p - Profesional responsable.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	469 a 472
			q - Carta de responsabilidad.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	472
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			3 - Cálculos, coordenadas.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	346 a 401
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	402 a 460
			5. Datos Crudos Estaciones.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	461
			6. Certificaciones IGAC.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	470 a 471
			8 - Registro Fotográfico.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Medio magnético
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	459 a 461
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Con aval de interventoría	TOMO 4- INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO V1	Plano 1
5	**ESTRUCTURAL**	Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación	1.- Descripción general	Con aval de interventoría	TOMO 5. ESTRUCTURAL ANCLAJES V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	490
			2.- Cargas de diseño	Con aval de interventoría	TOMO 5. ESTRUCTURAL ANCLAJES V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	490
			3.- Combinación de cargas	Con aval de interventoría	TOMO 5. ESTRUCTURAL ANCLAJES V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	490
			4.- Análisis estructural	Con aval de interventoría	TOMO 5. ESTRUCTURAL ANCLAJES V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	491 a 509
			5.- Diseño estructural	Con aval de interventoría	TOMO 5. ESTRUCTURAL ANCLAJES V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	491 a 509
			6.- Especificación de materiales	Con aval de interventoría	TOMO 5. ESTRUCTURAL ANCLAJES V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	491
			7.- Modelo estructural.	Con aval de interventoría	TOMO 5. ESTRUCTURAL ANCLAJES V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	491 a 509
6	**HIDROSANITARIO**	**Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas**	1.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	
			a.- Localización	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1396 a 1397
			b.- Bases técnicas	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1398
			c.- Materiales de construcción	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1423
			2.- Instalaciones pluviales	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1423 a 1425
			a.- Alcantarillado pluvial	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1427 a 1430
			b.- Calculo de bajantes A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1427 a 1430
			c.- Calculo de colectores A.LL.	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1427 a 1430
			d.- Sistema de drenaje de aguas lluvias	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1427 a 1430
			e.- Calculo del caudal	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1417 a 1420

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			3.- Instalaciones Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	1417 a 1420
		Planos instalaciones de Aguas Lluvias externas	1.- Plantas y perfiles de las redes con recorridos y diámetros.	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	Plano 1 a 5
			2.- Isométricos de las bajantes	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	Plano 1 a 5
			3.- Detalles constructivos	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	Plano 1 a 5
			4.- Instalaciones Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	Con aval de interventoría	TOMO 6. DISEÑO ACOMETIDA DE SUMINISTRO, SISTEMA RESIDUAL Y PLUVIAL	Plano 1 a 5
7	**FIBRA ÓPTICA**	**Memoria técnica y planimetria para la conexión de fibra óptica**	1.- Descripción de los trabajos	Con aval de interventoría	TOMO 7. FIBRA ÓPTICA SEDE ZIPAQUIRÁ(CUNDINAMARCA) V0	516 a 518
			2.- Generalidades	Con aval de interventoría	TOMO 7. FIBRA ÓPTICA SEDE ZIPAQUIRÁ(CUNDINAMARCA) V0	518
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	Con aval de interventoría	TOMO 7. FIBRA ÓPTICA SEDE ZIPAQUIRÁ(CUNDINAMARCA) V0	518 a 520
			4.- Normas y códigos	Con aval de interventoría	TOMO 7. FIBRA ÓPTICA SEDE ZIPAQUIRÁ(CUNDINAMARCA) V0	518
			5.- Significado de los términos eléctricos	Con aval de interventoría	TOMO 7. FIBRA ÓPTICA SEDE ZIPAQUIRÁ(CUNDINAMARCA) V0	521
			6.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.	Con aval de interventoría	TOMO 7. FIBRA ÓPTICA SEDE ZIPAQUIRÁ(CUNDINAMARCA) V0	521 a 522
			7.- Tramites relacionados con la conexión de fibra óptica por empresa prestadora del servicio.	Con aval de interventoría	TOMO 7. FIBRA ÓPTICA SEDE ZIPAQUIRÁ(CUNDINAMARCA) V0	522
8	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	531
			2. - Metodología	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	531 a 532
			Identificación de los riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	546 a 547
			Análisis y evaluación de los riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	553
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	710 a 713
			Plan de mitigación de riesgos	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	693 a 709
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	559
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	590
			2. - Especies de la región	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	590
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	Con aval de interventoría	TOMO 8. COMPONENTE AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	590
			1.- Presupuesto resumen por capítulos	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 1126
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 1126
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	762 a 767, 892 a 905, 1041 a 1071

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
9	**PRESUPUESTO**	Presupuesto	**a. -** Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	762 a 767, 892 a 905, 1041 a 1071
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	762 a 767, 892 a 905, 1041 a 1071
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	762 a 767, 892 a 905, 1041 a 1071
10	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	
			a.- Unidad de medida	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			b.- Descripción	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			c.- Procedimiento de ejecución	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			d.- Tolerancia para aceptación	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			e.- Ensayos a realizar	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			f.- Materiales	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			g.- Equipos	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			h.- Referencias y otras especificaciones	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			i.- Medida y forma de pago	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			j.- No conformidad	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	Con aval de interventoría	TOMO 9 PRESUPUESTO TOMO 10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTE DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ V0	720 a 721 revisar cada ítem
11	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	Documentos	1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial.	Con aval de interventoría	TOMO 11. LICENCIAS	1130 a 1157
			2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	Con aval de interventoría	TOMO 11. LICENCIAS	1130 a 1157
			3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado).	Con aval de interventoría	TOMO 11. LICENCIAS	1130 a 1157
			4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera.	Con aval de interventoría	TOMO 11. LICENCIAS	No aplica
			5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	Con aval de interventoría	TOMO 11. LICENCIAS	No aplica
			6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	Con aval de interventoría	TOMO 11. LICENCIAS	No aplica
		Red interna de aguas lluvias	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1165 a 1166
			b.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			c. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			d - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1182 a 1184
		Red y equipos de agua potable externa	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1165 1166
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1182 a 1184
		Red y equipos de agua potable interna	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1165 a 1166
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1182 a 1184
		Red y equipos de aguas negras externa	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1165 a 1166
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1182 a 1184
		Red y equipos de aguas negras interna	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1165 a 1166
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1164 a 1171
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA V1	1182 a 1184
			1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD SISTEMA CONTRA INCENDIO V1	
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD SISTEMA CONTRA INCENDIO V1	1171 a 1185

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
12	Revisión y diagnósticos	Red y equipos de detección y extinción de incendios	b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD SISTEMA CONTRA INCENDIO V1	1171 a 1185
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD SISTEMA CONTRA INCENDIO V1	1171 a 1185
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD SISTEMA CONTRA INCENDIO V1	1171 a 1185
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO. ESPECIALIDAD SISTEMA CONTRA INCENDIO V1	1182 a 1184
		Red y equipos de ascensor	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12 COMPONENTE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO ESPECIALIDAD DE ASCENSORES SEDE ZIPAQUIRÁ	1191 a 1204
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12 COMPONENTE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO ESPECIALIDAD DE ASCENSORES SEDE ZIPAQUIRÁ	1195 a 1198
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12 COMPONENTE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO ESPECIALIDAD DE ASCENSORES SEDE ZIPAQUIRÁ	1195 a 1198
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12 COMPONENTE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO ESPECIALIDAD DE ASCENSORES SEDE ZIPAQUIRÁ	1196 a 1204
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12 COMPONENTE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO ESPECIALIDAD DE ASCENSORES SEDE ZIPAQUIRÁ	1202
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12 COMPONENTE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO ESPECIALIDAD DE ASCENSORES SEDE ZIPAQUIRÁ	1196 a 1204
		Red y equipos de aire acondicionado	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD RED Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO V0	1207 a 1221
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD RED Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO V0	1207 a 1221
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD RED Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO V0	1219 a 1221
			c.- Levantamiento en planos de la red y equipos de aire acondicionado	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD RED Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO V0	No aplica
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD RED Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO V0	No aplica
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD RED Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO V0	1221
		Red interna, externa y equipos eléctricos	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1226 a 1241
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1228 a 1233
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1228 a 1233
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1226 a 1241
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1226 a 1241
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239 a 1240

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Red y equipos de respaldo de energía (Baterías/UPS)	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1235 a 1236
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1235 a 1236
			b - Diagnóstico de equipos instalados (Baterías/UPS)	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1235 a 1236
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1235 a 1236
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1235 a 1236
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1235 a 1236
		Red y equipos de generación de energía (Planta eléctrica de emergencia)	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1236 a 1237
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1236 a 1237
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1236 a 1237
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1236 a 1237
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1236 a 1237
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1236 a 1237
		Red y equipos de cableado estructurado	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238
		Red y equipos de circuito cerrado de televisión	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			c.- Rediseños, actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
		Red y equipos de control de acceso y seguridad	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			c.- Rediseños, actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1238 a 1239
		Red y equipos de comunicaciones (activos y pasivos)	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239
		Red y equipos de protección contra rayos	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239 a 1240
			a - Diagnóstico de redes instaladas	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239 a 1240
			b - Diagnóstico de equipos instalados	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239 a 1240
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239 a 1240
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239 a 1240
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO ESPECIALIDAD ELÉCTRICO V0	1239 a 1240
			1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1248 a 1270
			a - Diagnóstico del estado de los pañetes	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1256
			b - Diagnóstico del estado de las pinturas	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1256
			c - Diagnóstico del estado de fisuras	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1256
			d - Diagnóstico del estado de desprendimientos	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1256

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
		Acabados.	e - Diagnóstico del estado de baldosas	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1256
			f - Diagnóstico del estado de muros	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1256
			g - Diagnóstico del estado de cielo raso	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1256
			h - Diagnóstico de humedades	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1256
			i - Diagnóstico de patologías	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1257
			j - Diagnóstico de otros problemas evidenciados	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1257
			k. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1257
			l - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Con aval de interventoría	TOMO 12. DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO - ACABADOS V1	1257
13	**TRABAJOS EN ALTURA**	Propuesta técnica para hacer trabajos en altura	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.	Con aval de interventoría	TOMO 13. TRABAJO EN ALTURAS V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	1277 a 1291
			2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.	Con aval de interventoría	TOMO 13. TRABAJO EN ALTURAS V1 ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)	1277 a 1291
14	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)**	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1. Informe	Con aval de interventoría	TOMO 14 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT SEDE ZIPAQUIRÁ V0	1299 a 1330
			2. Tramites y permisos desplegados para la obtener la autorización del Plan de Manejo de Tráfico.	Con aval de interventoría	TOMO 14 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT SEDE ZIPAQUIRÁ V0	1321 a 1327
			3. Radicación del PMT junto con la totalidad de los documentos necesarios.	Con aval de interventoría	TOMO 14 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT SEDE ZIPAQUIRÁ V0	1321 a 1327
15	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1338 a 1341
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1341 a 1346
			a - áreas.	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1370 a 1377
			b - Cabida y Linderos.	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1370 a 1377
			c - titularidad.	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1370 a 1377
			d - Personas que intervienen en el acto.	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1370 a 1377
			e - Titularidad de dominio	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1370 a 1377
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1342 a 1346
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	Con aval de interventoría	INFORME CATASTRAL ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) V0	1370 a 1390

NOTA: Todos los elementos, equipos, insumos y materiales propuestos en cada entregable, deben ser de buena adquisición en los mercados locales

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal

CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados (diagnóstico y vulnerabilidad) en la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-007-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 10
4 CONCLUSIONES 11

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Cundinamarca, en el municipio de Zipaquirá. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868
ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025

FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	29 de enero de 2025
ALCANCE EJECUTADO	**DIAGNOSTICO:** Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario Fibra óptica Ambiental Presupuesto Manual de especificaciones Licencias permisos y certificaciones Revisión y diagnostico Trabajos en alturas Plan de manejo de tráfico (PMT) Información catastral **VULNERABILIDAD:** Análisis de vulnerabilidad Sísmica
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL CONCORDIA	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.
- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- Realizar un nuevo diseño estructural.
- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable,

ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que “se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes”, para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES

Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo *Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922* *Valor total de adiciones*	*$ 0* *$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-773-2024 del 26/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico Componente de VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-774-2024 del 26/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico Componente de DIAGNÓSTICO INTEGRAL de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-661-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales Componente de VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO de la sede de Zipaquirá (Cundinamarca) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-662-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales Componente de DIAGNÓSTICO INTEGRAL de la sede de Zipaquirá (Cundinamarca) en físico

debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 3

Entrega **Parcial:** _____ **Completa:** **X**

Contrato No.	No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
Modalidad de selección	Concurso de Méritos
Proceso de Contratación No	07-2022
Objeto	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Localización	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
Fecha Aprobación Garantía Única	24 de agosto de 2022
Contratista Consultor	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
Consultor Interventoría	BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
Líder de Proyecto	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez
Coordinador de Proyecto	Arq. Fabio German Paz Franco
Director de Unidad	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

Valor de contrato	$ 1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días
Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de Terminación del Contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCA	
Valor total Básico Contractual de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 101.150.000,00
Avance ejecutado	100% de los entregables

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR, la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, el Ing. Fabian Montañez de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder de Proyecto, el Arq. Fabio German Paz Franco, Director de la División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física, en calidad de Coordinador del proyecto y el ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia, Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del Acta de Recibo Final para la Sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista y la interventoría certifican que la entrega total y final realizada para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 3 - Consultoría de Estudios y Diseños"*. Como respaldo de esta entrega final, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Acta de Entrega y de Recibo Final para la Sede Judicial del Municipio de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca – Contrato 147 de 2022 Anexo técnico de entregables No. 3*" del 29 de enero de 2025, el cual fue suscrito entre el Consultor CONSORCIO JMS-C y la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

El Contratista y la interventoría certifican que **NO** existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 3 - Consultoría de Estudios y Diseños"*

2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 3 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibió a satisfacción todos los productos (con sus respectivos anexos) relacionados con esta Sede Judicial. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca)".*

3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.

4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.

5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22) días, del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointermoga@gmail.com
Fecha: 2025-04-22 09:24:06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Interventoría

FABIAN MONTAÑEZ
Líder del Proyecto
Unidad Infraestructura Física

FABIO GERMAN PAZ FRANCO
Coordinador del Proyecto
Director División de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director
Unidad Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO FINAL PARA LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – CONTRATO 147 DE 2022

ANEXO TÉCNICO DE ENTREGABLES No. 3

CONTRATO No.	: No. 147 de 2022 del 17 de agosto de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: 07-2022
OBJETO	: Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).
LOCALIZACIÓN	: Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 24 de agosto de 2022
CONTRATISTA CONSULTOR	: CONSORCIO JMS-C, constituido por: JMS INGENIERÍA ARQUITECTURA SAS BIC porcentaje de participación del 70% JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA porcentaje de participación del 30%
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BVR INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS. Contrato de Interventoría No. 131 DE 2022
LÍDER DE PROYECTO	**:** Ing. Fabian Stiven Montañez Ramirez.
COORDINADOR DE PROYECTO	: Arq. Fabio German Paz Franco
DIRECTOR DE UNIDAD	: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
Valor de contrato	$1.204.764.898
Fecha de inicio	08 de septiembre de 2022
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
Suspensión No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 1	16 de febrero de 2023
Suspensión No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 2	31 de mayo de 2023
Prórroga No. 1	156 días

Prórroga No. 2	50 días
Suspensión No. 3	20 de diciembre de 2023 (fecha publicación - SECOP II)
Reinicio No. 3	22 de abril de 2024
Prorroga No. 3	53 días
Suspensión No. 4	17 de junio de 2024
Reinicio No. 4	21 de enero de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	29 de enero de 2025

ESTADO SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
Valor total Básico Contractual de la Sede Judicial (incluido IVA)	$ 101.150.000.00
Avance ejecutado	100%

El Representante Legal del CONSORCIO JMS-C Juan José Sierra Herrera en calidad de CONSULTOR y la Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González en calidad de INTERVENTORÍA, dejan constancia del Acta de entrega y de recibo final para la Sede Judicial de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato de consultoría No. 147 de 2022 y contrato de interventoría No. 131 de 2022, mediante la presente acta se formaliza la entrega final de los estudios y diseños correspondientes a la Sede Judicial del Municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca.

La entrega realizada cumple plenamente con los requerimientos técnicos y específicos estipulados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 3 - Consultoría de Estudios y Diseños".*

A continuación, se detalla la documentación anexa:

COPIA No. 1 Y COPIA No. 2

No.	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
1	Estudio de Vulnerabilidad Sísmica V2 Informe + 11 Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	482-549
2	Informe Geotécnico Recimentación Muros Pantalla V0 Informe + 4 Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	154-481
3	Informe de Reforzamiento Estructural V1 Informe + 6 Anexos + 26 Planos	Físico y digital	Editables y Pdf	1-153 Planos: 26

No.	Descripción del documento	Medio de entrega	Formato	Cantidad de (folios)
	Carta Conjunta			
4	Informe general de presupuesto y especificaciones técnicas V2 Informe + Anexos Carta Conjunta	Físico y digital	Editables y Pdf	550-1028

Se incorpora como parte integral de la presente acta el documento titulado *"Informe de Control y Localización de Entregables"*, el cual detalla la ubicación del contenido mínimo establecido en el "Anexo Técnico de Entregables" para esta Sede.

2. DOCUMENTOS PENDIENTES

No existen documentos pendientes de entrega relacionados con esta Sede Judicial.

3. CONSTANCIAS DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría, deja las siguientes constancias:

1. El consultor ha realizado la entrega completa de los productos y documentos relacionados con el objeto contractual, cumpliendo con los requisitos establecidos en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No.3 - Consultoría de Estudios y Diseños"*
2. Tras la aprobación de todos los entregables contemplados en el documento contractual titulado *"Anexo Técnico de Entregables No. 3 - Consultoría de Estudios y Diseños"*, se recibe a satisfacción los productos (con sus respectivos anexos) relacionados en la presente acta. Como respaldo de la aprobación de dichos entregables, se incluye como parte integral de esta acta el documento titulado *"Informe de Aprobación de Entregables de la Interventoría – Sede Judicial de Municipio Zipaquirá (Departamento Cundinamarca)".*
3. Las actividades ejecutadas por el consultor, así como los entregables presentados, cumplen íntegramente con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas en los términos del contrato.
4. Los productos relacionados y adjuntos en la presente acta han sido debidamente finalizados y ajustados, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, razón por la cual, **NO** existen elementos faltantes ni pendientes por ejecutar para esta Sede Judicial.
5. Se garantiza que los trabajos ejecutados por el consultor fueron verificados por el equipo de trabajo de la interventoría y están conforme con lo contratado. En consecuencia, se incluye como parte integral de esta acta la certificación correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de enero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
DN: cn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA gn=JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA c=Colombia l=CO e=correointernoga@gmail.com
Fecha:2025-01-29 13:37-06:00

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Representante Legal
CONSORCIO JMS-C
Contratista

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS
Consultor Interventoría

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	3 - Vulnerabilidad Sísmica
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		1. Relación total de documentos existentes que se utilizaron en la construcción de la estructura original y los cuales fueron utilizados como parte de la evaluación y diseño.	1. Informe de revisión del estudio geotécnico, perfil sísmico y especificaciones de la NSR-10.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	490 (Medio magnético)
			2. Informe de revisión del Estudio de suelos.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	490 (Medio magnético)
		2. Evaluación del estado actual de la edificación.	3. Informe revisión geotecnia (Informe de revisión del estudio de suelos y análisis de la cimentación para la vulnerabilidad sísmica edificio consejo superior de la Judicatura Sede Zipaquirá.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	501
			4. Informe de revisión de los diseños presentados por CSJ frente a la NSR-10. incluye revisión de los títulos J y K de la misma.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	490 a 500
		3. Descripción de la definición de los parámetros de evaluación y diseño que proviene del estudio de la situación actual.	5. Informe de revisión reforzamiento (Revisión memorias de reforzamiento, revisión de muro perimetral, revisión de accesos peatonal, vehicular y plataforma de parqueaderos, revisión de coherencia planos arquitectónicos y de reforzamiento).	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	489 a 493
			6. Informe de revisión de diseños (Revisión memorias de reforzamiento, revisión de diseño de la cimentación, revisión de coherencia planos arquitectónicos y de reforzamiento)	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	489 a 493
			7. Informe de revisión del diseño de la cimentación presentada por CSJ.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	489 a 493
		4. Recomendaciones necesarias para la recuperación de los elementos deteriorados.	8. Propuesta de solución de reforzamiento con especificaciones, APU, presupuesto y cotizaciones.	Con aval de interventoría	INFORME MEMORIAS DE CÁLCULO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V1	6 a 8 y 704 a 1028
			9. Propuesta de solución de reforzamiento estructural que incluya especificaciones de construcción, proceso constructivo, presupuesto detallado y análisis de precios unitarios de cada ítem con sus respectivas cotizaciones.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	539 a 1028
		5. Memorias de cálculo del diseño de las modificaciones que se tengan que realizar con la correspondiente justificación (la estructura final tendrá la resistencia y comportamientos esperados cuando actúa en conjunto con la estructura preexistente.)	a. Propuesta de solución de reforzamiento sísmico de la estructura b. Especificaciones técnicas de reforzamiento edificio Zipaquirá	Con aval de interventoría	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ZIPAQUIRÁ V2	594 a 1028
			c. Presupuesto de vulnerabilidad y reforzamiento de Zipaquirá – judicatura. (Presupuesto, Cantidades y APUs)	Con aval de interventoría	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ZIPAQUIRÁ V2	594 a 1028
		6. Planos necesarios para el desarrollo de la actualización o reforzamiento para la construcción de nuevos elementos.	d. Fase de estudios complementarios: especificaciones de construcción e. Cotizaciones de vulnerabilidad y reforzamiento Zipaquirá – judicatura	Con aval de interventoría	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ZIPAQUIRÁ V2	594 a 1028
		7. Memorias de cálculo de la evaluación de vulnerabilidad con resultados de sobre esfuerzos, flexibilidad y memorias de diseño del reforzamiento seleccionado de las alternativas presentadas, indicando el grado de capacidad de disipación de energía, verificación de derivas Planos estructurales constructivos de la intervención, plantas detalles, cortes, despieces, traslapos, longitud de desarrollo, especificaciones técnicas.	10. Informe de revisión de la coherencia de los planos arquitectónicos, con los planos estructurales de reforzamiento, verificaciones de ejes e impacto del reforzamiento en la distribución de espacios.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	544 (Medio magnético)
		8. Planos Estructurales con los despieces de elementos estructurales y no estructurales, y todas las especificaciones técnicas que se necesiten para estructurales, y todas las especificaciones técnicas que se necesiten para este proyecto, debidamente firmados por un ingeniero civil especializado en estructuras; los planos serán digitalizados en AutoCAD.	a. Informe de revisión del diseño del sistema contra incendio. b. Informe de revisión redes de protección contra incendio. c. Memorias diseño actualizado red contra incendio.	Con aval de interventoría	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO SISTEMA DE SUMINISTRO, SISTEMA DE AGUA RESIDUAL, SISTEMA PLUVIAL, SISTEMA SUBDRENAJES Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS V0 Agosto de 2023. Nombre archivo digital: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y REDES CONTRA INCENDIO	COMPLEMENTARIOS HID Y RCI
		9. Memorias de actividades de obra para el reforzamiento estructural, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de dichas actividades.	11. Informe de resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	Con aval de interventoría	INFORME COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE PATOLOGÍA V1 Zipaquirá (Cundinamarca) Septiembre de 2023 Nombre archivo digital: ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE PATOLOGIA V1 + Anexo 1, 2 y 3	COMPLEMENTARIO PATOLOGÍA
		10. Recomendaciones especiales.	a. Compilado – informes de ensayos edificio Sede Zipaquirá – Consejo Superior de la Judicatura (Informe de apiques de cimentación, informe de detección de refuerzo, informe de extracción de núcleos, informe de fisurómetros, informe de profundidad del frente de carbonatación del concreto, informe de regatas para la inspección visual de acero de refuerzo, informe de ultrasonido en núcleos, informe de resistencia a la compresión de núcleos de concreto, informe de extracción y resistencia a la compresión de unidades de mampostería)	Con aval de interventoría	INFORME COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE PATOLOGÍA V1 Zipaquirá (Cundinamarca) Septiembre de 2023 Nombre archivo digital: ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE PATOLOGIA V1 + Anexo 1, 2 y 3	COMPLEMENTARIO PATOLOGÍA
			12. Informe de cumplimiento del edificio en lo referente a los títulos J y K NSR-10.	Con aval de interventoría	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO SISTEMA DE SUMINISTRO, SISTEMA DE AGUA RESIDUAL, SISTEMA PLUVIAL, SISTEMA SUBDRENAJES Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS V0 Agosto de 2023. Nombre archivo digital: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y REDES CONTRA INCENDIO	COMPLEMENTARIOS HID Y RCI
		11. Todos los documentos que se consideren apropiados para el mejor entendimiento del análisis	a. Informe de cumplimiento de seguridad humana (cumplimiento títulos J y K) NSR-10.	Con aval de interventoría		
			13. Estudios de vulnerabilidad sísmica actualizados, memorias de cálculo, planos y diagramas.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	482 a 592
	Análisis de vulnerabilidad Sísmica		a. Informe de caracterización de la estructura y recopilación de la información existente	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	489 a 500
			b. Informe de nivelación y verticalidad	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	489 a 500
			c. Informe de planimetría	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	489 a 500
			d. Informe de patología	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	491 a 500
			e. Informe de vulnerabilidad sísmica de la estructura	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	500 a 538
			f. Estudios de suelos y análisis geotécnico.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	490
			g. Planos levantamiento arquitectónico	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	491
			h. Planos levantamiento estructural	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	491

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	3 - Vulnerabilidad Sísmica
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).		

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			14. Diseños estructurales de reforzamiento actualizados (incluye calculo y diseños de elementos estructurales y no estructurales) incluir 3 alternativas de diseño, planos y diagramas.	Con aval de interventoría	INFORME MEMORIAS CÁLCULO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V1	8 a 18
			a. Informe de reforzamiento sísmico de la estructura	Con aval de interventoría	INFORME MEMORIAS CÁLCULO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V1	8 a 18
			b. Informe de alternativas de reforzamiento.	Con aval de interventoría	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ V2	539 a 541
			c. Planos estructurales de reforzamiento.	Con aval de interventoría	Carpeta 2: Planos	Planos
			d. Diseños actualizados del sistema contra incendio.	Con aval de interventoría	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO SISTEMA DE SUMINISTRO, SISTEMA DE AGUA RESIDUAL, SISTEMA PLUVIAL, SISTEMA SUBDRENAJES Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS V0	COMPLEMENTARIOS HID Y RCI
			e. Memorias diseño actualizado red contra incendio.	Con aval de interventoría	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO SISTEMA DE SUMINISTRO, SISTEMA DE AGUA RESIDUAL, SISTEMA PLUVIAL, SISTEMA SUBDRENAJES Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS V0	COMPLEMENTARIOS HID Y RCI
			15. Especificaciones De Construcción	Con aval de interventoría	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ZIPAQUIRÁ V2	594 a 703
			a. Especificaciones técnicas reforzamiento edificio Zipaquirá.	Con aval de interventoría	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ZIPAQUIRÁ V2	594 a 703
			b. Fase de estudios complementarios: especificaciones de construcción.	Con aval de interventoría	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ZIPAQUIRÁ V2	594 a 703
			16. Presupuesto detallado por capitulo por pisos, cantidad de obra.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	704 a 1028
			a. Presupuestos de vulnerabilidad y reforzamiento de Zipaquirá.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	704 a 1028
			b. Reposición total.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	704 a 1028
			c. Fase de estudios complementarios: análisis de precios unitarios de cada ítem con sus respectivas cotizaciones.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	936 a 967 y 988 a 1028
			d. Fase de estudios complementarios: presupuesto detallado por capitulo por pisos, cantidad de obra.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	712 a 923
			17. Análisis de precios unitarios de cada Ítem con sus respectivas cotizaciones.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	936 a 967 y 988 a 1028
			a. Presupuestos de vulnerabilidad y reforzamiento de Zipaquirá – judicatura.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	936 a 987
			b. Fase de estudios complementarios: análisis de precios unitarios de cada ítem con sus respectivas cotizaciones.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	936 a 967 y 988 a 1028
			c. Fase de estudios complementarios: presupuesto detallado por capitulo por pisos, cantidad de obra.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	709 a 923
			d. Cotizaciones de vulnerabilidad y reforzamiento Zipaquirá.	Con aval de interventoría	CARPETA 4: PRESUPUESTO	988 a 1028

Consultor:
Consorcio JMS-C
Representante legal

JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Firmado digitalmente por JUAN JOSE SIERRA HERRERA

Interventor:
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Representante legal

CERTIFICACIÓN SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se permite garantizar que los trabajos ejecutados (diagnóstico y vulnerabilidad) en la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca fueron verificados por nuestro equipo de trabajo y se encuentran conforme con lo contratado.

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.

CAROL FERNANDA GONZÁLEZ ATEHORTÚA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.032.421.508 de Bogotá D.C.

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Tarjeta profesional No. 25202119963 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 131 de 2022.

OBJETO: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

BOGOTÁ D.C, 29 DE ENERO DE 2025

INFORME DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES SEDE JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Nación – Consejo Superior de la Judicatura	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**
NÚMERO	BRV-INT-007-CSJ-022
ELABORÓ	CAROL GONZÁLEZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
1.1 Localización General 4
2 ANTECEDENTES 5
2.1 Información general del contrato 5
2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila) 7
2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca) 8
3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS 10
4 CONCLUSIONES 11

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5

1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”, mediante el contrato No. 131 de 2022 al contrato de consultoría No. 147 de 2022 adelantado por el contratista CONSORCIO JMS-C.

La Representante Legal de BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS Carol Fernanda González Atehortúa, en calidad de INTERVENTORÍA, hace entrega del informe de aprobación de entregables finales para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), entregados por la consultoría en este caso el CONSORCIO JMS-C, esto debido a la reducción del alcance de las actividades contratadas, dejando como único producto de entrega el Informe Base Preliminar de la sede mencionada con anterioridad.

1.1 Localización General

La sede judicial del presente informe se encuentra ubicada en el país de Colombia, departamento de Cundinamarca, en el municipio de Zipaquirá. En la figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto



Fuente: Wikipedia.org

2 ANTECEDENTES

2.1 Información general del contrato

Nombre Consultoría: CONSORCIO JMS-C.

Contrato No. 147 de 2022.

Objeto: Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Nombre Interventoría: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

Contrato No. 131 de 2022.

Objeto: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.800.000
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	$ 5.999.868
ADICION No 1	$ 43.588.442
ADICION No 2	$ 3.018.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 100.407.030
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIÓN No. 1	08 de diciembre de 2022 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 1	15 de febrero de 2023
REINICIO No. 1	16 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	03 de marzo de 2023 (fecha de publicación en el SECOP II)
FIN SUSPENSIÓN No. 2	30 de mayo de 2023
REINICIO No. 2	31 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1	156 días
PRORROGA No. 2	50 días
SUSPENSIÓN No. 3	20 de diciembre de 2023
REINICIO No. 3	22 de abril de 2024
PRORROGA No. 3	53 días
SUSPENSIÓN No 4	17 de junio de 2024.
REINICIO No 4	21 de enero de 2025

FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	29 de enero de 2025
ALCANCE EJECUTADO	**DIAGNOSTICO:** Aspectos generales Informe Base Preliminar Geofísica y suelos Topografía Arquitectónico Estructural Hidrosanitario Fibra óptica Ambiental Presupuesto Manual de especificaciones Licencias permisos y certificaciones Revisión y diagnostico Trabajos en alturas Plan de manejo de tráfico (PMT) Información catastral **VULNERABILIDAD:** Análisis de vulnerabilidad Sísmica
INFORMACIÓN SEDE JUDICIAL CONCORDIA	
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	29 de enero de 2025

2.2 Reducción Del Alcance De Actividades De Neiva (Huila)

… "(…) Teniendo en cuenta los resultados de la reunión efectuada en la Sede Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del 6 de marzo de 2023, se definió por parte de la entidad contratante, no continuar con actividades relacionadas y sacar del alcance contractual correspondiente esta sede en particular.

Por la razón indicada, la consultoría debe presentar el análisis de costo causados en las diferentes actividades que se ejecutaron, para definir los pagos correspondientes (…)".

Ante lo expuesto, se hace necesario no continuar con las actividades previstas contractualmente para la Sede Judicial de Neiva (Huila), debido al alto riesgo de incurrir en diseños erróneos al utilizar el estudio de suelos, topografía y diseño estructural actual y adicionalmente. Aunado a que, de conformidad con el alcance actual de actividades establecidas para la Sede Judicial de Neiva (Huila), no se pueden realizar las siguientes acciones necesarias para el proyecto por no estar incluidas dentro del mismo:

- Realizar un nuevo estudio de suelos.
- Realizar un nuevo levantamiento topográfico.
- Realizar un nuevo diseño estructural.
- Realizar un nuevo diseño arquitectónico que identifique los espacios actuales que requiere esta edificación (el alcance actual es ajuste de diseños con base en un diseño estructural).

Por lo cual, considerando el estado actual de avance del contrato, el consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-196-2023 (anexo) solicita un reconocimiento por un valor total de $57.242.822 de acuerdo con las gestiones realizadas a la fecha con relación a la Sede Judicial de Neiva (Huila). Los costos asociados, valor total a pagar y soportes de la solicitud, fueron avalados por parte de la interventoría mediante comunicado BRV-INT-CSJ-182-2023. (…)”

2.3 Adición trabajos complementarios sede de Zipaquirá (Cundinamarca)

Teniendo en cuenta que se requiere prorrogar el contrato de consultoría sobre el cual recae la interventoría contratada por un término de 53 días calendario para realizar la prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), la interventoría solicita prórroga y adición del contrato No. 131 de 2022 con el fin de continuar con el seguimiento técnico especializado, administrativo, jurídico, financiero, contable,

ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo, respecto del contrato No. 147 de 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), la interventoría manifiesta que “se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes”, para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRVINT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024 (anexo), se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

Por consiguiente, el alcance económico del contrato quedo de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALORES

Valor inicial	$ 59.800.000
Valor entregado en anticipo *Valor reducción de recursos del registro presupuestal No. 87922* *Valor total de adiciones*	*$ 0* *$ -5.999.868* *$ 46.606.898*
Valor total del contrato incluidas adiciones Valor ejecutado con corte al 29/01/2025	$ 100.407.030 $ 5.125.714

3 RELACIÓN DE PRODUCTOS RECIBIDOS Y AVALADOS

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-773-2024 del 26/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico Componente de VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).

- El consultor mediante comunicado CEGG-CON-147-52-774-2024 del 26/12/2024, hace entrega a está interventoría, de los productos finales en físico Componente de DIAGNÓSTICO INTEGRAL de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-661-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales Componente de VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO de la sede de Zipaquirá (Cundinamarca) en físico debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

- La interventoría mediante comunicado No. BRV-INT-CSJ-662-2025 del 29/01/2025 hace la entrega de los productos finales Componente de DIAGNÓSTICO INTEGRAL de la sede de Zipaquirá (Cundinamarca) en físico

debidamente revisados y aprobados a la entidad en este caso la Nación – Concejo Superior de la judicatura.

4 CONCLUSIONES

1. Los productos recibidos y relacionados en el presente informe fueron entregados por el consultor y aprobados por está interventoría.

2. Los productos relacionados en el presente informe se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.