Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
		Acta de Visita Técnica		VERSIÓN 2
				FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 10

LUGAR:	localidad de Aranzazu
FECHA:	24 de septiembre de 2025
CONTRATO No.:	052 de 2025
OBJETO:	Costruccion Sistema acueducto Localidad Aranzazu
CONTRATISTA:	ARAMCO INGENIEROS SAS
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing Diego Ernesto Bravo Lasso	Apoyo supervision CNK	
Pedro Nel cajas	Apoyo a supervision	N.d casos
Felipe Avilez Ramirez	Apoyo Contratista	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita a sitio de obra, se encuentran trabajando un maestro y cuatro obreros, los trabajadores si utilizan sus elementos basicos de proteccion personal en el momento se encuentran trabajando en colocacion de formaleta para filtro grueso dinamico y excavaciones a mano en conglomerado para las recamaras recolectoras de excesos de las estructuras. En obra cuentan con materiales petreos y cemento suficiente para la fundicion de las estructuras faltantes en sitio de planta. Las areas de trabajo se han organizado recogiendo y organizando materiales sobrantes y de uso en sitios puntuales. Se recomienda se mantenga ordenado y limpios los sitios de trabajo y se haga recoleccion y evacuacion de elementos y materiales tipo madera que ya no se vaya a utilizar. Se esta realizando la demarcacion y señalizacion de los espacios de obra pero se recalca al contratista mantenga los parametros y medidas de seguridad tanto para el personal de obra, asi tambien para evitar el ingreso y circulacion de personal ajeno a la obra. Contiguo a la obra se tiene camino de circulacion para la comunidad (a pie y en moto) por lo que se recomienda y solicita al contratista mantenga libre y limpio este tramo de camino, de cualquier material que de la obra pueda caer alla, teniendo asi una circulacion en optimas condiciones y ~~INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD~~ segura para el desplazamiento. Se tienen fundidos filtro grueso Ascendente y filtro lento en arena, de las estructuras principales, las cuales se solicita se llenen de agua para efectuar verificacion de estanqueidad. Se recomienda fortalezca el equipo de trabajadores ya que las actividades por realizar si le permiten contar con mas frentes de trabajo, como en sitio de bocatoma y en instalacion de tuberias nuevas para la red de conduccion, teniendo en cuenta que el plazo del contrato es hasta el 30 de noviembre del presente año 2025.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS