SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO: No 2062-2021, “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.
Periodo:	Del 1 al 31 de Agosto de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2805 de fecha 1 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

El proyecto corresponde al mejoramiento de sectores críticos de la vía terciaria, entre el corregimiento de Las Delicias en el municipio de Ayapel y el municipio de Pueblo Nuevo en una longitud de 14 km y la construcción de un puente vehicular.

CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JORGE EN LA VEREDA MARRALU Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE AYAPEL CONDUCE AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO’.

LONGITUD DEL PUENTE: 110 metros de luz principal, 2 accesos de 55 metros cada uno.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 2062-2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MA-003-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTE MARRALÚ	NIT:	901711843-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Concrearmado Ltda. NIT830041080-6 (85%) Vías y Viaductos S.A.S NIT 900345057-5 (10%) Sistemas Especiales Construcción SAS (5%)			
OBJETO:	*"CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JORGE EN LA VEREDA MARRALU Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE AYAPEL CONDUCE AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO'*			
FECHA DE INICIO:	2/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba	
VALOR INICIAL:	$ 33.376.871.186 (Incluido IVA)			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 33.376.871.186 (Incluido IVA)			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 10.013.061.356			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 10.013.061.356			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0			
PLAZO INICIAL:	20 meses			
TOTAL PRÓRROGAS:	1			
PRÓRROGA 1:	Seis (6) meses			
PRÓRROGA 2:	N/A			
PRÓRROGA 3:	N/A			
PRÓRROGA 4:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2025			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No 0000000708	16/06/2023			$33.376.871.186	$29.325.665.869	$4.051.205.317
TOTAL				$33.376.871.186	$29.325.665.869	$4.051.205.317

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 31/08/2025, para el periodo de Agosto de 2025 el contratista de obra, Consorcio Puente Marralú, siguió realizando adelantos en la construccion de la obra.

A corte del 31 de agosto de 2025 el contratista Consorcio Puente Marralú aún no presenta el acta de cobro No.7 del mes de agosto de 2025. Para determinar el % de avance acumulado de la obra a agosto de 2025, la interventoría realizó un balance de la obra ejecutada determinando un porcentaje de avance de 88%. El valor parcial de lo ejecutado en agosto de 2025 es de $2.898.410.722 y un acumulado ejecutado de $29.325.665.869, inversión que incluye los estudios y diseños presentados por el contratista por un valor de $457 millones de pesos.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 33.376.871.186	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 29.201.424.600	86,71 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 28.868.550.912	86,49 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 457.114.957	100 %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 29.325.665.869	88,00 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	**$10.013.061.356**
Amortizado	$10.013.061.356
Saldo	**$0**

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 87,49%
Meta física ejecutada %: 88,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/02/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO POLIZA No. 68960 - Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.				
AMPARO	**% AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento general del Contrato	10%	$ 3.337.687.119	02/08/2023	03/02/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 10.013.061.356	02/08/2023	03/02/2026
El pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 6.675.374.237	02/08/2023	03/10/2028
Estabilidad y calidad de las obras	30%	$ 10.013.061.356	03/10/2025	03/10/2030
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 115.239.065	03/10/2025	03/10/2030
POLIZA DE SEGURO RCE No. 802041923 - Confianza				
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	$ 3.337.687.118	02/08/2023	30/09/2025
Otros	13.5%	$ 4.505.877.610	02/08/2023	30/09/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No.	FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
CPM23-278-2025	7/08/2025	Aprobación señalización vertical	EDUARDO AREVALO NEIRA Residente de Obra	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
CPM23-279-2025	22/08/2025	Informes mensuales mes de Julio de 2025	EDUARDO AREVALO NEIRA Residente de Obra	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
CPM23-280-2025	22/08/2025	Diseño Prueba de carga	EDUARDO AREVALO NEIRA Residente de Obra	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
CPM23-283-2025	28/08/2025	Informe de calidad mes de julio 2025	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CPM23-283-2025	28/08/2025	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA	Informe de calidad mes de julio 2025

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1009 DE 2022		
CONTRATISTA:	WSP CONSULTORES COLOMBIA S.A.S	NIT:	901.498.331-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JUAN AMADO LIZARAZO, C.C: 91.206.554 (50%) ESAO S.A.S, NIT:804.005882-9 (50%)		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”		
FECHA DE INICIO:	1/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 3.709.997.752 moneda corriente, incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.709.997.752 moneda corriente, incluido IVA.		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 350.000.000 (50% de la vigencia 2022)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 350.000.000		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024.		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Nueves (9) meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
691822	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 700.000.000	$ 643.513.556	$ 56.486.444
429823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 1.374.918.575	$ 1.374.918.575	$ 0.00
218524	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402015-02	$1.635.079.177	$ 1.482.318.693	$ 152.760.484
TOTAL				$ 3.709.997.752	$ 3.500.750.824	$ 209.246.928

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	$ 27.528.800	$ 5.230.472	0	$ 32.759.272
Acta de costos 2	$ 47.467.600	$ 9.018.844	0	$ 56.486.444
Acta de costos 3	$ 65.623.540	$ 12.468.473	0	$ 78.092.013
Acta de costos 4	$ 70.699.000	$ 13.427.110	0	$ 84.096.110
Acta de costos 5	$ 82.828.707	$ 15.737.454	0	$ 98.566.161
Acta de costos 6	$ 2.786.293	$ 529.396	0	$ 3.315.689
Acta de costos 7	$ 80.150.000	$ 15.228.500	0	$ 95.378.500
Acta de costos 8	$ 84.630.000	$ 16.079.700	0	$ 100.709.700
Acta de costos 9	$ 89.224.840	$ 16.952.720	0	$ 106.177.560
Acta de costos 10	$ 112.833.280	$ 21.438.323	0	$ 134.271.603
Acta de costos 11	$ 108.105.200	$ 20.539.988	0	$ 128.645.188
Acta de costos 12	$ 105.240.560	$ 19.995.706	0	$ 125.236.266
Acta de costos 13	$ 135.962.045	$ 25.832.789	0	$ 161.794.834
Acta de costos 14	$ 141.495.075	$ 26.884.064	0	$ 163.379.140
Acta de costos 15	$ 154.732.638	$ 29.399.201	0	$ 184.131.839
Acta de costos 16	$ 155.706.330	$ 29.584.203	0	$ 185.290.533
Acta de costos 17	$ 141.283.130	$ 26.843.795	0	$ 168.126.925
Acta de costos 18	$ 132.705.160	$ 25.213.980	0	$ 157.919.140
Acta de costos 19	$ 142.407.260	$ 27.057.379	0	$ 169.464.639
Acta de costos 20	$ 138.854.460	$ 26.382.347	0	$ 165.236.807

Acta de costos 21	$ 133.932.810	$ 25.447.234	0	$ 159.380.044
Acta de costos 22	$ 307.244.050	$ 58.376.370	0	$ 365.620.420
Acta de costos 23	$ 133.302.000	$ 25.327.380	0	$ 158.629.380
Acta de costos 24	$ 125.079.670	$ 23.765.137	0	$ 148.844.807
Acta de costos 25	$ 129.257.326	$ 24.558.892	0	$ 153.816.218

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 31/08/2025, para el período de agosto de 2025. En el mes de agosto de 2025 el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Mejoramiento de subrasante de sitios críticos de la vía Las Delicias – Marralú en total, de 7.835 m2.
- Transporte de materiales para mejoramiento vía Las Delicias - Marralú en 19.866 m3/km.
- Conformación de la calzada existente Puente Marralú – Nueva Esperanza en 29.488 m2.
- Llenos estructurales acceso al puente en un total de 301,3 m3.
- Concreto f´c=280 kg/cm2 para construcción barreras tipo New Jersey, pantalla y aletas estribo 2, placa de acceso estribo 1 en un total de 137,2 m3.
- Concreto de F´c=350 kg/cm2 para la dovela extrema estribo 2, dovela extrema estribo 2, dovela central en una cantidad de 53,9 m3.
- Figuración de 45.788 kg de acero de refuerzo (Fy = 4200 kg/cm²) para la dovela central, dovela extrema estribo 2, salientes de los voladizos 3 y 4 del puente de Marralú, muros de contención acceso al puente y barreras tipo New Jersey del puente Marralú.
- Acero de presfuerzo de Fy=18900 kg/cm2 en una cantidad de 247.376,2 t-m del tensionamiento de los cables 37 al 64 de los voladizos 3 y 4 del puente.
- Instalación de 216 m de baranda peatonal.
- Precarga de 320 Ton.
- Instalación de 50 m de baranda de tráfico.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.500.023.506,00
Total inversión ejecutada: $ 3.458.568.213,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/08/2025	4

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$370.999.775,20	21-44-101425855 anexo 4	01/08/2023	30/09/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$350.000.000	21-44-101425855 anexo 4	01/08/2023	31/03/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$741.999.550,40	21-44-101425855 anexo 4	01/08/2023	31/03/2029
Calidad del servicio	$1.112.999.325,60	21-44-101425855 anexo 4	23/02/2026	23/02/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA No. 1 POR PARTE DE INVIAS
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 2/01/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No.	FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
WSP-1942-0343-2025	1/08/2025	Observaciones informe ambiental junio de 2025.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
WSP-1942-0344-2025	8/08/2025	Contrato de Interventoría No. 1009 de 2022 – Pago de Actas de Costos y Reconocimiento de Intereses Moratorios.	WILLIAM ALBERTO CASTILLO VELÁSQUEZ Representante Legal	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Subdirección de Vías Regionales Atn. Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
WSP-1942-0345-2025	6/08/2025	Informe mensual No.24 Contrato Interventoría 1009 de 2022	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn: Ing. Nestor Lemus Villadiego Supervisor del Contrato. INVIAS
WSP-1942-0346-2025	6/08/2025	Solicitud de certificado rendimientos financieros	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. MUNICIPIO DE AYAPEL Atn.: Dr. Hugo Armando Pinedo Contreras.

WSP-1942-0347-2025	13/08/2025	Informe mensual de Interventoría No.24 julio de 2025.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. MUNICIPIO DE AYAPEL Atn.: Dra. Ángela Domínguez Miranda
WSP-1942-0348-2025	15/08/2025	Situación de orden público que impide el normal desarrollo del Contrato No. 1009 de 2022 (el “Contrato”).	GABRIEL BORRAS Representante Legal WSP INGENIEROS S.A.S	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS Subdirección de Vías Regionales Atn. Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
WSP-1942-0349-2025	13/08/2025	Aprobación señales verticales.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
WSP-1942-0350-2025	25/08/2025	Seguimiento a solicitud presentada por WSP INGENIERIOS S.A.S., respecto a la suspensión temporal del Contrato No. 1009 de 2022, mediante comunicación del 15 de agosto de 2025.	GABRIEL BORRAS Representante Legal WSP INGENIEROS S.A.S	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS Subdirección de Vías Regionales Atn. Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
WSP-1942-0351-2025	26/08/2025	Requerimiento comunicado WSP-1942-0343-2025.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
WSP-1942-0352-2025	26/08/2025	Solicitud de informe ambiental julio de 2025	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el informe de interventoría, se menciona que el contratista de obra no presentó para el mes de agosto 2025 el Acta de obra No 7. El informe financiero y seguimiento a la inversión que se presenta en el informe mensual de Interventoría No.25 es de acuerdo con el balance de obra que la interventoría consolida en su seguimiento diario, más no son cantidades conciliadas con el contratista.

En el informe de Interventoría, se menciona que el contratista Consorcio Puente Márrale continúa con los trabajos normales en la construcción del puente de Marralú, sin embargo, por problemas de un invierno continuo en la zona del proyecto se presenta un atraso del 2%. Se solicitó al contratista implementar medidas para solucionar el atraso y así entregar la obra en el plazo estipulado.

En el informe de Interventoría, se menciona que La vía entre el puente Marralú y Pueblo nuevo, en el sector orilla izquierda del puente hasta el sector Nueva Esperanza, sector vial se encuentra en mal estado y es intransitable para cualquier tipo de vehículo en época de invierno. Actividad que esta interventoría recomienda atender de manera inmediata a la terminación de las obras del puente Marralú, que en el alcance y con los recursos disponibles no es viable su intervención.

4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes.

4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el informe mensual de interventoría del presente periodo, se menciona que el municipio de Ayapel entregó el soporte de la consignación de los rendimientos financieros generados en la cuenta del convenio 2062-2021 correspondientes al mes de julio de 2025.

Debido a circunstancias relacionadas con la seguridad del personal, ha llevado al personal de Interventoría continuar adelantando las actividades administrativas del Contrato tales como: elaboración de informes semanales de interventoría; elaboración del informe mensual; recopilación de información para elaborar informes mensuales de seguimiento ambiental y social; y revisión de información técnica presentada por el contratista, mientras

que las actividades que requieren presencia física en campo han sido suspendidas temporalmente hasta tanto se establezcan las condiciones mínimas de seguridad necesarias para su ejecución.

4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el informe mensual de interventoría, se menciona que el documento PAGA V5 para el contrato de obra LP-MA-003-2023 fue radicado en la subdirección de sostenibilidad el 13 de febrero de 2025 con el comunicado WSP-1942-0277-2025 (radicado 2025E-VUVRAZ-015687); subsanando las observaciones emitidas por la entidad a través de los comunicados 2024SVBOG- 090481 y 2024S-VBOG-099008 continúa pendiente del aval de la entidad. La Interventoría continúa con el seguimiento de las actividades programadas y presentando a INVIAS los informes trimestrales requeridos.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se llevaron a cabo comisiones durante el periodo.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza la revisión del informe mensual de Interventoría No. 24 correspondiente al mes de julio de 2025, el acta de costo No. 24 mes de julio de 2025, la revisión del acta de modificación de costos No. 4 y plan de cargas No. 4 del contrato de interventoría 1009-2022.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se le recomienda al contratista y la interventoría que todo el personal que este en obra debe estar debidamente afilado a la EPS, ARL y AFP y realizar el pago oportuno de la planilla de seguridad social.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1009-2022

Revisó Néstor Jesús Pérez Suárez, Ing. de Apoyo 