	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	01/09/2025	**ACTA No.**	12
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:30:00
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos anteriores.

-Concepto de intervención en tramo San Juan de Rioseco. Cumplido.
-Instalación de vallas informativas en Pulí y Puerto Salgar. Cumplido.
-Actualización de información en el informe ambiental por provincias. Cumplido.
Inicio de actividades de obra en los cinco tramos iniciales/ Cumplido parcialmente. se espera cumplimiento total para la semana del 8 al 12 de septiembre del 2025

Componente ambiental

La interventoría informa que se aprobó el informe No 4 por parte de la entidad, además, indica que está pendiente la definición de la disposición de RCD's y la disposición de la tubería para alcantarillado ya que no se tiene información del proveedor.
El contratista solicita una mesa de trabajo para revisar los alcances de los PAGAS ya que ellos consideran que hay unos términos que superan el alcance del contrato. Al igual aclara que se va a utilizar unidades sanitarias fijas puesto que no se encontró un proveedor de servicios portátiles que cubriera la totalidad de los tramos.
La interventoría programa la reunión para el día 3 de septiembre del 2025 para revisar los puntos con celeridad.
El contratista indica que en los pliegos no se hace enfoque en la entrega de los informes mensuales por provincia, pero indica que a partir de la solicitud de la entidad se realizaron de esta manera. Aun así, el Contratista pregunta si se puede realizar un solo informe mensual con cada una de las provincias a cambio de realizar tres informes diferentes para reducir la documentación y poder dar cumplimiento a los requisitos que genera la entidad.
La interventoría indica que trasladará la consulta a la entidad, resaltando que los tiempos de trabajo y los porcentajes de dedicación no cubren el tiempo que se necesita para realizar tres informes por separado y solicita se analice esta situación.
La entidad informa que como cada provincia tiene sus propias particularidades debe ser revisada por aparte, pero indica que va a analizar la opción de realizar un solo informe con cada provincia bien discriminada y se comunicara la decisión el día de la mesa de trabajo que se va a programar.

La entidad solicita que, para próximas reuniones si se requiere la participación de alguna de las partes o componentes se le informe con anterioridad para poder citarlos.

Componente social

La interventoría informa que se realizó acompañamiento de actas de vecindad en los tramos de Vianí Alban y Beltrán, en los tramos de Bituima y Guayabal de Síquima se realizaron volantes informativos para el inicio de toma de actas de vecindad
El contratista indica que ha recibido solicitudes para realizar socializaciones para algunos de los municipios, e indica que esta trabajando en la estructuración de las reuniones, pero, pregunta si la reunión la va a realizar el contratista de manera autónoma o si se va a realizar en grupo con la interventoría y entidad.
La entidad solicita se organicen las fechas tentativas para ir organizando la realización de estas reuniones.
La interventoría solicita acompañamiento del iccu en estas reuniones e indica que se realizará la programación de estas y la debida información será compartida con la entidad.

Componente SST

La interventoría indica que el informe del mes de julio no ha sido aprobadoporque hace falta que el contratista subsane unas observaciones. Además, manifiesta que hace falta un certificado de accidentabilidad que genera directamente la ARL, el cual, se espera que el día de mañana sea generado por la arl para ser remitido el 3 de septiembre del 2025 a la entidad.
El ICCU indica que no se ha podido aprobar el informe mensual dos ya que hay unas observaciones del componente SST que se subsanarían con la entrega del certificado de accidentabilidad que entregará la interventoría.

El contratista informa que el día de hoy deja subsanado el tema del informe del mes de julio. Además, indica que realizará el informe PMT cuando se tenga organizada la ocupación de las vías con maquinaria o personal.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

Componente técnico

Informe semanal No 19 el proyecto lleva un atraso del 0.51%

La interventoría informa que la semana pasada se realizó la aprobación de la programación y flujo de inversión que el contratista presento para mitigar el atraso que presenta. Se continua con las actividades en el frente de Puerto salgar con la construcción de alcantarillado y con las actividades de rocería al igual que en Pulí y Alban. Se dio comienzo la semana pasada de actividades en el nuevo frente de Beltrán y esta semana deben implementarse un nuevo frente de Vianí.

El contratista indica que el tramo de prueba se realizará la semana siguiente pero apriori se programará una mesa de trabajo para esclarecer los últimos puntos requeridos antes de iniciar las actividades en Puerto Salgar (movilización de quipos y personal). Por lo anterior, el contratista solicita sea programada la reunión para definir los últimos puntos con la interventoría. Atendiendo la solicitud del contratista y aprovechando la participación de los intersados en comité, la interventoría la programa para el día 2 de septiembre del 2025.

Con respecto al tramo de San Juan de Rioseco, la entidad se comprometió a revisar las opciones para lograr iniciar la intervención en este tramo el próximo 3 de septiembre en una reunión con la gerencia.

El ICCU indica que se trasladó la decisión del tramo de Caparrapí a las directivas de la entidad para que se tome una decisión y espera que en el transcurso de esta semana se obtenga una respuesta para poder iniciar las actividades en este tramo.






CONCLUSIONES









Se presenta un avance semanal programado de un 11,69% vs 11,19% ejecutado.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Dar inicio con el nuevo frente de trabajo en Vianí	CONTRATISTA	SEMANA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE	
Mesa de trabajo componente ambiental.	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / ICCU		
Envio de certificado de accedantibilidad.	INTERVENTORÍA	3/09/2025	
Subsanación observaciones del informe mensual SST No.4	CONTRATISTA	1/09/2025	
Mesa de trabajo tramos de prueba.	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / ICCU	2/09/2025	
Directrices por parte de la entidad de os tramos de San Juan de Rioseco y Caparrapí	ICCU		

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ - DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
JORGE VELÁZQUES - DIRECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
JORGE MAURICIO CASAS VERA - GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MONTAÑEZ - RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
NELSON BORJA - RESIDENTE INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
FABIAN MATEO MORENO - INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	

DANIEL VELASQUEZ - SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
MIRIAM SANCHEZ - AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	
MILENA SANCHEZ - SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ - Profesional Social Interventoría	nstefanygm@outlook.es	
SARAY DOMINGUEZ - GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
OLGA MORENO - AMBIENTAL CONTRATISTA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ - AMBIENTAL CONTRATISTA	ambientalcaminosiccu@gmail.com	
JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME- DIRECTOR DE OBRA	anicastro8@gmail.com	
WANDERLEY CORTÉS BASTIDA - RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	coordinacioncaminosiccu@gmail.com	
NATALIA MORENO QUIROGA - SOCIAL CONTRATISTA	socialcaminosiccu@gmail.com	
KELLY RECUERO - RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	Controlobra.iccu@gmail.com	
LAURA ALVARADO SUPERVISORA ICCU	laura.alvarado@cundinamarca.gov.co	
ISABEL HERNANDEZ - APOYO ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	
ANDRES TOLOSA - SUPERVISOR AMBIENTAL ICCU	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co	