NUMERO DEL INFORME: 2

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DURANTE EL PERIODO DEL (1/06/2025) AL (30/06/2025)

TABLA DE CONTENIDO:

1. **Información General de la Obra Pública**
   - **1.1.** Descripción general de la Obra Pública
   - **1.2.** Localización de la Obra Pública
   - **1.3.** Información básica de los contratos
     - **1.3.1.** Contrato de Obra
     - **1.3.2.** Contrato de Interventoría

2. **Informe Técnico del Seguimiento al Contrato de Obra Pública**
   - **2.1.** Control de ejecución
     - **2.1.1.** Análisis de cada una de las actividades de obra programadas de conformidad con el cronograma vigente vs actividades de obra efectivamente ejecutadas
   - **2.2.** Control y seguimiento al cumplimiento y vigencia de licencias, permisos y uso de servicios públicos
   - **2.3.** Seguimiento al estado del tiempo
   - **2.4.** Control del material en obra
   - **2.5.** Control de ensayos de laboratorio
   - **2.6.** Control de equipos en obra
   - **2.7.** Control de entrega y cambios de estudios y diseños

3. **Informe de monitoreo y seguimiento social, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, de los contratos de ejecución de Obra Pública**
   - **3.1.** Informe social
     - **3.1.1.** Actividades de la interventoría relacionadas con la verificación, monitoreo y seguimiento de la ejecución del componente social, en el contrato de ejecución de obra pública
     - **3.1.2.** Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente social, al interior de su contrato
     - **3.1.3.** Consolidado de la gestión social
     - **3.1.4.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente social de su contrato de ejecución de la obra pública.
   - **3.2.** Informe ambiental
     - **3.2.1.** Programas del Plan de Acción ambiental de la Obra Pública
     - **3.2.2.** Programa de capacitaciones y/o inducciones realizadas
     - **3.2.3.** Plan de monitoreo y seguimiento (Formato indicadores)
     - **3.2.4.** Seguimiento al presupuesto ambiental (Formato vigente)
     - **3.2.5.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente ambiental de su contrato de ejecución de obra pública
     - **3.2.6.** Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente ambiental, al interior de su contrato.
   - **3.3.** Informe de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.3.1. Programa de salud y seguridad en el trabajo – SST (contratista de obra)

3.3.1.1. Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente de salud y seguridad en el trabajo de su contrato de ejecución de obra pública

3.3.2. Programa de salud y seguridad en el trabajo – SST (interventoría de obra)

4. **Informe administrativo de seguimiento al contrato de obra pública**
   - **4.1.** Control del personal del contratista de obra asociado al proyecto (administrativo y técnico) y de su pago de seguridad social integral
   - **4.2.** Control del cumplimiento de las responsabilidades del contratista de obra frente a la subcontratación
   - **4.3.** Informe de la materialización de riesgos previsibles del contrato de obra y su mitigación
   - **4.4.** Control a los compromisos definidos en los comités de obra
   - **4.5.** Correspondencia enviada y recibida
   - **4.6.** Copia de la Bitácora

5. **Informe Financiero y Contable**
   - **5.1.** Seguimiento financiero a la ejecución del contrato de obra
   - **5.2.** Relación de pagos y amortización de anticipo (si aplica) del contrato de obra
   - **5.3.** Control de inversión del anticipo y de los rendimientos financieros generados en el contrato de obra (si aplica)
   - **5.4.** Relación de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones.
   - **5.5.** Relación de los imprevistos causados, demostrados y facturados.

6. **Informe Jurídico**
   - **6.1.** Relación de reclamaciones
   - **6.2.** Relación de sanciones
   - **6.3.** Control al estado de las garantías del contrato de Obra

7. **Registro Fotográfico del avance de la obra**

8. **Recomendaciones y conclusiones generales de la Interventoría sobre el desarrollo del contrato de Obra.**

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

El proyecto consiste en las demoliciones mayores por infracciones urbanísticas, invasiones de espacio público y apoyo a operativos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

1.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:



La ubicación del proyecto comprende la zona urbana y rural del municipio de Medellín, Antioquia.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1.3. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS:

1.3.1. CONTRATO DE OBRA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600104908 de 2025
OBJETO:	"EJECUTAR LAS DEMOLICIONES, CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA."
CONTRATISTA: (Si es un consorcio informar las personas o empresas que lo conforman y su % de participación)	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
CÉDULA O NIT:	900.579.723-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	CRA 49 # 91 - 76 Bogotá D.C
TELÉFONOS DE CONTACTO:	3152370618
EMAIL:	facturacion1.integral@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	13/05/2025
PLAZO INICIAL:	180 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/11/2025
AMPLIACIONES A LA FECHA:	N/A
SUSPENSIONES A LA FECHA	N/A
PLAZO ACTUAL:	180 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	13/05/2025
VALOR INICIAL:	MIL CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($1.400.000.0000) incluido AIU y excluido de IVA
ADICIONES A LA FECHA	N/A
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($1.400.000.0000) incluido AIU y excluido de IVA
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

1.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A

2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA:

2.1. CONTROL DE EJECUCIÓN:

2.1.1. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS ACTIVIDADES DE OBRA EFECTIVAMENTE EJECUTADAS:

Para la terminación del mes de abril y las actividades ejecutadas en el mes de junio de 2025, se realiza la ejecución en: corregimiento de AltaVista – Sector 1, para un total de un (60) intervenciones.

Listado de obras realizadas en el mes de junio,

CORREGIMIENTO ALTAVISTA	Calle 18 #92b a la Carrera 94	INTERVENCIÓN EJECUTADA

DEMOLICION COMBINADA						DEMOLICION MADERA					DEMOLICION PISOS				
PREDIO	Largo	Ancho	Pisos	m2	Demolición	Largo	Ancho	Pisos	m2	material	Largo	Ancho	Pisos	m2	material
1	6,7	4,5	1	30,15	COMBINADA										
2						6,7	4,5	1	30,15	MADERA					
3	6	11	1	66,00	COMBINADA										
4	5	5	1	25,00	COMBINADA										
5	5,5	6	1	33,00	COMBINADA										
6	4	10,8	1	43,20	COMBINADA										
7	6	3	0,7	12,60	COMBINADA										
8	7	3	1	21,00	COMBINADA										
9	6,6	4,4	1	29,04	COMBINADA	1,5	1,5	1	2,25	MADERA					
10						10,3	4,5	2	92,70	MADERA					
11	6	4	1	24,00	COMBINADA										
12	5	6	2	60,00	COMBINADA										
13	7	5,5	0,7	26,95	COMBINADA										
14	5	6	1	30,00	COMBINADA										
15	6,9	6	1	41,40	COMBINADA										
16	7	5	1	35,00	COMBINADA										
17	6	7	1	42,00	COMBINADA										
18						6	8	1	48,00	MADERA					
19						5	5	1	25,00	MADERA					
20						8	7	1	56,00	MADERA					
21						6	5	1	30,00	MADERA					
22						5	5	1	25,00	MADERA					
23						5	7	1	35,00	MADERA					

24						14	8	1	**112,00**	**MADERA**						
25	6	8	1	48,00	**COMBINADA**											
26	7	8	2	112,00	**COMBINADA**											
27	5	8	1	40,00	**COMBINADA**											
28	8	5	2	80,00	**COMBINADA**											
29						7	4	1	**28,00**	**MADERA**						
30	12	6	1	72,00	**COMBINADA**											
31	12	7	1	84,00	**COMBINADA**											
32						7	4	1	**28,00**	**MADERA**						
33	4	7	0,5	14,00	**COMBINADA**	4	7	0,5	**14,00**	**MADERA**						
34	5	6	2	60,00	**COMBINADA**											
35	7	8	1	56,00	**COMBINADA**											
36	8	6	1	48,00	**COMBINADA**											
37	12	7	1	84,00	**COMBINADA**											
38	11	8	1	88,00	**COMBINADA**											
39	7	12	1	84,00	**COMBINADA**											
40	10	8,5	1	85,00	**COMBINADA**											
41	10	8	1	80,00	**COMBINADA**											
42	8	7	1	56,00	**COMBINADA**											
43	12	8	1	96,00	**COMBINADA**											
44	6	8	1	48,00	**COMBINADA**											
45	6	8	1	48,00	**COMBINADA**											
46					Mampostería y columnas											
47	8	8	1	64,00	**COMBINADA**											
48						8	6	1	**48,00**	**MADERA**						
49	8	9	1	72,00	**COMBINADA**											
50						3,5	6	1	**21,00**	**MADERA**						
51						6	12	1	**72,00**	**MADERA**						
52	7	12	1	84,00	**COMBINADA**											
53	12	12	1	144,00	**COMBINADA**											
54	8	8	1	64,00	**COMBINADA**											
55						7	8	1	**56,00**	**MADERA**						
56						7	8	1	**56,00**	**MADERA**						
57						8	8	2	**128,00**	**MADERA**						
58											140	2		**280**		
59	3	4	1	12,00	**COMBINADA**	2	2	2	**8,00**	**MADERA**						


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	TOTAL	2242,34		TOTAL	885		TOTAL	280	

2.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LICENCIAS, PERMISOS Y USO DE SERVICIOS PÚBLICOS:

No aplica para este contrato, ya que solo comprende demoliciones.

2.3. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO:



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2.4. CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA:

Para dar inicio al contrato solo hemos contado con predios que requieren su demolición, aun no se han presentado la elaboración de cerramientos o actividades requeridas adicionales. En los casos puntuales donde se requieran reparaciones y/o reconstrucciones al momento se describirá y se hará el protocolo descrito para esta actividad.

2.5. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO:

Para efectos del contrato no se realizan ensayos de laboratorio, por comprender sólo demoliciones, en casos puntuales se harán los ensayos y se presentara a la supervisión.

2.6. CONTROL DE EQUIPOS EN OBRA:

Los controles se hacen para el equipo menor que es utilizado en la obra.

2.7. CONTROL DE ENTREGA Y CAMBIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

A la fecha no se han realizado estudios y/o diseños.

3. INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA:

Para este contrato se aplican todas las medidas y protocolos socio ambientales para procesos de demolición, los cuales se aplicarán al momento de realizar la demolición según los sitios aprobados por la supervisión del contrato.

Dentro la demolición realizada se ha dado el debido tratamiento a los escombros como ha sido el cargue, traslado y disposición en sitios autorizado para ellos.

3.1. INFORME SOCIAL:

3.1.1. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA VERIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL, EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Igual como se describió las intervenciones en el numeral 2.1.1 a la fecha de cierre del informe se había realizado socialización de las direcciones con resolución y proceso en firme para demolición y restitución, el inspector encargado de la zona, ellos han notificado ya del proceso de restitución de la zona.

CORREGIMIENTO ALTAVISTA-ZONA EMERGENCIA	Calle 18 #92b a la Carrera 94	INTERVENCIÓN EJECUTADA

3.1.2. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL, AL INTERIOR DE SU CONTRATO

La interventoría realizará una descripción detallada de las actividades ejecutadas para dar cumplimiento a la ejecución del componente social al interior de su contrato, de acuerdo a lo estimado por la guía de manejo socio ambiental y demás normas vigentes.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.1.3. CONSOLIDADO DE LA GESTIÓN SOCIAL:

GESTION SOCIAL EN OBRA - APLICACIÓN GMSA																							
PERIODO DEL INFORME	TE LERAS	ÓN	PIEZAS COMUNICACIONALES	NIÓ N INICIO		UNIÓN AVANCE		NI ÓN FINAL		COMITÉ CIUDADANO DE OBRA CCO		RECORRIDOS CON COMUNIDAD		S ATENDIDAS	SX ATENDER	T RATACIÓN DE M.O.	T RATACIÓN DE M.O. LOCA	CAPACITACIONES		IVID ADES DE SOSTENIBILIDAD		INFORMES
				io nes	en	io nes	en tes	io nes	en tes	O	en tes	ri dos	en tes					ri dos	en tes	id	en tes	
Mes 4 y 5																						

Instructivo para diligenciar el Consolidado de gestión social:

- **Periodo del informe: 1 al 30 de junio de 2025**
- **Carteleras:** N/A.
- **Buzón:** N/A
- **Piezas Comunicacionales:** N/A
- **Reunión de Inicio:** 0
- **Reunión de Avance:** 0
- **Reunión Final:** N/A
- **Comité Ciudadano de Obra – CCO:** N/A
- **Recorridos con Comunidad:** N/A
- **PQRS Atendidas:** N/A **PQRS por Atender:** N/A
- **Contratación de Mano de Obra:** 10
- **Contratación de Mano de Obra Local:** N/A Debido a la dinámica del contrato, se dificulta contratar personal de la zona, porque se va ejecutando de acuerdo a los requerimientos de los inspectores o del supervisor del contrato, situación que requiere cambios constantes en los frentes de trabajo a intervenir.
- **Capacitaciones**: N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Actividades de Sostenibilidad:** N/A
- **Informes:** 2

3.1.4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DE SU CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

N/A

3.2. INFORME AMBIENTAL:

3.2.1. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA:

Se debe diligenciar el siguiente formato:

Actividades de obra del periodo:
Se realizo contacto con los sitios de disposición final autorizados, además de tomar las medidas preventivas a minimizar las actividades que generan contaminación.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**xo o Formatos**
Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)	**Dentro de la ejecución realizada este mes fue dispuesto los RDC en sitios debidamente autorizados.**		**ANEXO AL INFORME.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
rama	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el control de emisiones atmosféricas	**Para la ejecución realizada el material particulado se realiza cierre del área a demoler, medida que aplaca las emisiones de la demolición.**	o a que la demolición presente se realizó en condiciones abiertas y alejadas de otras viviendas, no fue necesario cerramiento.	
Programa para el uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción	**PARA ESTA OBRA NO SE ALMACENAN MATERIALES**	**N/A**	**N/A**
Programa para la protección del suelo	**PARA ESTA OBRA NO HAY DEGRADACION O AFECTACION A SUELOS**	**N/A**	**N/A**

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	**Se realiza rotulación de la sustancia quima que se utiliza en la obra**	**N/A**	**N/A**
Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra	**N/A. La mayor parte del contrato se ejecuta con demolición manual, en los casos puntuales que se requiere maquinaria se realiza una inspección ocular en campo debido a que no se cuenta con un equipo permanente para dichas actividades**	**N/A**	**N/A**

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicios Públicos	**La intervención que se realiza se hace cerca de cuerpos de agua, se realiza demolición a máquina con la mayor precaución para retirar la mayor cantidad de escombros en la quebrada. Las redes de servicios fueron retiradas de la zona de demolición.**		**N/A**
rama para la gestión de la fauna y flora	**Para esta obra**	**N/A**	**N/A**
rama para el ahorro y uso eficiente de agua y energía	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporal es	**Para esta obra**	**N/A**	**N/A**

Formatos del contratista entregados a la interventoría		
Nombre del Anexo	**Cumplimiento**	
	Si	**No**
Informe Mensual del Contratista	**X**	
Consumo de agua y energía	**N/A**	
Control de sustancias químicas	**N/A**	
Planillas de escombro	**X**	
Planilla de residuos sólidos	**N/A**	
Registro de Capacitaciones	**N/A**	
Registro de tala y trasplante	**N/A**	
Suministro de material de construcción	**N/A**	
Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS:
Se anexan como adjunto el formato de capacitaciones y listados de asistencia.

1.1.1. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (FORMATO INDICADORES)
N/A para este contrato

1.1.2. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO AMBIENTAL (FORMATO VIGENTE)
N/A para este contrato

1.1.3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE SU CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA
N/A para este contrato

1.1.4. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL, AL INTERIOR DE SU CONTRATO.
La interventoría realizará una descripción detallada de las actividades ejecutadas para dar cumplimiento a la ejecución del componente ambiental al interior de su contrato, de acuerdo a lo estimado por la guía de manejo socio ambiental y demás normas vigentes.
N/A.

1.2. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST:
La interventoría deberá verificar y garantizar que el contratista cumpla con la normatividad y requisitos legales vigentes asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las obras.

Como soporte del cumplimiento de dicha verificación el interventor deberá diligenciar los siguientes ítems.

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (CONTRATISTA DE OBRA) La interventoría realizará una descripción de las actividades de monitoreo y seguimiento realizadas para verificar el desarrollo del componente de Salud y Seguridad en el Trabajo por parte del contratista de Obra Pública. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista, requeridos en el contrato y de acuerdo a lo estimado en el siguiente cuadro.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

DATOS GENERALES	
Contratista: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	**Contrato de Obra:** 4600104908 DE 2025
Interventoría: N/A	**Contrato de Interventoría: N/A**
Periodo reportado: Mes: Junio	Año**:** 2025

Objeto del Proyecto: EJECUTAR LAS DEMOLICIONES, CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA.

ACTIVIDADES EN OBRA: Se realizaron actividades de demolición y limpieza en las obras.

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**ción de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Reglamento de higiene y seguridad industrial	por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.		al informe Asistencia a capacitaciones o pausas activas.

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**tión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Medicina preventiva y del trabajo	tivo es informar y sensibilizar a los empleados sobre prácticas seguras y riesgos potenciales en el entorno laboral. previniendo los accidentes e incidentes laborales.		al informe Asistencia a capacitaciones y permiso
Entrega de dotación y elementos de protección personal	trega EPP para el personal en las demoliciones cumpliendo con los lineamientos dados.		al Informe Soporte de entrega EPP.

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**ción de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Plan de Inducciones y Capacitaciones	aliza inducción al personal, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo seguro y saludable en el desarrollo de las distintas actividades, a través de la promoción, de la salud y de la identificación, evaluación y control del riesgo.		al Informe Planilla de asistencia
Programa de Inspecciones	nspecciones, es identificar y evaluar condiciones y prácticas en el lugar de trabajo para asegurar que cumplan con los estándares de seguridad y salud. Comprobar que los equipos y maquinaria estén en buen estado y se utilicen correctamente para minimizar el riesgo de fallos o accidentes.		Anexo al Informe

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**ción de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
en y aseo frentes de trabajo	ner el orden y el aseo no solo contribuye a un entorno de trabajo más seguro y eficiente, sino que también ayuda a cumplir con las normativas legales y a promover una cultura de seguridad y responsabilidad.		No Aplica
Accidentes de trabajo – Ausentismo laboral	se presentan incidentes, accidentes ni ausentismo durante las ejecuciones del mes	N/A	No Aplica
Afiliaciones sistema Seguridad Social	ntrega planilla de seguridad social al día de la empresa, con el personal en la ciudad.	N/A	N/A

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Protocolo de Bioseguridad COVID - 19	N/A	N/A	N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para hacerle seguimiento al programa de salud y seguridad en el trabajo – SST, es necesario diligenciar los siguientes formatos:

VERIFICACIÓN MENSUAL
REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

N° del contrato:	4600104908 DE 2025	**Empresa Contratista:**	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Objeto de contrato:	EJECUTAR LAS DEMOLICIONES, CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA.		
Nombre del responsable:	MARIA ALEJANDRA GARCIA CANO		
Fecha de verificación:	30/06/2025	**N° Licencia en SST:**	2019060360210

ficación previa ingreso del trabajador	**CUMPLE**			**BSERVACIONES**	**PLAN DE ACCION (Cuando no cumple)**			
					DESCRIPCION	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**MIENTO**
	= 5 - 3							
El contratista tiene afilados al Sistema de Seguridad Social, en la clase de riesgo que corresponda a todos sus trabajadores. (Se debe verificar el pago por el periodo trabajado)	**5**							
El personal cuenta con inducción en SST, para el contrato especifico (Según las normas y entrenamiento para el oficio). Y la respectiva evaluación.	**3**							
Se cuenta con examen médico de ingreso, periódico para el cargo a ocupar realizado por un profesional competente.	**5**							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cuando deba ejecutar tareas de alto riesgo Alturas, se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural	5							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio. En caso de actividades de alturas se debe contar con el certificado de aptitud médica para dicha actividad.	5							
En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Soldadura, Espacios Confinados, Eléctricos) se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad. En caso de actividades de espacios confinados se debe contar con el certificado de aptitud médica para dicha actividad.			**5**					
Solicitar registro de entrega de EPP. Se evidencia entrega y Uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar (Ficha técnica del fabricante o proveedor).	5							
Cuenta con contrato laboral y fotocopia de la cédula. Nota: No se permitirá la subcontratación a través de cooperativas, empresas temporales, o personas naturales	**5**							
Verificación de ejecución del contrato								
Realiza oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la Resolución 1401 de 2007, define y monitorea los planes de acción			**5**					
Cuenta con personal formado en SST según las especificaciones del contrato y la resolución 0312 de 2019.	**5**							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Matriz de Peligros actualizada que identifique los peligros y riesgos relacionados con la tarea a realizar, su valoración y control implementado.	5							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Realiza seguimiento al cronograma o plan anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo (debe incluir actividades de control para los riesgos prioritarios) y encontrarse acorde y aplicable para las actividades desarrolladas en el contrato)	5							
Cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y este se encuentra publicado en lugares visibles en donde los trabajadores lo identifiquen fácilmente en la obra.			**5**					
Se consolidan indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra. Se realiza el análisis estadístico.	**3**							
Se cuenta con control adecuado de vehículos que ingresan a la obra (Seguridad social, soat, licencias de operación según aplique)	**5**							
Asiste a las actividades convocadas por la alcaldía en el tema de SST.								
Los frentes de Obra cuentan orden y aseo de manera adecuada	**5**							
El programa de inspecciones de seguridad definido según los riesgos prioritarios (Maquinas, herramientas, materiales, equipos, instalaciones locativas, equipo de protección personal), se define e implementa en la obra.	5							
El programa de mantenimiento preventivo de las herramientas y equipos que se usan en desarrollo del contrato se implementa de manera adecuada.	**5**							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Están señalizados y rotulados los recipientes que contienen sustancias o productos químicos incluyendo los envases donde se realicen transvases y se tiene establecido e identificado un sitio de almacenamiento seguro para los mismos.			**5**					
Si requiere el uso de sustancias químicas, deberá Mantener disponibles las Fichas Técnicas u Hojas de Seguridad de las Sustancias o Productos								

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Químicos. Y el respectivo registro de uso y manipulación.								
Las condiciones de seguridad para el almacenamiento de líquidos inflamables (gasolina y ACPM), es suficiente y adecuado y cuanta con la matriz de compatibilidad.								
El plan de emergencia para el proyecto cumple con lo requerido (se evidencia la capacitación de la brigada, procedimientos en caso de emergencia, señalización adecuada, etc.)			**5**					
Se tiene el registro de la socialización al personal del plan de emergencia			**5**					
Las conexiones eléctricas, cuenten con protección y están debidamente instaladas.								
Cuentan con botiquín de primeros auxilios dotado de acuerdo con los riesgos y la cantidad adecuada.	**5**							
En la obra el contratista tiene el control de los extintores y están ubicados estratégicamente de acuerdo con la obra.	**3**							
Tareas de Alto Riesgo - Tareas críticas								
Existen los procedimientos y los permisos para tareas de alto riesgo y/o críticas, identificadas, visibles y diligenciados acorde con las tareas rutinarias y no rutinarias, firmados. Se cuenta con el registro del personal según actividad a realizar.	**5**							
Cuenta con la capacitación, entrenamiento y certificación de las personas que realizan tareas de alto riesgo: Para trabajos en alturas y espacios confinados capacitación y concepto de aptitud médica según Resolución 1409 de 2012.	**5**							

Los equipos y EPP para las tareas de alto riesgo están certificados y cumplen con lo establecido en la Norma. Realizan inspecciones.	**3**							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cuenta con el programa de protección contra caídas y lo implementa.	5							
Los andamios o estructuras para trabajar en alturas estén en perfecto estado de seguridad; anclados sobre una superficie sólida y segura y que estén certificados.			5					
Actividades post retiro de personal								
Cuentan con paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal.								
Puntaje Obtenido	***0***							

PUNTAJE FINAL			**PORCENTAJE FINAL**	**81,25%**		**ENCI ONES** OPTIMO ENTRE 50- MEDIO NO CUMPLE

Nombre del Supervisor : María Alejandra García Cano	**Nombre del Contratista: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**
cc 1.214.739.465 Alejandra García	**cc 98.715.246** DIEGO A. RINAPO R.
Fecha: 31/05/2025	

1.2.1.1. **OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE SU CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.**

La interventoría formulará según aplique las observaciones, recomendaciones y/o conclusiones con relación al desempeño del contratista de obra en el cumplimiento de sus funciones en el desarrollo del componente de Salud y Seguridad en el trabajo del contrato de ejecución de la obra pública.

3.3.2 **PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (INTERVENTORÍA DE OBRA).**

- En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Alturas, Soldadura, espacios confinados) entregar la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad. Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio.
- Solicitar registro de entrega y de uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar.
- Realizar oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la resolución vigente, en caso de presentarse anexar el reporte.
- Consolidar indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra de acuerdo con la formulación establecida por la norma.
- Presentar paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2. **INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:**

4.1 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Cuadro que dé cuenta del personal de la obra, las novedades laborales presentadas durante el mes y la verificación del estado de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral; con los análisis, observaciones y conclusiones de la interventoría.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
JUNIO	9485882091	$2.700.400	$11.068.600	$4.559.000	$20.982.900

Los valores de la planilla incluyen los del personal (cuadrilla de demolición) disponible para las ejecuciones, también incluye residente.

4.2 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LA SUBCONTRATACIÓN:

N/A

4.3 INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE OBRA Y SU MITIGACIÓN:

N/A

4.4 CONTROL A LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LOS COMITÉS DE OBRA:

Este mes de junio estamos cumpliendo con los compromisos efectuados en las obras tales como visitas y demoliciones.

4.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:

Para el mes de junio, solo hace comunicación por correo electrónico, sin oficios enviados o recibidos.

4.6 COPIA DE LA BITÁCORA:

Se realizan informes por visitas y ejecución realizada, por tal motivo no se lleva bitácora.

5 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

5.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	ominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre del proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$1.400.000.000
Adiciones	
Total, valor del contrato más adiciones	$1.400.000.000
Pagos Realizados (Acumulado) al 30/06/2025	$503.951.488
Saldo del contrato al 30/06/2025	$896.048.512
Porcentaje de ejecución financiera	36%
Porcentaje de ejecución física	36%

5.2 RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE OBRA:

Relación de pagos realizados en el numeral 5.1

5.3 CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA (SI APLICA):

N/A, al contrato no aplica anticipos

5.4 RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

El Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

5.5 RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

N/A

6 INFORME JURÍDICO: A la fecha no se tienen reportes de incumplimiento, las garantías fueron actualizadas conforme a las modificaciones suscritas

6.1 RELACIÓN DE RECLAMACIONES:

N/A

6.2 RELACION DE SANCIONES:

N/A

6.3 CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

Cuadros que dan cuenta de las condiciones iniciales y el estado de todas y cada una de las coberturas que amparan a la entidad, relacionadas con la ejecución del contrato de obra.

Nombre Aseguradora	N° Póliza y/o garantía	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
MUNDIAL DE SEGUROS SA	M-100264562	Cumplimiento de contrato	13-05-2025	13-05-2026	15-05-2025	$280.000.000
		Calidad del Servicio	13-05-2025	13-05-2026	15-05-2025	$280.000.000
		Salarios y Prestaciones Sociales	13-05-2025	13-11-2028	15-05-2025	$140.000.000
		Estabilidad de la obra	13-05-2025	13-11-2030	15-05-2025	$140.000.000
MUNDIAL DE SEGUROS SA	M-100066159	Responsabilidad civil extracontractual	13-05-2025	13-11-2025	26-07-2024	$284.700.000

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS A PREDIOS Y DEL AVANCE DE LA OBRA:

Ejecución Emergencia AltaVista,

PREDIO	RESGISTRO FOTOGRAFICO ANTES


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1	
2	

3	
4	

5	
6	

7	Medellín Antioquia
8	Carrera 92CC 17-11 Medellín 050026 Antioquia

9	
10	

11	
12	

13	
14	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

15	
16	

17	
18	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

19	
20	

21	
22	

23	
24	

25	
26	

27	13/06/25 11:23 a.m. N 6.221334° W 75.617028° Medellín Antioquia
28	

29	N 6.222054° W 75.617327° Calle 18 94-65 Medellín 050027 Antioquia
30	Calle 18 94-65 Medellín 050027 Antioquia

31	
32	

33	
34	

35	
36	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

37	14/06/25, 10:12 a.m. N 6.222715°, W 75.617147° Calle 18 94-24 Medellín 050026 Antioquia
38	

39	
40	

41	
42	


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

43	
44	

45	
46	

47	
48	

49	14/06/25, 12:52 p.m. Carrera 93 17-45 Medellín 050026 Antioquia
50	Calle 18 94-65 Antioquia

51	
52	

53	
54	

55	
56	

57	
58	

59	
60	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

DURANTE


Link-Belt
Medellín 050027
Antioquia


Carrera 92C 17-64
Medellín 050026
Antioquia
Colombia


Antioquia


Carrera 92D 17-84
Medellín 050026
Antioquia
Colombia


Carrera 92CC 7-11
Medellín 050026
Antioquia


Medellín
Antioquia


13/06/25, 9:46 a.m.
N 6.221488°, W 75.616882°
Carrera 32CC 17-11
Medellín 050026
Antioquia


12/06/25, 3:25 p.m.
Medellín
Antioquia


Calle 18 94-65
Medellín, 050027
Antioquia




13/06/25, 12:03 p.m.
Medellín
Antioquia


Carrera 92D 17-22
Medellín 050026
Antioquia


14/06/25, 10:14 a.m.
N 6.222243°, W 75.617166°
Calle 18 94-65
Medellín 050027
Antioquia


14/06/25, 12:14 p.m.
Antioquia


14/06/25, 12:48 p.m.
Carrera 93 17-41
Medellín 050026
Antioquia


16/06/25, 10:32 a.m.
N 6.222582°, W 75.617199°
Carrera 93A 17-15
Medellín 050026
Antioquia


20/06/25, 11:00 a.m.
N 6.221471°, W 75.616648°
Carrera 92C 17-84
Medellín 050026
Antioquia


14/06/25, 12:41 p.m.
N 6.221948°, W 75.617077°
Carrera 93 17-45
Medellín 050026
Antioquia



617225°
Carrera 38A 17-15
050026
Antioquia


16/08/25, 3:06 p.m.
N 6.222084°, W 75.617132°
Calle 18 94-66
Medellín 050027
Antioquia


16/06/25, 3:13 p.m.
N 6.222197°, W 75.617218°
Calle 18 94-65
Medellín 050027
Antioquia


18/06/25, 8:57 a.m.
N 6.222266°, W 75.617339°
Calle 18 94-65
Medellín 050027
Antioquia




Link-Belt


Carrera 97C 17-84
Medellín 050026
Antioquia
Colombia


Carrera 97C 17-84
Medellín 050026
Antioquia
Colombia


DESPUES


19/06/25, 2:08 p.m.
N 6.221788°, W 75.617296°
Calle 18 94-65
Medellín 050027
Antioquia


18/06/25, 1:58 p.m.
N 6.222302°, W 75.617524°
Calle 18 94-65
Medellín 050027
Antioquia




19/06/25, 2:28 p.m.
N 6.222453° W 75.617467°
Calle 18 94-65
Medellín 050027
Antioquia


24/06/2025 4:11:17 p.m.
-6.221029, -75.616084
Carrera 82C 17-34
Medellín 050028
Antioquia
Colombia


19/03/25 2:08 p.m.
Calle 18 94-65
Medellín 050027
Antioquia







p.m.
Medellín
Antioquia


19/06/25, 2:28 p.m.
N 6.222453° W 75.617467°
Calle 18 94-65
Medellín 050027
Antioquia

8 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

Con la ayuda de la supervisión del contrato ha sido muy importante la depuración de listas y ordenes de policía obteniendo información veraz y oportuna que nos ha permitido establecer un plan de intervenciones a ejecutar

CHARLAS DE SEGURIDAD



INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

LISTA DE ASISTENCIA — Versión: 0

INDUCCIÒN: ☐ CAPACITACIÒN ☐ OTRO: ☐
REINDUCCIÒN: ☐ CHARLA: ☒

HORA INICIO 7:00 Am HORA FIN 7:15 Am
LUGAR: Emergencia Altavista
FECHA: 17-06-2025

TEMAS TRATADOS

Riesgo Publico: Identificar y gestionar los riesgos potenciales que pueden afectar la seguridad y bienestar de las Personas en espacio Publicos.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	1130944451	
2	Yerson Triana	operador	1698130038	
3	Ronel Guillermo Cornillo	oficial D	88263152	
4	Jhoan Hernandez	Auxiliar	1012326105	
5	[illegible]	Auxiliar	1012445537	
6	Daniel Carrizales	Auxiliar	64457458	Daniel
7	Sebastian Gutierrez	oficial	1000913491	Sebastian G.
8	Nelson Reyes	Auxiliar	1033755777	Nelson Reyes
9	David Alejandro Pineda	Oficial	1070969370	David
10	RUBEN JESUS DELTRAN	Auxiliar	1033783723	
11	Yasser Cardona	Auxiliar	1007982412	
12	Maikol Rivera	Oficial	3007[illegible]	Maikol
13	Maikol Rivera	Auxiliar	33020636	Maikol
14				
15				
16				
17				
18				

CAPACITADOR : María Alejandra García
NOMBRE Y APELLIDO
Alejandra García
FIRMA

Página 1 de 1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

LISTA DE ASISTENCIA — Versión: 0

INDUCCIÒN: ☐ CAPACITACIÒN ☐ OTRO: ☐

REINDUCCIÒN: ☐ CHARLA: ☒

HORA INICIO 7:15 Am HORA FIN 7:20 Am

LUGAR: Altavista

FECHA: 20-06-2025

TEMAS TRATADOS

Riesgo locativo: Prevenir accidentes laborales y daños a la propiedad causados por las condiciones del lugar de trabajo.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yeison Triana	operador	1067873038.	
2	Rafael Guillermo Carrillo	oficial	88203151	
3	[illegible]	[illegible]	1054545451.	
4	Nelson Fernando Rojas G.	Auxiliar de obra	1033735777	Nelson Rojas G.
5	David Alejandro Pineda	cortador	1020969370	David
6	Daniel Carrizales	Auxiliar	64457588	
7	Ruben Jesus Bermudez	Auxiliar	1033783775	
8	Juan Esteban Alvarez	Aux de obra	1012326145	
9	Jaider Jimenez saenz	Auxiliar	1012445537	
10	Maikol Rivera	cortador	3009971098	Maikol
11	Maikol Rivera	Auxiliar	33020656	maikel
12	Sebastian Gutierrez	oficial	1000713491	Sebastian G.
13				
14				
15				
16				
17				
18				

CAPACITADOR : Maria Alejandra Garcia

NOMBRE Y APELLIDO

Alejandra Garcia

FIRMA

Página 1 de 1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

LISTA DE ASISTENCIA | Versión: 0

INDUCCIÒN: ☐ CAPACITACIÒN ☐ OTRO: ☐

REINDUCCIÒN: ☐ CHARLA: ☒

HORA INICIO 7:00 Am HORA FIN 7:15 Am

LUGAR: Altavista

FECHA: 19-06-2025

TEMAS TRATADOS

ORDEN y ASEO: crear un ambiente laboral seguro, saludable + eficiente. esto implica mantener los espacios de trabajo limpios, organizados y libres de peligro.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yeison Triana	operador	1067873638	
2	Ronel Guillermo Carrillo	oficial Domi	88263157	
3				
4	Yasser Cordoba	Auxiliar	1003978242	
5	Javier Jimenez Serpa	Auxiliar cordoba	1012445537	
6	Nelson Rojo Garcia	Auxiliar	1037775772	Nelson R. G.
7	Maikol Rivera	contador	1040970B	
8	David Alejandro Pineda	contador	1020969370	
9	Ruben Jesus Beltran	Auxiliar	1037837723	
10	Maikol Mira	Auxiliar	3328265	
11	Diego Hernandez	Ayudante	1012326161	
12	Danny Carvajal	Auxiliar	28.069.716	
13	Sebastian Gonzalez	Auxiliar	1000713541	
14				
15				
16				
17				
18				

CAPACITADOR : Maria Alejandra Garcia Cano

NOMBRE Y APELLIDO

Alejandra Garcia.

FIRMA

Página 1 de 1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

LISTA DE ASISTENCIA — Versión: 0

INDUCCIÒN: ☐ CAPACITACIÒN ☐ OTRO: ☐

REINDUCCIÒN: ☐ CHARLA: ☒

HORA INICIO 7:00 Am HORA FIN 7:20 Am

LUGAR: Emergencia Altavista

FECHA: 21-05-2025

TEMAS TRATADOS

Herramientas manuales: Facilitar + hacer maseficiente la realizacion de tareas que requieren precision, Fuerza o manipulacion de materiales.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jhoan Esteban Hernandez	Aux de edificio	1012326145	
2	Javerstiven Jimenez	Aux. logistica	1012446537	
3	Maikel Pineda	Auxiliar	33020656	Maikel
4	Maikol Bedoya	contador	30887078	Maikol
5	David Alejandro Pineda	contador	1037496370	David
6	Sebastian Gutierrez Cetina	oficial	1000913991	Sebastian G
7	Nelson Fernando Rios	Auxiliar	1037775177	Nelson R206.
8	Ronal Guillermo Cano	oficial de obra	98263157	
9			1152465451	
10	Yerson Cardona	Auxiliar	1001928264	
11	Daniel Cano Zapata	Auxiliar	64457358	
12	Profesionales Bethania	Auxiliar	1037837723	
13	Yeison Triana	operador	1069873038	
14				
15				
16				
17				
18				

CAPACITADOR: Maria Alejandra Garcia Cano

NOMBRE Y APELLIDO

Alejandra Garcia

FIRMA

Página 1 de 1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	LISTA DE ASISTENCIA	Versión: 0

INDUCCIÒN: ☐ CAPACITACIÒN ☐ OTRO: ☐

REINDUCCIÒN: ☐ CHARLA: ☒

HORA INICIO 7:00 AM HORA FIN 7:15 PM

LUGAR: Emergencia altavista

FECHA: 24-06-2025

TEMAS TRATADOS

USO adecuado de EPP: Proteger a los trabajadores de Riesgos + Peligros en el entorno laboral, previniendo lesiones, enfermedades y accidentes.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Ronel Guillermo Gallo	oficial D	88263157	
2	Yasser Cardoba	Auxiliar	[illegible]	
3	DAVID Alejandro Pineda	oficial	1020968370	David
4	Daniel carrizales	AUXILIAR	6445 258	David
5	[illegible]	Auxiliar	1012446537	
6	ROBEN JESUS BETTRAN	Auxiliar	1033783723	
7	[illegible]	Auxiliar	1012326145	
8	[illegible]	Oficial	1000713541	Sebastian G
9	Nelson Rojo	Auxiliar	1033735277	Nelson Rojo G.
10	Maikol Rivera	Oficial	3009710918	Maikol
11	Maikel Rivera	Auxiliar	33020656	Maikel
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

CAPACITADOR : María Alejandra García

NOMBRE Y APELLIDO


Alejandra García.

FIRMA

Página 1 de 1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXCAVADORA — INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

MARCA: LIAF-BE MODELO: 2024 NUMERO INT: OPERADOR: Jelson Triana

SEMANA DEL: 12-06-25 AL 15-06-2025 ESTACION: MOVIL O STIKER


SISTEMA DE LA MAQUINA	INSPECCIÓN	N/A	LUNES B	LUNES NC	MARTES B	MARTES NC	MIERCOLES B	MIERCOLES NC	JUEVES B	JUEVES NC	VIERNES B	VIERNES NC	SABADO B	SABADO NC	DOMINGO B	DOMINGO NC
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	*Indicador de temperatura															
	*Indicador de aceite															
	*Indicador de bateria															
	*Indicador de refrigerante															
	*Indicador de combustible															
	*Indicador de filtro de aire															
	* Pito de servicio															
	* Pito de reverso (alarma)															
	* Baterias															
	*Cables de Bateria															
	*Borne de Bateria															
	*Horometro - Tablero															
	*Exploradora caja de herramientas															
	*Exploradora Boom															
	*Exploradora cabina parte superior															
	*Lampara de cabina															
FLUIDOS, FILTROS Y MANGUERAS	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite en la translacion (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de refrigerante, (verificar ausencia de fugas)															
	*Estado de filtro de aire															
	*Estado de filtro de combustible															
	*Mangueras, conexiones, racores (verificar ausencia de fugas)															
GENERAL	*Espejo central convexo															
	*Espejos laterales															
	*Cinturones de seguridad															
	*Vidrio Panorámico															
	*Vidrio Piecero															
	*Vidrio lateral derecho															
	*Vidrio trasero															
	*Vidrio lateral															
	*Estado silla operador															
	*Estribo o posa pies															
	*Estribo caja de herramientas															
	*Kit para Derrames															
	*Extintor de incendios Capacidad:															
MECÁNICO	*Estado del balde															
	*Estado de pasadores															
	*Estado de Orugas (tensionadas)															
	*Estado de las zapatas o tejas															
	*Estado del bastidor															
	* Estado de carril inferior															
	* Estado de carril superior															
	* Estado de contrapesa															
	*Bomba Hidráulica															
	*Estado de pedales															
	* Estado de botellas boom															
	* Estado de botella arrastre															
	* Estado de botella balde															
	*Estado tornamesa															
	*Estado motor de giro															
	*Estado de los mandos															
	*Motor sin grietas															
	*Estado y tensión de las correas															
	*Exosto (Humo de escape)															
	*Ausencia de ruidos extraños en el motor															
MARTILLO	*Estado del martillo															
	*Estado de pasadores del martillo															
	*Estado de mangueras del martillo															
	*Estado de pintas del martillo															
FIRMAS	Nombre del Operador:	Nombre							Jelson		Jelson		Jelson			
		Firma														
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector	Nombre							Alejandra		Alejandra		Alejandra			
		Firma														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS	HALLAZGO	FECHA	ACCICION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
LUNES								
MARTES								
MIERCOLES								
JUEVES								
VIERNES								
SÁBADO								
DOMINGO								

CONVENCIONES	
BUEN ESTADO	B
NO CONFORME	NC

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXCAVADORA — INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

MARCA: CAT-BE MODELO: 2024 NUMERO INT: OPERADOR: Yelson Triana

SEMANA DEL: 16-06-2025 AL 22-06-2025 ESTACION: MOVIL O STIKER

SISTEMA DE LA MAQUINA	INSPECCIÓN	N/A	LUNES B	LUNES NC	MARTES B	MARTES NC	MIERCOLES B	MIERCOLES NC	JUEVES B	JUEVES NC	VIERNES B	VIERNES NC	SABADO B	SABADO NC	DOMINGO B	DOMINGO NC
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	*Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Pito de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Pito de reverso (alarma)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Baterias		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cables de Bateria		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Borne de Bateria		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horometro - Tablero		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Exploradora caja de herramientas		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Exploradora Boom		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Exploradora cabina parte superior		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Lampara de cabina		✓		✓		✓		✓		✓					
FLUIDOS, FILTROS Y MANGUERAS	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la translacion (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante, (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, conexiones, racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Vidrio Plecero		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Vidrio lateral derecho		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Vidrio trasero		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Vidrio lateral		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado silla operador		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estribo o posa pies		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estribo caja de herramientas		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de Incendios Capacidad:		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	*Estado del balde		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de las zapatas o tejas		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de carril inferior		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de carril superior		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de contrapesa		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de botellas boom		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de botella arrastre		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de botella balde		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado tornamesa		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado motor de giro		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de los mandos		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
MARTILLO	*Estado del martillo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de pasadores del martillo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de mangueras del martillo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de pintas del martillo		✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMAS	Nombre del Operador:	Nombre	Yelson		Yelson		Yelson		Yelson		Yelson		Yelson			
		Firma														
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector	Nombre	Alejandra		Alejandra		Alejandra		Alejandra		Alejandra		Alejandra			
		Firma														


HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS	HALLAZGO	FECHA	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
LUNES								
MARTES								
MIERCOLES								
JUEVES								
VIERNES								
SÁBADO								
DOMINGO								


CONVENCIONES	
BUEN ESTADO	B
NO CONFORME	NC

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Atentamente,



Diego A. Peinado Rodríguez
Residente de Obra
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
Nit: 900.579.723-7



María Alejandra García Cano
Licencia 2019060360210
Tecnóloga Seguridad y salud en el trabajo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia