ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 6 - 1

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2
CONTRATO N°LP-031-2024 LOTE 3

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**21,93%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO INCLUYE AIU**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**															
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	3873	$ 80.656,00	$ 104.853,00	$ 406.095.669,00	3.373,00	$ 353.669.169,00	875,56	$ 91.805.092,68	801,09	$ 83.996.689,77	1.676,65	$ 175.801.782,45	1.696,35	$ 177.867.386,55
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	1	$ 23.509,00	$ 30.562,00	$ 30.562,00	1,00	$ 30.562,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 30.562,00
1,03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	42308	$ 2.908,00	$ 3.780,00	$ 159.924.240,00	150.000,00	$ 567.000.000,00	52.838,59	$ 199.729.870,20	95.697,45	$ 361.736.361,00	148.536,04	$ 561.466.231,20	1.463,96	$ 5.533.768,80
1,04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	857	$ 34.329,00	$ 44.628,00	$ 38.246.196,00	857,00	$ 38.246.196,00	621,84	$ 27.751.475,52	77,00	$ 3.436.356,00	698,84	$ 31.187.831,52	158,16	$ 7.058.364,48
1,05	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA	M3	168	$ 82.935,00	$ 107.816,00	$ 18.113.088,00	168,00	$ 18.113.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -	168,00	$ 18.113.088,00
1,06	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	170	$ 40.371,00	$ 52.482,00	$ 8.921.940,00	182,00	$ 9.551.724,00	135,06	$ 7.088.218,92	46,00	$ 2.414.172,00	181,06	$ 9.502.390,92	0,94	$ 49.333,08
1,07	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1	$ 89.604,00	$ 116.485,00	$ 116.485,00	1,00	$ 116.485,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 116.485,00
1,08	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 25.119,00	$ 32.655,00	$ 32.655,00	1,00	$ 32.655,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.655,00
1,09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	1630	$ 59.276,00	$ 77.059,00	$ 125.606.170,00	1.630,00	$ 125.606.170,00	1.057,46	$ 81.486.810,14	484,06	$ 37.301.179,54	1.541,52	$ 118.787.989,68	88,48	$ 6.818.180,32
1,1	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE SECCIONES HASTA 0.40 X 0.40 X 3 METROS EN CONCRETO	UN	1	$ 204.745,00	$ 266.169,00	$ 266.169,00	1,00	$ 266.169,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 266.169,00
1,11	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	741	$ 55.167,00	$ 71.717,00	$ 53.142.297,00	741,00	$ 53.142.297,00	-	$ -		$ -	-	$ -	741,00	$ 53.142.297,00
1,12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	1090	$ 56.960,00	$ 74.048,00	$ 80.712.320,00	3.040,00	$ 225.105.920,00	1.566,78	$ 116.017.080,94	1.470,58	$ 108.893.804,03	3.037,37	$ 224.910.884,97	2,63	$ 195.035,03
1,13	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	4	$ 28.844,00	$ 37.497,00	$ 149.988,00	4,00	$ 149.988,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 149.988,00
1,14	DEMOLICION DE CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL.	ML	1	$ 51.007,00	$ 66.309,00	$ 66.309,00	1,00	$ 66.309,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 66.309,00
1,15	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	4665	$ 12.148,00	$ 15.792,00	$ 73.669.680,00	2.165,00	$ 34.189.680,00	323,23	$ 5.104.448,16		$ -	323,23	$ 5.104.448,16	1.841,77	$ 29.085.231,84
1,16	DEMOLICIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1	$ 32.463,00	$ 42.202,00	$ 42.202,00	1,00	$ 42.202,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 42.202,00
1,17	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 18.823,00	$ 24.470,00	$ 24.470,00	1,00	$ 24.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 24.470,00
1,18	DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0,1 M	M2	2102	$ 46.276,00	$ 60.159,00	$ 126.454.218,00	1.202,00	$ 72.311.118,00	634,18	$ 38.151.634,62		$ -	634,18	$ 38.151.634,62	567,82	$ 34.159.483,38
1,19	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	420	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 5.172.300,00	420,00	$ 5.172.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -	420,00	$ 5.172.300,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISO DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO	ML	1	$ 26.199,00	$ 34.059,00	$ 34.059,00	1,00	$ 34.059,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 34.059,00
1,21	DESMONTE Y RETIRO DE PARALES ALTURA MENOR 1 METRO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UND	1	$ 13.909,00	$ 18.082,00	$ 18.082,00	1,00	$ 18.082,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 18.082,00
1,22	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA H> 2 MTS Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 59.903,00	$ 77.874,00	$ 77.874,00	1,00	$ 77.874,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 77.874,00
1,23	DESMONTE DE ADOQUINES, INCLUYE RETIRO Y/O DISPOSICIÓN FINAL	M2	1	$ 14.324,00	$ 18.621,00	$ 18.621,00	250,00	$ 4.655.250,00	249,89	$ 4.653.201,69		$ -	249,89	$ 4.653.201,69	0,11	$ 2.048,31
1,24	DESMONTE DE SARDINEL	ML	1	$ 20.660,00	$ 26.858,00	$ 26.858,00	1,00	$ 26.858,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 26.858,00
1,25	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1	$ 23.833,00	$ 30.983,00	$ 30.983,00	1,00	$ 30.983,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 30.983,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**21,93%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,26	DESMONTE DE SANTARIOS	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 39.900,00
1,27	DESMONTE DE ORINAL	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 39.900,00
1,28	DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	UN	1	$ 487.449,00	$ 633.684,00	$ 633.684,00	1,00	$ 633.684,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 633.684,00
1,29	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUTE RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 21.476,00	$ 27.919,00	$ 27.919,00	1,00	$ 27.919,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 27.919,00
1,3	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DOMICILIARIA DE AGUAS NEGRAS	ML	1	$ 16.991,00	$ 22.088,00	$ 22.088,00	1,00	$ 22.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.088,00
1,31	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 40.329,00
1,32	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	1	$ 17.860,00	$ 23.218,00	$ 23.218,00	1,00	$ 23.218,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 23.218,00
1,33	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) - VER DISEÑO.	UN	5	$ 45.560,00	$ 59.228,00	$ 296.140,00	13,00	$ 769.964,00	8,00	$ 473.824,00		$ -	8,00	$ 473.824,00	5,00	$ 296.140,00
1,34	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	22	$ 67.453,00	$ 87.689,00	$ 1.929.158,00	22,00	$ 1.929.158,00	4,00	$ 350.756,00		$ -	4,00	$ 350.756,00	18,00	$ 1.578.402,00
1,35	DESMONTE DE PUERTAS	UN	1	$ 55.996,00	$ 72.795,00	$ 72.795,00	1,00	$ 72.795,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 72.795,00
1,36	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 40.329,00
1,37	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1090	$ 12.224,00	$ 15.891,00	$ 17.321.190,00	1.090,00	$ 17.321.190,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.090,00	$ 17.321.190,00
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 40.329,00
1,39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	30934	$ 15.524,00	$ 20.181,00	$ 624.279.054,00	23.934,00	$ 483.012.054,00	13.059,55	$ 263.554.778,55	2.415,48	$ 48.746.741,34	15.475,03	$ 312.301.519,89	8.458,97	$ 170.710.534,11
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**															
2,01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	11567	$ 61.354,00	$ 79.760,00	$ 922.583.920,00	8.567,00	$ 683.303.920,00	262,75	$ 20.957.179,28	797,32	$ 63.594.067,73	1.060,07	$ 84.551.247,01	7.506,93	$ 598.752.672,99
2,02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	2468	$ 11.634,00	$ 15.124,00	$ 37.326.032,00	2.468,00	$ 37.326.032,00	225,55	$ 3.411.218,20	785,17	$ 11.874.911,08	1.010,72	$ 15.286.129,28	1.457,28	$ 22.039.902,72
2,03	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	11482	$ 54.106,00	$ 70.338,00	$ 807.620.916,00	9.682,00	$ 681.012.516,00	3.581,26	$ 251.898.665,88		$ -	3.581,26	$ 251.898.665,88	6.100,74	$ 429.113.850,12
2,04	RELLENO EN MATERIAL DE SITIO	M3	1	$ 26.952,00	$ 35.038,00	$ 35.038,00	1,00	$ 35.038,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 35.038,00
2,05	RELLENO DE PIEDRA CANTO RODADO PARA FILTRO	M3	1	$ 132.041,00	$ 171.653,00	$ 171.653,00	1,00	$ 171.653,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 171.653,00
2,06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	16119	$ 110.331,00	$ 143.430,00	$ 2.311.948.170,00	13.143,86	$ 1.885.224.041,00	4.624,37	$ 663.273.389,10	5.332,43	$ 764.830.325,89	9.956,80	$ 1.428.103.714,99	3.187,06	$ 457.120.326,01
2,07	SUB-BASE GRANULAR CBR 20%	M3	135	$ 219.559,00	$ 285.427,00	$ 38.532.645,00	135,00	$ 38.532.645,00	-	$ -			-	$ -	135,00	$ 38.532.645,00
2,08	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA	M3	1	$ 199.048,00	$ 258.762,00	$ 258.762,00	380	98.329.560,00	181	46.782.099,50	194,99	50.456.171,56	375,78	$ 97.238.271,06	4,22	$ 1.091.288,94
2,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLENO CON CAMA DE ARENA PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERÍA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN)	M3	1	$ 105.971,00	$ 137.762,00	$ 137.762,00	1,00	$ 137.762,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 137.762,00
2,1	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3	857	$ 210.231,00	$ 273.300,00	$ 234.218.100,00	657,00	$ 179.558.100,00	-	$ -			-	$ -	657,00	$ 179.558.100,00
2,11	RELLENO EN MATERAIL SELCCIONADO (ARENA DE SANTO TOMÁS)	M3	3855	$ 94.775,00	$ 123.208,00	$ 474.966.840,00	821,95	$ 101.271.246,00	-	$ -			-	$ -	821,95	$ 101.271.246,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**21,93%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3	**ESTRUCTURA**						**0,00**	**0,00**								
3,01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	2468	$ 135.807,00	$ 176.549,00	$ 435.722.932,00	2.468,00	$ 435.722.932,00	251,64	$ 44.426.790,36	172,60	30.472.357,40	424,24	$ 74.899.147,76	2.043,76	$ 360.823.784,24
3,02	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.	ML	5337	$ 98.184,00	$ 127.639,00	$ 681.209.343,00	4.137,00	$ 528.042.543,00	-	$ -	533,13	68.048.180,07	533,13	$ 68.048.180,07	3.603,87	$ 459.994.362,93
3,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 X 0,30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS.	ML	1283	$ 129.676,00	$ 168.579,00	$ 216.286.857,00	1.283,00	$ 216.286.857,00	-	$ -		0,00	-	$ -	1.283,00	$ 216.286.857,00
3,04	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE (0,30 - 0,50) X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	2522	$ 134.980,00	$ 175.474,00	$ 442.545.428,00	2.022,00	$ 354.808.428,00	-	$ -		0,00	-	$ -	2.022,00	$ 354.808.428,00
3,05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA.	M3	692	$ 1.344.202,00	$ 1.747.463,00	$ 1.209.244.396,00	692,00	$ 1.209.244.396,00	-	$ -	3,60	6.290.866,80	3,60	$ 6.290.866,80	688,40	$ 1.202.953.529,20
3,06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	38202	$ 7.904,00	$ 10.275,00	$ 392.525.550,00	38.202,00	$ 392.525.550,00	-	$ -	19.046,13	195.698.985,75	19.046,13	$ 195.698.985,75	19.155,87	$ 196.826.564,25
3,07	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.	M3	1	$ 820.132,00	$ 1.066.172,00	$ 1.066.172,00	165,00	$ 175.918.380,00	-	$ -	164,87	175.774.446,78	164,87	$ 175.774.446,78	0,13	$ 143.933,22
3,08	VIGA AEREA DE AMARRE DE 0.25 X 0.30 METROS.	ML	1	$ 118.219,00	$ 153.685,00	$ 153.685,00	1,00	$ 153.685,00	-	$ -		0,00	-	$ -	1,00	$ 153.685,00
3,09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	1	$ 23.190,00	$ 30.147,00	$ 30.147,00	1,00	$ 30.147,00	-	$ -		0,00	-	$ -	1,00	$ 30.147,00
3,1	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1	$ 990.628,00	$ 1.287.816,00	$ 1.287.816,00	1,00	$ 1.287.816,00	-	$ -		0,00	-	$ -	1,00	$ 1.287.816,00
3,11	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$ 17.189,00	$ 22.346,00	$ 22.346,00	324,00	$ 7.240.104,00	-	$ -	323,00	7.217.758,00	323,00	$ 7.217.758,00	1,00	$ 22.346,00
3,12	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	10109	$ 15.441,00	$ 20.073,00	$ 202.917.957,00	10.109,00	$ 202.917.957,00	-	$ -	2.301,43	46.196.604,39	2.301,43	$ 46.196.604,39	7.807,57	$ 156.721.352,61
3,13	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS PARA DIAMETRO DE 3/8", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	6	$ 14.922,00	$ 19.399,00	$ 116.394,00	2.095,00	$ 40.640.905,00	-	$ -	2.094,00	40.621.506,00	2.094,00	$ 40.621.506,00	1,00	$ 19.399,00
3,14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	1	$ 1.502.084,00	$ 1.952.709,00	$ 1.952.709,00	1,00	$ 1.952.709,00	-	$ -		0,00	-	$ -	1,00	$ 1.952.709,00
3,15	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8". ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	1	$ 76.746,00	$ 99.770,00	$ 99.770,00	1,00	$ 99.770,00	-	$ -		0,00	-	$ -	1,00	$ 99.770,00
3,16	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05	M2	101	$ 67.355,00	$ 87.562,00	$ 8.843.762,00	660,00	$ 57.790.920,00	-	$ -	659,46	57.743.636,52	659,46	$ 57.743.636,52	0,54	$ 47.283,48
3,17	PLACA EN CONCRETO 3000PSI EN STELL DECK O SIMILAR DE HASTA 3", INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	1	$ 194.493,00	$ 252.841,00	$ 252.841,00	1,00	$ 252.841,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 252.841,00
3,18	PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	90	$ 165.982,00	$ 215.777,00	$ 19.419.930,00	90,00	$ 19.419.930,00	-	$ -			-	$ -	90,00	$ 19.419.930,00
4	**MAMPOSTERIA**															
4,01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	7207	$ 137.940,00	$ 179.322,00	$ 1.292.373.654,00	6.207,00	$ 1.113.051.654,00	-	$ -	706,93	$ 126.767.294,51	706,93	$ 126.767.294,51	5.500,07	$ 986.284.359,49
4,02	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	6614	$ 165.782,00	$ 215.517,00	$ 1.425.429.438,00	6.614,00	$ 1.425.429.438,00	-	$ -	253,10	$ 54.547.255,72	253,10	$ 54.547.255,72	6.360,90	$ 1.370.882.182,28
4,03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	2175	$ 253.165,00	$ 329.115,00	$ 715.825.125,00	2.175,00	$ 715.825.125,00	-	$ -	130,81	$ 43.052.191,38	130,81	$ 43.052.191,38	2.044,19	$ 672.772.933,62

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4,04	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	2175	$ 74.731,00	$ 97.150,00	$ 211.301.250,00	2.175,00	$ 211.301.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.175,00	$ 211.301.250,00
4,05	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	2175	$ 27.645,00	$ 35.939,00	$ 78.167.325,00	2.175,00	$ 78.167.325,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.175,00	$ 78.167.325,00
4,06	FILETE O JUNTAS CON MORTERO 1:4	ML	1411	$ 18.198,00	$ 23.657,00	$ 33.380.027,00	1.411,00	$ 33.380.027,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.411,00	$ 33.380.027,00
4,07	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE, INCLUYE TAPA DE SER REQUERIDA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	220	$ 890.342,00	$ 1.157.445,00	$ 254.637.900,00	220,00	$ 254.637.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	220,00	$ 254.637.900,00
4,08	MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, E= 0,06 MTS, ANCHO DE 0,60 MTS, VARILLA DE 1/2" @ 0,20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN GRANITO PULIDO.	ML	1	$ 161.583,00	$ 210.058,00	$ 210.058,00	1,00	$ 210.058,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 210.058,00
4,09	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 192.290,00	$ 249.977,00	$ 249.977,00	448,00	$ 111.989.696,00	-	$ -	447,45	$ 111.852.208,65	447,45	$ 111.852.208,65	0,55	$ 137.487,35
4,1	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 212.358,00	$ 276.065,00	$ 276.065,00	1.670,00	$ 461.028.550,00	-	$ -	1.667,73	$ 460.401.882,45	1.667,73	$ 460.401.882,45	2,27	$ 626.667,55
4,11	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.	ML	3595	$ 35.900,00	$ 46.670,00	$ 167.778.650,00	3.595,00	$ 167.778.650,00	-	$ -	152,67	$ 7.125.108,90	152,67	$ 7.125.108,90	3.442,33	$ 160.653.541,10
4,12	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0,05 METROS	M2	1	$ 45.258,00	$ 58.835,00	$ 58.835,00	1,00	$ 58.835,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 58.835,00
4,13	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1	$ 235.009,00	$ 305.512,00	$ 305.512,00	389,00	$ 118.844.168,00	-	$ -	387,57	$ 118.407.835,76	387,57	$ 118.407.835,76	1,43	$ 436.332,24
4,14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN ARCILLA N°5 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS	M2	1	$ 97.489,00	$ 126.736,00	$ 126.736,00	1,00	$ 126.736,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 126.736,00
4,15	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO 1:4 A H > 2 MTS.	M2	1	$ 65.062,00	$ 84.581,00	$ 84.581,00	1,00	$ 84.581,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 84.581,00
4,16	CONTRUCCION DE CAJA EN DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (0.80 X 0.80 M) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	UN	64	$ 1.006.038,00	$ 1.307.849,00	$ 83.702.336,00	64,00	$ 83.702.336,00	-	$ -			-	$ -	64,00	$ 83.702.336,00
4,17	CAJA DE CORTE RED HIDRAULICA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.122,00	$ 70.359,00	$ 70.359,00	1,00	$ 70.359,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 70.359,00
4,18	CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1	$ 21.300,00	$ 27.690,00	$ 27.690,00	1,00	$ 27.690,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 27.690,00
5	ACABADOS															
5,01	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DETALLES	M2	2175	$ 22.257,00	$ 28.934,00	$ 62.931.450,00	2.175,00	$ 62.931.450,00	-	$ -			-	$ -	2.175,00	$ 62.931.450,00
5,02	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA	ML	183	$ 4.011,00	$ 5.214,00	$ 954.162,00	183,00	$ 954.162,00	-	$ -			-	$ -	183,00	$ 954.162,00
5,03	PINTURA EPÓXICA PARA PISO (PARA GYM Y CICLORUTA)	M2	1280	$ 46.012,00	$ 59.816,00	$ 76.564.480,00	1.280,00	$ 76.564.480,00	-	$ -			-	$ -	1.280,00	$ 76.564.480,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TIPO NANTES O SIMILAR CON MEDIDADAS DE 0,55 X 0,55 MTS O SIMILAR.	M2	1	$ 98.433,00	$ 127.963,00	$ 127.963,00	1,00	$ 127.963,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 127.963,00
5,05	ZÓCALO EN CERAMICA.	ML	1	$ 27.851,00	$ 36.206,00	$ 36.206,00	1,00	$ 36.206,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 36.206,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,06	CIELO RASO EN YESO CARTON.	M2	1	$ 78.632,00	$ 102.222,00	$ 102.222,00	1,00	$ 102.222,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 102.222,00
5,07	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA PISTA DE PATINAJE Y CANCHAS DE PISO)	M2	955	$ 126.986,00	$ 165.082,00	$ 157.653.310,00	955,00	$ 157.653.310,00	-	$ -			-	$ -	955,00	$ 157.653.310,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA PARA CANCHAS (DE FUTBOL)	M2	1	$ 111.560,00	$ 145.028,00	$ 145.028,00	1,00	$ 145.028,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 145.028,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 1CM+SBR 1CM)DE 2CM DE ESPESOR	M2	1571	$ 291.358,00	$ 378.765,00	$ 595.039.815,00	1.571,00	$ 595.039.815,00	-	$ -			-	$ -	1.571,00	$ 595.039.815,00
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, PARA CANCHA ,HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2	1250	$ 125.454,00	$ 163.090,00	$ 203.862.500,00	1.250,00	$ 203.862.500,00	-	$ -			-	$ -	1.250,00	$ 203.862.500,00
5,11	CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO–20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	M2	1	$ 108.215,00	$ 140.680,00	$ 140.680,00	1,00	$ 140.680,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 140.680,00
5,12	BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL	M2	1350	$ 74.461,00	$ 96.799,00	$ 130.678.650,00	1.350,00	$ 130.678.650,00	-	$ -			-	$ -	1.350,00	$ 130.678.650,00
5,13	ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES	M2	1	$ 80.491,00	$ 104.638,00	$ 104.638,00	1,00	$ 104.638,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 104.638,00
5,14	ENCHAPE CERAMICA PARA MURO	M2	1	$ 81.847,00	$ 106.401,00	$ 106.401,00	1,00	$ 106.401,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 106.401,00
5,15	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	1,00	$ 12.315,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 12.315,00
6	**EQUIPAMENTO**															
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO	ML	642	$ 951.002,00	$ 1.236.303,00	$ 793.706.526,00	642,00	$ 793.706.526,00	-	$ -			-	$ -	642,00	$ 793.706.526,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	1	$ 387.741,00	$ 504.063,00	$ 504.063,00	1,00	$ 504.063,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 504.063,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL.14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM, *25*3/8, ALTURA 1.2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLO RPLATEADO TIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.	ML	130	$ 727.499,00	$ 945.749,00	$ 122.947.370,00	130,00	$ 122.947.370,00	-	$ -			-	$ -	130,00	$ 122.947.370,00
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT	M2	2710	$ 251.834,00	$ 327.384,00	$ 887.210.640,00	2.710,00	$ 887.210.640,00	-	$ -			-	$ -	2.710,00	$ 887.210.640,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT	M2	2671	$ 313.748,00	$ 407.872,00	$ 1.089.426.112,00	2.671,00	$ 1.089.426.112,00	-	$ -			-	$ -	2.671,00	$ 1.089.426.112,00
6,06	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICRO FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	UN	12	$ 1.316.183,00	$ 1.711.038,00	$ 20.532.456,00	12,00	$ 20.532.456,00	-	$ -			-	$ -	12,00	$ 20.532.456,00
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 METROS	UN	6	$ 2.361.138,00	$ 3.069.479,00	$ 18.416.874,00	6,00	$ 18.416.874,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 18.416.874,00
6,08	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA.	JG	2	$ 6.418.694,00	$ 8.344.302,00	$ 16.688.604,00	2,00	$ 16.688.604,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 16.688.604,00
6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL, INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1	$ 809.840,00	$ 1.052.792,00	$ 1.052.792,00	1,00	$ 1.052.792,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.052.792,00
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS	UN	2	$ 3.382.893,00	$ 4.397.761,00	$ 8.795.522,00	2,00	$ 8.795.522,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 8.795.522,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO. ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	3	$ 4.557.396,00	$ 5.924.615,00	$ 17.773.845,00	3,00	$ 17.773.845,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 17.773.845,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO MATE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	3	$ 5.216.939,00	$ 6.782.021,00	$ 20.346.063,00	3,00	$ 20.346.063,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 20.346.063,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	22	$ 4.775.597,00	$ 6.208.276,00	$ 136.582.072,00	22,00	$ 136.582.072,00	-	$ -			-	$ -	22,00	$ 136.582.072,00
6,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	18	$ 4.443.648,00	$ 5.776.742,00	$ 103.981.356,00	18,00	$ 103.981.356,00	-	$ -			-	$ -	18,00	$ 103.981.356,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	80	$ 978.332,00	$ 1.271.832,00	$ 101.746.560,00	80,00	$ 101.746.560,00	-	$ -			-	$ -	80,00	$ 101.746.560,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.817.476,00	$ 2.362.719,00	$ 2.362.719,00	1,00	$ 2.362.719,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 2.362.719,00
6,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.196.021,00	$ 1.554.827,00	$ 1.554.827,00	1,00	$ 1.554.827,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.554.827,00
6,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA URBANA DE 3 PUESTOS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.630.832,00	$ 7.320.082,00	$ 7.320.082,00	1,00	$ 7.320.082,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 7.320.082,00
6,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2,40 MTS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.594.079,00	$ 7.272.303,00	$ 7.272.303,00	1,00	$ 7.272.303,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 7.272.303,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).	UN	16	$ 4.100.667,00	$ 5.330.867,00	$ 85.293.872,00	16,00	$ 85.293.872,00	-	$ -			-	$ -	16,00	$ 85.293.872,00
7	**JUEGOS INFANTILES**						**0,00**	**0,00**								
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLIÉSTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	375	$ 263.609,00	$ 342.692,00	$ 128.509.500,00	375,00	$ 128.509.500,00	-	$ -			-	$ -	375,00	$ 128.509.500,00
7,02	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	1	$ 12.805.435,00	$ 16.647.066,00	$ 16.647.066,00	1,00	$ 16.647.066,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 16.647.066,00
7,03	SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.9X10X3.9	UN	1	$ 134.714.969,00	$ 175.129.460,00	$ 175.129.460,00	1,00	$ 175.129.460,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 175.129.460,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS	UN	3	$ 98.632.736,00	$ 128.222.557,00	$ 384.667.671,00	3,00	$ 384.667.671,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 384.667.671,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS. CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	2	$ 9.779.032,00	$ 12.712.742,00	$ 25.425.484,00	2,00	$ 25.425.484,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 25.425.484,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO PEQUEÑO	UN	1	$ 7.497.913,00	$ 9.747.287,00	$ 9.747.287,00	1,00	$ 9.747.287,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 9.747.287,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MERRY MUSICAL	UN	1	$ 10.002.916,00	$ 13.003.791,00	$ 13.003.791,00	1,00	$ 13.003.791,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 13.003.791,00
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	5	$ 11.370.976,00	$ 14.782.269,00	$ 73.911.345,00	5,00	$ 73.911.345,00	-	$ -			-	$ -	5,00	$ 73.911.345,00
7,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO	UN	3	$ 32.900.898,00	$ 42.771.167,00	$ 128.313.501,00	3,00	$ 128.313.501,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 128.313.501,00
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	1	$ 4.152.787,00	$ 5.398.623,00	$ 5.398.623,00	1,00	$ 5.398.623,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.398.623,00
7,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO	UN	3	$ 45.462.148,00	$ 59.100.792,00	$ 177.302.376,00	3,00	$ 177.302.376,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 177.302.376,00
7,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA	UN	1	$ 90.421.405,00	$ 117.547.827,00	$ 117.547.827,00	1,00	$ 117.547.827,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 117.547.827,00
7,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE	UN	3	$ 12.809.588,00	$ 16.652.464,00	$ 49.957.392,00	3,00	$ 49.957.392,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 49.957.392,00
7,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE	UN	1	$ 83.815.414,00	$ 108.960.038,00	$ 108.960.038,00	1,00	$ 108.960.038,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 108.960.038,00
7,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	3	$ 19.359.640,00	$ 25.167.532,00	$ 75.502.596,00	3,00	$ 75.502.596,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 75.502.596,00
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN MUELLE	UN	1	$ 7.942.168,00	$ 10.324.818,00	$ 10.324.818,00	1,00	$ 10.324.818,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 10.324.818,00
7,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4-12AÑOS	UN	1	$ 68.435.358,00	$ 88.965.965,00	$ 88.965.965,00	1,00	$ 88.965.965,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 88.965.965,00
7,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT	UN	1	$ 94.106.739,00	$ 122.338.761,00	$ 122.338.761,00	1,00	$ 122.338.761,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 122.338.761,00
8	**GYM BIOSALUDABLE**															
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1	$ 9.353.050,00	$ 12.158.965,00	$ 12.158.965,00	1,00	$ 12.158.965,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 12.158.965,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1	$ 10.140.021,00	$ 13.182.027,00	$ 13.182.027,00	1,00	$ 13.182.027,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 13.182.027,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE SQUAT	UN	1	$ 10.065.989,00	$ 13.085.786,00	$ 13.085.786,00	1,00	$ 13.085.786,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 13.085.786,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BANCA DE PECHO	UN	1	$ 11.269.505,00	$ 14.650.357,00	$ 14.650.357,00	1,00	$ 14.650.357,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 14.650.357,00
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1	$ 9.458.501,00	$ 12.296.051,00	$ 12.296.051,00	1,00	$ 12.296.051,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 12.296.051,00
8,06	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ENTRENADOR BRAZOS Y PIERNAS	UN	1	$ 4.604.388,00	$ 5.985.704,00	$ 5.985.704,00	1,00	$ 5.985.704,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.985.704,00
8,07	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: FIT DE BRAZO	UN	1	$ 4.069.083,00	$ 5.289.808,00	$ 5.289.808,00	1,00	$ 5.289.808,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.289.808,00
8,08	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: MASAJEADOR DOBLE PIERNA	UN	1	$ 7.509.143,00	$ 9.761.886,00	$ 9.761.886,00	1,00	$ 9.761.886,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 9.761.886,00
8,09	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ASCENSOR DOBLE PECHO-HOMBRO Y ESPALDA	UN	1	$ 7.625.453,00	$ 9.913.089,00	$ 9.913.089,00	1,00	$ 9.913.089,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 9.913.089,00
8,1	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ROTACIÓN HOMBRO	UN	1	$ 2.878.857,00	$ 3.742.514,00	$ 3.742.514,00	1,00	$ 3.742.514,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.742.514,00
8,11	GYM BIOSALUDABLE ELÍPTICA DOBLE ESTACIÓN: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN (VER DISEÑO).	UN	6	$ 5.118.495,00	$ 6.654.044,00	$ 39.924.264,00	6,00	$ 39.924.264,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 39.924.264,00
8,12	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	7	$ 5.575.998,00	$ 7.248.797,00	$ 50.741.579,00	7,00	$ 50.741.579,00	-	$ -			-	$ -	7,00	$ 50.741.579,00
8,13	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	6	$ 3.721.691,00	$ 4.838.198,00	$ 29.029.188,00	6,00	$ 29.029.188,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 29.029.188,00
8,14	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	6	$ 5.551.492,00	$ 7.216.940,00	$ 43.301.640,00	6,00	$ 43.301.640,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 43.301.640,00
8,15	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	7	$ 5.573.578,00	$ 7.245.651,00	$ 50.719.557,00	7,00	$ 50.719.557,00	-	$ -			-	$ -	7,00	$ 50.719.557,00
8,16	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	7	$ 5.546.712,00	$ 7.210.726,00	$ 50.475.082,00	7,00	$ 50.475.082,00	-	$ -			-	$ -	7,00	$ 50.475.082,00
8,17	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA. POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	4	$ 5.048.075,00	$ 6.562.498,00	$ 26.249.992,00	4,00	$ 26.249.992,00	-	$ -			-	$ -	4,00	$ 26.249.992,00
8,18	GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	6	$ 3.799.413,00	$ 4.939.237,00	$ 29.635.422,00	6,00	$ 29.635.422,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 29.635.422,00
8,19	GYM BIOSALUDABLE PARALELA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	6	$ 4.117.088,00	$ 5.352.214,00	$ 32.113.284,00	6,00	$ 32.113.284,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 32.113.284,00
8,2	GYM BIOSALUDABLE PARALELA:CALISTENIA.	UN	1	$ 38.172.865,00	$ 49.624.725,00	$ 49.624.725,00	1,00	$ 49.624.725,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 49.624.725,00
8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE	UN	5	$ 4.620.677,00	$ 6.006.880,00	$ 30.034.400,00	5,00	$ 30.034.400,00	-	$ -			-	$ -	5,00	$ 30.034.400,00
8,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF	UN	6	$ 4.577.884,00	$ 5.951.249,00	$ 35.707.494,00	6,00	$ 35.707.494,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 35.707.494,00
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UN	6	$ 6.102.981,00	$ 7.933.875,00	$ 47.603.250,00	6,00	$ 47.603.250,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 47.603.250,00
8,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES	UN	6	$ 4.408.843,00	$ 5.731.496,00	$ 34.388.976,00	6,00	$ 34.388.976,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 34.388.976,00
8,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO	UN	5	$ 8.296.326,00	$ 10.785.224,00	$ 53.926.120,00	5,00	$ 53.926.120,00	-	$ -			-	$ -	5,00	$ 53.926.120,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 5 PERSONAS	UN	5	$ 34.702.717,00	$ 45.113.532,00	$ 225.567.660,00	5,00	$ 225.567.660,00	-	$ -			-	$ -	5,00	$ 225.567.660,00
8,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 13 PERSONAS	UN	3	$ 60.173.619,00	$ 78.225.705,00	$ 234.677.115,00	3,00	$ 234.677.115,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 234.677.115,00
8,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	2	$ 48.302.775,00	$ 62.793.608,00	$ 125.587.216,00	2,00	$ 125.587.216,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 125.587.216,00
9	INSTALACIONES															
9,01	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERÍA ETM	UN	1	$ 141.044,00	$ 183.357,00	$ 183.357,00	1,00	$ 183.357,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 183.357,00
9,02	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1	$ 110.324,00	$ 143.421,00	$ 143.421,00	1,00	$ 143.421,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 143.421,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	1	$ 128.061,00	$ 166.479,00	$ 166.479,00	1,00	$ 166.479,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 166.479,00
9,04	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	1	$ 40.491,00	$ 52.638,00	$ 52.638,00	1,00	$ 52.638,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 52.638,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1/2" PVC	ML	1	$ 31.506,00	$ 40.958,00	$ 40.958,00	1,00	$ 40.958,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 40.958,00
9,06	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2" PVC	UND	1	$ 50.752,00	$ 65.978,00	$ 65.978,00	1,00	$ 65.978,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 65.978,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 3/4" PVC	ML	1	$ 37.763,00	$ 49.092,00	$ 49.092,00	1,00	$ 49.092,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 49.092,00
9,08	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.339,00	$ 70.641,00	$ 70.641,00	1,00	$ 70.641,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 70.641,00
9,09	PUNTO (SALIDA)SANITARIO DE 2"	UND	1	$ 102.301,00	$ 132.991,00	$ 132.991,00	1,00	$ 132.991,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 132.991,00
9,1	PUNTO (SALIDA) SANITARIO DE 4"	UND	1	$ 151.884,00	$ 197.449,00	$ 197.449,00	1,00	$ 197.449,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 197.449,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC = 2"	ML	1	$ 47.267,00	$ 61.447,00	$ 61.447,00	1,00	$ 61.447,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 61.447,00
9,12	CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60X60 EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO	UND	1	$ 856.854,00	$ 1.113.910,00	$ 1.113.910,00	1,00	$ 1.113.910,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.113.910,00
9,13	SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUCER O SIMILAR	UND	1	$ 329.700,00	$ 428.610,00	$ 428.610,00	1,00	$ 428.610,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 428.610,00
9,14	SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	1	$ 792.979,00	$ 1.030.873,00	$ 1.030.873,00	1,00	$ 1.030.873,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.030.873,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INSTALACIONES DE PAPELERA	UND	1	$ 557.928,00	$ 725.306,00	$ 725.306,00	1,00	$ 725.306,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 725.306,00
9,16	SUMINSTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	UND	1	$ 979.233,00	$ 1.273.003,00	$ 1.273.003,00	1,00	$ 1.273.003,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.273.003,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1" PVC	ML	1	$ 33.396,00	$ 43.415,00	$ 43.415,00	1,00	$ 43.415,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 43.415,00
9,18	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1" PVC	UND	1	$ 103.185,00	$ 134.141,00	$ 134.141,00	1,00	$ 134.141,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 134.141,00
9,19	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL	UND	1	$ 516.417,00	$ 671.342,00	$ 671.342,00	1,00	$ 671.342,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 671.342,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2"	UND	1	$ 13.785,00	$ 17.921,00	$ 17.921,00	1,00	$ 17.921,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 17.921,00
9,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 90.133,00	$ 117.173,00	$ 117.173,00	1,00	$ 117.173,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 117.173,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 3/4" PARA BAJANTE DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 14.516,00	$ 18.871,00	$ 18.871,00	1,00	$ 18.871,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 18.871,00
9,23	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	ML	1	$ 34.473,00	$ 44.815,00	$ 44.815,00	1,00	$ 44.815,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 44.815,00
9,24	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS	ML	1	$ 6.174,00	$ 8.026,00	$ 8.026,00	1,00	$ 8.026,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 8.026,00
9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA LAMPARA	UND	1	$ 147.989,00	$ 192.386,00	$ 192.386,00	1,00	$ 192.386,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 192.386,00
9,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 110	UND	1	$ 147.989,00	$ 192.386,00	$ 192.386,00	1,00	$ 192.386,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 192.386,00
9,27	PUESTA A TIERRA (VARILLA COOPER WELL)	UND	1	$ 595.744,00	$ 774.467,00	$ 774.467,00	1,00	$ 774.467,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 774.467,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00	1,00	$ 1.527.171,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.527.171,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2	$ 81.738,00	$ 106.259,00	$ 212.518,00	2,00	$ 212.518,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 212.518,00
9,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2" ELECTRICA PASANTE	ML	1	$ 47.585,00	$ 61.861,00	$ 61.861,00	1,00	$ 61.861,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 61.861,00
10	OTROS															
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2,50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE	UN	2	$ 3.285.568,00	$ 4.271.238,00	$ 8.542.476,00	2,00	$ 8.542.476,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 8.542.476,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL , PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS.	UN	63	$ 349.528,00	$ 454.386,00	$ 28.626.318,00	63,00	$ 28.626.318,00	-	$ -			-	$ -	63,00	$ 28.626.318,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA/VENTANA O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTA CANDADOS, MECANISMOS, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LABAÑILERÍA MICROPERFORADA	M2	1	$ 170.007,00	$ 221.009,00	$ 221.009,00	1,00	$ 221.009,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 221.009,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	$ 176.784,00	$ 229.819,00	$ 229.819,00	1,00	$ 229.819,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 229.819,00
10,05	PROVISIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	GL	1	$ 448.515.000,00	$ 583.069.500,00	$ 583.069.500,00	1,00	$ 583.069.500,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 583.069.500,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR ROJO 11.8X0.95 MT 2M UPVC, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 96.720,00	$ 125.736,00	$ 125.736,00	1,00	$ 125.736,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 125.736,00
10,07	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 107.481,00	$ 139.725,00	$ 139.725,00	1,00	$ 139.725,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 139.725,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLEDE 60CMS FIJA	UND	1	$ 296.290,00	$ 385.177,00	$ 385.177,00	1,00	$ 385.177,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 385.177,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLEDE	UND	1	$ 642.543,00	$ 835.306,00	$ 835.306,00	1,00	$ 835.306,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 835.306,00
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO 5 MM	M2	1	$ 358.247,00	$ 465.721,00	$ 465.721,00	1,00	$ 465.721,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 465.721,00
10,11	PUERTA EN ALUMINIO	M2	1	$ 873.142,00	$ 1.135.085,00	$ 1.135.085,00	1,00	$ 1.135.085,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.135.085,00
10,12	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA BBQ	UND	1	$ 423.460,00	$ 550.498,00	$ 550.498,00	1,00	$ 550.498,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 550.498,00
10,13	MANEJO DE AGUAS POR ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES	DIA	1	$ 211.100,00	$ 274.430,00	$ 274.430,00	1,00	$ 274.430,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 274.430,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ	M2	1110	$ 103.464,00	$ 134.503,00	$ 149.298.330,00	1.110,00	$ 149.298.330,00	388,36	$ 52.235.585,08	242,00	$ 32.549.726,00	630,36	$ 84.785.311,08	479,64	$ 64.513.018,92
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00	1,00	$ 1.527.171,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.527.171,00
10,16	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600.	M2	1	$ 9.314,00	$ 12.108,00	$ 12.108,00	1,00	$ 12.108,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 12.108,00
10,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO (INCLUYE TUBERIA RANURADA, GEOTEXTIL 1600 Y GRAVILLA)	ML	5670	$ 144.056,00	$ 187.273,00	$ 1.061.837.910,00	5.670,00	$ 1.061.837.910,00	-	$ -			-	$ -	5.670,00	$ 1.061.837.910,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES.	M2	1	$ 381.325,00	$ 495.723,00	$ 495.723,00	1,00	$ 495.723,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 495.723,00
10,19	PROVISION PMT, PMA Y PGS	Gb	1	$ 24.751.519,00	$ 32.176.975,00	$ 32.176.975,00	1,00	$ 32.176.975,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 32.176.975,00
11	ITEMS NO PREVISTOS															

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,99%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR AZUL C-148, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE CALIBRE 6 PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2		$ 317.494,00	$ 412.742,00	$ -	651,10	$ 268.734.713,00			640,38	$ 264.312.960,19	640,38	$ 264.312.960,19	10,71	$ 4.421.752,81
NP-02	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15X0.10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D=3/8" A CADA 0,20 METROS	ML		$ 67.148,00	$ 87.292,00	$ -	10,00	$ 872.920,00				$ -	-	$ -	10,00	$ 872.920,00
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI, PARA NIVELACIÓN DE PISOS, REFORZADA CON FIBRAS MACRO SINTETICAS (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M3		$ 1.327.806,00	$ 1.726.148,00	$ -	10,00	$ 17.261.480,00				$ -	-	$ -	10,00	$ 17.261.480,00
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100 MMX50MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE SUPERBOARD DE 6MM ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILES A CADA 1,2 METROS	ML		$ 222.220,00	$ 288.886,00	$ -	5,00	$ 1.444.430,00				$ -	-	$ -	5,00	$ 1.444.430,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100 MMX50MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE ZINC DE ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILES A CADA 1,2 METROS	ML		$ 165.429,00	$ 215.058,00	$ -	90,00	$ 19.355.220,00				$ -	-	$ -	90,00	$ 19.355.220,00
NP-06	DESMONTE DE LOSETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 21.679,00	$ 28.183,00	$ -	10,00	$ 281.830,00				$ -	-	$ -	10,00	$ 281.830,00
NP-07	IMPERMEABILIZACIÓN CON IGASOL	M2		$ 87.820,00	$ 114.166,00	$ -	10,00	$ 1.141.660,00				$ -	-	$ -	10,00	$ 1.141.660,00
NP-08	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI de 0,20X0,20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLA D=3/8" A CADA 0,20 METROS	ML		$ 117.651,00	$ 152.946,00	$ -	5,00	$ 764.730,00				$ -	-	$ -	5,00	$ 764.730,00
NP-09	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE 0,15 (0,30 -0,50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0,20 METROS (VER DISEÑO)	ML		$ 123.177,00	$ 160.130,00	$ -	5,00	$ 800.650,00				$ -	-	$ -	5,00	$ 800.650,00
					COSTO TOTAL DE OBRA	$ 24.000.005.652,00		$ 24.000.005.652,00		$ 1.919.152.118,82		$ 3.384.361.585,20		$ 5.303.513.704,03		$ 18.696.491.947,97
					AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 156.000.000,00		$ 156.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 156.000.000,00
					IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 29.640.000,00		$ 29.640.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 29.640.000,00
					TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 185.640.000,00		$ 185.640.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 185.640.000,00
					COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 24.185.645.652,00		$ 24.185.645.652,00		$ 1.919.152.118,82		$ 3.384.361.585,20		$ 5.303.513.704,03		$ 18.882.131.947,97

NOTA:

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por la interventoria revisiones efectuadas por parte de la Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 02 días del mes de septiembre de 2025.

OSCAR MAYA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ESCENARIOS EP CONTRATISTA	DIEGO RADA ALTAHONA DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A. INTERVENTORIA	ANGELLY CRALES ARIDAL REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A. INTERVENTORIA	MIRYAN PATRICIA LABRADOR RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESCENARIOS EP CONTRATISTA	CIRO LARA ORDOÑEZ ASESOR DE DESPACHO DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA SUPERVISOR