CONS 00925ILR

Cogua, 29 de septiembre de 2025

Señores

ALCALDIA MUNICIPIO DE COGUA

Atte: Ingeniero JEISON DAVID GOMEZ GARCIA

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Ciudad

REF: CORTE N.º 1, CONTRATO 345 DE 2025 Cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA".

ASUNTO: entrega documentos corte 1 CONTRATO 345 DE 2025

Cordial saludo

Por medio de la presente Me dirijo al SUPERVISOR del contrato de Obra No 345 DE 2025 para que se tramite ante la ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA el pago del corte 1 del contrato mencionado en la referencia y para ello anexo de los siguientes documentos:

- Factura pago No FE-15
- Certificado de aportes parafiscales y planillas de pago
- Cuadro corte 1 y memorias de calculo
- Informe de Obra
- Certificado cuenta

Cordialmente,

NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
C.C 53.145.189 DE BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.592.515-9

ANEXO LO ANUNCIADO.

CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

REF: CONTRATO 345 DE 2025 Cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA".

Yo, NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO, identificada con la cedula de ciudadanía 53.145.189 de Bogotá D.C, en mi condición de representante legal de ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT 901.592.515-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, DAIANNA MARGARITA URIBE VERU identificado con C.C No 52.504.618 de Bogotá D.C, y con tarjeta profesional No. 135341-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT 901.592.515-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Suesca, a los veintinueve (29) días del mes septiembre 2025.

Contratista
NATALIA J. GOMEZ ROZO
C.C 53.145.189 Bogotá D.C
Representante legal ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Contador Publico
DAIANNA M. URIBE VERU
C.C. 52.504.618 de Bogotá D.C
TP 135341-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 901592515	9	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VEREDA PALMIRA	SUESCA-CUNDINAMARCA	7293091	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2025-08	2025-09	2714042425	94942377	E	2025/09/04	2025/09/04	BANCO DE BOGOTA		$1,299,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3212581	ARIZA PINZON JORGE ELBERTO																		230301	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$553,584	$22,200	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$150,300
2	CC	1071303900	GOMEZ ROZO FABIO ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	53145189	GOMEZ ROZO NATALIA JACQUELINE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1073534261	MORENO FONSECA YONATHAN																		230301	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$553,584	$22,200	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$150,300
5	CC	1193513797	PARRA CANTOR JEFFERSON DAVID		X																231001	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$553,584	$22,200	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$150,300
6	CC	1147949050	URIANA URIANA JOSUE		X																230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$553,584	$22,200	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$150,300
Total			**Afiliados(6)**																				$4,745,000	$759,600			$4,745,000	$190,000			$5,061,336	$202,800			$4,745,000		$147,400		$0	$0		$1,299,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$759,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$76,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$683,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$147,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$147,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$202,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$202,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$190,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000
TOTAL				**6**	**$1,299,800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79752828
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUESCA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA SUESCA-NEMOCON	TELÉFONO:	7293091
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7983911794**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		3913639005

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 640.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 500.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 500.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 80.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 20.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 20.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.240.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.240.900**

Planilla Pagada

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **INFORME DE OBRA**	
	Fecha emisión Formato: Junio/2019	Hoja:_____ de _____
	Código: LARV01	Versión: 1

INFORME N° 1 **DEL:** 19 DE AGOSTO (dd/mm/yyyy) **AL:** 29 DE SEPTIEMBRE (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 345 **CONTRATISTA:** ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIACIÓN: 19 De Agosto 2025 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN:** 18 De Noviembre 2025 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

ejecuciòn normal del contrato, se solicito adicion para adecuacion de parqueaderos

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
PLANO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		ARENA DE PEÑA	20 M3	RETROEXCAVADORA	1	Director de Obra	1
DISEÑOS ESTRUCTURA ANDEN		BASE GRANULAR	75 M3	VOLQUETAS	2	Ingeniero residente	1
ESPECIFICACIONES DE OBRA		CEMENTO	50 BTOS	VIBROCOMPACTADOR RANA	2	OFICIAL	1
		ADOQUIN	6000 UN	HERRAMIENTA MENOR	5	AYUDANTES	3
		TABLETA TOPEROL	120 UN				
						TOTAL	6


3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN PERIODO	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	(+)ATRASO (-) ADELANTO
82,00%	**82,00%**	**58,00%**	**-24,00%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%													**58,00%**
EJECUTADO	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%				**82,00%**



MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA INFORME DE OBRA	
	Fecha emisión Formato: Junio/2019	Hoja:_____ de _____
	Código: LARV01	Versión: 1

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA																					**62,92%**
DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)H=0.37m	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" H=0.06m	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%						**74,00%**
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)																					**0,00%**
SARDINEL PREFABRICADO A-10	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
TABLETA PODOTACTIL DE 40X40X6 CM	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	5%																				**4,00%**
CONFINAMIENTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10X0.15M	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%						**73,00%**
ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%							**67,00%**
CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2																					**0,00%**
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA																					**0,00%**
ADOQUIN CONCRETO 6 CM	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																					**100,00%**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
DEMOLICION PLACA DE PÍSO 0,10M	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
DEMOLIICON SARDINEL EXISTENTE	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
SARDINEL PREFABRICADO BAJO A85 PARA RAMPAS	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
BORDE RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.35X0.40M	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
CUBIERTA POZO D=2,40M, E=0,20M CONCRETO 3000PSI CON REFUERZO	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**
DEMOLICION CENEFA EN LADRILLO VIA	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	**100,00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	90	0	90
Proyección	0	0	0

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Atraso (-) Adelanto	Días	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Anterior	90	19/11/2025	45,56%
Actual	41	29/09/2025	45,56%

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA INFORME DE OBRA	
	Fecha emisión Formato: Junio/2019	Hoja:_____ de _____
	Código: LARV01	Versión: 1


7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS
Se realizaron las siguientes actividades: - Levantamiento para verificacion diseños, ajuste de diseños y cantidades de obra, localizacion y replanteo, Descapote con maquina, excavacion con retroexcavadora, retiro de material excavado, excavacion manual en material comun, Demolicion de placa y sardinel existente, instalacion de sardineles A10, extendida y compactada de subbase y base con benitin manual, instalacion de sardinel bajo rampa A85 para accesos discapacitados, demolicion cenefa en ladrillo, fundida de rampas para discapacitados, suministro extendida y nivelada de arena para sentar losetas y adoquines, sentada de losetas tactiles, instalacion de adoquin en concreto de 20x10x6cm en sector anden, fundida de cintas de confinamiento, formaleteado y fundida de cunetas. Extendida y compactada de arena en parqueos y sentada de adoquin parqueos, demolicon de placa, hechura de tapa pozo de alcantarillado y nivelada de este.	continuacion instalaciòn adoquin parqueaderos y fundida rampa de acceso escuela

9. DESCRIPCION ACTIVIDADES PARTICULARES

Se realizaron las actividades necesarias para ejecutar la construccion de los andenes.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 63.031.655,00	$ 63.031.655,00	$ 77.100.704,00	81,55%	-14.069.049,00	-22,32%
Obras Adicionales	$ -	$ 31.515.000,00	$ -	0,00%	31.515.000,00	100,00%
TOTAL	$ 63.031.655,00	$ 94.546.655,00	$ 77.100.704,00	81,55%	17.445.951,00	18,45%



11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Durante el periodo predomino el tiempo lluvioso

Elaboró:	Revisó:
Ingeniero Fabio Andres Gomez Rozo **Residente de Obra** Firma y posfirma	Ingeniero Luis Alfonso Rincon Valbuena **Director de Obra** Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CORTE PARCIAL O FINAL DE OBRA			
	Código: LARV 02	Fecha emisión Formato: Junio /2019	Versión: 1	Hoja:_____ de _____

CONTRATO N° 345 de 2025 MUNICIPIO DE COGUA

CORTE DE OBRA N° 1

FECHA CORTE: 29/09/2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

CAPITULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)				PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICADAS		MAYORES Y MENORES		OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR SALDO		
										CORTE 1			ACUMULADA					
No.	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	(+) (-)	MAYORES MENORES	CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC	CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC	CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC
	CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA																	
1	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	266,10	$ 1.956,48	$ 520.613,46	278,73	$ 545.329,67	-	-	278,73	$ 545.329,67	100%	278,73	$ 545.329,67	0%	-	$ -	100%
2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)H=0.37m	M3	26,61	$ 20.015,38	$ 532.609,26	122,94	$ 2.460.750,86	-	- 0,00	122,94	$ 2.460.690,82	100%	122,94	$ 2.460.690,82	100%	0,00	$ 60,05	0%
3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	34,68	$ 153.370,00	$ 5.318.871,60	56,17	$ 8.614.332,79	+	0,00	56,17	$ 8.614.792,90	100%	56,17	$ 8.614.792,90	100%	- 0,00	-$ 460,11	0%
4	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" H=0.06m	M3	23,12	$ 63.651,84	$ 1.471.630,54	15,33	$ 975.782,71	-	- 3,97	11,36	$ 723.084,90	74%	11,36	$ 723.084,90	74%	3,97	$ 252.697,80	26%
5	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UND	2,00	$ 202.968,96	$ 405.937,92	0,00	$ -	-	-	-	$ -	0%	-	$ -	0%	-	$ -	100%
6	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	45,00	$ 122.203,25	$ 5.499.146,25	42,26	$ 5.164.309,35	-	-	42,26	$ 5.164.309,35	100%	42,26	$ 5.164.309,35	0%	-	$ -	100%
7	TABLETA PODOTACTIL DE 40X40X6 CM	M2	17,60	$ 132.480,00	$ 2.331.648,00	17,76	$ 2.352.844,80	-	-	17,76	$ 2.352.844,80	100%	17,76	$ 2.352.844,80	0%	-	$ -	100%
8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	18,48	$ 98.049,60	$ 1.811.956,61	30,40	$ 2.980.707,84	-	- 29,10	1,30	$ 127.464,48	4%	1,30	$ 127.464,48	0%	29,10	$ 2.853.243,36	100%
9	CONFINAMIENTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10X0.15M	ML	87,26	$ 30.971,52	$ 2.702.574,84	161,61	$ 5.005.307,35	-	- 43,41	118,20	$ 3.660.833,66	73%	118,20	$ 3.660.833,66	0%	43,41	$ 1.344.473,68	100%
10	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	166,23	$ 115.980,48	$ 19.279.435,19	186,38	$ 21.616.352,56	-	- 60,66	125,72	$ 14.581.065,95	67%	125,72	$ 14.581.065,95	0%	60,66	$ 7.035.286,61	100%
11	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UND	2,00	$ 611.955,97	$ 1.223.911,94	2,00	$ 1.223.911,94	-	- 2,00		$ -	0%	-	$ -	0%	2,00	$ 1.223.911,94	100%
12	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	42,41	$ 7.500,29	$ 318.087,30	39,29	$ 294.677,39	-	- 39,29		$ -	0%	-	$ -	0%	39,29	$ 294.677,39	100%
13	ADOQUIN CONCRETO 6 CM	M2	65,00	$ 91.935,36	$ 5.975.798,40	33,14	$ 3.046.737,83	-	- 1,64	31,50	$ 2.895.963,84	95%	31,50	$ 2.895.963,84	0%	1,64	$ 150.773,99	100%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 47.392.221,30**		**$ 54.281.045,08**				**$ 41.126.380,36**	**76%**		**$ 41.126.380,36**	76%		**$ 13.154.664,72**	**24%**
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 47.392.221,30**		**$ 54.281.045,08**				**$ 41.126.380,36**	**76%**		**$ 41.126.380,36**	76%		**$ 13.154.664,72**	**24%**
	Administración	**28%**			**$ 13.269.821,96**		**$ 15.198.692,62**				**$ 11.515.386,50**	76%		**$ 11.515.386,50**	76%		**$ 3.683.306,12**	24%
	Imprevistos	**2%**			**$ 947.844,43**		**$ 1.085.620,90**				**$ 822.527,61**	76%		**$ 822.527,61**	76%		**$ 263.093,29**	24%
	Utilidad	**3%**			**$ 1.421.766,64**		**$ 1.628.431,35**				**$ 1.233.791,41**	76%		**$ 1.233.791,41**	76%		**$ 394.639,94**	24%
VALOR TOTAL					**$ 63.031.654,33**		**$ 72.193.789,96**				**$ 54.698.085,88**	**76%**		**$ 54.698.085,88**	76%		**$ 17.495.704,08**	24%
	Ajuste				**$ 0,67**													
VALOR TOTAL					**$ 63.031.655,00**		**$ 72.193.789,96**				**$ 54.698.085,88**	**76%**		**$ 54.698.085,88**	76%		**$ 17.495.704,08**	24%
ACTIVIDADES NO PREVISTAS										-								

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CORTE PARCIAL O FINAL DE OBRA			
	Código: LARV 02	Fecha emisión Formato: Junio /2019	Versión: 1	Hoja:_____ de _____

CONTRATO N° 345 de 2025 MUNICIPIO DE COGUA

CORTE DE OBRA N° 1

FECHA CORTE: 29/09/2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

CAPITULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)				PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICADAS		MAYORES Y MENORES		OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR SALDO		
										CORTE 1			ACUMULADA					
No.	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	(+) MAYORES (-) MENORES		CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC	CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC	CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC
14	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		$ 74.321,00		6,38	$ 474.049,07			6,38	$ 474.167,98	100%	6,38	$ 474.167,98	100%	- 0,00	-$ 118,91	0%
15	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3		$ 174.664,00		53,88	$ 9.410.634,32			53,88	$ 9.410.896,32	100%	53,88	$ 9.410.896,32	100%	- 0,00	-$ 262,00	0%
16	DEMOLICION PLACA DE PÍSO 0,10M	M2		$ 25.572,00		24,31	$ 621.655,32			24,31	$ 621.655,32	100%	24,31	$ 621.655,32	100%	-	$ -	0%
17	DEMOLIICON SARDINEL EXISTENTE	ML		$ 25.363,00		53,70	$ 1.361.993,10			50,85	$ 1.289.708,55	95%	50,85	$ 1.289.708,55	95%	2,85	$ 72.284,55	5%
18	SARDINEL PREFABRICADO BAJO A85 PARA RAMPAS	ML		$ 110.588,00		2,60	$ 287.528,80			2,60	$ 287.528,80	100%	2,60	$ 287.528,80	100%	-	$ -	0%
19	BORDE RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.35X0.40M	ML		$ 104.390,00		1,20	$ 125.268,00			1,20	$ 125.268,00	100%	1,20	$ 125.268,00	100%	-	$ -	0%
20	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		$ 552.531,00		2,98	$ 1.648.476,24			2,99	$ 1.652.067,69	100%	2,99	$ 1.652.067,69	100%	- 0,01	-$ 3.591,45	0%
21	CUBIERTA POZO D=2,40M, E=0,20M CONCRETO 3000PSI CON REFUERZO	UN		$ 1.924.515,00		1,00	$ 1.924.515,00			1,00	$ 1.924.515,00	100%	1,00	$ 1.924.515,00	100%	-	$ -	0%
22	DEMOLICION CENEFA EN LADRILLO VIA	ML		$ 21.229,00		44,87	$ 952.545,23			49,85	$ 1.058.265,65	111%	49,85	$ 1.058.265,65	111%	- 4,98	-$ 105.720,42	-11%
								-										
TOTAL COSTO DIRECTO					$ -		$ 16.806.665,08				$ 16.844.073,31			$ 16.844.073,31			-$ 37.408,23	0%
	Administración	28%			$ -		$ 4.705.866,22				$ 4.716.340,53	100%		$ 4.716.340,53	100%		-$ 10.474,30	0%
	Imprevistos	2%			$ -		$ 336.133,30				$ 336.881,47	100%		$ 336.881,47	100%		-$ 748,16	0%
	Utilidad	3%			$ -		$ 504.199,95				$ 505.322,20	100%		$ 505.322,20	100%		-$ 1.122,25	0%
VALOR TOTAL					$ -		$ 22.352.864,55				$ 22.402.617,50			$ 22.402.617,50			-$ 49.752,95	0%
Ajuste por redondeo							$ 0,49				$ 0,61			$ 0,39			-$ 0,40	
VALOR TOTAL					$ -		$ 22.352.865,04				$ 22.402.618,11			$ 22.402.617,89			-$ 49.753,35	
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO																		
SALDO POR PAGAR					$ 63.031.655,00		$ 94.546.655,00				$ 77.100.704,00	82%		$ 77.100.703,78	81,55%		$ 17.445.950,73	18,45%

NOTA: EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA, FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA N°345 DE 2025 MUNICIPIO DE COGUA

Elaboró:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y posfirma


Revisó y Aprobó:


SUPERVISOR
Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	1,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	**(c) UND:**	M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
SECTOR ANDEN	67,24	1,00	1,00	67,24	1,00	67,24
SECTOR PARQUEOS	211,49	1,00	1,00	211,49	1,00	211,49
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**278,73**
(n) TOTAL ACUMULADO						**278,73**
(o) TOTAL CONTRATADO						**278,73**
(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo! SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	2,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)H=0.37m	**(c) UND:**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
SECTOR PARQUEOS	212,18	1,00	0,45	95,48	1,00	95,48
SECOR ANDENES	67,24	1,00	0,30	20,17	1,00	20,17
	24,30	1,00	0,30	7,29	1,00	7,29
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**122,94**
(n) TOTAL ACUMULADO						**122,94**
(o) TOTAL CONTRATADO						**122,94**
(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	3,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	**(c) UND:**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
parqueos	212,18	1,00	0,20	42,44	1,00	42,44
anden	67,23	1,00	0,15	10,08	1,00	10,08
	24,31	1,00	0,15	3,65	1,00	3,65
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**56,17**
(n) TOTAL ACUMULADO						**56,17**
(o) TOTAL CONTRATADO						**56,17**
(p) % EJECUTADO						**100,01%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	4,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" H=0.06m	**(c) UND:**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
ANDEN	56,80	1,00	0,06	3,41	1,00	3,41
PARQUEOS	56,68	1,00	0,06	3,40	1,00	3,40
	29,59	1,00	0,06	1,78	1,00	1,78
	46,33	1,00	0,06	2,78	1,00	2,78
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**11,36**
(n) TOTAL ACUMULADO						**11,36**
(o) TOTAL CONTRATADO						**15,33**
(p) % EJECUTADO						**74,10%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	6,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	SARDINEL PREFABRICADO A-10	**(c) UND:**	ML

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
		1,34		1,34	1,00	1,34
		1,44		1,44	1,00	1,44
		20,53		20,53	1,00	20,53
		18,95		18,95	1,00	18,95
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**42,26**
(n) TOTAL ACUMULADO						**42,26**
(o) TOTAL CONTRATADO						**42,26**
(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	7,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	TABLETA PODOTACTIL DE 40X40X6 CM	**(c) UND:**	M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
				-		-
	0,40	0,90		0,36	1,00	0,36
	0,40	1,20		0,48	1,00	0,48
	0,40	2,80		1,12	1,00	1,12
	0,40	20,49		8,20	1,00	8,20
	0,40	18,11		7,24	1,00	7,24
	0,40	0,90		0,36	1,00	0,36
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**17,76**
(n) TOTAL ACUMULADO						**17,76**
(o) TOTAL CONTRATADO						**17,76**
(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	8,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	**(c) UND:**	M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
				-		-
	0,40	1,30		0,52	1,00	0,52
	1,30	0,60		0,78	1,00	0,78
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**1,30**
(n) TOTAL ACUMULADO						**1,30**
(o) TOTAL CONTRATADO						**30,40**
(p) % EJECUTADO						**4,28%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	9,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	CONFINAMIENTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10X0.15M	**(c) UND:**	ML

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
ANDEN		22,93		22,93	1,00	22,93
		20,15		20,15	1,00	20,15
		0,83		0,83	12,00	9,96
		0,43		0,43	2,00	0,86
PARQUEOS		4,21		4,21	1,00	4,21
		4,32		4,32	1,00	4,32
		4,42		4,42	1,00	4,42
		4,61		4,61	1,00	4,61
		4,58		4,58	1,00	4,58
		18,30		18,30	1,00	18,30
		4,78		4,78	1,00	4,78
		4,76		4,76	1,00	4,76
		4,73		4,73	1,00	4,73
		9,59		9,59	1,00	9,59
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**118,20**
(n) TOTAL ACUMULADO						**118,20**
(o) TOTAL CONTRATADO						**161,61**
(p) % EJECUTADO						**73,14%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	10,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	**(c) UND:**	M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
15	3,09	4,12		12,73	1,00	12,73
16	3,08	4,27		13,14	1,00	13,14
17	3,08	4,36		13,43	1,00	13,43
18	3,08	4,46		13,72	1,00	13,72
19	15,00	1,00		15,00	1,00	15,00
20	13,66	1,00		13,66	1,00	13,66
22	4,77	3,08		14,68	1,00	14,68
23	4,77	3,09		14,74	1,00	14,74
24	4,74	3,09		14,63	1,00	14,63
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**125,72**
(n) TOTAL ACUMULADO						**125,72**
(o) TOTAL CONTRATADO						**186,38**
(p) % EJECUTADO						**67,45%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	13,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	ADOQUIN CONCRETO 6 CM	**(c) UND:**	M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
1	2,88	0,83		2,39	1,00	2,39
2	2,86	0,83		2,37	1,00	2,37
3	2,86	0,83		2,37	1,00	2,37
4	2,85	0,83		2,37	1,00	2,37
5	2,86	0,83		2,37	1,00	2,37
6	2,76	0,83		2,29	1,00	2,29
7	2,72	0,83		2,26	1,00	2,26
8	2,86	0,83		2,37	1,00	2,37
9	2,85	0,83		2,37	1,00	2,37
10	2,86	0,83		2,37	1,00	2,37
11	2,86	0,83		2,37	1,00	2,37
12	2,86	0,83		2,37	1,00	2,37
13	2,04	0,83		1,69	1,00	1,69
	1,80	0,44		0,79	1,00	0,79
14	0,90	0,44		0,40	1,00	0,40
	0,40	0,83		0,33	1,00	0,33
				-		
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**31,50**
(n) TOTAL ACUMULADO						**31,50**
(o) TOTAL CONTRATADO						**33,14**
(p) % EJECUTADO						**95,05%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	14,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**(c) UND:**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
	0,40	1,34	0,35	0,19	1,00	0,19
	0,40	1,44	0,35	0,20	1,00	0,20
	0,40	20,53	0,35	2,87	1,00	2,87
	0,40	18,95	0,35	2,65	1,00	2,65
	0,40	2,00	0,35	0,28	1,00	0,28
	0,40	1,30	0,35	0,18	1,00	0,18
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**6,38**
(n) TOTAL ACUMULADO						**6,38**
(o) TOTAL CONTRATADO						**6,38**
(p) % EJECUTADO						**100,03%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma


MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	15,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	**(c) UND:**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
		212,18	0,200	42,44	1,00	42,44
		67,23	0,125	8,40	1,00	8,40
		24,31	0,125	3,04	1,00	3,04
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**53,88**
(n) TOTAL ACUMULADO						**53,88**
(o) TOTAL CONTRATADO						**53,88**
(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**	**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**	

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	16,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	DEMOLICION PLACA DE PÍSO 0,10M	**(c) UND:**	M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**(e) LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
		(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
   	**(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE**						
			24,31		24,31	1,00	24,31
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
							-
							-
							-
							-
							-
	(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**24,31**
	(n) TOTAL ACUMULADO						**24,31**
	(o) TOTAL CONTRATADO						**24,31**
	(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	17,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	DEMOLIICON SARDINEL EXISTENTE	**(c) UND:**	ML

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
		21,70		21,70	1,00	21,70
		6,10		6,10	1,00	6,10
		2,95		2,95	1,00	2,95
		15,10		15,10	1,00	15,10
		5,00		5,00	1,00	5,00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**50,85**
(n) TOTAL ACUMULADO						**50,85**
(o) TOTAL CONTRATADO						**53,70**
(p) % EJECUTADO						**94,69%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	18,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	SARDINEL PREFABRICADO BAJO A85 PARA RAMPAS	**(c) UND:**	ML

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
RAMPA 1		1,30		1,30	1,00	1,30
RAMPA 2		1,30		1,30	1,00	1,30
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**2,60**
(n) TOTAL ACUMULADO						**2,60**
(o) TOTAL CONTRATADO						**2,60**
(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	19,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	BORDE RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.35X0.40M	**(c) UND:**	ML

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
		0,60		0,60	2,00	1,20
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**1,20**
(n) TOTAL ACUMULADO						**1,20**
(o) TOTAL CONTRATADO						**1,20**
(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	20,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**(c) UND:**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA











(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
	0,30	21,70	0,20	1,30	1,00	1,30
	0,30	6,10	0,20	0,37	1,00	0,37
	0,30	2,95	0,20	0,18	1,00	0,18
	0,30	15,10	0,20	0,91	1,00	0,91
	0,30	4,00	0,20	0,24	1,00	0,24
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**2,99**
(n) TOTAL ACUMULADO						**2,99**
(o) TOTAL CONTRATADO						**2,98**
(p) % EJECUTADO						**100,22%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	21,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	CUBIERTA POZO D=2,40M, E=0,20M CONCRETO 3000PSI CON REFUERZO	**(c) UND:**	UN

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
		1,00		1,00	1,00	1,00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**1,00**
(n) TOTAL ACUMULADO						**1,00**
(o) TOTAL CONTRATADO						**1,00**
(p) % EJECUTADO						**100,00%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**				
	Código: LARV 02	**Fecha emisión Formato: Abril /2025**		**Versión: 1**	**Hoja:_____ de _____**

CONTRATO N°:	**345-2025**	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**FECHA DE CORTE**	**29 de septiembre de 2025**
CAPITULO:		**DESCRIPCION CAPITULO**	**VEREDA RODAMONTAL - SECTOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**		
(a) ITEM Nº:	22,0	**(b) DESCRIPCION ITEM**	DEMOLICION CENEFA EN LADRILLO VIA	**(c) UND:**	ML

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**(j) N° DE ELEMENTOS**	**(k) MEDIDA TOTAL**
	(f) Ancho	**(g) Longitud**	**(h) Altura**			
(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE						
		21,70		21,70	1,00	21,70
		6,10		6,10	1,00	6,10
		2,95		2,95	1,00	2,95
		15,10		15,10	1,00	15,10
		4,00		4,00	1,00	4,00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
						-
						-
						-
						-
						-
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						**49,85**
(n) TOTAL ACUMULADO						**49,85**
(o) TOTAL CONTRATADO						**44,87**
(p) % EJECUTADO						**111,10%**

Elaboró:	Autorizó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**VoBo. SUPERVISOR**
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma


Id	ITEM	ACTIVIDAD	DURACION	INIDAD	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	HOLGURA TOTAL	INICIO TEMPRANO	FIN EMPRANO	INICIO TARDIO	FIN TARDIO	Costo	% comple	% fisico completa
1		**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**74 días**			**mar 19/08/25**	**mar 18/11/25**			**0 días**	**día 0**	**día 91,625**	**día 0**	**día 91,625**	**$ 63.031.655,00**	**0%**	**0%**
2		**<COMIENZO>**	**0 días**			**mar 19/08/25**	**mar 19/08/25**		**3;17**	**15 días**	**día 0**	**día 0**	**día 17,5**	**día 17,5**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
3		DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	4 días	M2	266,10	mar 19/08/25	vie 22/08/25	2	4	15 días	día 0	día 3,75	día 17,5	día 23	$ 520.613,46	0%	0%
4		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)H=0.37m	2 días	M3	26,61	sáb 23/08/25	mar 26/08/25	3	8	15 días	día 4	día 7,25	día 23	día 25	$ 532.609,26	0%	0%
5		SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	2 días	M3	34,68	vie 29/08/25	lun 1/09/25	8	7	15 días	día 10,25	día 13,5	día 29,5	día 31,375	$ 5.318.871,60	0%	0%
6		RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" H=0.06m	24 días	M3	23,12	mar 2/09/25	jue 2/10/25	7	9;12	15 días	día 14,5	día 44,125	día 32,25	día 63,25	$ 1.471.630,54	0%	0%
7		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.20M, E=0,25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	1 día	UND	2,00	lun 1/09/25	mar 2/09/25	5	6	15 días	día 13,5	día 14,5	día 31,5	día 32,25	$ 405.937,92	0%	0%
8		SARDINEL PREFABRICADO A-10	3 días	ML	45,00	mar 26/08/25	vie 29/08/25	4	5	15 días	día 7,25	día 10,25	día 25	día 29,375	$ 5.499.146,25	0%	0%
9		TABLETA PODOTACTIL DE 40X40X6 CM	2 días	M2	17,60	jue 2/10/25	sáb 4/10/25	6	15	23 días	día 44,125	día 46	día 72,5	día 74	$ 2.331.648,00	0%	0%
10		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	2 días	M2	18,48	mié 15/10/25	jue 16/10/25	15;14	18	26 días	día 57	día 58,75	día 88,25	día 91,625	$ 1.811.956,61	0%	0%
11		CONFINAMIENTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10X0.15M	6 días	ML	87,26	jue 23/10/25	jue 30/10/25	15;12	18	15 días	día 65,25	día 72,5	día 84,5	día 91,625	$ 2.702.574,84	0%	0%
12		ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM	17 días	M2	166,23	jue 2/10/25	jue 23/10/25	6	11	15 días	día 44,125	día 65,25	día 63,25	día 84,375	$ 19.279.435,19	0%	0%
13		CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	1 día	UND	2,00	mar 19/08/25	mar 19/08/25		73 días	día 0	día 0,75	día 90,625	día 91,625		$ 1.223.911,94	0%	0%
14		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	KG	42,41	mar 14/10/25	mar 14/10/25	15	10	26 días	día 56	día 56,75	día 87,5	día 88,25	$ 318.087,30	0%	0%
15		ADOQUIN CONCRETO 6 CM	7 días	M2	65,00	sáb 4/10/25	lun 13/10/25	9	10;11;14	23 días	día 46	día 55,75	día 76	día 84,375	$ 5.975.798,40	0%	0%
16		**AIU**	**74 días**			**mar 19/08/25**	**mar 18/11/25**			**0 días**	**día 0**	**día 91,625**	**día 0**	**día 91,625**	**$ 15.639.433,69**	**0%**	**0%**
17		AIU	45 días			mar 19/08/25	lun 13/10/25	2	18	29 días	día 0	día 55,75	día 35,62	día 91,625	$ 15.639.433,69	0%	0%
18		**<FIN>**	**0 días**			**jue 30/10/25**	**jue 30/10/25**	**17;10;11**		**15 días**	**día 72,5**	**día 72,5**	**día 91,62**	**día 91,625**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**



Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | Sólo fin | Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta | División crítica | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
Tarea | Tarea manual | Sólo duración | Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
División | Sólo el comienzo | Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc | Tareas críticas | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

programacion de obra INICIAL CONTRATO 345 ver 2 con adicion

Id	ITEM	ACTIVIDAD	DURACION	INIDAD	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	HOLGURA TOTAL	INICIO TEMPRANO	FIN EMPRANO	INICIO TARDIO	FIN TARDIO	Costo	% comple	% físico completa
1		**CONSTRUCCIÓN DEL ANDEN O ZONA MIXTA (PEATONAL Y PARQUEADEROS) E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA**	**73,5 días**			**mar 19/08/25**	**mar 18/11/25**			**0 días**	**día 0**	**día 91,25**	**día 0**	**día 91,25**	**$ 94.547.545,00**	**0%**	**0%**
2		**<COMIENZO>**	**0 días**			**mar 19/08/25**	**mar 19/08/25**		**3;27**	**0 días**	**día 0**	**día 0**	**día 0**	**día 0**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
3		DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	4 días	M2	266,10	mar 19/08/25	vie 22/08/25	2	4	0 días	día 0	día 3,75	día 0	día 3,75	$ 545.329,67	0%	0%
4		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)H=0.37m	7 días	M3	26,61	sáb 23/08/25	lun 1/09/25	3	17;19;20;25	0 días	día 4	día 13,5	día 4	día 13,5	$ 2.460.750,86	0%	0%
5		SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	3 días	M3	34,68	lun 15/09/25	mié 17/09/25	8;19;20;25	18;7	0 días	día 27	día 29,75	día 27	día 29,75	$ 8.614.332,79	0%	0%
6		RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" H=0.06m	16 días	M3	23,12	lun 22/09/25	sáb 11/10/25	7;18	9;12	0 días	día 34,25	día 53	día 34,25	día 53	$ 975.782,71	0%	0%
7		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	1 día	UND	2,00	jue 18/09/25	jue 18/09/25	5	6	2 días	día 30	día 30,75	día 32	día 34,25	$ 0,00	0%	0%
8		SARDINEL PREFABRICADO A-10	3 días	ML	45,00	mar 2/09/25	vie 5/09/25	17	5;21	6,5 días	día 14,5	día 17,5	día 22,5	día 25,375	$ 5.164.309,35	0%	0%
9		TABLETA PODOTACTIL DE 40X40X6 CM	2 días	M2	17,60	sáb 11/10/25	mar 14/10/25	6	15	13 días	día 53	día 56,375	día 70,12	día 72,125	$ 2.352.844,80	0%	0%
10		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	3 días	M2	18,48	lun 20/10/25	jue 23/10/25	15;14;22	28	20 días	día 62,625	día 65,62	día 87	día 91,25	$ 2.980.707,84	0%	0%
11		CONFINAMIENTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10X0.15M	11 días	ML	87,26	mar 4/11/25	mar 18/11/25	15;12	28	0 días	día 77,5	día 91,25	día 77,5	día 91,25	$ 5.005.307,35	0%	0%
12		ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10XBCM	19 días	M2	166,23	sáb 11/10/25	mar 4/11/25	6;23	11;24	0 días	día 53	día 77,5	día 53	día 77,5	$ 21.617.021,76	0%	0%
13		CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	1 día	UND	2,00	mar 19/08/25	mar 19/08/25			72,5 días	día 0	día 0,75	día 90,25	día 91,25	$ 1.223.911,94	0%	0%
14		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	KG	42,41	sáb 18/10/25	lun 20/10/25	15	10	20 días	día 60,25	día 62,62	día 84	día 84,75	$ 294.677,39	0%	0%
15		ADOQUIN CONCRETO 6 CM	4 días	M2	65,00	mar 14/10/25	sáb 18/10/25	9	10;11;14	13 días	día 56,5	día 60,25	día 72,12	día 77,5	$ 3.046.737,83	0%	0%
16		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**53,5 días**			**lun 1/09/25**	**jue 6/11/25**			**0 días**	**día 13,5**	**día 79,5**	**día 13,5**	**día 91,25**	**$ 16.806.665,08**	**0%**	**0%**
17		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	1 día	M3	6,38	lun 1/09/25	mar 2/09/25	4	8	6,5 días	día 13,5	día 14,5	día 21,5	día 22,5	$ 474.049,07	0%	0%
18		BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	3 días	M3	53,88	lun 22/09/25	lun 22/09/25	5	6;23	0 días	día 30	día 34,25	día 30	día 34,25	$ 9.410.634,32	0%	0%
19		DEMOLICION PLACA DE PISO 0.10M	5,63 días	M2	24,31	lun 1/09/25	sáb 13/09/25	4	5	0 días	día 13,5	día 25,37	día 13,5	día 25,375	$ 621.655,32	0%	0%
20		DEMOLIICON SARDINEL EXISTENTE	3 días	ML	53,70	lun 1/09/25	jue 4/09/25	4	5	7,5 días	día 13,5	día 16,5	día 22,5	día 25,375	$ 1.361.993,10	0%	0%
21		SARDINEL PREFABRICADO BAJO A85 PARA RAI	1 día	ML	2,60	vie 5/09/25	lun 8/09/25	8	22	53,5 días	día 17,5	día 20	día 85	día 85,75	$ 287.528,80	0%	0%
22		BORDE RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.35X0.40M	1 día	ML	1,20	lun 8/09/25	mar 9/09/25	21	10	53,5 días	día 20	día 21	día 86	día 86,75	$ 125.268,00	0%	0%
23		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	6 días	M3	2,98	lun 22/09/25	lun 29/09/25	18	12	10 días	día 34,25	día 41,5	día 45,5	día 53	$ 1.648.476,24	0%	0%
24		CUBIERTA POZO D=2.40M, E=0.20M CONCRETO 3000PSI CON REFUERZO	2 días	UN	1,00	mar 4/11/25	jue 6/11/25	12	28	9 días	día 77,5	día 79,5	día 88	día 91,25	$ 1.924.515,00	0%	0%
25		DEMOLICION CENEFA EN LADRILLO VIA	9 días	ML	44,87	lun 1/09/25	vie 12/09/25	4	5	1,5 días	día 13,5	día 24	la 15,12	día 25,375	$ 952.545,23	0%	0%
26		**AIU**	**45 días**			**mar 19/08/25**	**lun 13/10/25**			**28,5 días**	**día 0**	**día 55,75**	**día 35,25**	**día 91,25**	**$ 23.459.165,63**	**0%**	**0%**
27		AIU	45 días			mar 19/08/25	lun 13/10/25	2	28	28,5 días	día 0	día 55,75	día 35,25	día 91,25	$ 23.459.165,63	0%	0%
28		**<FIN>**	**0 días**			**mar 18/11/25**	**mar 18/11/25**	**27;10;11;24**		**0 días**	**día 91,25**	**día 91,25**	**día 91,25**	**día 91,25**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**



Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc
Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta
Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NITPJ 9015925159 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 660706722 desde el 31 de octubre de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 25 de abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota