ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	2/22/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	Monday, September 8, 2025	**SEMANA No.**	**23**	DEL	**1-Sep-25**	AL	**7-Sep-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	159 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	159 días
VALOR INICIAL :	$ 3,865,474,025	**VALOR INICIAL :**	$ 34,436,321,680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3,865,474,025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34,436,321,680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3,865,474,025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 34,436,321,680
VALOR ANTICIPO:	$ 773,094,805	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10,330,896,504
SUPERVISOR:	Wilson Santander	**SUPERVISOR:**	Wilson Santander

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DE ETAPA DE EJECUCIÓN

Durante la presente semana se adelantaron actividades de campo en los tramos de los Municipios de La Palma, Tausa y Susa. En La Palma se desarrollaron labores de calibración de equipos, inducción al personal auxiliar, implementación de mojones de control topográfico, levantamiento topográfico y rocería, alcanzando un avance de 1.038 metros en el Lote 2. En Tausa se efectuó recorrido conjunto con la interventoría para la definición de estructuras hidráulicas y profundización de apiques, mientras que en Susa se definieron diez estructuras hidráulicas y un muro de protección, avanzando posteriormente en la profundización de apiques.

El personal del contratista estuvo conformado por topógrafo, auxiliares, obreros, inspector técnico y director de obra, acompañado permanentemente por ingenieros inspectores, topógrafo, Ingeniero residente de la interventoría. Las condiciones climáticas fueron mayoritariamente soleadas con presencia de lluvias en horas de la tarde algunos días, lo cual no afectó de manera significativa el desarrollo de las actividades programadas.

En el marco de la coordinación semanal se realizaron reuniones de seguimiento con el contratista, con participación de especialistas en pavimentos, registradas en las actas 42, 43 y 44. No se reportó avance en actividades de mantenimiento y limpieza de alcantarillas, sin embargo, se concretó la definición de trece alcantarillas a intervenir en la provincia de Ubaté tras recorridos y verificaciones conjuntas en Tausa y Susa.

La interventoría destaca el avance en los procesos de levantamiento topográfico y definición de estructuras, así como la necesidad de dar inicio a las actividades de mantenimiento de alcantarillas para cumplir con la programación establecida.

PROGRAMACION	LIMPIEZA ALCANTARILLAS	ESTADO ACTUAL
UBATÉ	15-jul-25	No ha iniciado
SUSA	15-jul-25	Inició 16 jul 2025 - no se ha registrado actividad desde 1 ago 2025.
TAUSA	17-sep-25	
SIMIJACA	29-oct-25	
CHOCONTA	30-jul-25	No ha iniciado
SESQUILE	30-sep-25	
MANTA	15-jul-25	Inició 22 jul 2025 - En ejecución-
VILLAGOMEZ	14-ago-25	No ha iniciado
LA PALMA	5-ago-25	No ha iniciado
TOPAIPI	4-ago-25	No ha iniciado
YACOPI	27-ago-25	No ha iniciado

ACTIVIDADES DE ETAPA DE CARACTERIZACÍÓN

Durante la presente semana, se reportó un avance del 0.90 % en la etapa de caracterización. Cabe precisar que, dentro de las incidencias de diseños, acorde a la ultima solicitud de reprogramación de avance presentada por el contratista y que se trato en el comité del pasado 21 de agosto (49,50 % del total), únicamente se ha ejecutado el 1,58 %, quedando un 48,15 % pendiente de ejecución porcentaje representado en la entrega de los diseños de Manta, Simijaca y Susa, productos entregados el pasado 29 de agosto y que el día 4 de septiembre se han venido haciendo mejoras pero no se ha entrega un prodcuto final.

Respecto a la entrega de ensayos de laboratorio se envio ensayos de laboratorio del Sesquile y Simijaca cuenta con el 100% de laboratorios. quedando pendiente los demas tramos.

RESUMEN AVANCE LABORATORIO		
PROVINCIA	% AVANCE	
RIO NEGRO	90%	94%
ALMEIDAS	94%	
UBATE	98%	

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Ensayo de laboratorios	8-May-25	30-Jun-25	53	26-Jun-25	En ejecución	42 días	123	
2	Diseño de estabilización	26-May-25	30-Jun-25	35	25-Aug-25	En ejecución	14 días	105	

Plazo del proyecto:


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100.00%	46.66%	-53.34%
Durante el periodo	0.00%	0.90%	0.90%
Acumulado Actual	100.00%	47.55%	-52.45%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	160.00	114.00	-143.71

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

Pendiente por pago del anticipo

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10,330,896,504	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 10,330,896,504	$ -	0%

El pasado 1 de agosto de 2025, el ICCU realizó el desembolso de los anticipos de los contratos de Obra e Interventoría, a al fecha el contratista no ha solicitado la utilización de recursos del anticipo, se realiza actualización de la firma del representante de interventoría para autorizar las operaciones de anticipo del contratista

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana en evaluación se recibió, vía correo electrónico, la versión número 6 del documento PAGA. Dicho documento cuenta con el visto bueno del área ambiental de la interventoría y recoge las observaciones realizadas por el ICCU en los comités ambientales llevados a cabo los días 14, 15 y 21 de agosto de 2025.
Asimismo, durante la semana en evaluación, el día 4 de septiembre de 2025 se envió un correo a las áreas Social y Ambiental del ICCU, solicitando que se indique cómo proceder con respecto al componente social, toda vez que la interventoría ya había emitido el comunicado ICCU-S-126-2025, con fecha Bogotá, 10 de julio de 2025, aprobando dicho componente.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana en evaluación se recibieron y gestionaron informes sociales, destacándose la entrega del Informe Semanal No. 21 por parte del contratista y la realización de mesas de trabajo internas con el fin de ajustar formatos y unificar criterios de seguimiento al PAGA. En la provincia de Almeidas se avanzó en la actualización de los Puntos Satélite de Información, gestión de vacantes laborales y coordinación con autoridades locales, mientras que en Ubaté se desarrolló un Comité Técnico-Social en el cual se anunció el inicio de obras en Susa, condicionado al cumplimiento previo de actividades sociales.
Se identificaron situaciones críticas en Rionegro, donde la ausencia del profesional social desde el 30 de agosto ha generado atraso en la atención comunitaria y en la subsanación de observaciones. En Ubaté persiste el retraso en la entrega del informe mensual de agosto y se evidencian limitaciones en la atención a la comunidad, mientras que en Almeidas, a pesar de los avances en gestión laboral, continúan pendientes ajustes en la atención comunitaria y seguimiento a oficios de riesgo.
La interventoría recomienda la pronta designación de un profesional social en Rionegro, la radicación oportuna de informes en todas las provincias, el cumplimiento de las actividades sociales previas al inicio de obra en Susa y el fortalecimiento de la divulgación, la trazabilidad documental y la coordinación interinstitucional en el territorio.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

No se presentaron novedades.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

A la fecha, el contratista sigue sin entregar los diseños Fase I y Fase II de la Etapa de Caracterización. Si bien el contratista en el presente periodo entregó de resultados de laboratorio el avance ADE la entrega de resultados es del 94%; En lo que corresponde a la entrega de Diseños de la estabilización, el avance se limitó a la entrega de un complemento del diseño de la vía del Municipio de Ubaté, estando pendiente la entrega de los diseños con la atención a las observaciones formuladas por la interventoría, para lo cual el contratista se comprometió a hacer entrega el próximo lunes 8 de septiembre de 2025. En consecuencia, el contrato mantiene un atraso del 52,45 %, representado principalmente en la entrega de diseños de la estabilización
De acuerdo con el seguimiento a los cronogramas, el contratista debió ejecutar las siguientes actividades:

Municipio de Ubaté
Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a 5 km). Debió finalizar el 31/07/2025.
Remoción de alcantarillas. Debió finalizar el 02/08/2025.
Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a menos de 5 km). Debió concluir el 14/08/2025.
Actualmente debería ejecutarse: limpieza manual de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a 5 km).
Municipio de Susa
Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a 5 km). Debió finalizar el 01/05/2025.
Remoción de alcantarillas. Debió finalizar el 01/08/2025.
Actualmente debería ejecutarse: excavaciones varias en material común seco a mano, rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Chocontá
Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a 5 km). Debió finalizar el 01/08/2025.
Remoción de alcantarillas. Debió finalizar el 02/08/2025.
Actualmente debería ejecutarse: excavaciones varias en material común seco a mano, rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Villagómez
Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a 5 km). Debió finalizar el 04/05/2025.
Remoción de alcantarillas. Debió finalizar el 05/08/2025.
Actualmente debería ejecutarse: excavaciones varias en material común seco a mano, rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Topaipí
Actualmente debería ejecutarse: rocería y limpieza de alcantarillas.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

A la fecha, el contrato registra un atraso del 52.45 % en la Etapa de Caracterización, presentando en el presente periodo un avance de 0.90 %, correspondiente a la entrega resultados de compresión y entrega de complementos a los diseños de la vía de Ubate. En este sentido, la Interventoría continua reiterado al contratista la necesidad de implementar medidas eficaces que garanticen la entrega oportuna de los diseños que hacen parte de la Fase I y Fase II de la etapa de Caracterización.

Han transcurrido setenta y cinco (75) días desde el vencimiento del plazo contractual de la Etapa de Caracterización y el contratista aún no ha cumplido con sus obligaciones, especialmente en lo relativo a la entrega de los informes finales de Fase I y Fase II. Pese a que el ICCU inició un proceso administrativo sancionatorio, el incumplimiento persiste.

En relación con dicho proceso, el ICCU otorgó un aplazamiento de 30 días en los términos establecidos para su desarrollo.

Respecto al diseño de mejoramiento de la rasante, si bien el contratista inició su entrega, el documento presentado es preliminar y no contempla las tres alternativas de intervención requeridas, igualmente la interventoría realizó observaciones para lo cual el pasado viernes 5 de septiembre se realizó mesa de trabajo de especialistas, comprometiéndose el contratista a entregar el Diseño ajustado en atención a las mismas.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





RECTIFICACIÓN APIQUES - TAUSA





REPLANTEO TOPOGRAFICO - LA PALMA



DEFINICIÓN ALCANTARILLAS A INTERVENIR SUSA





REPLANTEO TOPOGRAFICO - LA PALMA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Ing. Edgar Beltrán