Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-1055-2024		**Periodo del Informe:**	31/05/2025	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de Arroyohondo		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	2 DIAS		**Fecha de Inicio:**	30/12/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	01/01/2025	31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	01/04/2025	31/12/2025	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	12 MESES y 2 DIAS		**Fecha de terminación Actual:**	31/12/2025	
Valor Inicial del Convenio:	$ 4,934,896,777.00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 4,934,896,777.00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0.00	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ 0.00	
Valor Total del Convenio:	$ 4,934,896,777.00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0.00	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0.00	
			Adiciones Conveniante 2:	$ 0.00	
Valor desembolsado:	$ 2,467,448,388.50		**% Desembolsado del convenio:**	50%	
Saldo por desembolsar:	$ 2,467,448,388.50				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	SIN INICIAR		**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR	
No. Proceso de Selección:	CMA-001-2025				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSTRUCCIONES BETANIA SAS		**Supervisor Mindeporte interventoría:**		
Objeto del contrato de interventoría:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**				
Plazo de ejecución:	NA		**Fecha de Inicio:**	SIN INICIAR	
Fecha de Terminación Inicial:	NA		**Fecha de Terminación Actual:**	SIN INICIAR	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Prórroga No.1 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Prórroga No.2 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Prórroga No.3 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
			Prórroga No.4 a Suspensión No. 1:	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$	228,329,170.00	**Valor Final del Contrato:**	$	228,329,170.00
Valor Adiciones:	$	-			
Valor Pagado:	$	-	**% Avance Financiero:**		
Valor Por Pagar:	$	228,329,170.00			

Observaciones: el municipio inicio proceso de selección del contrato de interventoría el 07 de febrero de 2025 bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto con número CMA-001-2025. El municipio de Arroyohondo (Bolivar) mediante la Resolución N° 2025-03-07-067 del 07 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección CMA-001-2025.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:			**No. Proceso de Selección:**	LP-001-2025	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	CONSORCIO AMOS		**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR	
% Avance Programado de Ejecución:	0.00%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0.00%	
Plazo de ejecución:	SIN INICIAR		**Fecha de Inicio:**	SIN INICIAR	
Fecha de Terminación Inicial:	SIN INICIAR		**Fecha de Terminación Actual:**	SIN INICIAR	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Prórroga No.1 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Prórroga No.2 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Prórroga No.3 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
			Prórroga No.4 a Suspensión No. 1:	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:			**Valor Adiciones:**	$	-
Valor Pagado:	$	-	**Valor Final del Contrato:**	$	-
Valor Por Pagar:	$	-	**% Avance Financiero:**		

Observaciones: el municipio mediante la Resolución N° 2025-03-26-077 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el Contrato al proponente CONSORCIO AMOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	440-47-994000029103 - Anexo 0 - Póliza Inicial
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	440-47-994000029103 - Anexo 1
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/09/2025	30/06/2026	Cumplimiento del contrato	440-47-994000029103 - Anexo 2

OBSERVACIONES: *El convenio se encuentra con las pólizas actualizadas con base en la modificación No.2 que prorrogó el convenio hasta el 31/12/2025.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE

OBSERVACIONES: *una vez revisado el secop I, se evidencia que el proceso de licitación está adjudicado.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe No. 1	01/01/2025	31/01/2025	
Informe No. 2	01/02/2025	28/02/2025	
Informe No. 3	01/03/2025	31/03/2025	
Informe No. 4	01/04/2025	30/04/2025	Pendiente

Observaciones: *una vez revisado el expediente contractual, no se evidencia el informe de gestión mensual a cargo del ente territorial de abril de 2025.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	El contrato de obra se encuentra sin iniciar.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0.00%	*NA*
	Porcentaje ejecutado (%)	0.00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0.00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	No	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	No

Observaciones:
El contrato de obra se encuentra sin iniciar.

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación:	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	NA
	Acta de recibo a satisfacción	No	NA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	NA

OBSERVACIONES: (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).
El contrato de obra se encuentra sin iniciar.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio		$ 4,934,896,777.00	$ 4,934,896,777.00	
Primer desembolso	14/05/2025	$ 2,467,448,388.50	$ 2,467,448,388.50	
Segundo Desembolso	NA	$ -	$ 2,467,448,388.50	
Tercer Desembolso	NA	$ -	$ 2,467,448,388.50	

OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $5.764.341.883

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	DD/MM/AAAA	NA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
Rendimientos financieros	NA	$ -	$ -	
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	NA	NA

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	
CONCILIACIÓN MENSUAL ENERO 2024	NA	NA

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	NA	NA

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo	05/11/2024	Solicitud documentos Primer desembolso

ASPECTOS JURIDICOS

(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

El 27/03/2025 se publicó en SECOP II la modificación No. 2 – PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 del Convenio Interadministrativo No. 1055-2024.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO

(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0005511	06/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0005511	06/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

Durante el presente periodo no se realizó visita al proyecto.

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	Victoria Eugenia Aragón Marinez	Firma
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Monica Helena Acevedo Ojeda	Firma
Apoyo técnico a la supervisión: Revisó:	Katheryn Cortés Reinel	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma