| | | |
|---|---|---|
| Deporte | **PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | **VERSIÓN: 3** |
| | **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato | **CÓDIGO: ATC-FR-036** |
| | | **Fecha: 27/09/2022** |

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

### INFORMACIÓN CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Convenio:** | COID-1055-2024 | | **Periodo del Informe:** | 31/07/2025 | |
| **Objeto:** | **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.** | | | | |
| **Entidad Ejecutora:** | Municipio de Arroyohondo | | **Entidad Conveniante 2:** | NA | |
| **Estado del convenio:** | EN EJECUCIÓN | | **Supervisor Mindeporte convenio:** | José Albeiro Grisales Valencia | |
| **Plazo de ejecución del convenio:** | 2 DIAS | | **Fecha de Inicio:** | 30/12/2024 | |
| | | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2024 | |
| **Prórrogas:** | | | **Suspensiones:** | | |
| **Prórroga No. 1:** | 1/01/2025 | 31/03/2025 | **Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 2:** | 1/04/2025 | 31/12/2025 | **Suspensión No. 2:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 3:** | NA | NA | **Suspensión No. 3:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 4:** | NA | NA | **Suspensión No. 4:** | NA | NA |
| **Plazo Actual de ejecución del convenio:** | 12 MESES y 2 DIAS | | **Fecha de terminación Actual:** | 31/12/2025 | |
| **Valor Inicial del Convenio:** | $ 4,934,896,777.00 | | **Aporte Inicial MINDEPORTE:** | $ 4,934,896,777.00 | |
| | | | **Aporte Inicial Entidad Ejecutora:** | $ 0.00 | |
| | | | **Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:** | $ 0.00 | |
| **Valor Total del Convenio:** | $ 4,934,896,777.00 | | **Adiciones MINDEPORTE:** | $ 0.00 | |
| | | | **Adiciones Entidad Ejecutora:** | $ 0.00 | |
| | | | **Adiciones Conveniante 2:** | $ 0.00 | |
| **Valor desembolsado:** | $ 2,467,448,388.50 | | **% Desembolsado del convenio:** | 50% | |
| **Saldo por desembolsar:** | $ 2,467,448,388.50 | | | | |

### INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | CM-001-2025 | | **Estado de Contrato:** | EN EJECUCIÓN | |
| **No. Proceso de Selección:** | CMA-001-2025 | | | | |
| **Contratista Ejecutor de la Interventoría:** | CONSTRUCCIONES BETANIA SAS | | **Supervisor Mindeporte interventoría:** | NA | |
| **Objeto del contrato de interventoría:** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.** | | | | |
| **Plazo de ejecución:** | 6 MESES | | **Fecha de Inicio:** | 4/06/2025 | |
| **Fecha de Terminación Inicial:** | 4/12/2025 | | **Fecha de Terminación Actual:** | 4/12/2025 | |
| **Prórrogas:** | | | **Suspensiones:** | | |
| **Prórroga No. 1:** | NA | NA | **Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 2:** | NA | NA | **Prórroga No.1 a Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 3:** | NA | NA | **Prórroga No.2 a Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 4:** | NA | NA | **Prórroga No.3 a Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| | | | **Prórroga No.4 a Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Valor Inicial del Contrato:** | $ 228,329,170.00 | | **Valor Final del Contrato:** | $ 228,329,170.00 | |
| **Valor Adiciones:** | $ - | | | | |
| **Valor Pagado:** | $ - | | **% Avance Financiero:** | | |
| **Valor Por Pagar:** | $ 228,329,170.00 | | | | |

**Observaciones:** el municipio inicio proceso de selección del contrato de interventoría el 07 de febrero de 2025 bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto con número CMA-001-2025. El municipio de Arroyohondo (Bolívar) mediante la Resolución N° 2025-03-07-067 del 07 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección CMA-001-2025.

### INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | LP-001-2025 | | **No. Proceso de Selección:** | LP-001-2025 | |
| **Objeto:** | **CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.** | | | | |
| **Contratista Ejecutor de la Obra:** | CONSORCIO AMOS | | **Estado de Contrato:** | EN EJECUCIÓN | |
| **% Avance Programado de Ejecución:** | 30.06% | | **% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:** | 30.06% | |
| **Plazo de ejecución:** | 5 MESES | | **Fecha de Inicio:** | 4/06/2025 | |
| **Fecha de Terminación Inicial:** | 4/11/2025 | | **Fecha de Terminación Actual:** | 4/11/2025 | |
| **Prórrogas:** | | | **Suspensiones:** | | |
| **Prórroga No. 1:** | NA | NA | **Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 2:** | NA | NA | **Prórroga No.1 a Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 3:** | NA | NA | **Prórroga No.2 a Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Prórroga No. 4:** | NA | NA | **Prórroga No.3 a Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| | | | **Prórroga No.4 a Suspensión No. 1:** | NA | NA |
| **Valor Inicial del Contrato:** | $ 4,703,972,109.00 | | **Valor Adiciones:** | $ - | |
| **Valor Pagado:** | $ - | | **Valor Final del Contrato:** | $ 4,703,972,109.00 | |
| **Valor Por Pagar:** | $ 4,703,972,109.00 | | **% Avance Financiero:** | | |

**Observaciones:** el municipio mediante la Resolución N° 2025-03-26-077 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el Contrato al proponente CONSORCIO AMOS.

| Deporte | **PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | **VERSIÓN: 3** |
|---|---|---|
| | **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato | **CÓDIGO: ATC-FR-036** |
| | | **Fecha: 27/09/2022** |

## ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

*(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)*

**POLIZA DEL CONVENIO**

| ASEGURADORA | DESDE | HASTA | AMPARO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 30/12/2024 | 30/06/2025 | Cumplimiento del contrato | 440-47-994000029103 - Anexo 0 - Póliza Inicial |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 31/12/2024 | 30/09/2025 | Cumplimiento del contrato | 440-47-994000029103 - Anexo 1 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 30/09/2025 | 30/06/2026 | Cumplimiento del contrato | 440-47-994000029103 - Anexo 2 |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVACIONES:** *El convenio se encuentra con las pólizas actualizadas con base en la modificación No.2 que prorrogó el convenio hasta el 31/12/2025.*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO**

| ASEGURADORA | DESDE | HASTA | AMPARO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

***OBSERVACIONES:*** *una vez revisado el secop I, se evidencia que el proceso de licitación está adjudicado. No se evidencia el cargue de la póliza por suscripción del contrato de obra y acta de inicio del mismo.*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | NA | |

**INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR**

| MENSUAL | DESDE | HASTA | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|
| Informe No. 1 | 1/01/2025 | 31/01/2025 | |
| Informe No. 2 | 1/02/2025 | 28/02/2025 | |
| Informe No. 3 | 1/03/2025 | 31/03/2025 | |
| Informe No. 4 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |
| Informe No. 5 | 1/05/2025 | 31/05/2025 | |
| Informe No. 6 | 1/06/2025 | 30/06/2025 | |

***Observaciones:*** *una vez revisado el expediente contractual se evidencia que el municipio aportó los informes de gestión mensual hasta el mes de junio de 2025.*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## ASPECTOS TÉCNICOS

*(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Etapa de revisión de estudios y diseños** | Mediante acta de apropiación de estudios y diseños suscrita el 15 de julio de 2025 por las partes (interventoría, contratista, municipio), dejan constancia de que los diseños y estudios SON los requeridos y CUMPLEN con las condiciones técnicas requeridas. | | |
| **Ejecución de obra** | Porcentaje programado (%) | 30.06% | Estos porcentajes corresponden al último informe semanal presentado por la interventoría que es el No.6 y es de la semana del 11/07/2025 al 17/07/2025. |
| | Porcentaje ejecutado (%) | 30.06% | |
| | Avance (+) O Atraso (-) (%) | 0.00% | |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO**

Una vez revisado el expediente contractual, se evidencia en los informes semanales de interventoría del mes de julio que se ejecutaron actividades correspondientes a preliminares, avance en la fabricación de cerchas de la estructura metálica de cubierta, avance en concretos (fundición de pedestales, zapatas y vigas de amarre).
Avance actual del 30,06%

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado? | No | En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra? | No |
| | | En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos? | No |
| | | En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra? | No |
| | | En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos? | No |
| | | ¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio? | No |

**Observaciones:**

| Liquidación: | DOCUMENTO | SI/NO | FECHA |
|---|---|---|---|
| | Acta de terminación del contrato obra derivado | No | NA |
| | Acta de recibo a satisfacción | No | NA |
| | Acta de liquidación del contrato obra derivado | No | NA |

**OBSERVACIONES:** (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).
El contrato de obra se encuentra en ejecución.

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**OBSERVACIONES** *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## ASPECTOS FINANCIEROS

*(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)*

**DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)**

| DESCRIPCION | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR | SALDO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| Valor Total del Convenio | | $ 4,934,896,777.00 | $ 4,934,896,777.00 | |
| Primer desembolso | 14/50/2025 | $ 2,467,448,388.50 | $ 2,467,448,388.50 | |
| Segundo Desembolso | NA | $ 2,467,448,388.50 | $ - | Radicado en central de cuentas |
| Tercer Desembolso | NA | $ - | $ - | |

**OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $4.934.896.777**

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| NA | DD/MM/AAAA | NA |
| | | |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| DESCRIPCION | FECHA | VALOR | VALOR REINTEGRADO | SOPORTE REINTEGRO |
|---|---|---|---|---|
| Rendimientos financieros | 31/05/2025 | $ 116,518.00 | $ 116,518.00 | |
| | 30/06/2025 | $ 181,007.00 | $ 181,007.00 | |
| TOTAL | | $ 297,525.00 | $ 297,525.00 | |

**EXTRACTOS BANCARIOS**

| DESCRIPCION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| EXTRACTOS BANCARIOS | 30/06/2025 | El ente ejecutor ha remitido el extracto bancario del mes de junio de 2025. |
| | | |

**CONCILIACIÓN MENSUAL**

| DESCRIPCION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| CONCILIACIÓN MENSUAL | 30/06/2025 | El ente ejecutor ha remitido la conciliación mensual del mes de junio de 2025. |

**LIBRO DE BANCOS**

| DESCRIPCION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| LIBRO DE BANCOS | 30/06/2025 | El ente ejecutor ha remitido el libro de bancos del mes de junio de 2025. |
| | | |

OBSERVACIONES:

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| Correo | 21/02/2025 | Solicitud documentos Primer desembolso |
| 2025EE0015319 | 4/06/2025 | Solicitud documentos financieros mes de junio de 2025. |
| | | |
| | | |

## ASPECTOS JURIDICOS

*(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.*

El 14/07/2025 se publicó en SECOP II la modificación No. 3 – Modificación a la forma de desembolso del Convenio Interadministrativo No. 1055-2024.

**GESTIONES**

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO

**(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)**

Mediante oficio 2025EE0018830 del 01/07/2025, se alerta al municipio sobre los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio respecto a la entrega de la documentación derivada del mismo.

**GESTIONES**

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| 2025EE0005511 | 6/03/2025 | Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza. |
| 2025EE0018830 | 1/07/2025 | Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados. |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Deporte | **PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | **VERSIÓN: 3** |
| | | **CÓDIGO: ATC-FR-036** |
| | **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato | **Fecha: 27/09/2022** |

**GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO**

**COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER**
*(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)*

**GESTIONES**

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR**
*(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)*

**GESTIONES**

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| 2025EE0005511 | 6/03/2025 | Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza. |
| 2025EE0018830 | 1/07/2025 | Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados. |

**VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de la visita | NA | **NUMERO DE ACTA** | NA |
| Objetivo de la visita | NA | | |
| Compromisos adquiridos por el ente ejecutor | NA | | |

**OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA**

Durante el presente periodo no se realizó visita al proyecto.

**DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE** *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

| MEMORANDO | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Apoyo técnico a la supervisión:** Elaboró: | Victoria Eugenia Aragón Marinez | Firma |
| **Apoyo financiero a la supervisión:** Elaboró: | Monica Heliana Acevedo Ojeda | Firma |
| **Apoyo Técnico a la supervisión:** Elaboró: | Katheryn Cortés Reinel | Firma |
| **Supervisor del convenio:** Revisó: | José Albeiro Grisales Valencia | Firma |