Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-1064-2024		**Periodo del Informe:**	28/02/2025	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de San Benito Abad - Sucre		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	5 días		**Fecha de Inicio:**	27/12/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	01/01/2025	31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	3 meses y 5 días		**Fecha de terminación Actual:**	31/03/2025	
Valor Inicial del Convenio:	$	13,576,572,962.00	**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$	12,254,114,790.40
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$	1,322,458,171.60
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$	-
Valor Total del Convenio:	$	13,576,572,962.00	**Adiciones MINDEPORTE:**	$	-
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$	-
			Adiciones Conveniante 2:	$	-
Valor desembolsado:	$	-	**% Desembolsado del convenio:**	0%	
Saldo por desembolsar:	$	12,254,114,790.40			

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	Por suscribir		**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
No. Proceso de Selección:	Por definir				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	Por definir		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA	
Objeto del contrato de interventoría:	Por definir				
Plazo de ejecución:	Por definir		**Fecha de Inicio:**	Por definir	
Fecha de Terminación Inicial:	Por definir		**Fecha de Terminación Actual:**	Por definir	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$	-	**Valor Final del Contrato:**	$	-
Valor Adiciones:	$	-			
Valor Pagado:	$	-	**% Avance Financiero:**	0.0%	
Valor Por Pagar:	$	-			

Observaciones: El municipio a la fecha del presente informe se encuentra adelantando las gestiones para el proceso de selección del contrato de interventoría bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	Por definir		**No. Proceso de Selección:**	LP-MSBA-001-2025	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE.**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	Por definir		**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
% Avance Programado de Ejecución:	0.00%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0.00%	
Plazo de ejecución:	7 MESES		**Fecha de Inicio:**	Por definir	
Fecha de Terminación Inicial:	Por definir		**Fecha de Terminación Actual:**	Por definir	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: (31 días)	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2: (30 días)	NA	NA	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3: (349 días)	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4: (61 días)	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$	12,585,138,005.00	**Valor Adiciones:**	$	-
Valor Pagado:	$	-	**Valor Final del Contrato:**	$	12,585,138,005.00
Valor Por Pagar:	$	12,585,138,005.00	**% Avance Financiero:**	0%	

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

Observaciones: el municipio desde el pasado 13/01/2025 realizó la publicación de la licitación pública a través del proceso No. LP-MSBA-001-2025, el cual tiene fecha de adjudicación el 04/04/2025. A continuación se relaciona link del proceso:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-49168&g-recaptcha-response=03AFcWeA5RxjqKA6iCg-XJYwg0tbCD3cMHyQFWM3v0ve9vzBB4lMYeHlTp6zl2dS7bM_WyuEsElBNm1AmbJdM1b8C-v1HAJH7pAGEi9lSavcWn8AERYrNP4ZEJj8R2vmpWbojj9asOoGeWGiyBAa_5nKSppXFdAgEOE6z_hUxYegPAITRetS-k1gQ2GnTkKY590Yy8G2d2i7jf3aZcXlbbfkvgnouSV3rhqV_hqmsGd30wMUVn5c2XjvYiaUJ5-exWT-ASb97UV0N1CSW_ez7ZQj79LR4k6iziMgy5bfyGsxhYzqkqUaqzgZD9QblZYHHArU7o_wmDXZQxXpaHMXgUGeoO1Qu5jEx2OIL7XDRQfvI5u05jCP8yUXN78zMAHJkwQxAIGQwBq6s-_ebh2SR8Daky5ExIUGMj4gPgZw6WiAd3OruAPygUhK6f9YJnFPZn2gSrCyU5iA7oIGwOA6JXUd0SNe3ZH_u9Middtve5C0rMdNPGnLJ56Jx0lCSUodWImprM_zJqYav6pcluJxeYHiULONMGAv8IaPVNKlWBlOCm1NkqWA5iY3byIM47OQS1-Yt_7Dyh7UcVfL3_EATzErbFDYHeKqeHuCMD9KaEOSL87h3lbAOyVxAiRskJ2FVN3v0vo1ORZUGQbcMZesEPf6Yp85rcCm-saD4z9ScEpGYaTw7wofrwBND7K4tR7vMfG02V9VPbupkMivFQYj9eZ8P9W9fzxYsUlsdWjDKQ-khvXHKKUBpwodX15FZ-Bd1hbGTn1JPgVso-rD_I2yDc5SqRnflea53Fva8ehes2Bz4dxbt7oUi497MKq76TO3yB3-uvIxoMhLXlhEpxc9HKmpeW7zLzu_e5ABtnTTj9XlOLSLzKdFjdTzizMjQxJDF9zlyONUXxcyrQtA4rf0M2fmnZgsGxfr-lBjNMe_jbwrYoKTRYq9Kp60EcCWSy36zcG3qokEQzIYx4

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
Aseguradora Solidaria	06/12/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	Póliza inicial del convenio.
Aseguradora Solidaria	06/12/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	Anexo No. 3 - Modificación No. 1 (de 31/12/2024)

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).*
A la fecha del presente informe el municipio se encuentra en cumplimiento de la obligación contractual relacionada con las pólizas del convenio.
A continuación se relacionan las gestiones realizadas por el equipo de supervisión, para el cumplimiento de la obligación relacionada con las pólizas del convenio, a través de los siguientes oficios:
Durante el presente periodo, no fue necesaria la remisión de comunicados al municipio para dar cumplimiento al cargue de las pólizas del convenio en Secop II.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	31/12/2024	Correo - Solicitud actualización de pólizas de acuerdo con modificación No. 1 (prorroga hasta 31/03/2025).

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
NA	NA	NA	Cumplimiento del contrato	NA
	NA	NA	Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	
	NA	NA	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	
	NA	NA	Estabilidad de la obra	
	NA	NA	Responsabilidad civil	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario).*
A la fecha del presente informe el ente territorial se encuentra adelantando las gestiones para el proceso de selección del contrato de obra.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe No. 1	27/12/2024	31/01/2025	NA
NA	NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).*
El municipio a fecha del presente informe se encuentra en cumplimiento con la obligación relacionada con la entrega de los informes mensuales de gestión.
A continuación se relacionan las gestiones realizadas por el equipo se supervisión, a través de los siguientes comunicados:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	Esta etapa iniciará una vez se cuente con el perfeccionamiento y legalización de los contratos de obra e interventoría.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0.00%	A la fecha del presente informe el municipio se encuentra adelantando los procesos de selección de obra e interventoria.
	Porcentaje ejecutado (%)	0.00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0.00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Teniendo presente que a la fecha no se cuenta con un contrato de obra e interventoría celebrados, no se han desarrollado actividades aun.

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).

Teniendo presente que a la fecha no se cuenta con un contrato de obra e interventoría celebrados, no se han desarrollado actividades aun de revisión de los estudios y diseños del proyecto donde se pueda evidenciar una afectación en el presupuesto inicial del proyecto.

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación:	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	NA
	Acta de recibo a satisfacción	No	NA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio	NA	$ 12,254,114,790.40	$ 12,254,114,790.40	
Primer desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 12,254,114,790.40	
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 12,254,114,790.40	
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 12,254,114,790.40	

OBSERVACIONES: Se tramitó constitución de Reserva Presupuestal por valor de $12.254.114.790,40 el día 30/12/2024.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DD/MM/AAAA			
TOTAL			$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	DD/MM/AAAA	

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÒN MENSUAL	DD/MM/AAAA	

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	DD/MM/AAAA	

OBSERVACIONES: N/A

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO	21/02/2025	Solicitud documentos primer desembolso

ASPECTOS JURIDICOS

(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

* El convenio se encuentra prorrogado hasta el 31/03/2025, mientras que el municipio se encuentra adelantando la contratación de la obra e interventoría del proyecto derivado.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO

(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

El municipio se encuentra pendiente de remitir link de la publicación de los procesos para la contratación de interventoría.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	31/12/2024	Correo - Solicitud actualización de pólizas de acuerdo con modificación No. 1 (prorroga hasta 31/03/2025).

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER

(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

A la fecha del presente informe el municipio se encuentra en cumplimiento de las obligaciones contractuales, por tanto no fue necesario realizar requerimientos por escrito.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

A la fecha del presente informe el municipio se encuentra realizando las gestiones para dar cumplimiento en lo que respecta a la contratación de la obra e interventoría.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

NA

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda	Firma 
Apoyo Técnico a la supervisión: Elaboró:	Katheryn Cortés Reinel	Firma 
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma 