Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-1064-2024		**Periodo del Informe:**	30/06/2025	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de San Benito Abad		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	12 meses y 5 días		**Fecha de Inicio:**	27/12/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	1/01/2025	31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	1/04/2025	31/12/2025	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	31/12/2025		**Fecha de terminación Actual:**	31/12/2025	
Valor Inicial del Convenio:	$ 13,576,572,962.00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 13,576,572,962.00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ -	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ -	
Valor Total del Convenio:	$ 13,576,572,962.00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ -	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ -	
			Adiciones Conveniante 2:	$ -	
Valor desembolsado:	$ 6,127,057,398.00		**% Desembolsado del convenio:**	45.13%	
Saldo por desembolsar:	$ 7,449,515,564.00				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	CMA-MSBA-001-2025		**Estado de Contrato:**	SUSPENDIDA	
No. Proceso de Selección:	CMA-MSBA-001-2025				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA SAN BENITO		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA	
Objeto del contrato de interventoría:	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD-SUCRE.**				
Plazo de ejecución:	7 MESES		**Fecha de Inicio:**	26/05/2025	
Fecha de Terminación Inicial:	26/12/2025		**Fecha de Terminación Actual:**	26/01/2026	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	12/06/2025	12/07/2025
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Prórroga No.1 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Prórroga No.2 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Prórroga No.3 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
			Prórroga No.4 a Suspensión No. 1:	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 991,434,957.00		**Valor Final del Contrato:**	$ 991,434,957.00	
Valor Adiciones:	$ -				
Valor Pagado:	$ -		**% Avance Financiero:**		
Valor Por Pagar:	$ 991,434,957.00				

Observaciones: el municipio mediante Resolución No. 112 del 15 de abril de 2025 adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA SAN BENITO. El pasado 26/05/2025, se suscribió acta de inicio; sin embargo, por problemas de orden público en la región, fue suspendido el 12/06/2025 hasta la actualidad. El municipio se encuentra adelantando las gestiones para la lograr superar los impases que dieron origen a la suspensión.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	LP-MSBA-001-2025		**No. Proceso de Selección:**	LP-MSBA-001-2025	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE.**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	CONSORCIO ESTADIO LA VILLA 2025		**Estado de Contrato:**	SUSPENDIDA	
% Avance Programado de Ejecución:	0.82%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	2.03%	
Plazo de ejecución:	7 MESES		**Fecha de Inicio:**	26/05/2025	
Fecha de Terminación Inicial:	26/12/2025		**Fecha de Terminación Actual:**	26/12/2025	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	12/06/2025	12/07/2025
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Prórroga No.1 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Prórroga No.2 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Prórroga No.3 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
			Prórroga No.4 a Suspensión No. 1:	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 12,182,501,387.00		**Valor Adiciones:**	$ 0.00	
Valor Pagado:	$ 0.00		**Valor Final del Contrato:**	$ 12,182,501,387.00	
Valor Por Pagar:	$ 12,182,501,387.00		**% Avance Financiero:**		

Observaciones: el municipio mediante Resolución 101 de 3 de abril de 2025 adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO ESTADIO LA VILLA 2025.
El pasado 26/05/2025, se suscribió acta de inicio; sin embargo, por problemas de orden público en la región, fue suspendido el 12/06/2025 hasta la actualidad. El municipio se encuentra adelantando las gestiones para la lograr superar los impases que dieron origen a la suspensión.

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	320-47-994000029906 - Anexo 0 - Póliza Inicial
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	440-47-994000029099 - Anexo 3
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2024	30/06/2026	Cumplimiento del contrato	440-47-994000029099 - Anexo 4

OBSERVACIONES: *el convenio se encuentra con las pólizas actualizadas con base en la modificación No.2 que prorrogó el mismo hasta el 31/12/2025.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo	31/12/2024	Solicitud actualización de pólizas.
NA	NA	NA

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
			Amparo de cumplimiento	
	Si ampara 5 años		Amparo de estabilidad de obra	
			Amparo de pago de pago de salarios y prestaciones	
			Amparo de manejo de anticipo	
			Amparo de responsabilidad civil extracontractual	

OBSERVACIONES: *Una vez revisado la plataforma del SECOP I donde se adelantó el proceso de contratación de la obra, no se evidencia que el municipio haya realizado el cargue las pólizas del mismo; asimismo, no se evidenciaron dentro del expediente del convenio que reposa en la central de archivo del GIT de contratación de Mindeporte. Una vez se tenga la información será relacionada en los informes.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe No. 1	1/01/2025	31/01/2025	NA
Informe No. 2	1/02/2025	28/02/2025	NA
Informe No. 3	1/03/2025	31/03/2025	NA
Informe No. 4	1/04/2025	30/04/2025	NA
Informe No. 5	1/05/2025	31/05/2025	NA

Observaciones: *el municipio se encuentra en cumplimiento con la entrega de los informes mensuales de gestión.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	A la fecha del presente informe, el municipio se encuentra pendiente de suministrar copia del Acta de apropiación de estudios y diseños.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0.82%	*Avance de obra de acuerdo con el informe semanal No. 3 de la interventoría con corte al 12/06/25, previo a la suspensión No. 1.*
	Porcentaje ejecutado (%)	2.03%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	1.21%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Durante el periodo, previo a la suspensión No. 1 del contrato de obra, debido a los problemas de orden público que se presentan en al región, se realizaron las siguientes actividades:
Instalación de cerramiento, levantamiento topográfico, descapote de material con maquinaria, excavación de zapatas, relleno con suelo cemento, compactación manual, localización y replanteo, armado acero de refuerzo para cimentación.

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	No	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	No

Observaciones: (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación:	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	
	Acta de recibo a satisfacción	No	
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	

OBSERVACIONES: (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio		$ 13,576,572,962.00	$ 13,576,572,962.00	
Primer desembolso	14/05/2025	$ 6,788,286,481.00	$ 6,788,286,481.00	
Segundo Desembolso	NA	$ -	$ 6,788,286,481.00	
Tercer Desembolso	NA	$ -	$ 6,788,286,481.00	

OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $13.576.572.962

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO	21/02/2025	Solicitud documentos Primer desembolso COID 1064-2024 San Benito Abad

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
Rendimientos financieros	31/05/2025	$ -	$ -	Se desconocen los rendimientos generados
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	31/05/2025	Se no se evidencia que el ente territorial ha remitido el extracto bancario del mes de mayo de 2025.

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	
CONCILIACIÓN MENSUAL ENERO 2024	31/05/2025	Se no se evidencia que el ente territorial ha remitido la conciliación mensual del mes de mayo de 2025.

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	31/05/2025	Se no se evidencia que el ente territorial ha remitido el libro de bancos del mes de mayo de 2025.

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
CORREO	21/02/2025	Solicitud documentos primer desembolso
2025EE0015489	5/06/2025	Documentos financieros mes de mayo de 2025 COID 1064-2024.

ASPECTOS JURIDICOS

(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

Mediante Modificación No.2 del convenio, se prorrogó el mismo hasta el 31/12/2025. Las pólizas se encuentran actualizadas, cargadas y aprobadas en SECOP II con base en esta modificación.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	31/12/2024	Solicitud actualización de pólizas conforme a modificación No. 1 (Prorroga hasta 31/03/2025)
2025EE005450	6/03/2025	Alerta posible terminación del plazo de ejecución del convenio.

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO

(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

EL municipio se encuentra pendiente de cargar en la plataforma del SECOP I, donde lleva a cabo los procesos de contratación de obra e interventoría, cargar las pólizas y sus respectivos auto aprobatorios.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	31/12/2024	Solicitud actualización de pólizas conforme a modificación No. 1 (Prorroga hasta 31/03/2025)
2025EE005450	6/03/2025	Alerta posible terminación del plazo de ejecución del convenio.
NA	NA	NA

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER

(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

El municipio se encuentra en cumplimiento a las solicitudes realizadas por el equipo de supervisión.
* Documentos financieros mes de mayo de 2025 (Extracto bancario, libro de bancos, conciliación mensual y soporte reintegro rendimientos financieros)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0015489	5/06/2025	Documentos financieros mes de mayo de 2025 COID 1064-2024.

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: ATC-FR-036
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**Fecha: 27/09/2022**

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

El municipio a la fecha del presente informe, se encuentra pendiente de suministrar copia del acta de apropiación de los estudios y diseños, suscrita por todas las partes.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO


Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

En el presente periodo no se realizaron visitas al proyecto.

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
NA	NA	NA
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	Jorge Martínez Cáceres	
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Helena Acevedo Ojeda	Firma 
Apoyo técnico a la supervisión: Revisó:	Katheryn Cortés Reinel	Firma 
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma 