A... ...A DE POPAYAN
OFICINA ASESORA JURIDICA
ACTA DE PAGO PARCIAL

F-GC-CT-12
Versión: 03
Página 1 de 1

*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*

CONVENIO SOLIDARIO No. 20241800039107 DE 2024

**OBJETO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DANUBIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD".

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO PRINCIPAL: | $ 36,730,183.00 |
| VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN | $ 35,317,484.00 |
| VALOR APORTE JAC: | $ 1,412,699.00 |

| CRONOLOGIA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
| ACTA DE INICIO: | 19 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| TERMINACION: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

**ACTA DE PAGO No. 01 Y FINAL**

*FECHA: 10 DE ENERO DE 2025*

**CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DANUBIO**

**SUPERVISOR: ING.CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO**

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.5288

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.07707

| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | MODIFICACION 1 Y/O SALDOS | | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES | | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND. | CANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| | **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 65.10 | $ 2,500 | $ 162,750 | 70.00 | $ 175,000 | 0.00 | $ - | 70.00 | $ 175,000 | 70.00 | $ 175,000 |
| 1,2 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO | M3 | 10.20 | $ 29,000 | $ 295,800 | 10.57 | $ 306,530 | 0.00 | $ - | 10.57 | $ 306,530 | 10.57 | $ 306,530 |
| 1,3 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 65.10 | $ 1,300 | $ 84,630 | 71.25 | $ 92,625 | 0.00 | $ - | 71.25 | $ 92,625 | 71.25 | $ 92,625 |
| 2 | **ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | | $ - | | | | | | $ - |
| 2,1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (PARA FALLOS) | M3 | 0.27 | $ 105,400 | $ 28,458 | 1.23 | $ 129,642 | 0.00 | $ - | 1.23 | $ 129,642 | 1.23 | $ 129,642 |
| 2,2 | SUBBASE GRANULAR CLASE C | M3 | 9.77 | $ 135,700 | $ 1,325,789 | 9.98 | $ 1,354,286 | 0.00 | $ - | 9.98 | $ 1,354,286 | 9.98 | $ 1,354,286 |
| 2,3 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) (PLACA HUELLA, RIOSTRA Y VIGA CINTA) | M3 | 8.76 | $ 810,000 | $ 7,095,600 | 9.00 | $ 7,290,000 | 0.00 | $ - | 9.00 | $ 7,290,000 | 9.00 | $ 7,290,000 |
| 2,4 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO | M3 | 2.20 | $ 535,000 | $ 1,177,000 | 2.13 | $ 1,139,550 | 0.00 | $ - | 2.13 | $ 1,139,550 | 2.13 | $ 1,139,550 |
| 2,5 | BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | ML | 32.55 | $ 48,100 | $ 1,565,655 | 26.20 | $ 1,260,220 | 0.00 | $ - | 26.20 | $ 1,260,220 | 26.20 | $ 1,260,220 |
| 2,6 | ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE | KG | 460.91 | $ 7,600 | $ 3,502,916 | 455.98 | $ 3,465,448 | 0.00 | $ - | 455.98 | $ 3,465,448 | 455.98 | $ 3,465,448 |
| 3 | **TRANSPORTES** | | | | | 0.00 | $ - | | | | | | $ - |
| 3,1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE | M3-KM | 271.08 | $ 1,378 | $ 373,548 | 215.82 | $ 297,400 | 0.00 | $ - | 215.57 | $ 297,055 | 215.57 | $ 297,055 |
| 3,2 | TRANSPORTE DE AGREGADOS | M3-KM | 404.78 | $ 1,378 | $ 557,787 | 390.00 | $ 537,420 | 0.00 | $ - | 390.00 | $ 537,420 | 390.00 | $ 537,420 |
| 3,3 | LIMPIEZA GENERAL | GLB | 35.01 | $ 1,500 | $ 52,515 | 71.25 | $ 106,875 | 0.00 | $ - | 71.25 | $ 106,875 | 71.25 | $ 106,875 |
| | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 16,222,448** | | **$ 16,154,996** | | **$ -** | | **$ 16,154,651** | | **$ 16,154,651** |
| | **CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 9.00 | $ 2,500 | $ 22,500 | 12.86 | $ 32,150 | 0.00 | $ - | 12.86 | $ 32,150 | 12.86 | $ 32,150 |
| 1,2 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO | M3 | 18.00 | $ 29,000 | $ 522,000 | 30.72 | $ 890,880 | 0.00 | $ - | 30.72 | $ 890,880 | 30.72 | $ 890,880 |
| 2 | **ESTRUCTURA Y OBRAS DE DRENAJE** | | | | | 0.00 | $ - | | | 0.00 | $ - | | $ - |
| 2,1 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado) | M3 | 3.37 | $ 483,423 | $ 1,629,137 | 0.78 | $ 377,071 | 0.00 | $ - | 0.78 | $ 377,070 | 0.78 | $ 377,070 |
| 2,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYE | ML | 5.00 | $ 775,815 | $ 3,879,075 | 5.00 | $ 3,879,075 | | $ - | 5.00 | $ 3,879,075 | 5.00 | $ 3,879,075 |
| 2,3 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) PARA ESTRUCTURAS | M3 | 6.19 | $ 810,000 | $ 5,013,900 | 6.28 | $ 5,086,800 | 0.00 | $ - | 6.28 | $ 5,086,800 | 6.28 | $ 5,086,800 |
| 2,4 | ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE | KG | 170.80 | $ 7,600 | $ 1,298,080 | 291.92 | $ 2,218,592 | 0.00 | $ - | 291.92 | $ 2,218,592 | 291.92 | $ 2,218,592 |
| 2,5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 9.00 | $ 75,803 | $ 682,227 | 9.08 | $ 688,291 | 0.00 | $ - | 9.08 | $ 688,291 | 9.08 | $ 688,291 |
| 3 | **TRANSPORTES** | | | | | 0.00 | $ - | | | | $ - | | $ - |
| 3,1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | M3-KM | 90.00 | $ 1,378 | $ 124,020 | 90.00 | $ 124,020 | 0.00 | $ - | 90.00 | $ 124,020 | 90.00 | $ 124,020 |
| 3,2 | TRANSPORTE DE AGREGADOS | M3-KM | 133.98 | $ 1,378 | $ 184,624 | 133.00 | $ 183,274 | 0.00 | $ - | 133.00 | $ 183,274 | 133.00 | $ 183,274 |
| 3,3 | LIMPIEZA GENERAL | GLB | 67.03 | $ 1,500 | $ 100,545 | 28.94 | $ 43,410 | 0.00 | $ - | 28.94 | $ 43,410 | 28.94 | $ 43,410 |
| | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 13,456,108** | | **$ 13,523,563** | | **$ -** | | **$ 13,523,562** | | **$ 13,523,562.00** |
| | AJUSTE POR APROXIMACION | | | | | | $ - | | | | | | |
| | **VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 29,678,556** | | **$ 29,678,559** | | | | **$ 29,678,213** | | **$ 29,678,213** |
| | **ADMINISTRACION 18%** | 18% | | | $ 5,342,142 | | $ 5,342,143 | | | | $ 5,342,080 | | $ 5,342,080 |
| | **INPREVISTOS 1%** | 1% | | | $ 296,786 | | $ 296,786 | | | | $ 296,782 | | $ 296,782 |
| | **TOTAL (APORTE DEL MUNICIPIO)** | | | | **$ 35,317,484** | | **$ 35,317,488** | | | | **$ 35,317,075** | | **$ 35,317,075** |
| 4 | **APORTE DE LA COMUNIDAD (MINIMO 4%)** | | | | **$ 1,412,699** | | **$ 1,412,699** | | | | **$ 1,412,699** | | **$ 1,412,699** |
| 4,1 | JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA Y/0 EQUIPO) | UND | 25.00 | $ 56,508 | $ 1,412,699 | | $ 1,412,699 | | | 25 | $ 1,412,699 | 25 | $ 1,412,699 |
| | **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | | | | **$ 36,730,183** | | **$ 36,730,187** | | | | **$ 36,729,774** | | **$ 36,729,774** |

| BALANCE A LA FECHA | | |
|---|---|---|
| VALOR APORTE DEL MUNICIPIO | | $ 35,317,484 |
| VALOR APORTE DE LA JAC | $ 1,412,699 | $ 1,412,699 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | | $ 36,730,183 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO | $ 35,317,075 | |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 409 | |
| **SUMAS IGUALES $** | **$ 36,730,183** | **$ 36,730,183** |

| BALANCE DEL ANTICIPO: | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO | | $ 17,658,742 |
| AMORTIZACION ACTAS | $ - | $ - |
| AMORTIZACION PRESENTE ACTA | $ 17,658,742 | |
| SALDO POR AMORTIZAR | | |
| **SUMAS IGUALES $** | **$ 17,658,742** | **$ 17,658,742** |

| BALANCE RETEGARANTIA | |
|---|---|
| VALOR RETEGARANTIA 10% | |
| ACUMULADO RETEGARANTIAS | $ - |
| RETEGARANTIA PRESENTE ACTA | $ - |
| SALDO RETEGARANTIA | $ - |
| **SUMAS IGUALES** | **$ - $ -** |

| | |
|---|---|
| VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA | $ 35,317,075 |
| **TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 17,658,333** |

**SON :DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE**

**CONTROL DE RDP PARA PAGO**

| NUMERO RDP | VALOR INICIAL RDP | PAGO ANTICIPO Y/O ACTAS ANTERIORES | PAGO PRESENTE ACTA | SALDO RDP |
|---|---|---|---|---|
| 2024.CEN.01.07707 | $ 35,317,484 | $ 17,658,742 | $ 17,658,333 | $ 409 |

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARIA DE HACIENDA

23 SEP 2025

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DANUBIO**
**REPRESENTANTE LEGAL: MARITZA FAJARDO**
**CC.: 34.324.955 de Cajibio ( Cauca )**
FIRMA: Maritza Fajardo

**NOMBRE DEL INGENIERO APOYO TECNICO DE LA JAC**
**INGENIERO HERNAN DARIO SANCHEZ PANTOJA**
**MP.: 19202-177186 CAU**
FIRMA:

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**INGENIERO CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL**
FIRMA: