DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Valor Unitario	TOTAL CONCILIADO	Cantidad conciliacion 1	Cantidad conciliacion 2	Cantidad conciliacion 3	Ingreso Almacen	Confirmacion valor total
FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	$ 30.374,00	2143	1826	317	0	0	$ 77.458.864
FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 24 HILOS ,COLOR NEGRO Y RESISTENTE A RAYOS ULTRA VIOLETA Y CON EL SPAN REQUERIDO PARA EL TENDIDO NECESARIO	ML	$ 30.374,00	2165	0	2165	0	0	$ 78.254.055
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CON 6000 REGISTROS DE CAPTURA POR CAMARA EN 3 MESES	UND	$ 201.442.590,00	1	0	0	0	1	$ 239.716.682
GABINETES CON PERFORACIONES 1" POSTERIORES PARA INGRESO DE CABLEADO , PINTURA ANTIC ORRISIVA TIPO INTEMPERIE ,HERRAJES DE SUJECIÓN Y AJUSTE DE INSTALACIÓN EN POSTE TIPO ARCO ,ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18	UND	$ 6.348.159,00	5	0	5	0	0	$ 37.771.546
CORONAS ANTIESCALATORIAS MINIMO 20 PUNTAS DE 28CM PUNTAS , CON PINTURA ANTI CORRISIVA , DIAMETRO Y TRNILLERIA AJUSTADA A ESTRUCTURA TIPO ARCO	UND	$ 450.134,00	2	0	2	0	0	$ 1.071.319
POSTE TIPO ARCO, PASACALLE METÁLICO, SEGÚN LOS DISEÑOS PUEDE VARIAR ENTRE 6 A 9 METROS DEPENDIENDO DEL LUGAR DE INSTALACIÓN,DE 5 A 6 METROS DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN	UND	$ 45.358.141,00	2	0	2	0	0	$ 107.952.376
CONCERTINA EN ALUMINIO DOBLE PUNTA	UND	$ 187.335,00	4	0	4	0	0	$ 891.715
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA), CON VARILLA DE 5/8 DE 240M CON CABLE DE COBRE CALIBRE 2.0	UND	$ 3.867.868,00	1	0	1	0	0	$ 4.602.763
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS SE DEBEN REALIZAR MÍNIMO DOS CAJAS DE INSPECCIÓN, EN LA BASE DEL POSTE Y OTRA EN LA BASE DEL POSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DONDE SE TOMARÁ EL FLUIDO ELÉCTRICO (SIEMPRE Y CUANDO LA DISTANCIA ENTRE POSTES SEA MAYOR A 2M)	UND	$ 8.916.408,00	1	0	1	0	0	$ 10.610.526
ACOMETIDA ELECTRICA PUNTO DE CÁMARA, CON CABLE DE SEGURIDAD 2X8+8	UND	$ 2.166.429,00	1	0	1	0	0	$ 2.578.051
FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 24 HILOS ,COLOR NEGRO Y RESISTENTE A RAYOS ULTRA VIOLETA Y CON EL SPAN REQUERIDO PARA EL TENDIDO NECESARIO	ML	$ 30.374,00	1700	1700	0	0	0	$ 61.446.602
POSTE DE CONCRETO 14M 750KGF DE 0.37M EN LA BASE Y 0.16M EN LA PUNTA COMO MÍNIMO.	UND	$ 6.771.602,00	10	0	10	0	0	$ 80.582.064
GABINETES DE POSTE/FACHADA TIPO INTEMPERIE HERRAJES DE SUJECIÓN Y AJUSTE DE INSTALACIÓN EN POSTE ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UND	$ 6.348.159,00	10	0	10	0	0	$ 75.543.092
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA), CON VARILLA DE 5/8 DE 240M CON CABLE DE COBRE CALIBRE 2.0	UND	$ 3.867.868,00	10	0	10	0	0	$ 46.027.629
ACOMETIDA ELECTRICA PUNTO DE CÁMARA, CON CABLE DE SEGURIDAD 2X8+8	UND	$ 880.990,00	10	0	10	0	0	$ 10.483.781
SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUNTO DE CAMARA	UND	$ 2.484.375,00	34	20	14	0	0	$ 100.517.813
REPARACION DE RED DE FIBRA	ML	$ 18.672,00	3468	942	2526	0	0	$ 77.057.850
REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	ML	$ 39.118,00	340	0	340	0	0	$ 15.827.143
SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE VMS INCLUYE ACTUALIZACIONES Y CONFIGURACIONES DE CAMARA	DIA	$ 834.564,00	1	0	0	1	0	$ 993.131
MANTENIIENTO PREVENTIVO A PUNTO DE CAMARA , INCLUYE LIMPIEZA DE CAMARA Y GABINETE COMPLETO, VALIDACION DE CONEXIONES , CAMBIO DE CABLEADO Y REEMPLAZO DE CONECTORES EN MAL ESTADO.	UND	$ 2.110.651,00	72	37	35	0	0	$ 180.840.578
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1KVA	UND	$ 5.453.998,00	3	0	0	0	3	$ 19.470.773
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFLA 24h	UND	$ 684.803,00	2	0	2	0	0	$ 1.629.831
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 110-220V	UND	$ 1.147.507,00	2	0	0	2	0	$ 2.731.067
SUMINISTRO DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICO 2X8+8	ML	$ 42.940,00	40	0	40	0	0	$ 2.043.944
SUMINISTRO DE MARQUILLAS PARAFIBRA OPTICA	UND	$ 7.033,00	40	0	40	0	0	$ 334.771
FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	$ 30.427,00	340	53	287	0	0	$ 12.310.764
FABRICACIONDE CAJA 50X50	UND	$ 1.317.773,00	5	0	5	0	0	$ 7.840.749
							TOTAL	$ 1.256.589.476